Счет-фактура № 5 от 24 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 24.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ326017141000000232, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №32 от 11.07.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненых работ №5 от 22.09.2018г.

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке РГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение по строительству инженерно коммуникационных инфракструктур (электроснабжение) в селе Кигач Курмангазинского района	работа	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00		
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Алдекенов О. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, Ганюшкинский с.о., с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25** — **060340006981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №32 от 11.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
5	22.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение по строительству инженерно коммуникационных инфракструктур (электроснабжение) в селе Кигач Курмангазинского района	сентябрь		работа	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Ж.Сүлейтов / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"

Договор № 32 от 11.07.2018г.

Наименование стройки: "Строительство инженерно коммуникационных инфраструктур (электроснабжение) в селе Кигач Курмангазинского района"

Акт

выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.КТПНГ							
1	Ц13-080103-3501 13-080103-3501 РСНБ РК 2015	**Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**15386,46**	**15386**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	8	8	944,68	7557
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,57	2,57	1101,20	2830
		Итого оплата труда:				**10387,52**	**10388**
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,95	0,95	3473,70	3300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,95	1267,10	1204
1. 4	1925 С (31-050201-0106)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	0,67	0,67	3177,41	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,67	1087,90	729
1. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,95	0,95	2393,83	2274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,95	944,68	897
		Итого эксплуатация машин:				**7703,02**	**7703**
1. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00033	0,00033	381819,66	126
		Итого материалов:				**126,00**	**126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		4445,86	4446
		НР второго уровня	%	4,2		832,96	833
		Накладные расходы	%	--		5278,82	5279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1653,22	1653
		Сметная стоимость:				**22318,50**	**22319**
2	**Ц13-080101-0103 13-080101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45627,61**	**45628**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	26	26	944,68	24562
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,28	6,28	1186,49	7451
		Итого оплата труда:				**32012,87**	**32013**
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,71	4,71	3473,70	16361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,71	4,71	1267,10	5968
2. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,57	1,57	2393,83	3758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,57	1,57	944,68	1483
		Итого эксплуатация машин:				**20119,44**	**20119**
2. 5	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	0,03	223,14	7
2. 6	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00006	0,00006	521452,41	31
2. 7	147019 С (21-130802-9901)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,24	0,24	287,36	69
2. 8	147023 С (21-130803-0102)	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,228	0,228	3682,20	840
		Итого материалов:				**946,49**	**946**
		НР первого уровня	%	42,8		13701,51	13702
		НР второго уровня	%	4,2		2491,82	2492
		Накладные расходы	%	--		16193,33	16193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4945,68	4946
		Сметная стоимость:				**66766,62**	**66767**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	51-080102-0421 51-080102-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1,0000		1304126,00	1304126
		НР второго уровня	%	4,2		54773,29	54773
		Накладные расходы	%	--		54773,29	54773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108711,94	108712
		Сметная стоимость:				1467611,24	1467611
4	51-080101-0108 51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000		1678711,00	1678711
		НР второго уровня	%	4,2		70505,86	70506
		Накладные расходы	%	--		70505,86	70506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139937,35	139937
		Сметная стоимость:				1889154,21	1889154
5	Ц13-080101-0106 13-080101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 2500 КВХА. Демонтаж оборудования	шт.	1,0000		130286,00	130286
		НР первого уровня	%	42,8		55762,41	55762
		НР второго уровня	%	4,2		7814,03	7814
		Накладные расходы	%	--		63576,44	63576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15509,00	15509
		Сметная стоимость:				209371,44	209371
6	Ц13-080101-0110 13-080101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 2500-6300 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		567847,61	567848
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	353	353	944,68	333472
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,49	63,49	1092,86	69385
		Итого оплата труда:				402857,50	402858
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,6	27,6	1994,19	55040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,6	27,6	944,68	26073

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	30,3	30,3	3473,70	105253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,3	30,3	1267,10	38393
6. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	26,9	26,9	10,95	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	3,35	3,35	1131,29	3790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,35	3,35	836,74	2803
6. 7	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,66	0,66	2208,16	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,66	944,68	623
6. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,78	2,78	165,80	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 9	2212 С (34-020204-0601)	Шкаф сушильный	маш.-ч	9,28	9,28	87,48	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.10	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,58	1,58	2393,83	3782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,58	1,58	944,68	1493
6.11	2619 С (34-020204-1101)	Маслоподогреватели	маш.-ч	8,93	8,93	1542,69	13776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.12	2634 С (34-020204-0901)	Установка передвижная цеолитовая	маш.-ч	1,01	1,01	900,25	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.13	2672 С (31-050403-0101)	Станция насосная для привода гидродомкратов	маш.-ч	6,38	6,38	275,21	1756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.14	2808 С (34-020204-0101)	Установка "Суховей"	маш.-ч	27,6	27,6	287,32	7930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**195260,85**	**195261**
6.15	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	0,048	17023,32	817
6.16	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,02	0,02	223,14	4
6.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,33	5,33	296,29	1579
6.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	6	6	91,11	547
6.19	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0001	0,0001	521452,41	52
6.20	147019 С (21-130802-9901)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1	1	287,36	287
6.21	147023 С (21-130803-0102)	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	1,82	1,82	3682,20	6702
6.22	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,0027	222237,60	600
6.23	147493 С (21-130814-2202)	Скобы металлические	кг	6,67	6,67	146,60	978
6.24	147569 С (21-130816-0203)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1,92	1,92	1953,42	3751
6.25	147644 С (21-130816-1905)	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,0125	0,0125	698857,25	8736
6.26	147816 С (21-130816-3514)	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,36	0,36	529,10	190
6.27	238460 С (23-061703-0105)	Муфта	шт.	24	24	--	--
6.28	239290 С (24-010101-0205)	Рельсы контактные	т	0,0015	0,0015	260995,32	391

1	2	3	4	5	6	7	8
6.29	239311 С (24-010102-0304)	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2,08	2,08	4065,38	8456
6.30	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03325	0,03325	170961,27	5684
6.31	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,29	0,29	--	--
6.32	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	190413,29	190
		Итого материалов:				**38965,56**	**38966**
		НР первого уровня	%	42,8		172423,01	172423
		НР второго уровня	%	4,2		31085,10	31085
		Накладные расходы	%	--		203508,11	203508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61696,52	61697
		Сметная стоимость:				**833391,00**	**833391**
7	**51-080101-0608 51-080101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный, охлаждение масляное, с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-6300/110, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 11920-93**	**шт.**	**0,0000**		**7083988,00**	**7083988**
		НР второго уровня	%	4,2		300361,00	2836653
		Накладные расходы	%	--		300361,00	300361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590747,92	590748
		Сметная стоимость:				**7975097,00**	**7975097**
8	**Ц13-080103-0501 13-080103-0501 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2589,68**	**5179**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	2	4	944,68	3779
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,32	1038,60	332
		Итого оплата труда:				**2055,54**	**4111**
8. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,12	3473,70	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,12	1267,10	152
8. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,04	0,08	2333,22	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08	836,74	67

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	0,12	2393,83	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,12	944,68	113
		Итого эксплуатация машин:				**445,38**	**891**
8. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00042	0,00084	381819,66	321
8. 7	144902 С (21-130203-0401)	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,08	2364,27	189
		Итого материалов:				**254,94**	**510**
		НР первого уровня	%	42,8		879,77	1760
		НР второго уровня	%	4,2		145,72	291
		Накладные расходы	%	--		1025,49	2051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,21	578
		Сметная стоимость:				**3904,37**	**7809**
9	**Ц13-080103-0601 13-080103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**4862,48**	**9725**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	4	8	944,68	7557
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	944,40	94
		Итого оплата труда:				**3825,94**	**7652**
9. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3473,70	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1267,10	25
9. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,06	2333,22	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	836,74	50
9. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2393,83	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	944,68	19
		Итого эксплуатация машин:				**128,67**	**257**
9. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00068	0,00136	381819,66	519
9. 7	144902 С (21-130203-0401)	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,04	0,08	2364,27	189

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,03	0,06	--	--
9. 9	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,002	196484,43	393
9.10	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,004	194481,14	778
		Итого материалов:				**939,65**	**1879**
		НР первого уровня	%	42,8		1637,50	3275
		НР второго уровня	%	4,2		272,35	545
		Накладные расходы	%	--		1909,85	3820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		540,55	1081
		Сметная стоимость:				**7297,45**	**14595**
10	**51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**2,0000**		**48210,00**	**96420**
		НР второго уровня	%	4,2		2024,82	4050
		Накладные расходы	%	--		2024,82	4050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4018,79	8038
		Сметная стоимость:				**54253,61**	**108507**
11	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,8800**		**9934,80**	**18677**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,85	1,598	801,46	1281
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,015	965,90	981
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**2261**
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,8648	1994,19	1725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,8648	944,68	817
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,73	11,48	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1504	3519,46	529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1504	1087,90	164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1209,45**	**2274**
11. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,162	6982,75	15097
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,282	93,00	26
		Итого материалов:				**8044,11**	**15123**
		НР первого уровня	%	50,8		611,04	1149
		НР второго уровня	%	4,2		442,93	833
		Накладные расходы	%	--		1053,96	1981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		879,10	1653
		Сметная стоимость:				**11867,86**	**22312**
12	**Е11-130701-0401 11-130701-0401 РСНБ РК 2015**	**Пропитка щебня**	**м3**	**1,8800**		**25556,72**	**48047**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	11	20,68	879,78	18194
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	2,299	1042,97	2398
		Итого оплата труда:				**10952,87**	**20591**
12. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	1,011	477,34	482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	2046 С (32-010208-0201)	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,46718	2558,70	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	0,70077	1267,10	888
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	1,598	1893,09	3025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	1,598	944,68	1510
		Итого эксплуатация машин:				**2501,58**	**4703**
12. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,037036	45265,56	1676
12. 7	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,20304	20254,14	4112
12. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,003704	54217,08	201

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,108	0,20304	94366,38	19160
		Итого материалов:				**13377,56**	**25150**
		НР первого уровня	%	54,2		5936,46	11161
		НР второго уровня	%	4,2		1322,71	2487
		Накладные расходы	%	--		7259,17	13647
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,27	4936
		Сметная стоимость:				**35441,16**	**66629**
13	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**3031,99**	**6064**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,937	1,874	879,78	1649
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,8964	1082,15	970
		Итого оплата труда:				**1309,37**	**2619**
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,145	3290,37	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,145	1267,10	184
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,534	2992,40	1598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	0,534	1087,90	581
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,2174	1893,09	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,2174	944,68	205
		Итого эксплуатация машин:				**1243,30**	**2487**
13. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0094	28691,25	270
13. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,059	28118,33	1659
13. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**964,34**	**1929**
		НР первого уровня	%	62,1		813,12	1626
		НР второго уровня	%	4,2		161,49	323
		Накладные расходы	%	--		974,62	1949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,53	641
		Сметная стоимость:				**4327,14**	**8654**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,5200**		**30962,76**	**35669**
		НР второго уровня	%	4,2		1300,44	1977
		Накладные расходы	%	--		1300,44	1977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2581,06	3923
		Сметная стоимость:				**34844,25**	**40156**
15	**Е11-130301-0111 11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-55**	**м2**	**5,7600**		**552,02**	**3180**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1087,9)	чел-ч	0,029	0,16704	1087,90	182
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001152	944,70	1
		Итого оплата труда:				**31,74**	**183**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000576	3505,83	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000576	944,68	1
15. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000576	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000576	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000576	944,68	1
15. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,064512	46,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**6**
15. 7	147794 С (21-130816-3431)	Отвердитель	т	0,000013	0,000074	576693,72	43
15. 8	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000195	376950,05	74
15. 9	249442 С (22-040301-0101)	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	0,97344	752,52	733
		Итого материалов:				**147,34**	**849**
		НР первого уровня	%	54,2		17,20	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		8,28	48
		Накладные расходы	%	--		25,48	147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,43	95
		Сметная стоимость:				**221,86**	**3691**
16	**Е11-130301-0905 11-130301-0905 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ЭП-733**	**м2**	**5,7600**		**199,00**	**1146**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,018	0,10368	891,06	92
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001152	944,70	1
		Итого оплата труда:				**16,23**	**93**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000576	3505,83	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000576	944,68	1
16. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000576	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000576	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000576	944,68	1
16. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,03744	46,28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**5**
16. 7	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,000346	376950,05	130
16. 8	149498 С (22-040703-0301)	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,001094	866791,59	949
		Итого материалов:				**187,31**	**1079**
		НР первого уровня	%	54,2		8,80	51
		НР второго уровня	%	4,2		8,95	52
		Накладные расходы	%	--		17,74	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,75	102
		Сметная стоимость:				**239,69**	**1381**
17	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам. Установка**	**м оград**	**25,0600**		**5006,76**	**125469**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,01	50,371	912,23	45950

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	4,741	1256,53	5958
		Итого оплата труда:				**2071,32**	**51907**
17. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	1,732	407,67	706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	4,586	3290,37	15090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	4,586	1267,10	5811
17. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	0,10024	212,32	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,155372	1893,09	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,155372	944,68	147
		Итого эксплуатация машин:				**642,89**	**16111**
17. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0123	0,308238	27514,60	8481
17. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,001754	28118,33	49
17. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,00401	44197,84	177
17.10	117784 С (21-041203-9901)	Столбы бетонные	шт.	0,295	7,393	--	--
17.11	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,2506	91,80	23
17.12	128146 С (21-050308-0221)	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	37,59	1249,20	46957
17.13	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,000501	364912,36	183
17.14	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,001504	197175,18	296

1	2	3	4	5	6	7	8
17.15	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	0,038091	190109,72	7242
		Итого материалов:				**2530,28**	**63409**
		НР первого уровня	%	62,1		1286,29	32234
		НР второго уровня	%	4,2		264,31	6624
		Накладные расходы	%	--		1550,60	38858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,59	13146
		Сметная стоимость:				**7081,94**	**177474**
18	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**9156,65**	**9157**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	7,85	7,85	973,61	7643
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0302	948,47	29
		Итого оплата труда:				**7671,48**	**7671**
18. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,0435	37,28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,116	165,80	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0008	2696,42	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1087,90	1
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0294	1893,09	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0294	944,68	28
		Итого эксплуатация машин:				**78,67**	**79**
18. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	27514,60	1376
18. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00015	24136,54	4
18. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00037	44197,84	16

1	2	3	4	5	6	7	8
18.10	134846 С (21-090403-0102)	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--	--
18.11	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	197175,18	39
18.12	242591 С (24-040207-0200)	Стойки ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**1435,14**	**1435**
		НР первого уровня	%	62,1		4763,99	4764
		НР второго уровня	%	4,2		584,67	585
		Накладные расходы	%	--		5348,66	5349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,42	1160
		Сметная стоимость:				**15665,73**	**15666**
19	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**428,38**	**857**
		НР второго уровня	%	4,2		17,99	36
		Накладные расходы	%	--		17,99	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,71	71
		Сметная стоимость:				**482,08**	**964**
20	**С123-010101-0110 23-010101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**32,5000**		**1575,89**	**51216**
		НР второго уровня	%	4,2		66,19	2151
		Накладные расходы	%	--		66,19	2151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,37	4269
		Сметная стоимость:				**1773,44**	**57637**
21	**С121-050308-1201 21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**46,0000**		**1654,44**	**76104**
		НР второго уровня	%	4,2		69,49	3196
		Накладные расходы	%	--		69,49	3196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,91	6344
		Сметная стоимость:				**1861,84**	**85645**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5850**		**27514,60**	**16096**
		НР второго уровня	%	4,2		1155,61	676
		Накладные расходы	%	--		1155,61	676
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2293,62	1342
		Сметная стоимость:				**30963,83**	**18114**
23	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2999**		**190413,29**	**57106**
		НР второго уровня	%	4,2		7997,36	2398
		Накладные расходы	%	--		7997,36	2398
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15872,85	4760
		Сметная стоимость:				**214283,50**	**64264**
24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,8000**		**63,20**	**999**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0,0295	0,4661	1044,87	487
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00316	944,68	3
		Итого оплата труда:				**31,01**	**490**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00158	3505,83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00158	944,68	1
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00158	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00158	1893,09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00158	944,68	1
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,17696	46,28	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**17**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000237	273897,54	65
24. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001422	302271,47	430
		Итого материалов:				**31,31**	**495**
		НР первого уровня	%	54,2		16,81	266
		НР второго уровня	%	4,2		3,36	53
		Накладные расходы	%	--		20,17	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	105
		Сметная стоимость:				**90,04**	**1423**
25	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,8000**		**55,21**	**872**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,0213	0,33654	891,06	300
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00316	944,68	3
		Итого оплата труда:				**19,17**	**303**
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00158	3505,83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00158	944,68	1
25. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00158	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00158	1893,09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00158	944,68	1
25. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1027	46,28	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**13**
25. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000221	339590,38	75
25. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001422	340355,81	484
		Итого материалов:				**35,39**	**559**
		НР первого уровня	%	54,2		10,39	164
		НР второго уровня	%	4,2		2,76	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,14	208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	86
		Сметная стоимость:				**73,82**	**1166**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7383226,00**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**10163240,00**
	Накладные расходы -		Тенге				**129328,79**
	Сметная прибыль -		Тенге				**256686,86**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**11441700,00**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**774052,00**
	Материалы -		Тенге				**42607,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**560405,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**282843,00**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				251367,33
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				43060,05
		Сметная прибыль -	Тенге				**85463,95**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1141446,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**471,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**587306,85**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**459939,37**
	Материалы -		Тенге				**110026,84**
	Всего заработная плата -		Тенге				**86119,33**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**248441,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**72994,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				51513,39
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21481,02
		Сметная прибыль -	Тенге				**42634,70**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**565342,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86119,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13128042,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**564,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**646525,00**
РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ							
26	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**19,0000**		**6320,06**	**120081**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	3,06	58,14	858,61	49920
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	16,53	1196,69	19781
		Итого оплата труда:				**3668,46**	**69701**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	12,92	4053,22	52368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	12,92	1267,10	16371
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	3,61	1893,09	6834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	3,61	944,68	3410
		Итого эксплуатация машин:				**3115,88**	**59202**
26. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00057	250454,59	143
26. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,9	1336,06	2539
26. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,38	84,66	32
26. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	114	42,84	4884
26. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	7,6	367,46	2793
26.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,9	300,00	570
		Итого материалов:				**576,84**	**10960**
		НР первого уровня	%	61,7		2263,44	43005
		НР второго уровня	%	4,2		360,51	6850
		Накладные расходы	%	--		2623,95	49855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		715,52	13595
		Сметная стоимость:				**9659,53**	**183531**
27	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**4,0000**		**12953,71**	**51815**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,98	23,92	858,61	20538
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	8	1202,62	9621
		Итого оплата труда:				**7539,72**	**30159**
27. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	6,4	4053,22	25941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	6,4	1267,10	8109

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,6	1893,09	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,6	944,68	1511
		Итого эксплуатация машин:				**7242,39**	**28970**
27. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	250454,59	30
27. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,06	534
27. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	7
27. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028
27. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	367,46	588
27.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	300,00	120
		Итого материалов:				**576,84**	**2307**
		НР первого уровня	%	61,7		4652,01	18608
		НР второго уровня	%	4,2		739,44	2958
		Накладные расходы	%	--		5391,45	21566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,61	5870
		Сметная стоимость:				**19812,77**	**79251**
28	**Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**4,0000**		**19997,48**	**79990**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	9	36	858,61	30910
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	12,84	1205,83	15483
		Итого оплата труда:				**11598,20**	**46393**
28. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	10,4	4053,22	42153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	10,4	1267,10	13178
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	2,44	1893,09	4619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	2,44	944,68	2305
		Итого эксплуатация машин:				**11693,16**	**46773**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	250454,59	30
28. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,06	534
28. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	7
28. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028
28. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	367,46	588
28.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	300,00	120
		Итого материалов:				**576,84**	**2307**
		НР первого уровня	%	61,7		7156,09	28624
		НР второго уровня	%	4,2		1140,45	4562
		Накладные расходы	%	--		8296,54	33186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2263,52	9054
		Сметная стоимость:				**30557,55**	**122230**
29	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**37,0000**		**39778,63**	**1471809**
		НР второго уровня	%	4,2		5267,46	21070
		Накладные расходы	%	--		5267,46	21070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10454,66	41819
		Сметная стоимость:				**141137,91**	**564552**
30	**С121-040405-0106 21-040405-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4,0000**		**125415,79**	**501663**
		НР второго уровня	%	4,2		1670,70	61816
		Накладные расходы	%	--		1670,70	61816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3315,95	122690
		Сметная стоимость:				**44765,28**	**1656315**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0,4000**		**7661,91**	**3065**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	3,86	1,544	891,06	1376
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	0,492	1052,97	518
		Итого оплата труда:				**4734,64**	**1894**
31. 3	821 С (31-050308-0101)	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,93	0,372	3711,76	1381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,372	1087,90	405
31. 4	1774 С (33-050102-0201)	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,3	0,12	2568,26	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,12	944,68	113
		Итого эксплуатация машин:				**4222,41**	**1689**
31. 5	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		НР первого уровня	%	61,7		2921,27	1169
		НР второго уровня	%	4,2		444,49	178
		Накладные расходы	%	--		3365,77	1346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		882,21	353
		Сметная стоимость:				**11909,89**	**4764**
32	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные**	**м3**	**0,4000**		**43672,41**	**17469**
		НР второго уровня	%	4,2		1834,24	734
		Накладные расходы	%	--		1834,24	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3640,53	1456
		Сметная стоимость:				**49147,18**	**19659**
33	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах**	**т конструкций**	**1,0010**		**28923,27**	**28952**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	23,3	23,323	944,68	22033
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	1,502	1159,63	1741
		Итого оплата труда:				**23750,48**	**23774**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2002	10,77	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	1,001	3473,70	3477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	1,001	1267,10	1268
33. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,3003	23,35	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	4,705	48,97	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	7,007	165,80	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,5005	2393,83	1198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,5005	944,68	473
33. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	1,201	17,05	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6090,99**	**6097**
33.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,6006	296,29	178
33.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,2002	91,11	18
33.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,003203	195385,08	626
33.13	247899 С (21-050199-9902)	Металл для изготовления конструкций	т	1,02	1,021	--	--
		Итого материалов:				**821,23**	**822**
		НР первого уровня	%	60,9		14464,04	14479
		НР второго уровня	%	4,2		1822,27	1824

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16286,31	16303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3616,77	3620
		Сметная стоимость:				**48826,34**	**48875**
34	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля (ТРАВЕРСЫ)**	**т**	**1,0010**		**329982,33**	**330312**
		НР второго уровня	%	4,2		13859,26	13873
		Накладные расходы	%	--		13859,26	13873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27507,33	27535
		Сметная стоимость:				**371348,91**	**371720**
35	**С124-040102-0224 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**146,0000**		**1505,68**	**219829**
		НР второго уровня	%	4,2		63,24	9233
		Накладные расходы	%	--		63,24	9233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	18325
		Сметная стоимость:				**1694,43**	**247387**
36	**С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**48,0000**		**2006,40**	**96307**
		НР второго уровня	%	4,2		84,27	4045
		Накладные расходы	%	--		84,27	4045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,25	8028
		Сметная стоимость:				**2257,92**	**108380**
37	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**146,0000**		**43,44**	**6342**
		НР второго уровня	%	4,2		1,82	266
		Накладные расходы	%	--		1,82	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	529
		Сметная стоимость:				**48,89**	**7137**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С124-040109-0404 24-040109-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**12,0000**		**47,66**	**572**
		НР второго уровня	%	4,2		2,00	24
		Накладные расходы	%	--		2,00	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,97	48
		Сметная стоимость:				**53,63**	**644**
39	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода. Монтаж**	**т**	**0,0029**		**215458,90**	**629**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	52	0,1508	944,68	142
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,010092	1105,89	11
		Итого оплата труда:				**52971,86**	**154**
39. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,005046	3473,70	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,005046	1267,10	6
39. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	0,04379	165,80	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,005046	2393,83	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,005046	944,68	5
		Итого эксплуатация машин:				**12713,08**	**37**
39. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,000435	8412,11	4
39. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0029	136561,48	396
39. 8	144477 С (21-130101-0102)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,000522	21105,01	11
39. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,000078	381819,66	30
39.10	145783 С (21-130207-1202)	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,00232	947,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8
39.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000012	222237,60	3
		Итого материалов:				**153622,46**	**446**
		НР первого уровня	%	42,8		22671,95	66
		НР второго уровня	%	4,2		10001,50	29
		Накладные расходы	%	--		32673,45	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19850,59	58
		Сметная стоимость:				**267982,94**	**777**
40	**С121-050302-0104 21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепление провода**	**кг**	**2,9200**		**228,12**	**666**
		НР второго уровня	%	4,2		9,58	28
		Накладные расходы	%	--		9,58	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	56
		Сметная стоимость:				**256,72**	**750**
41	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**37,0000**		**397,96**	**14725**
		НР второго уровня	%	4,2		16,71	618
		Накладные расходы	%	--		16,71	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	1227
		Сметная стоимость:				**447,85**	**16570**
42	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**137,0000**		**281,73**	**38597**
		НР второго уровня	%	4,2		11,83	1621
		Накладные расходы	%	--		11,83	1621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,49	3217
		Сметная стоимость:				**317,05**	**43436**
43	**С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**729,36**	**8752**
		НР второго уровня	%	4,2		30,63	368

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		30,63	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	730
		Сметная стоимость:				**820,79**	**9850**
44	**С124-040204-0201 24-040204-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,0000**		**1213,40**	**25481**
		НР второго уровня	%	4,2		50,96	1070
		Накладные расходы	%	--		50,96	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,15	2124
		Сметная стоимость:				**1365,51**	**28676**
45	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**444,12**	**3553**
		НР второго уровня	%	4,2		18,65	149
		Накладные расходы	%	--		18,65	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	296
		Сметная стоимость:				**499,79**	**3998**
46	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21,0000**		**861,50**	**18092**
		НР второго уровня	%	4,2		36,18	760
		Накладные расходы	%	--		36,18	760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,81	1508
		Сметная стоимость:				**969,50**	**20359**
47	**Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**17259,50**	**17259**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	4	4	944,68	3779
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,71	3,71	1087,90	4036
		Итого оплата труда:				**7814,83**	**7815**
47. 3	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,71	3,71	3615,49	13413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,71	3,71	1087,90	4036
		Итого эксплуатация машин:				**13413,47**	**13413**

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 4	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00001	911633,02	9
47. 5	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1671,53	4
47. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,63	27
47. 7	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	361,08	1
47. 8	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0004	66765,99	27
		Итого материалов:				**67,31**	**67**
		НР первого уровня	%	42,8		3344,75	3345
		НР второго уровня	%	4,2		865,38	865
		Накладные расходы	%	--		4210,12	4210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1717,57	1718
		Сметная стоимость:				**23187,19**	**23187**
48	**С123-061703-0103 23-061703-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта КН**	**шт.**	**1,0000**		**2066,52**	**2067**
		НР второго уровня	%	4,2		86,79	87
		Накладные расходы	%	--		86,79	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,27	172
		Сметная стоимость:				**2325,58**	**2326**
49	**Ц13-080103-1501 13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**3,0000**		**3740,84**	**11223**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	3	9	944,68	8502
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,66	1105,89	730
		Итого оплата труда:				**3077,34**	**9232**
49. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,11	0,33	3473,70	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	1267,10	418
49. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,11	0,33	2393,83	790

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,33	944,68	312
		Итого эксплуатация машин:				**645,43**	**1936**
49. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	381819,66	435
49. 6	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	116,28	349
		Итого материалов:				**261,37**	**784**
		НР первого уровня	%	42,8		1317,10	3951
		НР второго уровня	%	4,2		212,43	637
		Накладные расходы	%	--		1529,53	4589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,63	1265
		Сметная стоимость:				**5692,00**	**17076**
50	**51-080401-1302 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**6055,00**	**18165**
		НР второго уровня	%	4,2		254,31	763
		Накладные расходы	%	--		254,31	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,74	1514
		Сметная стоимость:				**6814,05**	**20442**
51	**С124-040206-0602 24-040206-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**595,72**	**1787**
		НР второго уровня	%	4,2		25,02	75
		Накладные расходы	%	--		25,02	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,66	149
		Сметная стоимость:				**670,40**	**2011**
52	**С123-061702-0802 23-061702-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0200**		**5738,51**	**115**
		НР второго уровня	%	4,2		241,02	5
		Накладные расходы	%	--		241,02	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,36	10
		Сметная стоимость:				**6457,89**	**129**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**1,0000**		**415,90**	**416**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,39	0,39	922,81	360
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0006	1105,83	1
		Итого оплата труда:				**360,56**	**361**
53. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	0,128	10,77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0003	3473,70	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0003	1267,10	0
53. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0003	2393,83	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0003	944,68	0
		Итого эксплуатация машин:				**3,14**	**3**
53. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0204	429,00	9
53. 7	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	0,204	216,24	44
		Итого материалов:				**52,86**	**53**
		НР первого уровня	%	42,8		154,32	154
		НР второго уровня	%	4,2		23,95	24
		Накладные расходы	%	--		178,27	178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	48
		Сметная стоимость:				**641,70**	**642**
54	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**530,75**	**2123**
		НР второго уровня	%	4,2		22,29	89
		Накладные расходы	%	--		22,29	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,24	177
		Сметная стоимость:				**597,28**	**2389**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**С124-040201-0102 24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**410,32**	**1641**
		НР второго уровня	%	4,2		17,23	69
		Накладные расходы	%	--		17,23	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	137
		Сметная стоимость:				**461,76**	**1847**
56	**Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,2757**		**99318,20**	**126697**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	48	61,234	922,81	56507
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,96	25,463	944,68	24054
		Итого оплата труда:				**63150,69**	**80561**
56. 3	102 С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	10,4	13,267	3090,15	40998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,4	13,267	944,68	12533
56. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	8,764	2208,16	19352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	8,764	944,68	8279
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,69	3,432	1893,09	6496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,69	3,432	944,68	3242
		Итого эксплуатация машин:				**52400,03**	**66847**
56. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,12757	1336,06	170
56. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,063785	84,66	5
56. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000077	54217,08	4
56. 9	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000281	339590,38	95
56.10	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	4,337	402,90	1748

1	2	3	4	5	6	7	8
56.11	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,002551	518812,98	1324
		Итого материалов:				**2623,29**	**3347**
		НР первого уровня	%	61,7		38963,98	49706
		НР второго уровня	%	4,2		5807,85	7409
		Накладные расходы	%	--		44771,83	57115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11527,20	14705
		Сметная стоимость:				**155617,23**	**198521**
57	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,7500**		**846983,73**	**635238**
		НР второго уровня	%	4,2		35573,32	26680
		Накладные расходы	%	--		35573,32	26680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70604,56	52953
		Сметная стоимость:				**953161,61**	**714871**
58	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**105,0000**		**359,53**	**37751**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,16	16,8	922,81	15503
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,294	1105,89	325
		Итого оплата труда:				**150,75**	**15828**
58. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,147	3473,70	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,147	1267,10	186
58. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	3,286	165,80	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,147	2393,83	352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,147	944,68	139
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**1407**
58. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00063	222237,60	140

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	2,1	1112,06	2335
58. 8	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0966	190109,72	18365
		Итого материалов:				**198,48**	**20840**
		НР первого уровня	%	42,8		64,52	6775
		НР второго уровня	%	4,2		17,81	1870
		Накладные расходы	%	--		82,33	8645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,35	3712
		Сметная стоимость:				**477,21**	**50107**
59	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**5,6000**		**96,63**	**541**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0115	0,0644	765,48	49
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,14	1267,10	177
		Итого оплата труда:				**40,48**	**227**
59. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	0,14	3513,24	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,14	1267,10	177
		Итого эксплуатация машин:				**87,83**	**492**
		НР первого уровня	%	59,1		23,92	134
		НР второго уровня	%	4,2		5,06	28
		Накладные расходы	%	--		28,99	162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,05	56
		Сметная стоимость:				**135,67**	**760**
60	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,2000**		**1520,22**	**304**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,54	0,308	822,63	253
		Итого оплата труда:				**1266,85**	**253**
		НР первого уровня	%	59,1		748,71	150
		НР второго уровня	%	4,2		84,65	17
		Накладные расходы	%	--		833,36	167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,02	34
		Сметная стоимость:				**2268,23**	**454**
61	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2000**		**726,90**	**872**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	1,166	747,84	872

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**726,90**	**872**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	516
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	58
		Накладные расходы	%	--		478,17	574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	116
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**1562**
62	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,9800**		**14,09**	**56**
62. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,015124	1267,10	19
		Итого оплата труда:				**4,81**	**19**
62. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,015124	3707,52	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,015124	1267,10	19
		Итого эксплуатация машин:				**14,09**	**56**
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	11
		НР второго уровня	%	4,2		0,71	3
		Накладные расходы	%	--		3,56	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	6
		Сметная стоимость:				**19,06**	**76**
63	**Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,6200**		**28,41**	**18**
63. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	0,004687	1267,11	6
		Итого оплата труда:				**9,58**	**6**
63. 2	246 С (31-010101-0203)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	0,004687	3757,76	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	0,004687	1267,10	6
		Итого эксплуатация машин:				**28,41**	**18**
		НР первого уровня	%	59,1		5,66	4
		НР второго уровня	%	4,2		1,43	1
		Накладные расходы	%	--		7,09	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	2
		Сметная стоимость:				**38,34**	**24**
64	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**10,0000**		**349,47**	**3495**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,06	0,6	944,68	567
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	0,998	1105,89	1104
		Итого оплата труда:				**167,05**	**1670**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	0,499	3473,70	1733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,499	1267,10	632
64. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	0,499	2393,83	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,499	944,68	471
		Итого эксплуатация машин:				**292,79**	**2928**
		НР первого уровня	%	42,8		71,50	715
		НР второго уровня	%	4,2		17,68	177
		Накладные расходы	%	--		89,18	892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,09	351
		Сметная стоимость:				**473,74**	**4737**
65	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**10,0000**		**305,46**	**3055**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,06	0,6	944,68	567
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	0,848	1105,89	938
		Итого оплата труда:				**150,46**	**1505**
65. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	0,424	3473,70	1473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,424	1267,10	537
65. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	0,424	2393,83	1015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	0,424	944,68	401
		Итого эксплуатация машин:				**248,78**	**2488**
		НР первого уровня	%	42,8		64,40	644
		НР второго уровня	%	4,2		15,53	155
		Накладные расходы	%	--		79,93	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,83	308
		Сметная стоимость:				**416,23**	**4162**
66	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0400**		**44197,84**	**1768**
		НР второго уровня	%	4,2		1856,31	74
		Накладные расходы	%	--		1856,31	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3684,33	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**49738,48**	**1990**
67	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,6000**		**8412,11**	**5047**
		НР второго уровня	%	4,2		353,31	212
		Накладные расходы	%	--		353,31	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,23	421
		Сметная стоимость:				**9466,65**	**5680**
68	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**38,0000**		**284,13**	**10797**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,12	4,56	944,68	4308
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	2,113	950,02	2007
		Итого оплата труда:				**166,18**	**6315**
68. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0117	0,4446	3473,70	1544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	0,4446	1267,10	563
68. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	1,224	2333,22	2855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	1,224	836,74	1024
68. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	1,224	10,95	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0117	0,4446	2393,83	1064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	0,4446	944,68	420
		Итого эксплуатация машин:				**144,13**	**5477**
68. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0152	337,28	5
68. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000304	281414,94	86
68. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,003648	1671,53	6

1	2	3	4	5	6	7	8
68.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,01558	2673,63	42
68.11	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,003162	361,08	1
68.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0025	0,095	--	--
68.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0228	1112,06	25
68.14	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00038	196484,43	75
68.15	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0038	190413,29	724
		Итого материалов:				**25,35**	**963**
		НР первого уровня	%	42,8		71,13	2703
		НР второго уровня	%	4,2		14,87	565
		Накладные расходы	%	--		85,99	3268
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,51	1121
		Сметная стоимость:				**398,34**	**15137**
69	**С123-060109-1009 23-060109-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0380**		**4324772,98**	**164341**
		НР второго уровня	%	4,2		181640,47	6902
		Накладные расходы	%	--		181640,47	6902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360513,08	13700
		Сметная стоимость:				**4866926,52**	**184943**
70	**С123-070503-0211 23-070503-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**2,0000**		**4344,14**	**8688**
		НР второго уровня	%	4,2		182,45	365
		Накладные расходы	%	--		182,45	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,13	724
		Сметная стоимость:				**4888,72**	**9781**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4092165**

1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				18165
	Накладные расходы -		Тенге				770
	Сметная прибыль -		Тенге				1514
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				20450
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				84571
	Материалы -		Тенге				23153
	Всего заработная плата -		Тенге				42879
		Накладные расходы -	Тенге				22675
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				18352
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4323
		Сметная прибыль -	Тенге				8580
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				115825
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				42879
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3960377
	Материалы -		Тенге				18921
	Всего заработная плата -		Тенге				230085
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3576986
		Накладные расходы -	Тенге				314223
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				141927
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				172297
		Сметная прибыль -	Тенге				341968
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4616568
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				246
		Сметная заработная плата -	Тенге				230085
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				28952
	Материалы -		Тенге				822
	Всего заработная плата -		Тенге				23774
		Накладные расходы -	Тенге				16303
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14479
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1824
		Сметная прибыль -	Тенге				3620
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				48875
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				23774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4803700
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				315
		Сметная заработная плата -	Тенге				296788
РАЗДЕЛ 3.ВЛ-0,4кВ							

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**71,0000**		**6320,06**	**448724**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	3,06	217,26	858,61	186542
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	61,77	1196,69	73919
		Итого оплата труда:				**3668,46**	**260461**
71. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	48,28	4053,22	195689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	48,28	1267,10	61176
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	13,49	1893,09	25538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	13,49	944,68	12744
		Итого эксплуатация машин:				**3115,88**	**221227**
71. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00213	250454,59	533
71. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	7,1	1336,06	9486
71. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,42	84,66	120
71. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	426	42,84	18250
71. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	28,4	367,46	10436
71.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	7,1	300,00	2130
		Итого материалов:				**576,84**	**40955**
		НР первого уровня	%	61,7		2263,44	160704
		НР второго уровня	%	4,2		360,51	25596
		Накладные расходы	%	--		2623,95	186300
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		715,52	50802
		Сметная стоимость:				**9659,53**	**685827**
72	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**21,0000**		**12953,71**	**272028**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,98	125,58	858,61	107824

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	42	1202,62	50510
		Итого оплата труда:				**7539,72**	**158334**
72. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	33,6	4053,22	136188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	33,6	1267,10	42575
72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	8,4	1893,09	15902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	8,4	944,68	7935
		Итого эксплуатация машин:				**7242,39**	**152090**
72. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00063	250454,59	158
72. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	2,1	1336,06	2806
72. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,42	84,66	36
72. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	126	42,84	5398
72. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8,4	367,46	3087
72.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	2,1	300,00	630
		Итого материалов:				**576,84**	**12114**
		НР первого уровня	%	61,7		4652,01	97692
		НР второго уровня	%	4,2		739,44	15528
		Накладные расходы	%	--		5391,45	113220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,61	30820
		Сметная стоимость:				**19812,77**	**416068**
73	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**113,0000**		**31164,92**	**3521636**
		НР второго уровня	%	4,2		1308,93	147909
		Накладные расходы	%	--		1308,93	147909

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2597,91	293564
		Сметная стоимость:				**35071,75**	**3963108**
74	**С124-040207-1910 24-040207-1910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Траверсы стальные ТН-9 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**192,0000**		**2107,32**	**404605**
		НР второго уровня	%	4,2		88,51	16993
		Накладные расходы	%	--		88,51	16993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,67	33728
		Сметная стоимость:				**2371,49**	**455327**
75	**С124-040207-0712 24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут для крепления траверс Х10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**184,0000**		**333,54**	**61371**
		НР второго уровня	%	4,2		14,01	2578
		Накладные расходы	%	--		14,01	2578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,80	5116
		Сметная стоимость:				**375,35**	**69065**
76	**С124-040207-2311 24-040207-2311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн У3**	**шт.**	**29,0000**		**343,77**	**9969**
		НР второго уровня	%	4,2		14,44	419
		Накладные расходы	%	--		14,44	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,66	831
		Сметная стоимость:				**386,87**	**11219**
77	**Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**159,0000**		**415,90**	**66128**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,39	62,01	922,81	57223
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0954	1105,89	106
		Итого оплата труда:				**360,56**	**57329**
77. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	20,352	10,77	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0477	3473,70	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0477	1267,10	60
77. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0477	2393,83	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0477	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**3,14**	**499**
77. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	3,244	429,00	1392
77. 7	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	32,436	216,24	7014
		Итого материалов:				**52,86**	**8405**
		НР первого уровня	%	42,8		154,32	24537
		НР второго уровня	%	4,2		23,95	3808
		Накладные расходы	%	--		178,27	28345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	7558
		Сметная стоимость:				**641,70**	**102031**
78	**С124-040102-0123 24-040102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы НС 18А ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**332,0000**		**1473,88**	**489328**
		НР второго уровня	%	4,2		61,90	20552
		Накладные расходы	%	--		61,90	20552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,86	40790
		Сметная стоимость:				**1658,65**	**550670**
79	**С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**332,0000**		**39,27**	**13038**
		НР второго уровня	%	4,2		1,65	548
		Накладные расходы	%	--		1,65	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	1087
		Сметная стоимость:				**44,19**	**14672**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**127,0000**		**144,90**	**18402**
		НР второго уровня	%	4,2		6,09	773
		Накладные расходы	%	--		6,09	773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	1534
		Сметная стоимость:				**163,06**	**20709**
81	**С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**77,0000**		**410,16**	**31582**
		НР второго уровня	%	4,2		17,23	1326
		Накладные расходы	%	--		17,23	1326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,19	2633
		Сметная стоимость:				**461,58**	**35541**
82	**Ц13-080201-2401 13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**17410,82**	**208930**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	6	72	944,68	68017
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18	38,16	1088,58	41540
		Итого оплата труда:				**9129,76**	**109557**
82. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,72	3473,70	2501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,72	1267,10	912
82. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,06	36,72	3615,49	132761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,06	36,72	1087,90	39948
82. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	0,72	2393,83	1724
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,72	944,68	680
		Итого эксплуатация машин:				**11415,45**	**136985**
82. 6	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3	36	91,11	3280

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 7	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00012	911633,02	109
82. 8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0288	1671,53	48
82. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,12	2673,63	321
82.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,02448	361,08	9
82.11	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0024	66765,99	160
		Итого материалов:				**327,28**	**3927**
		НР первого уровня	%	42,8		3907,54	46890
		НР второго уровня	%	4,2		895,37	10744
		Накладные расходы	%	--		4802,91	57635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1777,10	21325
		Сметная стоимость:				**23990,82**	**287890**
83	**С123-061703-1101 23-061703-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12,0000**		**8071,65**	**96860**
		НР второго уровня	%	4,2		339,01	4068
		Накладные расходы	%	--		339,01	4068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		672,85	8074
		Сметная стоимость:				**9083,51**	**109002**
84	**Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,7833**		**99318,20**	**375754**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	48	181,598	922,81	167581
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,96	75,515	944,68	71337
		Итого оплата труда:				**63150,69**	**238918**
84. 3	102 С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	10,4	39,346	3090,15	121586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,4	39,346	944,68	37169
84. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	25,991	2208,16	57393

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	25,991	944,68	24553
84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,69	10,177	1893,09	19266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,69	10,177	944,68	9614
		Итого эксплуатация машин:				**52400,03**	**198245**
84. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,37833	1336,06	505
84. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,189165	84,66	16
84. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000227	54217,08	12
84. 9	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000832	339590,38	283
84.10	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	12,863	402,90	5183
84.11	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,007567	518812,98	3926
		Итого материалов:				**2623,29**	**9925**
		НР первого уровня	%	61,7		38963,98	147412
		НР второго уровня	%	4,2		5807,85	21973
		Накладные расходы	%	--		44771,83	169385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11527,20	43611
		Сметная стоимость:				**155617,23**	**588747**
85	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**2,2246**		**846983,73**	**1884200**
		НР второго уровня	%	4,2		35573,32	79136
		Накладные расходы	%	--		35573,32	79136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70604,56	157067
		Сметная стоимость:				**953161,61**	**2120403**
86	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**81,2000**		**96,63**	**7847**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0115	0,9338	765,48	715

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,03	1267,10	2572
		Итого оплата труда:				**40,48**	**3287**
86. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,03	3513,24	7132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,03	1267,10	2572
		Итого эксплуатация машин:				**87,83**	**7132**
		НР первого уровня	%	59,1		23,92	1943
		НР второго уровня	%	4,2		5,06	411
		Накладные расходы	%	--		28,99	2354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,05	816
		Сметная стоимость:				**135,67**	**11017**
87	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,4000**		**1520,22**	**3649**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,848	4,435	822,63	3649
		Итого оплата труда:				**1520,22**	**3649**
		НР первого уровня	%	59,1		898,45	2156
		НР второго уровня	%	4,2		101,58	244
		Накладные расходы	%	--		1000,03	2400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,62	484
		Сметная стоимость:				**2721,87**	**6533**
88	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,4000**		**726,90**	**12648**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=747,84)	чел-ч	0,972	16,913	747,84	12648
		Итого оплата труда:				**726,90**	**12648**
		НР первого уровня	%	59,1		429,60	7475
		НР второго уровня	%	4,2		48,57	845
		Накладные расходы	%	--		478,17	8320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,41	1677
		Сметная стоимость:				**1301,48**	**22646**
89	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57,5000**		**14,09**	**810**
89. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,2185	1267,10	277
		Итого оплата труда:				**4,81**	**277**
89. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,2185	3707,52	810

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,2185	1267,10	277
		Итого эксплуатация машин:				**14,09**	**810**
		НР первого уровня	%	59,1		2,85	164
		НР второго уровня	%	4,2		0,71	41
		Накладные расходы	%	--		3,56	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,41	81
		Сметная стоимость:				**19,06**	**1096**
90	**Е11-010107-1305 11-010107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,7000**		**28,41**	**247**
90. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	0,065772	1267,10	83
		Итого оплата труда:				**9,58**	**83**
90. 2	246 С (31-010101-0203)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	0,065772	3757,76	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	0,065772	1267,10	83
		Итого эксплуатация машин:				**28,41**	**247**
		НР первого уровня	%	59,1		5,66	49
		НР второго уровня	%	4,2		1,43	12
		Накладные расходы	%	--		7,09	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,84	25
		Сметная стоимость:				**38,34**	**334**
91	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**145,0000**		**349,47**	**50673**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,06	8,7	944,68	8219
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	14,471	1105,89	16003
		Итого оплата труда:				**167,05**	**24222**
91. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	7,235	3473,70	25134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	7,235	1267,10	9167
91. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	7,235	2393,83	17321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	7,235	944,68	6835
		Итого эксплуатация машин:				**292,79**	**42455**
		НР первого уровня	%	42,8		71,50	10367
		НР второго уровня	%	4,2		17,68	2564
		Накладные расходы	%	--		89,18	12931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,09	5088
		Сметная стоимость:				**473,74**	**68692**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**145,0000**		**305,46**	**44292**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,06	8,7	944,68	8219
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	12,296	1105,89	13598
		Итого оплата труда:				**150,46**	**21817**
92. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0424	6,148	3473,70	21356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	6,148	1267,10	7790
92. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0424	6,148	2393,83	14717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0424	6,148	944,68	5808
		Итого эксплуатация машин:				**248,78**	**36074**
		НР первого уровня	%	42,8		64,40	9338
		НР второго уровня	%	4,2		15,53	2252
		Накладные расходы	%	--		79,93	11590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,83	4471
		Сметная стоимость:				**416,23**	**60353**
93	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,5800**		**44197,84**	**25635**
		НР второго уровня	%	4,2		1856,31	1077
		Накладные расходы	%	--		1856,31	1077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3684,33	2137
		Сметная стоимость:				**49738,48**	**28848**
94	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**8,7000**		**8412,11**	**73185**
		НР второго уровня	%	4,2		353,31	3074
		Накладные расходы	%	--		353,31	3074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,23	6101
		Сметная стоимость:				**9466,65**	**82360**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**Ц13-080201-0203 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**279,0000**		**284,13**	**79271**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0,12	33,48	944,68	31628
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0556	15,512	950,02	14737
		Итого оплата труда:				**166,18**	**46365**
95. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0117	3,264	3473,70	11339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	3,264	1267,10	4136
95. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	8,984	2333,22	20961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	8,984	836,74	7517
95. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	8,984	10,95	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0117	3,264	2393,83	7814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0117	3,264	944,68	3083
		Итого эксплуатация машин:				**144,13**	**40213**
95. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1116	337,28	38
95. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002232	281414,94	628
95. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,026784	1671,53	45
95.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,11439	2673,63	306
95.11	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,023213	361,08	8
95.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0025	0,6975	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
95.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1674	1112,06	186
95.14	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00279	196484,43	548
95.15	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0279	190413,29	5313
		Итого материалов:				**25,35**	**7072**
		НР первого уровня	%	42,8		71,13	19844
		НР второго уровня	%	4,2		14,87	4148
		Накладные расходы	%	--		85,99	23992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,51	8232
		Сметная стоимость:				**398,34**	**111137**
96	**С123-060137-0734 23-060137-0734 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**2525205,34**	**50504**
		НР второго уровня	%	4,2		106058,62	2121
		Накладные расходы	%	--		106058,62	2121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210501,12	4210
		Сметная стоимость:				**2841765,08**	**56835**
97	**С123-060137-0735 23-060137-0735 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2590**		**3102206,56**	**803471**
		НР второго уровня	%	4,2		130292,68	33746
		Накладные расходы	%	--		130292,68	33746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258599,94	66977
		Сметная стоимость:				**3491099,17**	**904195**
98	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,0040**		**274710,77**	**1099**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	270	1,08	901,65	974
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,01036	987,01	10
		Итого оплата труда:				**246001,84**	**984**
98. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,00136	3290,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,00136	1267,10	2
98. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,06	128,75	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,00696	1290,21	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,00696	944,68	7
98. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,00204	1893,09	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,00204	944,68	2
		Итого эксплуатация машин:				**6260,42**	**25**
98. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,00264	28118,33	74
98. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00024	24465,24	6
98. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,06288	316,72	20
98.10	250414 С (23-011399-9913)	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	4,032	--	--
		Итого материалов:				**25004,85**	**100**
		НР первого уровня	%	62,1		152767,15	611
		НР второго уровня	%	4,2		17954,07	72
		Накладные расходы	%	--		170721,22	683
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35634,56	143
		Сметная стоимость:				**481066,54**	**1924**
99	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**4,0000**		**654,10**	**2616**
		НР второго уровня	%	4,2		27,47	110
		Накладные расходы	%	--		27,47	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,53	218
		Сметная стоимость:				**736,10**	**2944**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**416,0000**		**359,53**	**149564**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,16	66,56	922,81	61422
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,165	1105,89	1288
		Итого оплата труда:				**150,75**	**62710**
100. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,5824	3473,70	2023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,5824	1267,10	738
100. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	13,021	165,80	2159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,5824	2393,83	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,5824	944,68	550
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**5576**
100. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,002496	222237,60	555
100. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	8,32	1112,06	9252
100. 8	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,38272	190109,72	72759
		Итого материалов:				**198,48**	**82566**
		НР первого уровня	%	42,8		64,52	26840
		НР второго уровня	%	4,2		17,81	7409
		Накладные расходы	%	--		82,33	34249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,35	14705
		Сметная стоимость:				**477,21**	**198518**
101	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**3416,68**	**34167**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,9	9	922,81	8305
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,38	1105,89	420
		Итого оплата труда:				**872,55**	**8726**

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,19	3473,70	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,19	1267,10	241
101. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	1,75	165,80	290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,19	2393,83	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,19	944,68	179
		Итого эксплуатация машин:				**140,50**	**1405**
101. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,00065	222237,60	144
101. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2	1112,06	2224
101. 8	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,116	190413,29	22088
		Итого материалов:				**2445,65**	**24457**
		НР первого уровня	%	42,8		373,45	3735
		НР второго уровня	%	4,2		159,19	1592
		Накладные расходы	%	--		532,64	5326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		315,95	3159
		Сметная стоимость:				**4265,26**	**42653**
102	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**911,22**	**911**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0,87	0,87	973,61	847
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1105,89	22
		Итого оплата труда:				**869,16**	**869**
102. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3473,70	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1267,10	13
102. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2393,83	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	944,68	9
		Итого эксплуатация машин:				**58,68**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183527,75	6
		Итого материалов:				**5,51**	**6**
		НР первого уровня	%	42,8		372,00	372
		НР второго уровня	%	4,2		53,90	54
		Накладные расходы	%	--		425,90	426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,97	107
		Сметная стоимость:				**1444,09**	**1444**
103	**С123-070501-0307 23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**17487,04**	**17487**
		НР второго уровня	%	4,2		608,46	608
		Накладные расходы	%	--		608,46	608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1207,64	1208
		Сметная стоимость:				**16303,14**	**16303**
104	**Ц13-080201-3002 13-080201-3002 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом**	**оконцевание (3 муфты)**	**2,0000**		**13492,00**	**26984**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	14	28	944,68	26451
		Итого оплата труда:				**13225,52**	**26451**
104. 2	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00002	911633,02	18
104. 3	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0072	0,0144	1671,53	24
104. 4	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2673,63	166
104. 5	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00612	0,01224	361,08	4
104. 6	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0024	0,0048	66765,99	320
		Итого материалов:				**266,48**	**533**
		НР первого уровня	%	42,8		5660,52	11321
		НР второго уровня	%	4,2		804,41	1609
		Накладные расходы	%	--		6464,93	12930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1596,55	3193
		Сметная стоимость:				**21553,49**	**43107**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**С123-061703-1303 23-061703-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевыезаделка внутренней установки типа КВЭ из эпоксидного Компаунда сечением 95-150мм2**	**шт.**	**2,0000**		**12400,59**	**24801**
		НР второго уровня	%	4,2		520,82	1042
		Накладные расходы	%	--		520,82	1042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1033,71	2067
		Сметная стоимость:				**13955,13**	**27910**
Устройство УОК для анкерной опоры ВЛ-10кВ							
106	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,0130**		**28923,27**	**376**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	23,3	0,3029	944,68	286
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	0,0195	1159,63	23
		Итого оплата труда:				**23750,48**	**309**
106. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0026	10,77	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	0,013	3473,70	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	0,013	1267,10	16
106. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,0039	23,35	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	0,0611	48,97	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	0,091	165,80	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0065	2393,83	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0065	944,68	6

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,0156	17,05	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6090,99**	**79**
106.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,0078	296,29	2
106.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,0026	91,11	0
106.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,000042	195385,08	8
106.13	247899 С (21-050199-9902)	Металл для изготовления конструкций	т	1,02	0,01326	--	--
		Итого материалов:				**821,23**	**11**
		НР первого уровня	%	60,9		14464,04	188
		НР второго уровня	%	4,2		1822,27	24
		Накладные расходы	%	--		16286,31	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3616,77	47
		Сметная стоимость:				**48826,34**	**635**
107	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля (ТРАВЕРСЫ)**	**т**	**0,0130**		**329982,33**	**4290**
		НР второго уровня	%	4,2		13859,26	180
		Накладные расходы	%	--		13859,26	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27507,33	358
		Сметная стоимость:				**371348,91**	**4828**
108	**С124-040102-0224 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2,0000**		**1505,68**	**3011**
		НР второго уровня	%	4,2		63,24	126
		Накладные расходы	%	--		63,24	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	251
		Сметная стоимость:				**1694,43**	**3389**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**2,0000**		**2006,40**	**4013**
		НР второго уровня	%	4,2		84,27	169
		Накладные расходы	%	--		84,27	169
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		167,25	335
		Сметная стоимость:				**2257,92**	**4516**
110	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода. Монтаж**	**т**	**0,0000**		**215458,90**	**4**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	52	0,00104	944,68	1
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,00007	1106,32	0
		Итого оплата труда:				**52971,86**	**1**
110. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,000035	3473,70	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,000035	1267,10	0
110. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	0,000302	165,80	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,000035	2393,83	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,000035	944,68	0
		Итого эксплуатация машин:				**12713,08**	**0**
110. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,000003	8412,11	0
110. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00002	136561,48	3
110. 8	144477 С (21-130101-0102)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,000004	21105,01	0
110. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,000001	381819,66	0
110.10	145783 С (21-130207-1202)	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,000016	947,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8
110.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0	222237,60	0
		Итого материалов:				**153622,46**	**3**
		НР первого уровня	%	42,8		22671,96	0
		НР второго уровня	%	4,2		10001,50	0
		Накладные расходы	%	--		32673,45	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19850,59	0
		Сметная стоимость:				**267982,94**	**5**
111	**С121-050302-0104 21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепление провода**	**кг**	**0,0200**		**228,12**	**5**
		НР второго уровня	%	4,2		9,58	0
		Накладные расходы	%	--		9,58	0
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	0
		Сметная стоимость:				**256,72**	**5**
112	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**281,73**	**1690**
		НР второго уровня	%	4,2		11,83	71
		Накладные расходы	%	--		11,83	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,49	141
		Сметная стоимость:				**317,05**	**1902**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9325808**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**660925**
Материалы -			Тенге				**127327**
Всего заработная плата -			Тенге				**358047**
		Накладные расходы -	Тенге				**187765**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**153244**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**34180**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67839**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**915830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358047**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8661504**
Материалы -			Тенге				**63094**
Всего заработная плата -			Тенге				**678641**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7538702
		Накладные расходы -	Тенге				799555
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				418207
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				381348
		Сметная прибыль -	Тенге				756885
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10217943
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				729
		Сметная заработная плата -	Тенге				678641
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				376
	Материалы -		Тенге				11
	Всего заработная плата -		Тенге				309
		Накладные расходы -	Тенге				212
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				188
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24
		Сметная прибыль -	Тенге				47
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				635
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				309
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11142468
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1101
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036999
		РАЗДЕЛ 4.Замена существующей опоры ВЛ-10кВ					
113	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**9901,50**	**9902**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,98	5,98	858,61	5134
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1202,62	2405
		Итого оплата труда:				**7539,72**	**7540**
113. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	4053,22	6485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1267,10	2027
113. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1893,09	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	944,68	378
		Итого эксплуатация машин:				**7242,39**	**5794**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**
		НР первого уровня	%	61,7		4652,01	4652
		НР второго уровня	%	4,2		739,44	739
		Накладные расходы	%	--		5391,45	5391

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,61	1468
		Сметная стоимость:				**19812,77**	**15337**
114	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**12953,71**	**12954**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,98	5,98	858,61	5134
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1202,62	2405
		Итого оплата труда:				**7539,72**	**7540**
114. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	4053,22	6485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1267,10	2027
114. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1893,09	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	944,68	378
		Итого эксплуатация машин:				**7242,39**	**7242**
		Итого материалов:				**576,84**	**577**
		НР первого уровня	%	61,7		4652,01	4652
		НР второго уровня	%	4,2		739,44	739
		Накладные расходы	%	--		5391,45	5391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,61	1468
		Сметная стоимость:				**19812,77**	**19813**
115	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**39778,63**	**79557**
		НР второго уровня	%	4,2		1670,70	3341
		Накладные расходы	%	--		1670,70	3341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3315,95	6632
		Сметная стоимость:				**44765,28**	**89531**
116	**Е11-330101-0110 11-330101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0,0400**		**7661,91**	**306**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	3,86	0,1544	891,06	138
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	0,0492	1052,97	52
		Итого оплата труда:				**4734,64**	**189**
116. 3	821 С (31-050308-0101)	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,93	0,0372	3711,76	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,0372	1087,90	40

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 4	1774 С (33-050102-0201)	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,3	0,012	2568,26	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,012	944,68	11
		Итого эксплуатация машин:				**4222,41**	**169**
116. 5	125425 С (21-049999-9903)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,04	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		НР первого уровня	%	61,7		2921,27	117
		НР второго уровня	%	4,2		444,49	18
		Накладные расходы	%	--		3365,77	135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		882,21	35
		Сметная стоимость:				**11909,89**	**476**
117	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные**	**м3**	**0,0400**		**43672,41**	**1747**
		НР второго уровня	%	4,2		1834,24	734
		Накладные расходы	%	--		1834,24	734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3640,53	1456
		Сметная стоимость:				**49147,18**	**1967**
118	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление траверс в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,0660**		**28923,27**	**1909**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	23,3	1,538	944,68	1453
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,5	0,099	1159,63	115
		Итого оплата труда:				**23750,48**	**1568**
118. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,0132	10,77	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1	0,066	3473,70	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1	0,066	1267,10	84
118. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3	0,0198	23,35	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
118. 6	1695 С (34-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	4,7	0,3102	48,97	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7	0,462	165,80	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,033	2393,83	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,033	944,68	31
118. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	0,0792	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6090,99**	**402**
118.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,0396	296,29	12
118.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,0132	91,11	1
118.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,000211	195385,08	41
118.13	247899 С (21-050199-9902)	Металл для изготовления конструкций	т	1,02	0,06732	--	--
		Итого материалов:				**821,23**	**54**
		НР первого уровня	%	60,9		14464,04	955
		НР второго уровня	%	4,2		1822,27	120
		Накладные расходы	%	--		16286,31	1075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3616,77	239
		Сметная стоимость:				**48826,34**	**3223**
119	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля (ТРАВЕРСЫ)**	**т**	**0,0660**		**329982,33**	**21779**
		НР второго уровня	%	4,2		13859,26	915
		Накладные расходы	%	--		13859,26	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27507,33	1815
		Сметная стоимость:				**371348,91**	**24509**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**С124-040102-0224 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**7,0000**		**1505,68**	**10540**
		НР второго уровня	%	4,2		63,24	443
		Накладные расходы	%	--		63,24	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	879
		Сметная стоимость:				**1694,43**	**11861**
121	**С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**3,0000**		**2006,40**	**6019**
		НР второго уровня	%	4,2		84,27	253
		Накладные расходы	%	--		84,27	253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,25	502
		Сметная стоимость:				**2257,92**	**6774**
122	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**7,0000**		**43,44**	**304**
		НР второго уровня	%	4,2		1,82	13
		Накладные расходы	%	--		1,82	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	25
		Сметная стоимость:				**48,89**	**342**
123	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Крепление провода. Монтаж**	**т**	**0,0001**		**215458,90**	**30**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	52	0,0052	944,68	5
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,000348	1105,75	0
		Итого оплата труда:				**52971,86**	**5**
123. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,000174	3473,70	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,000174	1267,10	0
123. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	0,00151	165,80	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,000174	2393,83	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,000174	944,68	0
		Итого эксплуатация машин:				**12713,08**	**1**
123. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,15	0,000015	8412,11	0
123. 7	129995 С (21-060405-1201)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0001	136561,48	14
123. 8	144477 С (21-130101-0102)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,18	0,000018	21105,01	0
123. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,000003	381819,66	1
123.10	145783 С (21-130207-1202)	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,00008	947,16	0
123.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0	222237,60	0
		Итого материалов:				**153622,46**	**15**
		НР первого уровня	%	42,8		22671,96	2
		НР второго уровня	%	4,2		10001,50	1
		Накладные расходы	%	--		32673,45	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19850,59	2
		Сметная стоимость:				**267982,94**	**38**
124	**С121-050302-0104 21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепление провода**	**кг**	**0,1400**		**228,12**	**32**
		НР второго уровня	%	4,2		9,58	1
		Накладные расходы	%	--		9,58	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,02	3
		Сметная стоимость:				**256,72**	**36**
125	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**397,96**	**796**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		16,71	33
		Накладные расходы	%	--		16,71	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,17	66
		Сметная стоимость:				**447,85**	**896**
126	**С124-040204-1302 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**281,73**	**2536**
		НР второго уровня	%	4,2		11,83	106
		Накладные расходы	%	--		11,83	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,49	211
		Сметная стоимость:				**317,05**	**2853**
127	**С124-040206-0701 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**729,36**	**8752**
		НР второго уровня	%	4,2		30,63	368
		Накладные расходы	%	--		30,63	368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	730
		Сметная стоимость:				**820,79**	**9850**
128	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**530,75**	**531**
		НР второго уровня	%	4,2		22,29	22
		Накладные расходы	%	--		22,29	22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,24	44
		Сметная стоимость:				**597,28**	**597**
129	**С124-040201-0102 24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**410,32**	**410**
		НР второго уровня	%	4,2		17,23	17
		Накладные расходы	%	--		17,23	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	34
		Сметная стоимость:				**461,76**	**462**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**13,0000**		**359,53**	**4674**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,16	2,08	922,81	1919
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0364	1105,89	40
		Итого оплата труда:				**150,75**	**1960**
130. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0182	3473,70	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0182	1267,10	23
130. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,4069	165,80	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
130. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0182	2393,83	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0182	944,68	17
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**174**
130. 6	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000078	222237,60	17
130. 7	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,26	1112,06	289
130. 8	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,01196	190109,72	2274
		Итого материалов:				**198,48**	**2580**
		НР первого уровня	%	42,8		64,52	839
		НР второго уровня	%	4,2		17,81	232
		Накладные расходы	%	--		82,33	1070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,35	460
		Сметная стоимость:				**477,21**	**6204**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**162778**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4704**
Материалы -			Тенге				**2602**
Всего заработная плата -			Тенге				**1967**
Накладные расходы -			Тенге				**1077**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**842**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**235**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				462
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6244
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1967
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				156165
	Материалы -		Тенге				577
	Всего заработная плата -		Тенге				13761
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				133003
		Накладные расходы -	Тенге				15472
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				8490
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6982
		Сметная прибыль -	Тенге				13731
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				185367
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13761
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1909
	Материалы -		Тенге				54
	Всего заработная плата -		Тенге				1568
		Накладные расходы -	Тенге				1075
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				955
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				120
		Сметная прибыль -	Тенге				239
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3223
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1568
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				194835
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				17296
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				85448490
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1563510
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1346110
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				462453
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11902080
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				70636790
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1060494
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				86508984
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3633377
	ИТОГО:		Тенге				90142361
	Сметная прибыль		Тенге				7211389

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				**97353750**
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				17827345,00
	Стоимость оборудования						11462147,00
	ВЗиС		Тенге	1,3%			231755,485
	ИТОГО:		Тенге				18059100,49
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%		Тенге	1,44%			260051,047
	ИТОГО:		Тенге				29781298,53
	ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018г. К=1,0599383:						31566338,94
	ИТОГО с учетом НДС						35354299,61
	С учетом понижающего Кп=0,8485532236						26 785 714,29
	НДС			12%			3 214 285,71
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						30 000 000,00

Принял: Сундетов Ж.А.

Руководитель ГУ " Курманазинский районный отдел строительства Атырауской области"

Батталов С.Т.

Технадзор Директор ТОО "Батталов С.Т."

Сдал: Алдекенов О.С.

Генеральный директор ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"