Счет-фактура № 00000000064 от 11 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 422-юр от 20.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040940005515. Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеэнергоснаб ",г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеэнергоснаб "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040940005515, г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В

ИИК получателя: KZ1494803KZT22030050, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт отдельных кабинетов в офисном помещении ТОО "Актобеэнергоснаб", расположенном по адресу: г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 44 В	работа	1	1 394 642,86	1 394 642,86	12%	167 357,14	1 562 000,00		
Всего по счету:					1 394 642,86		167 357,14	1 562 000,00		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеэнергоснаб ",г.Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии 44 В** — **040940005515**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30, тел.: 55-14-60** — **060340006218**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 422-юр от 20.06.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000063	11.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт отдельных кабинетов в офисном помещении ТОО "Актобеэнергоснаб", расположенном по адресу: г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 44 В			работа	1	1 562 000,00	1 562 000,00
				Итого	1	x	1 562 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбауов Ж. К. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Киекбаев А. А. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2016

Заказчик: ТОО "Актобеэнергоснаб"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование строительства и его адрес: Ремонт кабинета директора и №310 ТОО "Актобеэнергоснаб" по адресу: г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 44В

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2016 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		422-юр	20.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2016г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2--1	1562,000	1562,000	1394,64	1394,643					167,357	1562,000

М.П. Заказчик

Директор ТОО "Актобеэнергоснаб"

Кистаубаев А.А.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Жанбауов Ж.К.

(ф.и.о., подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Актобеэнергоснаб"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АктобеСтройЭксперт"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ремонт кабинета директора и №310 ТОО "Актобеэнергоснаб" по адресу: г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 44В**

(наименование, адрес)

Объект **Ремонт кабинетов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 422-юр** от **20.06.2016**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.06.2016	01.06.2016	30.06.2016

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж				
1	1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены простые. Очистка вручную от краски известковой**	м2	78,700	216,29	17022
			Накладные расходы			*79,51*	*6258*
			Сметная прибыль			*16,02*	*1261*
2	2	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	м2	34,500	138,40	4775
			Накладные расходы			*50,88*	*1755*
			Сметная прибыль			*10,25*	*354*
			Раздел: Монтаж				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11,600**	**6060,81**	**70305**
			Накладные расходы			***775,96***	***9001***
			Сметная прибыль			***448,95***	***5208***
4	4	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**86,200**	**1725,56**	**148744**
			Накладные расходы			***435,60***	***37548***
			Сметная прибыль			***127,82***	***11018***
5	5	11-150601-0102 РСНБ РК 2015	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**86,200**	**1209,87**	**104291**
			Накладные расходы			***256,14***	***22079***
			Сметная прибыль			***89,62***	***7725***
6	6	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**25,000**	**182,87**	**4572**
			Накладные расходы			***61,61***	***1540***
			Сметная прибыль			***13,55***	***339***
7	7	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**50,000**	**372,84**	**18642**
			Накладные расходы			***70,05***	***3502***
			Сметная прибыль			***27,62***	***1381***
8	8	23-060904-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,050**	**23890,03**	**1195**
			Накладные расходы			***899,76***	***45***
			Сметная прибыль			***1769,63***	***88***
9	9	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,000**	**494,33**	**1977**
			Накладные расходы			***144,18***	***577***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36,62*	*146*
10	10	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,000	316,99	1268
			Накладные расходы			*11,94*	*48*
			Сметная прибыль			*23,48*	*94*
11	11	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	415,60	416
			Накладные расходы			*122,75*	*123*
			Сметная прибыль			*30,79*	*31*
12	12	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,000	229,80	230
			Накладные расходы			*8,65*	*9*
			Сметная прибыль			*17,02*	*17*
13	13	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	2242,99	13458
			Накладные расходы			*623,65*	*3742*
			Сметная прибыль			*166,15*	*997*
14	14	23-070102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 LuXE ГОСТ 17677-82	шт.	6,000	5728,16	34369
			Накладные расходы			*215,74*	*1294*
			Сметная прибыль			*424,31*	*2546*
15	15	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	24,000	692,49	16620
			Накладные расходы			*26,08*	*626*
			Сметная прибыль			*51,30*	*1231*
16	16	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	34,500	1818,39	62735
			Накладные расходы			*623,03*	*21494*
			Сметная прибыль			*134,70*	*4647*
17	17	22-030301-0206 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте	м2	34,500	4530,86	156315

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*170,64*	*5887*
			Сметная прибыль			*335,62*	*11579*
18	18	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	0,980	10906,34	10688
			Накладные расходы			*812,93*	*797*
			Сметная прибыль			*807,88*	*792*
19	19	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,400	1069,72	1498
			Накладные расходы			*354,06*	*496*
			Сметная прибыль			*79,24*	*111*
20	20	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	2,000	3785,02	7570
			Накладные расходы			*955,20*	*1910*
			Сметная прибыль			*280,37*	*561*
21	21	23-040702-0302 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	897,26	1795
			Накладные расходы			*33,79*	*68*
			Сметная прибыль			*66,46*	*133*
22	22	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,890	1590,41	3006
			Накладные расходы			*492,59*	*931*
			Сметная прибыль			*117,81*	*223*
23	23	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,890	7047,42	13320
			Накладные расходы			*265,42*	*502*
			Сметная прибыль			*522,03*	*987*
24	24	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	381,28	763
			Накладные расходы			*14,36*	*29*
			Сметная прибыль			*28,24*	*56*
25	25	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1,000	3274,72	3275
			Накладные расходы			*123,33*	*123*
			Сметная прибыль			*242,57*	*243*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из фанеры. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,500**	**708,98**	**24460**
			Накладные расходы			***258,66***	***8924***
			Сметная прибыль			***52,52***	***1812***
27	27	21-070506-0537 РСНБ РК 2015	**Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, водостойкая марки ФК, нешлифованная, сорт 2/4, толщина 10 мм**	**м2**	**34,500**	**1282,83**	**44258**
			Накладные расходы			***48,31***	***1667***
			Сметная прибыль			***95,02***	***3278***
28	28	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**34,500**	**405,41**	**13987**
			Накладные расходы			***125,81***	***4341***
			Сметная прибыль			***30,03***	***1036***
29	29	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**33,000**	**334,82**	**11049**
			Накладные расходы			***66,30***	***2188***
			Сметная прибыль			***24,80***	***818***
			Раздел: Демонтаж				
30	30	12-070101-0202 РСНБ РК 2015	**Полы из ламината. Разборка покрытия**	**м2**	**46,330**	**492,72**	**22828**
			Накладные расходы			***181,13***	***8392***
			Сметная прибыль			***36,50***	***1691***
31	31	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**27,700**	**45,81**	**1269**
			Накладные расходы			***16,84***	***466***
			Сметная прибыль			***3,39***	***94***
			Раздел: Монтаж				
32	32	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**46,330**	**11311,67**	**524070**
			Накладные расходы			***536,57***	***24859***
			Сметная прибыль			***837,90***	***38820***
33	33	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**27,700**	**334,82**	**9275**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***66,30***	***1837***
			Сметная прибыль			***24,80***	***687***
			ИТОГО:				**1350039**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**173057**
			Сметная прибыль				**100003**
			Итого с временными		**1,2 %**	**16200,00**	**1366239**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**28404,00**	**1394643**
			Итого с НДС		**12 %**	**167357,00**	**1562000**

Заказчик:
Директор ТОО "Актобеэнергоснаб"

_____ **Кистаубаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ **Жанбауов Ж.К.**