Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе**
наименование, адрес

Объект **Хлораторная**

Договор подряда номер **03-3/203** дата **30.07.2012**

Номер документа	Дата составления
8	05.09.2012

Отчетный период с	по
01.10.2012	30.10.2012

АКТ

о приемке выполненных работ
Смета 6-3 Хлораторная

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж								
1	1	25-64-2	**Монтаж водоочистного оборудования (хлораторная) контейнерного типа 6х2,5х2,5**	3	5136,21	2723,08	15409	8169	8981	10	30
				т	1777,5	717,22	5333	2152	120	3,14	9
2	2	СПрайс лист	**Стоимость водоочистного оборудования (хлораторной)контейнерного типа 6х2,5х2,5**	1	1515052,08	0	1515052	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: Монтаж				1530461				
			ИТОГО:				1530461				
			В том числе оборудования				1515052				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				8 981				
			Итого с накладными				1 539 442				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 540 905**				
			Итого с временными, 2,4 %			**620**	**1 541 525**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %			**635**	**1 542 161**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**106**	**1 542 267**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**265**	**1 542 531**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**3 220 405**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**64 408**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 284 813**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**394 178**				
			Итого с НДС				**3 678 990**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жаксыгали Е.** (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жалимбетов Е.** (расшифровка подписи)

Технадзор **ТОО "Оразбай-2005"** (должность) _____ (подпись) **Кыдыралин Г.А.** (расшифровка подписи)

Сметные расчеты проверены

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе**
наименование, адрес

Объект **Наружнее освещение**

Договор подряда

номер	03-3/203
дата	30.07.2012

Номер документа	Дата составления
9	17.10.2012

Отчетный период	
с	по
01.10.2012	30.10.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Смета 4-3 Наружнее освещение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж								
1	1	33-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				опора	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	2	33-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
				опора	985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
3	3	30-19-104	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	14	20600		288400				
				шт							
4	4	33-108-1	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	0,596	7259,41	4310,78	4327	2569	2450	16,1	10
				1км	2745	1169,46	1636	697	105	4,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	16-7-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,0562	328600		18457				
				т							
6	6	16-7-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,036	14700		529				
				1000м							
7	7	С цена	Изолятор ТФ20-01	28	98,87	0	2768	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	С цена	Колпачек К-5	28	17,8	0	498	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
9	9	С цена	Зажим ПА-1	48	63,28	0	3037	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
10	10	С цена	Зажим ПС-1	8	208,82	0	1671	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
11	11	С цена	Зажим плашечный	16	63,28	0	1012	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
12	12	9-34-4	Монтаж стальных конструкций	0,073	21562,67	927,19	1574	68	1099	99,9	7
				т	16627,5	101,25	1214	7	90	0,49	0
13	13	2-1-260	Стоимость стальных конструкций	0,073	114900		8388				
				т							
14	14	34-27-8	Окраска стальных конструкций за 2 раза	0,073	9752,34	3974,44	712	290	340	22,93	2
				т	3660,75	1514,25	267	111	90	7,4	1
15	15	8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	8	758,3	283	6066	2264	3967	2,48	20
				шт	441	81	3528	648	95	0,47	4
16	16	17-3-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	8	4460		35680				
				шт							
17	17	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	8	496		3968				
				шт							
			Итого по разделу: Монтаж				399091		19110		
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				19 110				
			Итого с накладными				418 201				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**25 092**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**443 292**				
			Итого с временными, 2,4 %				**453 931**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				**468 094**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**1816**	**469 909**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**4539**	**474 449**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**990 526**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**19 811**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 010 336**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**121 240**				
			Итого с НДС				**1 131 576**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жаксыгали Е.** (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жалимбетов Е.** (расшифровка подписи)

Технадзор **ТОО "Оразбай-2005"** (должность) _____ (подпись) **Кыдыралин Г.А.** (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе**
наименование, адрес

Объект **Подземная насосная станция на скважине с насосами ЭЦВ производительностью 10 м3\ч**

Договор подряда номер 03-3/203 дата 30.07.2012

Номер документа	Дата составления
7	17.10.2012

Отчетный период с	по
01.09.2012	30.10.2012

АКТ

о приемке выполненных работ

Смета 6-2-3 На приобретение и монтаж технологического оборудования

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж								
1	1	7-247-5	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6,5-70**	1	31772	16190	31772	16190	12715	60	60
				шт	10550	3577,99	10550	3578	90	20,75	21
2	2	10-1-2	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-6,5-125, подача 6,5 м3/ч, напор 125 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин**	1	27200		27200				
				шт							
3	3	11-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
				шт	49,5	0	50	0	90	0	0
4	4	12-790-4	**Монтаж вантуза**	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
				шт	693	18	693	18	90	0,1	0
5	5	11-350-2	**Монтаж счетчика турбинного**	1	266,57	0	267	0	198	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	220,5	0	221	0	90	0	0
6	6	12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,7	24	1505	72	1295	3	9
				шт	473	6,8	1419	20	90	0,04	0
7	7	12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,8	27,1	469	27	399	3	3
				шт	437	6,8	437	7	90	0,04	0
8	8	12-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	1	420,3	1,6	420	2	373	3	3
				шт	414	0	414	0	90	0	0
9	9	22-17-1	Монтаж герметического оголовка	0,064	150733,15	44190,02	9647	2828	1722	114	7
				т	21375	8527,5	1368	546	90	49,46	3
			Итого по разделу: Монтаж				72119		17388		
			Раздел: Материалы								
10	10	12-5-2	Манометр показывающий МП3-У	1	895		895				
				компл							
11	11	11-2-11	Счетчик турбинный холодной воды д 32 мм	1	15600		15600				
				шт							
12	12	12-6-3	Вентуз рычажный Вс-8	1	7020		7020				
				шт							
13	13	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500		10500				
				шт							
14	14	С2307-40-10-281	Клапан обратный поворотный 19 ч 21 бр	1	1657,15	0	1657	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	15	С2307-40-10-235	Кран трехходовой 11ч18бр д 25 мм	1	1205,2	0	1205	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
16	16	С2402-05034	Головка муфтовая соединительная ГМ 50	1	102,35	0	102	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
17	17	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
				шт							
18	18	8-10-149	Тройник 57х3	2	680		1360				
				шт							
19	19	8-10-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302		604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
20	20	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	169		338				
				шт							
21	21	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	7	285		1995				
				шт							
22	22	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	342		684				
				шт							
23	23	11-3-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194		194				
				шт							
24	24	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого придения нормальные, d 51 мм	20	523		10460				
				м							
25	25	2-1-237	Стоимость герметического оголовка	0,064	154400		9882				
				т							
			Итого по разделу: Материалы				62950				
			ИТОГО:				135069		17388		88
			В том числе оборудование				27200				24
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				17 388				
			Итого с накладными				152 457				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7 515				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				159 973				
			Итого с временными, 2,4 %			3 187	163 160				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %			4 242	168 250				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			544	168 794				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			1 514	170 308				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				355 559				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 111				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				362 670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**43 520**				
			Итого с НДС				**406 190**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жаксыгали Е.** (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жалимбетов Е.** (расшифровка подписи)

Технадзор **ТОО "Оразбай-2005"** (должность) _____ (подпись) **Кыдыралин Г.А.** (расшифровка подписи)

Сметная расценка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**25 092**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**443 292**				
			Итого с временными, 2,4 %				**453 931**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				**468 094**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**1816**	**469 909**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**4539**	**474 449**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**990 526**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**19 811**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 010 336**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**121 240**				
			Итого с НДС				**1 131 576**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жаксыгали Е.** (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жалимбетов Е.** (расшифровка подписи)

Технадзор **ТОО "Оразбай-2005"** (должность) _____ (подпись) **Кыдыралин Г.А.** (расшифровка подписи)