Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе""
Подрядчик : ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: СМР на строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчик	№ договоров №	№ договоров дата	Организационно правовая форма наим-ие	Организационно правовая форма код
		03-3/203	30.07.2012		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала г по отчетн месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1 СМР в сметных базисных ценах 200	Из гр. 1 СМР в сметных текущих ценах	Из гр. 1 Стоимость оборудова 2012 года	Из гр. 1 Стоимость прочих затрат и КДС не вход.в СМР	НДС 12% (тенге) на гр.4+5+	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Водонапорная башня	2495499	2495499	1046316	2184436		43689	267375	2495499
ЛЭП 6кВ	2877428	2877428	1206451	2518757		50375	308296	2877428
капитальный ремонт скважины	3374196	3374196	1414737	2953603		59072	361521	3374196
Ограждение 1 подъема	3849351	3849351	1613961	3369530		67391	421430	3849351
ИТОГО:	12596474	12596474	5281465	11026326	0	220527	1358622	12596474

Заказчик "ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Жаксыгали Е.

Подрядчик ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Жалимбетов Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе
наименование, адрес

Объект: Сети водоснабжения

Договор подряда

номер	03-3/203
дата	30.07.2012

Номер документа	Дата составления
2	17.09.2012

Отчетный период	
с	по
01.08.2012	31.09.2012

АКТ

о приемке выполненных работ
Водонапорная башня

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,8	22,04	20,73	326	307	101	0,01	0
				м3	1,31	5,7	19	84	97	0,02	0
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидоработка вручную после разработки их механизированным способом	1,2	200,88	0	241	0	272	1,18	1
				м3	200,88	0	241	0	113	0	0
3	3	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,64	167,4	0	107	0	121	1,18	1
				м3	167,4	0	107	0	113	0	0
4	4	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в резерв	16	7,91	7,91	127	127	40	0	0
				м3	0	2,57	0	41	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	16	7,91	7,91	127	127	40	0	0
				м3	0	2,57	0	41	97	0,01	0
6	6	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,2	122,18	0	1124	0	1270	0,89	8
				м3	122,18	0	1124	0	113	0	0
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,2	21,55	4,52	198	42	152	0,11	1
				м3	17,03	0	157	0	97	0	0
8	8	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	92,7	32,54	30,98	3016	2872	948	0,01	1
				м3	1,53	9,01	142	835	97	0,03	3
9	9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	177,98	76,6		13634		2727		
				т							
10	10	1-27-1	Обваловывание бульдозером 80 л.с. с перемещением до 5 м	108,7	5,55	5,55	604	604	190	0	0
				м3	0	1,8	0	196	97	0,01	1
11	11	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	108,7	3,11	3,11	338	338	107	0	0
				м3	0	1,01	0	110	97	0	0
12	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,7	21,55	4,52	2342	491	1796	0,11	12
				м3	17,03	0	1851	0	97	0	0
13	13	1-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	58	1,22	1,22	71	71	14	0	0
				м2	0	0,25	0	15	97	0	0
14	14	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	6716,17	66,01	6716	66	232	1,35	1
				м3	195,75	24,93	196	25	105	0,12	0
15	15	6-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	5,8	8343,65	358,13	48393	2077	4017	3,35	19
				м3	524,25	135,29	3041	785	105	0,66	4
16	16	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0025	45300		113				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0083	73000		606				
				т							
18	18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1038	65900		6840				
				т							
19	19	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0648	63800		4134				
				т							
20	20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,6	245,44	3,82	3829	60	714	0,21	3
				м2	37,35	1,44	583	22	118	0,01	0
21	21	9-7-1	Установка металлоконструкций водонапорной башни	3,36	12058,61	6991,53	40517	23492	16195	19	64
				т	3600	1755,49	12096	5898	90	6,13	21
22	22	2-1-175	Стоимость металлоконструкций водонапорной башни	3,36	123500		414960				
				т							
23	23	6-1-1	Обетонирование ствола водонапорной башни бетоном	0,4	6716,17	66,01	2686	26	93	1,35	1
				м3	195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
24	24	8-472-2	Полоса заземляющая	0,3	61,9	3,3	19	1	1	0,14	0
				м	23	0,4	7	0	12	0	0
25	25	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен ствола башни	1,62	133,23	1,19	216	2	65	0,22	0
				м2	37,8	0,45	61	1	105	0	0
26	26	15-70-1	Оштукатуривание ствола водонапорной башни	1,62	975,42	4,92	1580	8	332	1,15	2
				м2	193,05	1,87	313	3	105	0,01	0
27	27	7-20-4	Монтаж гнутых профилей	0,4172	9469,94	1216,94	3951	508	3738	31,4	13
				т	5940	459	2478	191	140	2,25	1
28	28	2-1-243	Стоимость швелеров	0,4172	153500		64040				
				т							
29	29	34-27-8	Окраска швелеров за 2 раза	0,4172	9752,34	3974,44	4069	1658	1943	22,93	10
				т	3660,75	1514,25	1527	632	90	7,4	3
30	30	26-30-1	Утепление башни минплитой	8,06	5335,27	378,22	43002	3048	29886	20,04	162
				м3	3566,25	141,75	28744	1143	100	0,69	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	8,06	3360		27082				
				м3							
32	32	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0224	13010,1	1826,1	292	41	276	42,7	1
				т	8100	690,75	181	15	140	3,37	0
33	33	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	50600		1135				
				т							
34	34	12-10-1	Обертывание башни кровельной сталью	80,6	715,87	1,24	57699	100	14742	0,97	78
				м2	153,23	0,47	12350	38	119	0	0
35	35	1-1-76	Самонарезы	0,0026	475300		1232				
				т							
36	36	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты под колодец	0,16	867,5	97,07	139	16	28	0,78	0
				м3	112,5	36	18	6	118	0,18	0
37	37	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,52	7885,14	1879,87	11985	2857	3900	8,86	13
				м3	1435,5	538,43	2182	818	130	2,06	3
38	38	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14	245,44	3,82	3436	53	641	0,21	3
				м2	37,35	1,44	523	20	118	0,01	0
39	39	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	2660		186				
				м							
40	40	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	2980		864				
				м							
41	41	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6250		11125				
				м							
42	42	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,65	24600		15990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
43	43	С Прайс лист	Люк полимерный	1	3757,24	0	3757	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
44	44	8-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,08	7349,25	296,6	588	24	97	5,95	0
				м3	915,75	110,25	73	9	118	0,54	0
45	45	41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	11,04	198,68	48,92	2193	540	1876	0,89	10
				м2	144,9	18,47	1600	204	104	0,09	1
46	46	10-55-1	Установка деревянной крышки	0,29	1292,59	29,74	375	9	15	0,23	0
				м2	32,85	11,23	10	3	120	0,05	0
47	47	1-1-89	Гвозди кровельные, оцинкованные	0,002	125		1				
				кг							
48	48	6-17-4	Устройство лестниц из бетона	1,54	110324,22	341,75	15899	526	2836	9,8	15
				м3	1624,5	129,11	2502	199	105	0,63	1
49	49	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,8	245,44	3,82	442	7	82	0,21	0
				м2	37,35	1,44	67	3	118	0,01	0
50	50	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,014	41200		577				
				т							
51	51	6-1-20	Устройство бетонного лотка	0,8	7783,45	311,32	6227	249	469	2,82	2
				м3	441	117,61	353	94	105	0,57	0
52	52	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,2	1
				м2	37,35	1,44	131	5	118	0,02	0
53	53	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,02	61,9	2,62	249	11	57	0,07	0
				м2	10,51	0,99	42	4	123	0	0
54	54	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4,02	424,3	0	1706	0	132	0,14	1
				м2	24,75	0	99	0	133	0	0
			ИТОГО:				831965		90304		
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				90 304				
			Итого с накладными				922 269	90 304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**55 336**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**977 605**				
			Итого с временными, 2,4 %				**1 001 068**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				**1 032 301**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**4004**	**1 036 305**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**10011**	**1 046 316**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**2 184 436**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**43 689**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 228 124**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**267 375**				
			Итого с НДС				**2 495 499**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жаксыгали Е.** (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор (должность) _____ (подпись) **Е.Жалимбетовв** (расшифровка подписи)

Технадзор _____ (должность) _____ (подпись) Г.Кыдыралиев (расшифровка подписи)

Форма №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе**
наименование, адрес

Объект **Сети водоснабжения**

Договор подряда

номер	03-3/203
дата	30.07.2012

Номер документа	Дата составления
2	17.09.2012

Отчетный период	
с	по
01.08.2012	31.09.2012

АКТ

о приемке выполненных работ
Водонапорная башня

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,8	22,04	20,73	326	307	101	0,01	0		
				м3	1,31	5,7	19	84	97	0,02	0		
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидоработка вручную после разработки их механизированным способом	1,2	200,88	0	241	0	272	1,18	1		
				м3	200,88	0	241	0	113	0	0		
3	3	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,64	167,4	0	107	0	121	1,18	1		
				м3	167,4	0	107	0	113	0	0		
4	4	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в резерв	16	7,91	7,91	127	127	40	0	0		
				м3	0	2,57	0	41	97	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки	16	7,91	7,91	127	127	40	0	0
				м3	0	2,57	0	41	97	0,01	0
6	6	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,2	122,18	0	1124	0	1270	0,89	8
				м3	122,18	0	1124	0	113	0	0
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,2	21,55	4,52	198	42	152	0,11	1
				м3	17,03	0	157	0	97	0	0
8	8	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	92,7	32,54	30,98	3016	2872	948	0,01	1
				м3	1,53	9,01	142	835	97	0,03	3
9	9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	177,98	76,6		13634		2727		
				т							
10	10	1-27-1	Обваловывание бульдозером 80 л.с. с перемещением до 5 м	108,7	5,55	5,55	604	604	190	0	0
				м3	0	1,8	0	196	97	0,01	1
11	11	1-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	108,7	3,11	3,11	338	338	107	0	0
				м3	0	1,01	0	110	97	0	0
12	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,7	21,55	4,52	2342	491	1796	0,11	12
				м3	17,03	0	1851	0	97	0	0
13	13	1-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	58	1,22	1,22	71	71	14	0	0
				м2	0	0,25	0	15	97	0	0
14	14	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	6716,17	66,01	6716	66	232	1,35	1
				м3	195,75	24,93	196	25	105	0,12	0
15	15	6-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	5,8	8343,65	358,13	48393	2077	4017	3,35	19
				м3	524,25	135,29	3041	785	105	0,66	4
16	16	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0025	45300		113				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0083	73000		606				
				т							
18	18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1038	65900		6840				
				т							
19	19	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0648	63800		4134				
				т							
20	20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,6	245,44	3,82	3829	60	714	0,21	3
				м2	37,35	1,44	583	22	118	0,01	0
21	21	9-7-1	Установка металлоконструкций водонапорной башни	3,36	12058,61	6991,53	40517	23492	16195	19	64
				т	3600	1755,49	12096	5898	90	6,13	21
22	22	2-1-175	Стоимость металлоконструкций водонапорной башни	3,36	123500		414960				
				т							
23	23	6-1-1	Обетонирование ствола водонапорной башни бетоном	0,4	6716,17	66,01	2686	26	93	1,35	1
				м3	195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
24	24	8-472-2	Полоса заземляющая	0,3	61,9	3,3	19	1	1	0,14	0
				м	23	0,4	7	0	12	0	0
25	25	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен ствола башни	1,62	133,23	1,19	216	2	65	0,22	0
				м2	37,8	0,45	61	1	105	0	0
26	26	15-70-1	Оштукатуривание ствола водонапорной башни	1,62	975,42	4,92	1580	8	332	1,15	2
				м2	193,05	1,87	313	3	105	0,01	0
27	27	7-20-4	Монтаж гнутых профилей	0,4172	9469,94	1216,94	3951	508	3738	31,4	13
				т	5940	459	2478	191	140	2,25	1
28	28	2-1-243	Стоимость швелеров	0,4172	153500		64040				
				т							
29	29	34-27-8	Окраска швелеров за 2 раза	0,4172	9752,34	3974,44	4069	1658	1943	22,93	10
				т	3660,75	1514,25	1527	632	90	7,4	3
30	30	26-30-1	Утепление башни минплитой	8,06	5335,27	378,22	43002	3048	29886	20,04	162
				м3	3566,25	141,75	28744	1143	100	0,69	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	8,06	3360		27082				
				м3							
32	32	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0224	13010,1	1826,1	292	41	276	42,7	1
				т	8100	690,75	181	15	140	3,37	0
33	33	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	50600		1135				
				т							
34	34	12-10-1	Обертывание башни кровельной сталью	80,6	715,87	1,24	57699	100	14742	0,97	78
				м2	153,23	0,47	12350	38	119	0	0
35	35	1-1-76	Самонарезы	0,0026	475300		1232				
				т							
36	36	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты под колодец	0,16	867,5	97,07	139	16	28	0,78	0
				м3	112,5	36	18	6	118	0,18	0
37	37	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,52	7885,14	1879,87	11985	2857	3900	8,86	13
				м3	1435,5	538,43	2182	818	130	2,06	3
38	38	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14	245,44	3,82	3436	53	641	0,21	3
				м2	37,35	1,44	523	20	118	0,01	0
39	39	30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	2660		186				
				м							
40	40	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	2980		864				
				м							
41	41	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6250		11125				
				м							
42	42	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,65	24600		15990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
43	43	С Прайс лист	Люк полимерный	1	3757,24	0	3757	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
44	44	8-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,08	7349,25	296,6	588	24	97	5,95	0
				м3	915,75	110,25	73	9	118	0,54	0
45	45	41-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	11,04	198,68	48,92	2193	540	1876	0,89	10
				м2	144,9	18,47	1600	204	104	0,09	1
46	46	10-55-1	Установка деревянной крышки	0,29	1292,59	29,74	375	9	15	0,23	0
				м2	32,85	11,23	10	3	120	0,05	0
47	47	1-1-89	Гвозди кровельные, оцинкованные	0,002	125		1				
				кг							
48	48	6-17-4	Устройство лестниц из бетона	1,54	110324,22	341,75	15899	526	2836	9,8	15
				м3	1624,5	129,11	2502	199	105	0,63	1
49	49	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,8	245,44	3,82	442	7	82	0,21	0
				м2	37,35	1,44	67	3	118	0,01	0
50	50	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,014	41200		577				
				т							
51	51	6-1-20	Устройство бетонного лотка	0,8	7783,45	311,32	6227	249	469	2,82	2
				м3	441	117,61	353	94	105	0,57	0
52	52	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,2	1
				м2	37,35	1,44	131	5	118	0,02	0
53	53	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,02	61,9	2,62	249	11	57	0,07	0
				м2	10,51	0,99	42	4	123	0	0
54	54	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4,02	424,3	0	1706	0	132	0,14	1
				м2	24,75	0	99	0	133	0	0
			ИТОГО:				831965		90304		
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				90 304				
			Итого с накладными				922 269	90 304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**55 336**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**977 605**				
			Итого с временными, 2,4 %				**1 001 068**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				**1 032 301**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**4004**	**1 036 305**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**10011**	**1 046 316**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**2 184 436**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**43 689**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 228 124**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**267 375**				
			Итого с НДС				**2 495 499**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жаксыгали Е.** (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор (должность) _____ (подпись) **Е.Жалимбетовв** (расшифровка подписи)

Технадзор _____ (должность) _____ (подпись) Г.Кыдыралиев (расшифровка подписи)

Форма №2

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе
наименование, адрес

Объект ЛЭП 6 КВ

Договор подряда

Номер документа	Дата составления
3	31.08.2012

номер	03-3/203
дата	30.07.2012
Отчетный период	
с	по
01.08.2012	31.09.2012

А К Т
о приемке выполненных работ
смета 4-1 ЛЭП 6 кВ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж								
1	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
				опора	506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
2	2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				опора	985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
3	3	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				опора	1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
4	4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	17	18500		314500				
				шт							
5	5	7-13-1	Укладка плиты П-3И	11	1385,25	387,22	15238	4259	7073	2,06	23
				шт	344,25	115,02	3787	1265	140	0,46	5
6	6	30-18-23	Стоимость плиты П-3и	0,55	18800		10340				
				м3							
7	7	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,513	41504,56	31105,06	21292	15957	8388	51,1	26
				1км	9157,5	6414,57	4698	3291	105	22,72	12

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
8	8	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминневых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,3315	315700		104655				
				т							
9	9	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				шт	1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
10	10	С цена	Разъеденитель РЛНД1-10/400У1	1	24650,66	0	24651	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
11	11	С цена	Изолятор ШС10-Г	59	581,38	0	34302	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
12	12	С цена	Изолятор ПС70-Д	30	949,2	0	28476	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
13	13	С цена	Ушко лапчатое У1-7-16	15	415,27	0	6229	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
14	14	С цена	Звено промежуточное ПРТ-7	17	213,57	0	3631	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	15	С цена	Зажим клиновый НКК -1-1 Б	15	601,16	0	9017	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
16	16	С цена	Колпачок К-6	47	19,77	0	929	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
17	17	С цена	Колпачок К-9	12	17,8	0	214	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
18	18	С цена	Зажим ПА-2,ПС-2	79	227,81	0	17997	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
19	19	С цена	Зажим аппаратный А2А-50	6	550,53	0	3303	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
20	20	С цена	Скоба К-7	1	207,64	0	208	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
21	21	С цена	Серьга СРС-7-17	1	202,5	0	202	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
22	22	9-34-4	Монтаж стальных конструкций	0,454	21562,67	927,19	9789	421	6835	99,9	45
				т	16627,5	101,25	7549	46	90	0,49	0
23	23	2-1-260	Стоимость стальных конструкций	0,454	114900		52165				
				т							
24	24	34-27-8	Окраска стальных конструкций за 2 раза	0,454	9752,34	3974,44	4428	1804	2115	22,93	10
				т	3660,75	1514,25	1662	687	90	7,4	3
25	25	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,1	24,1	3631	265	1238	0,7	8
				шт	116	2,5	1276	27	95	0,01	0
26	26	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0916	44300		4060				
				т							
			Итого по разделу: Монтаж				698183		41016		