Форма №2

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе
наименование, адрес

Объект ЛЭП 6 КВ

Договор подряда

Номер документа	Дата составления
3	31.08.2012

номер	03-3/203
дата	30.07.2012
Отчетный период	
с	по
01.08.2012	31.09.2012

А К Т
о приемке выполненных работ
смета 4-1 ЛЭП 6 кВ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж								
1	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
				опора	506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
2	2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				опора	985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
3	3	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				опора	1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
4	4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	17	18500		314500				
				шт							
5	5	7-13-1	Укладка плиты П-3И	11	1385,25	387,22	15238	4259	7073	2,06	23
				шт	344,25	115,02	3787	1265	140	0,46	5
6	6	30-18-23	Стоимость плиты П-3и	0,55	18800		10340				
				м3							
7	7	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,513	41504,56	31105,06	21292	15957	8388	51,1	26
				1км	9157,5	6414,57	4698	3291	105	22,72	12

1	2	3		5	6		8	9	10	11	12
8	8	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов I группы и алюминневых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,3315	315700		104655				
				т							
9	9	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				шт	1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
10	10	С цена	Разъеденитель РЛНД1-10/400У1	1	24650,66	0	24651	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
11	11	С цена	Изолятор ШС10-Г	59	581,38	0	34302	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
12	12	С цена	Изолятор ПС70-Д	30	949,2	0	28476	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
13	13	С цена	Ушко лапчатое У1-7-16	15	415,27	0	6229	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
14	14	С цена	Звено промежуточное ПРТ-7	17	213,57	0	3631	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
15	15	С цена	Зажим клиновый НКК -1-1 Б	15	601,16	0	9017	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
16	16	С цена	Колпачок К-6	47	19,77	0	929	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
17	17	С цена	Колпачок К-9	12	17,8	0	214	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
18	18	С цена	Зажим ПА-2,ПС-2	79	227,81	0	17997	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
19	19	С цена	Зажим аппаратный А2А-50	6	550,53	0	3303	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
20	20	С цена	Скоба К-7	1	207,64	0	208	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
21	21	С цена	Серьга СРС-7-17	1	202,5	0	202	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
22	22	9-34-4	Монтаж стальных конструкций	0,454	21562,67	927,19	9789	421	6835	99,9	45
				т	16627,5	101,25	7549	46	90	0,49	0
23	23	2-1-260	Стоимость стальных конструкций	0,454	114900		52165				
				т							
24	24	34-27-8	Окраска стальных конструкций за 2 раза	0,454	9752,34	3974,44	4428	1804	2115	22,93	10
				т	3660,75	1514,25	1662	687	90	7,4	3
25	25	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,1	24,1	3631	265	1238	0,7	8
				шт	116	2,5	1276	27	95	0,01	0
26	26	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0916	44300		4060				
				т							
			Итого по разделу: Монтаж				698183		41016		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 4-4 Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ								
			Раздел: Монтаж								
1	1	8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				подстанц	4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
2	2	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500х1800х2450 мм	1	163900		163900				
				шт							
3	3	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500		117500				
				шт							
4	4	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
				комплект	616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
5	5	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599		1797				
				шт	1		1797				
6	6	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
7	7	Цена	Счетчик"меркурий 230 АРТ 03-PQRSIDN 3-х фазный	1	12954,18	0	12954	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
8	8	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				шт	116	2,5	464	10	95	0,01	0
9	9	4-1-9	Сталь круглая д 16 мм	0,0316	44300		1400				
				т							
10	10	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,9	3,3	2167	116	778	0,14	5
				м	23	0,4	805	14	95	0	0
11	11	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0441	46400		2046				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Монтаж				**327144**		**10936**		
			ИТОГО				**1025327**		**51952**		
			В том числе оборудование				**24651**				
			Накладные расходы :				**51 952**				
			На общестроительные работы				**41 016**				
			Итого с накладными				**1 066 343**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**62 502**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 128 844**				
			Итого с временными, 2,4 %				**1 155 344**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %			**35278**	**1 190 622**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**4523**	**1 195 145**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**11307**	**1 206 451**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**2 518 757**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**50 375**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 569 132**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**308 296**				
			Итого с НДС				**2 877 428**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор (должность) _____ (подпись) Жамибетов (расшифровка подписи)

Технадзор Директор (должность) _____ (подпись) Г. Кожорфл (расшифровка подписи)

Форма №2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СМР на строительство сетей водоснабжения с. Белогорский карьер в г. Актобе**
наименование, адрес

Объект **Сети водоснабжения**

Договор подряда

номер	03-3/203
дата	30.07.2012 г.

Номер документа	Дата составления
4	18.09.2011

Отчетный период	
с	по
01.09.2012	31.09.2012

А К Т
о приемке выполненных работ
Капитальный ремонт водозаборной скважины

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	104-8-3	Проработка ствола скважины d-219 мм с прямой промывкой в грунтах 3 группы	10	1280,24	1056,69	12802	10566,9	4051	1,17	12
				м	202,5	187,04	2025	1870,4	104	0,75	8
2	2	С11011-833	Сода кальцинированная/натрий углекислый/ техническая	0,01	20200		166	0	0		0
				т			0	0			0
3	3	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,107	6450	0	690	0	0		0
				т	0	0	0	0			0
4	4	С11061-39	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/ тип 111219	0,45	77300	0	34553	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	4-47-3	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах I группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобиля	10	713	539,78	7130	5398	2563	0,99	10
				м	171,68	74,77	1717	748	104	0,28	3
6	6	8-6-299	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм	10	2310		23100	0	0	0	0
				м			0	0	0	0	0
7	7	4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104760,97	80235,97	104760,97	80236	40152	137	137
				шт	24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49,12
8	8	104-8-3	Проработка ствола скважины d-112 мм с прямой промывкой в грунтах 3 группы	40	1280,24	1056,69	51210	42268	16205	1,17	46,8
				м	202,5	187,04	8100	7482	104	0,75	30
9	9	С11011-833	Сода кальционированная/натрий углекислый/ техническая	0,01	20200		162	0	0	0	0
				т			0	0	0	0	0
10	10	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,11	6450	0	710	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0	0
11	11	С11061-39	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/ тип 111112	1,15	13300	0	15268	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0	0
12	12	104-8-3	Проработка ствола скважины d-112 мм до 140 мм с прямой промывкой в грунтах 3 группы	40	1280,24	1056,69	51210	42268	16205	1,17	47
				м	202,5	187,04	8100	7482	104	0,75	30
13	13	С11011-833	Сода кальционированная/натрий углекислый/ техническая	0,01	20200		162	0	0	0	0
				т			0	0	0	0	0
14	14	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	0,11	6450	0	710	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0	0
15	15	С11061-39	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/ тип 111140	1,15	10900	0	12513	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	104-58-1	Установка фильтров ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	50	578,12	480,92	28906	24046	8178	0,55	28
				м	97,2	60,06	4860	3003	104	0,22	11
17	17	С130804-190	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11 Dв 125 мм	50	1770		88500	0	0	0	0
				м			0	0	0	0	0
18	18	9-62-8	Изготовление фильтров	0,25	25987,18	4444,95	6497	1111	4612	110	27,5
				т	19800	697,37	4950	174	90	2,55	0,6375
19	19	4-60-1	Деглинизация после установки фильтровой колонны	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51701	57,3	114,6
				сутки	11272,5	13583,94	22545	27168	104	48,14	96,28
20	20	4-49-7	Свободный спуск НКТ с муфтовым соединением станками вращательного бурения	40	49,08	29,5	1963	1180	1280	0,11	4
				м	19,58	11,19	783,2	448	104	0,05	2
21	21	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
				сутки	11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
22	22	4-49-7	Свободный подъем НКТ с муфтовым соединением станками вращательного бурения	40	49,08	29,5	1963	1180	1280	0,11	4,4
				м	19,58	11,19	783,2	447,6	104	0,05	2
23	23	С Прайс лист	Хим анализ воды (Сан.Пин сокращенный)	1	12700	0	12700	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0	0
			ИТОГО:				997382		249629		1973

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			997 382		249 629	0	1 973
			Накладные расходы -	Тенге			249 629				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
			Итого с накладными				1 247 011				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74 821				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 321 832				
			Итого с временными, 2,4 %				1 353 556				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %				1 395 787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			**5414**	**1 401 201**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**13536**	**1 414 737**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**2 953 603**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**59 072**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 012 675**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**361 521**				
			Итого с НДС				**3 374 196**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) **Жаксыгали Е.** (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор (должность) _____ (подпись) **Жалимбетов Е.** (расшифровка подписи)

Технадзор Директор (должность) _____ (подпись) Г. Кыдырбеков (расшифровка подписи)