"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "КазСервис ПВЛ"

Дополнительное соглашение № 105/6 от 21.09.2017 г к договору № 105 от 05.04.2017 г

Акт № 10 от 23.10.2017 г

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Текущий ремонт городских скверов

Составлена в текущих ценах

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2255,41	922,15	16,23	2079826	36605	368256	0,37	834,5017
		м2 оштукатуриваемой поверхности		284,57	13,38	641822	30177	54,8	0,0187	42,176167
2	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	2255,41	177,64	1,53	400651	3451	128899	0,138	311,24658
		м2 окрашиваемой поверхности		103,57	0,72	233593	1624	54,8	0,0009	2,029869
		Всего прямые затраты				**2480477**				**1146** / **44**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге		875 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		40 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		31 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 565 006
Накладные расходы I уровня, тенге		497 155
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 977 632
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		119 105
Итого, тенге		3 096 737
Сметная прибыль (8 %), тенге		247 739
Всего		**3 344 476**
К снижения =0,9664325	0,9664325	**3 232 211**
НДС (12 %)		387 865
Всего по акту с учетом НДС		**3 620 076**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Павлодара" — Э.К. Атикеев

Заведующий сектором благоустройства и озеленения — Е.М. Тусупбеков

Главный специалист сектора благоустройства и озеленения — А.Е. Сююнбаев

Заведующего планового производственного сектора — А.А.Жунусова

И.О. гл. специалист планового производственного сектора — С.М. Оразбаев

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "КазСервис ПВЛ" — Ж.Ш. Кулумбенов