Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства 02 мая 2012 г №170

автомобильных дорог города Павлодара"

Подрядчик : ТОО "КазСервис ПВЛ"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт городских скверов

СПРАВКА №11 от 21.11.2017 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2017 года

код	код	договор	Источник финансирования	организационно правовая форма
		Дополнительное соглашение № 105/7 от 20.11.2017 г к договору № 105 от 05.04.2017 г		

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Текущий ремонт городских скверов.	83 865 527,88									
за месяц	15 170 157,88	13 544 783,82							1 625 374,06	15 170 157,88
К оплате:	15 170 157,88	13 544 783,82							1 625 374,06	15 170 157,88

К оплате : Пятнадцать миллионов сто семьдесят тысяч сто пятьдесят семь тенге 88 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара
_____ Султангазинов З.М.

Подрядчик:
Коммерческий Директор ТОО "КазСервис ПВЛ"
_____ Кулумбенов Ж.Ш.

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара"

Подрядчик: ТОО "КазСервис ПВЛ" Ф-2

Дополнительное соглашение № 105/7 от 20.11.2017 г к договору № 105 от 05.04.2017 г

Акт № 11 от 21.11.2017 г

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Текущий ремонт городских скверов.

Составлена в текущих ценах

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1						
1	**12-130103-0104**	**Облицовка стен из плит железобетонных. Разборка**	**м2 облицовки**		**274**	**3102,79**	**850164**	**59,1** / **491058**
	01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	4,513	1236,562	658,99	814882	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,074	20,276		16011	
		Итого по заработной плате					**830893**	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,122	33,428	16,8	562	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	3,562	1344,55	4789	
						713,76	2542	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,061	16,714	1790,75	29931	
						805,83	13469	
		Итого по эксплуатации машин					**35282**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,164	44,936	–	–	

	Итого по материалам						
2 12-130103-0102	**Облицовка стен из плит гранитных. Разборка**	м2 облицовки		**70**	**3658,63**	**256104**	**59,1**
							147950
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	5,323	372,61	658,99	245546	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0867	6,069		4792	
	Итого по заработной плате					**250338**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1428	9,996	16,8	168	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0153	1,071	1344,55	1440	
					713,76	764	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0714	4,998	1790,75	8950	
					805,83	4028	
	Итого по эксплуатации машин					**10558**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,193	13,51	–	–	
	Итого по материалам				–		
3 11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**207**	**594,85**	**123133**	**60,9**
							31270
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,366	75,762	652,97	49470	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,6289		1876	
	Итого по заработной плате					**51346**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	9,729	10,89	106	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,6289	1344,55	3535	
					713,76	1876	
	Итого по эксплуатации машин					**3641**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,245	25,42	184	

21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,2228	16538,4	69838	
	Итого по материалам					**70022**	
4 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**12**	**19642,58**	**235711**	**50,8**
							21219
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	54,48	695,7	37902	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,8		3868	
	Итого по заработной плате					**41770**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,8	3508,27	16840	
					805,83	3868	
	Итого по эксплуатации машин					**16840**	
21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0,38	4,56	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	5,28	25,42	134	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,88	12674,09	36501	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006	20528,08	123	
29-130102-0102	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый ()	м3	0,38	4,56	31625	144211	
	Итого по материалам					**180969**	
5 12-180101-2101	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	м2 покрытия		**224**	**879,61**	**197033**	**59,1**
							108466
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,221	273,504	671,03	183529	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**183529**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,04	8,96	1507,09	13504	

	Итого по материалам					**13504**	
6	**21-040509-0412**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2		**224**	**2029,01**	**454498**	–
7	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**4**	**17970,75**	**71883**	**48,5**
								1993
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	5,4	652,97	3526	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,7252		584	
		Итого по заработной плате					**4110**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,92	10,89	21	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0052	1739,35	9	
						805,83	4	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,72	3508,27	2526	
						805,83	580	
		Итого по эксплуатации машин					**2556**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,008	25,42	0	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	1	6598,38	6598	
	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,08	14510,54	59203	
		Итого по материалам					**65801**	
8	**11-150101-0103**	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки		**70**	**14353,94**	**1004776**	**54,8**
								514038
	01-010102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	14,8	1036	903,33	935850	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0427	2,989		2175	
		Итого по заработной плате					**938025**	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1538	10,766	21,74	234	
						–	–	

	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0363	2,541	1344,55	3417
						713,76	1814
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0064	0,448	3332,74	1493
						805,83	361
		Итого по эксплуатации машин					**5144**
	21-130210-0201	Детали крепления	т	0	0	–	–
	22-010104-9901	Плиты из природного камня ГОСТ 9480-2012	м2	1	70	–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0268	1,876	25,42	48
	21-130704-1901	Карборунд	кг	0,4048	28,336	114,2	3236
	21-100501-1203	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,096	6,72	1440,24	9678
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,035	2,45	15711,61	38493
	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,00315	20254,14	64
	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000344	0,02408	21902,21	527
	21-130802-0501	Бумага ролевая	т	0,00007	0,0049	122499,96	600
	21-130816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0,00096	0,0672	165719,4	11136
		Итого по материалам					**63782**
9	**22-010101-0303**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2		**10**	**10529,37**	**105294**
10	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		**302**	**1551,84**	**468655**
							91220

	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	210,796	707,74	149189	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,963		2088	
		Итого по заработной плате					**151277**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1208	1739,35	210	
						805,83	97	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,8422	2998,37	5524	
						1080,86	1991	
		Итого по эксплуатации машин					**5734**	
	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	302	–	–	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,02	196,54	594	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1812	12856,09	2330	
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5134	14342,84	7364	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	17,818	17030,18	303444	
		Итого по материалам					**313732**	
24	**21-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15 К=0,043**	м3		**12,99**	**32928,61**	**427611**	–
11	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**165**	**922,15**	**152155**	**54,8**
								26941
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,37	61,05	769,12	46955	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	3,0855		2208	
		Итого по заработной плате					**49163**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	2,7555	763,22	2103	
						713,76	1967	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,264	1344,55	355	
					713,76	188	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,066	3332,74	220	
					805,83	53	
	Итого по эксплуатации машин					**2678**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	1,0395	25,42	26	
22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1600,5	64,04	102496	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0	0	168,42	–	
	Итого по материалам					**102522**	
12 11-150201-0501							
	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		**96**	**1731,7**	**166243**	**54,8**
							63380
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,43	137,28	830,51	114012	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	2,304		1645	
	Итого по заработной плате					**115657**	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055	5,28	50,65	267	
					–	–	
31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	2,304	903,88	2083	
					713,76	1645	
	Итого по эксплуатации машин					**2350**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0122	1,1712	25,42	30	
21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,112	15615,73	32980	

21-020402-0903	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя ГОСТ 28013-98 (21-020403-0101->21-020402-0903)	м3	0,007	0,672	23750,27	15960	
21-130703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-	т	0,00035	0,0336	27108,54	911	
	Итого по материалам					**49881**	
13 12-120103-0107	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз**	м2		**107,5**	**486,23**	**52270**	**59,1**
							27098
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,59	63,425	722,78	45842	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01075		9	
	Итого по заработной плате					**45851**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01075	1739,35	19	
					805,83	9	
	Итого по эксплуатации машин					**19**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,1075	84,66	9	
22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0333	3,57975	381,6	1366	
22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,108	11,61	433,62	5034	
	Итого по материалам					**6409**	
14 12-120101-0601	**Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 % скамеек**	м2		**10**	**138,1**	**1381**	**59,1**
							514
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,119	1,19	722,78	860	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,014		10	
	Итого по заработной плате					**870**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,01	1344,55	13	
					713,76	7	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004	1739,35	7	

					805,83	3	
	Итого по эксплуатации машин					**20**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,016	84,66	1	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,08	162,18	13	
22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,12	333,55	40	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,103	1,03	433,62	447	
21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00004	958,94	–	
	Итого по материалам					**501**	
15 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		**0,7**	**305527,14**	**213869**	**48,5**
							51207
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	138,6	760,1	105350	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,252		231	
	Итого по заработной плате					**105581**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,147	1739,35	256	
					805,83	118	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,105	2998,37	315	
					1080,86	113	
	Итого по эксплуатации машин					**571**	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные о применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-	т	1	0,7	154210,74	107948	
	Итого по материалам					**107948**	
16 11-150403-0901	**Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз**	м2 отделываемой поверхности		**60**	**282,38**	**16943**	**54,8**

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,044	2,64	805,83	2127	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,012		9	
	Итого по заработной плате					**2136**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,006	1344,55	8	
					713,76	4	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006	1739,35	10	
					805,83	5	
	Итого по эксплуатации машин					**18**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0014	0,084	84,66	7	
22-040601-0601	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74 (22-040601-9901->22-040601-0601)	т	0,004	0,24	365,49	88	
22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 (22-040501-9902->22-040501-1301)	кг	0,11	6,6	2227,68	14703	
	Итого по материалам					**14798**	
17 11-110101-3303	**Покрытия из брусков. Устройство**	м2 покрытия		**30**	**9459,17**	**283775**	**60,9**
							8455
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,622	18,66	713,76	13319	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	0,735		565	
	Итого по заработной плате					**13884**	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0094	0,282	14,62	4	
					–	–	
31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,81	44,25	36	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,3	1344,55	403	
					713,76	214	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0145	0,435	1739,35	757	

					805,83	351	
	Итого по эксплуатации машин					**1200**	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,235	7,05	196,54	1386	
29-430000-0400	Террасная доска ()	м2	1	30	8929	267870	
	Итого по материалам					**269256**	
18 41-310101-0101	**Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка**	т		**800**	**444**	**355200**	–
19 41-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**80**	**406**	**32480**	–
20 41-310101-0501	**Изделия керамические (плитка, брусчатка, природный камень) Погрузка**	т		**170**	**556**	**94520**	–
21 41-310101-0501	**Изделия керамические (плитка, брусчатка, природный камень). Разгрузка**	т		**170**	**556**	**94520**	–
22 41-020101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемнооть 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**880**	**392,13**	**345074**	–
	Итого прямые затраты по смете					**6 003 292**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 748 359	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 611	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 071	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 246 528	
	- перевозка грузов, тенге					921 794	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 585 980	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 589 272	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					321 785	
	Итого, тенге					7 911 057	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					632 885	
	Итого по смете на подряд, тенге					**8 543 942**	
	К=0,9664325					**8 257 143**	
	Раздел 2						
1 12-130103-0104	**Облицовка стен из плит железобетонных. Разборка**	м2 облицовки		**340**	**3102,79**	**1054947**	**59,1**

							609342
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	4,513	1534,42	658,99	1011167	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,074	25,16		19868	
	Итого по заработной плате					**1031035**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,122	41,48	16,8	697	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	4,42	1344,55	5943	
					713,76	3155	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,061	20,74	1790,75	37140	
					805,83	16713	
	Итого по эксплуатации машин					**43780**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,164	55,76	–	–	
	Итого по материалам				–		
2 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**80**	**95,79**	**7663**	**59,1**
							1433
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	0,64	652,97	418	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	1,856		2007	
	Итого по заработной плате					**2425**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,464	3424,51	1589	
					1080,86	502	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	1,392	4059,63	5651	
					1080,86	1505	
	Итого по эксплуатации машин					**7240**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0024	2053,29	5	

	Итого по материалам					**5**	
3 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**3**	**17971**	**53913**	**48,5**
							1495
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	4,05	652,97	2645	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,5439		438	
	Итого по заработной плате					**3083**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,44	10,89	16	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	1739,35	7	
					805,83	3	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,54	3508,27	1894	
					805,83	435	
	Итого по эксплуатации машин					**1917**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,006	25,42	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	0,75	6598,38	4949	
21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	14510,54	44402	
	Итого по материалам					**49351**	
4 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		**320**	**1551,83**	**496587**	**60,3**
							96657
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	223,36	707,74	158081	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,08		2213	
	Итого по заработной плате					**160294**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,128	1739,35	223	
					805,83	103	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,952	2998,37	5853	
					1080,86	2110	
	Итого по эксплуатации машин					**6076**	
21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	320	–	–	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,2	196,54	629	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,192	12856,09	2468	
21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,544	14342,84	7803	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	18,88	17030,18	321530	
	Итого по материалам					**332430**	
24 21-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15 К=0,043**	м3		26,637	**32928,61**	**877119**	–
5 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки		**25**	**19642,64**	**491066**	**50,8**
							44206
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	113,5	695,7	78962	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	10		8058	
	Итого по заработной плате					**87020**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	10	3508,27	35083	
					805,83	8058	
	Итого по эксплуатации машин					**35083**	
21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000шт.	0,38	9,5	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	11	25,42	280	
21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6	12674,09	76045	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0125	20528,08	257	

29-130102-0102	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый ()	м3	0,38	9,5	31625	300439	
	Итого по материалам					**377021**	
6 11-150203-0503							
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		**270**	**922,15**	**248981**	**54,8**
							44086
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,37	99,9	769,12	76835	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	5,049		3613	
	Итого по заработной плате					**80448**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	4,509	763,22	3441	
					713,76	3218	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,432	1344,55	581	
					713,76	308	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,108	3332,74	360	
					805,83	87	
	Итого по эксплуатации машин					**4382**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	1,701	25,42	43	
22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	2619	64,04	167721	
22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0	0	168,42	–	
	Итого по материалам					**167764**	
7 11-150403-0901							
	Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз	м2 отделываемой поверхности		**14**	**282,36**	**3953**	**54,8**
							273

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,044	0,616	805,83	496	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0028		2	
	Итого по заработной плате					**498**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0014	1344,55	2	
					713,76	1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0014	1739,35	2	
					805,83	1	
	Итого по эксплуатации машин					**4**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0014	0,0196	84,66	2	
22-040601-0601	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74 (22-040601-9901->22-040601-0601)	т	0,004	0,056	365,49	20	
22-040501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 (22-040501-9902->22-040501-1301)	кг	0,11	1,54	2227,68	3431	
	Итого по материалам					**3453**	
8 11-110101-3303	**Покрытия из брусков (террасная доска). Устройство**	м2 покрытия		**7**	**9459,14**	**66214**	**60,9**
							1973
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,622	4,354	713,76	3108	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	0,1715		132	
	Итого по заработной плате					**3240**	
34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0094	0,0658	14,62	1	
					–	–	
31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,189	44,25	8	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,07	1344,55	94	
					713,76	50	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0145	0,1015	1739,35	177	
					805,83	82	
	Итого по эксплуатации машин					**280**	

21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,235	1,645	196,54	323	
29-430000-0400	Террасная доска ()	м2	1	7	8929	62503	
	Итого по материалам					**62826**	
9 11-150106-0102	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки		**73**	**4372,44**	**319188**	**54,8**
							85405
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,7	197,1	787,18	155153	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,9636		695	
	Итого по заработной плате					**155848**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,8833	1344,55	1188	
					713,76	630	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0803	3332,74	268	
					805,83	65	
	Итого по эксплуатации машин					**1456**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,365	25,42	9	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,365	84,66	31	
22-060301-1211	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	73	1906,81	139197	
21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,0292	13801,41	403	
21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,46	15711,61	22939	
	Итого по материалам					**162579**	
10 41-310101-0501	**Изделия керамические (плитка, брусчатка, природный камень) Погрузка**	т		**40**	**556**	**22240**	–
11 41-310101-0501	**Изделия керамические (плитка, брусчатка, природный камень). Разгрузка**	т		**40**	**556**	**22240**	–

12 41-020101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	**100**	**392,13**	**39213**	–

Итого прямые затраты по смете	**3 703 324**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 486 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 218
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 032 548
- перевозка грузов, тенге	83 693
Накладные расходы I уровня, тенге	884 870
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 588 194
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	194 539
Итого, тенге	4 782 734
Сметная прибыль (8 %), тенге	382 619
Итого по смете на подряд, тенге	**5 165 353**
К=0,9664325	**4 991 965**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка	414,567	279,08		115697	0	62708	0,391	162
		м2		279,08		115697	0	54,2		0
2	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	414,567	69,25	1,27	28709	527	7518	0,3732	155
		м2		33,26	0,2	13788	83	54,2	0,00025	0
3	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	829,134	58,7	1,004	48670	832	8458	0,0245	20
		м2		18,62	0,201	15438	167	54,2	0,00025	0
		Всего прямые затраты				**193 076**				**337**

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		144 924
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 359
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		250
- материалы, изделия и конструкции, тенге		46 793
Накладные расходы I уровня, тенге		78 684
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		271 761
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		11 523
Итого, тенге		283 283
Сметная прибыль (8 %), тенге		22 663
Всего		**305 946**
К снижения =0,9664325	0,9664325	**295 676**
Всего по смете		13 544 783,82
НДС (12 %)		1 625 374,06
Всего по смете с учетом НДС		**15 170 157,88**

Заказчик:

и.о.Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД г.Павлодара" — Э.К. Атикеев

Заведующий сектором благоустройства и озеленения — Е.М. Тусупбеков

Главный специалист сектора благоустройства и озеленения — А.Е. Сюмбаев

и.о.Главный специалист планового производственного сектора — С.М. Оразбаев

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "КазСервис ПВЛ" — Ж.Ш. Кулумбенов