ТОО "Стройсмета"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик:ГККП»Детская художественная школа» при ГУ»отдел образования»

1

Подрядчик:ИП»Унайбеков»

Стоимость по акту-1 340 000тенге
в т.ч.НДС - 0тенге

Акт №
выполненных работ за июнь 2011г
Текущий ремонт помещений в здании «Детская художественная школа»

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е56-13-1	Снятие наличников *м*	9,824	6,47 6,17	0,3 0,05	64 61	3 –	73 120	0,0421 0,0005	– –
2	Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и в перегородках *шт*	2	119,71 111,42	8,29 0,18	239 223	17 –	268 120	0,7638 0,101	2 –
3	Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	3,18	59,88 53,33	6,55 1,04	190 170	21 3	208 120	0,3628 0,0089	1 –

4	Е55-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками, оштукатуренных	27,156	199,1	29,4	5407	798	5686	1,2142	33
		м2		169,7	4,77	4608	130	120	0,044	1
5	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	56,068	5,64	0,19	316	11	378	0,0377	2
		м		5,45	0,02	306	1	123	0,0003	–
6	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	46,9	51,33	4,89	2407	229	2727	0,336	16
		м2		46,44	0,83	2178	39	123	0,0086	–
7	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	46,9	11,07	0,04	519	2	637	0,0767	4
		м2		11,03	0,02	517	1	123	0,0001	–
8	Е57-12-8	Укладка лаг из досок по перекрытию при площади пола свыше 10 м2	46,9	343,56	1,51	16113	71	4219	0,458	21
		м2		72,9	0,23	3419	11	123	0,003	–
0	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	46,9	1920,69	5,23	90080	245	6977	0,7509	35
		м2		120,11	0,83	5633	39	123	0,0105	–
9	Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	46,9	1553,45	4,07	72857	191	6246	0,6888	32
		м2		107,64	0,65	5048	30	123	0,0082	–
10	Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	46,9	782,06	1,14	36679	53	4086	0,4606	22
		м2		70,67	0,18	3314	8	123	0,0018	–
11	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	5,5	17,38	0,93	96	5	112	0,1139	1
		м2		16,45	0,14	90	1	123	0,0013	–
12	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	52,4	935,07	6,13	48998	321	4485	0,4393	23
		м2 покрытия		67,28	2,31	3525	121	123	0,01125	1
13	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	56,07	178,36	0,09	10001	5	1044	0,0944	5

		м								
				15,12	0,02	848	1	123	0,0001	–
14	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой более 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	35,902	1458,25	14	52354	503	14386	1,9665	71
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		328,61	5,29	11798	190	120	0,02588	1
15	Е56-23-4	Установка дверных коробок в деревянных каркасных стенах и в перегородках	4,77	475,37	2,74	2268	13	600	0,6639	3
		м2 проема		104,36	0,45	498	2	120	0,0053	–
16	6-5-17	Коробка дверная узкая	17,046	203		3460				
		м								
17	Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	3	243,23	15,06	730	45	817	1,203	4
		полотно		224,53	2,41	674	7	120	0,0303	–
0	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
		комплект								
18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
19	6-5-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	3	3320		9960				
		м2								
20	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583		1749				
		шт								
21	Е56-26-1	Установка наличников	14,736	125,77	0,41	1853	6	212	0,0804	1
		м		11,97	0,07	176	1	120	0,0008	–
22	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг"	52,4	374,77	2,76	19638	145	20272	2,024	106

		м2		367,43	1,04	19253	54	105	0,00513	–
23	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	52,4	1070		56068				
24	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных *м2*	65,0375	16,9	–	1099	–	1154	0,117	8
				16,9	–	1099	–	105	0,0001	–
25	Е15-36-1	Облицовка стен ГКЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	92,7655	917,68	6,06	85129	562	25136	1,4812	137
				256,29	1,77	23775	164	105	0,00775	1
26	Е15-36-1	Облицовка ГКЛ внутренних откосов дверных и оконных при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	15,3074	917,68	6,06	14047	93	4148	1,4812	23
				256,29	1,77	3923	27	105	0,00775	–
27	Е61-1-3	Сплошное выравнивание внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	245,298	177,96	1,83	43653	449	14359	0,3573	88
				55,46	0,29	13604	71	105	0,0029	1
28	Е61-1-3	Сплошное выравнивание откосов внутренних дверных и оконных полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	15,31	177,96	1,83	2725	28	896	0,3573	5
				55,46	0,29	849	4	105	0,0029	–
29	Е15-180-4	Улучшенная окраска откосов внутренних поливинилацетатными водоэмульсионными составами(прим) *м2 окрашиваемой поверхности*	15,31	304,07	2,91	4655	45	1519	0,5635	9
				93,41	1,1	1430	17	105	0,00538	–
30	Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями *м2 оклеиваемой поверхности*	163,78	174,67	0,78	28607	128	14649	0,48645	80
				84,87	0,31	13900	51	105	0,0015	–
31	Е62-17-5	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	81,518	273,15	0,09	22267	7	3887	0,2802	23
				45,39	0,02	3700	2	105	0,0001	–

32	Е10-9-1	Устройство решеток радиаторных(прим) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	4,875	439,68	36,58	2143	178	770	0,76015	4
				117,99	13,81	575	67	120	0,0675	–
33	1-1-597	Стоимость решеток *100м2*	0,04875	33900		1653				
34	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	5	215,57	21,24	1078	106	1187	1,2873	6
				194,33	3,31	972	17	120	0,0289	–
35	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	9,8975	74,9	6,81	741	67	822	0,4611	5
				68,09	1,08	674	11	120	0,0093	–
36	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях *м2*	2,675	146,99	6,63	393	18	454	0,9497	3
				140,36	1,04	375	3	120	0,0125	–
37	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	9,9	887,3	89,12	8784	882	4094	1,886	19
				313,09	31,56	3100	312	120	0,13025	1
38	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий *комплект*	5	763		3815				
39	6-1-16	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой *м2*	9,9	4680		46332				
40	Е56-10-1	Установка подоконных досок ПХВ(прим) *м*	2,68	28,11	0,47	75	1	80	0,1576	–
				25,09	0,09	67	–	120	0,0008	–
41	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	1	530		530				

42	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	2,68	4100		10988				
43	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором *м2*	2,385	919,81 572,99	31,4 4,86	2194 1367	75 12	1448 105	3,234 0,0264	8 –
44	Е62-19-1	Окраска известковыми составами откосов наружных *м2*	2,39	46,5 28,24	0,05 0,02	111 67	– –	70 105	0,1846 0,0001	– –
45	Е58-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали *м*	5,35	249,7 60,01	0,77 0,11	1336 321	4 1	383 119	0,4141 0,0012	2 –
46	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп *шт*	8	804,84 476,1	189,59 114,12	6439 3809	1517 913	5100 108	2,8865 0,50225	23 4
47	99-1-1 Прайс лист Эл.Line	Светильник ARS 4*18 *шт*	8	3005		24040				
48	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	32	82		2624				
49	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	32	14		448				
50	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток *шт*	16	37,55 37,55	– –	601 601	– –	649 108	0,239 –	4 –
51	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	6	156		936				
52	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип	10	68		680				

		РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*								
53	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	4,15	84,26 –	84,26 16,85	350 –	350 70	70 100	– 0,03539	– –
54	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	4,15	27,1 –	27,1 18,97	112 –	112 79	79 100	– 0,03984	– –
		Всего прямые затраты				**759 271** **136 547**	**7 306** **2 460**			**829** **10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				615 418				
		Накладные расходы, тенге				154 387				
		- заработная плата, тенге				23 158				
		- трудоемкость, чел-ч				77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54 819				
		Всего				**968 477**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**968 477**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1 889 499**				
		- материалы, тенге				1 200 681				
		- сметная заработная плата, тенге				316 384				

Налог (2 %)	37 790
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)+ ПИР-скидка 1 713 062+7 420-380 482	**1 340 000**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**1 340 000**

Заказчик ГККП»Детская художественная школа» при ГУ»Отдел образования» _____

Подрядчик ИП»Унайбеков _____

УНАЙБЕКОВ
ЖУМАБАЙ
КИЯШЕВИЧ
г.Кокшетау