Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Дополнительное соглашение № 2 от 08 февраля 2019 г. к договору № 50 от 08 ноября 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Проект на вынос участков, существующих ВЛ-110 кВ №133А и №162А с территории строительства мкр. Карлыгаш г.Каскелен Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		51	08.11.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за февраль) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проект на вынос участков, существующих ВЛ-110 кВ №133А и №162А с территории строительства мкр. Карлыгаш г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	**60 963 342,00**	54 431 555,36							6 531 786,64	60 963 342,00

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Ж.

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "ЭКМ"

Байшуакан С.Т.

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"

Сарбасов Д.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ". БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Асатай», БИН: 960340000910, адрес: г.Астана район Сарыарка ул.Әліби Жангелдин 17/1 офис 7
(полное наименование, бин или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Вынос участков существующих ВЛ-110кВ №133А и №162А с территории строительства объекта, расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация крестьянских хозяйств "Ленинский"

Объект: Пересутройство ВЛ-110Кв

Договор подряда: Доп.соглашение № 2 от 08.01.2019 г. к договору № 51 от 08.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3
за февраль 2019 год
на (локальная смета 2-1-1) работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	162,90	179,27	167,55	29 203	27 294	6 942	0,02	3,26
		м3 грунта		11,62	60,49	1 893	9 854	59	0,05	8,15
2	С341-020101-1003 в ценах IV квартала 2016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъёмность 7,5 т. Класс груза. Расстояние перевозки 3 км	293,22	164,47	0,00	48 226	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	407,61	112,77	104,26	45 966	42 497	9 472	0,01	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		8,51	30,81	3 469	12 558	59	0,02	8,15
4	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применение коэффициент к затратам труда-1,2	30,69	2429,78	0,00	74 570	0	44 071	2,98	91,46
		м3 грунта		2429,78	0,00	74 570	0	59	0,00	0,00
5	Е11-010104-0406	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 78 кВт (108 л с) при перемещении грунта 5м. Группа грунтов 3	328,73	15,66	15,66	5 148	5 148	1 059	0,00	0,00
		м3 грунта		0,00	5,45	0	1 792	59	0,00	0,00
6	Е11-010104-0412 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта. Группа грунтов 3	328,73	12,87	12,87	4 231	4 231	870	0,00	0,00
		м3 грунта		0,00	4,48	0	1 473	59	0,00	0,00
7	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство	162,90	2332,31	122,54	379 933	19 962	85 398	1,02	166,16
		м3 основания		811,36	32,82	132 171	5 346	62	0,04	6,52
8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	109,58	962,49	0,00	105 465	0	62 330	1,21	132,59
		м3 грунта		962,49	0,00	105 465	0	59	0,00	0,00
11	Е11-070601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	17,00	7010,43	1924,07	119 210	32 718	31 726	2,56	43,53
		м3 сборных конструкций		2436,10	568,26	41 425	9 663	62	0,53	9,01
12	С121-040303-0109 в ценах IV квартала 2016 года	Лотки каналов (Л1-8, Л1д-8, Л3д-8) и тоннелей для прокладки коммуникации из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 9тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	13,42	59782,24	0,00	802 433	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	С121-040302-0209 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов (П1-8, П5д-8) и тоннелей для прокладки коммуникации из тяжелого бетона класса Б15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	3,28	51614,80	0,00	169 090	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ								
23	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,70	179,27	167,55	5 324	4 976	1 266	0,02	0,59
		м3 грунта		11,62	60,49	345	1 797	59	0,05	1,49
24	С341-020101-1003 в ценах IV квартала 2016	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км	53,46	164,47	0,00	8 793	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	887,22	112,77	104,26	100 052	92 502	20 617	0,01	8,87
		м3 грунта		8,51	30,81	7 550	27 335	59	0,02	17,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е11-010205-0303) ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2	66,78	2429,78	0,00	162 261	0	95 896	2,98	199,00
		м3 грунта		2429,78	0,00	162 261	0	59	0,00	0,00
27	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	715,50	15,66	15,66	11 205	11 205	2 305	0,00	0,00
		м3грунта		0,00	5,45	0	3 899	59	0,00	0,00
28	Е11-010104-0412 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта. Группа грунтов 3	715,50	12,87	12,87	9 208	9 208	1 894	0,00	0,00
		м3 грунта		0,00	4,48	0	3 205	59	0,00	0,00
29	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	238,50	962,49	0,00	229 554	0	135 666	1,21	288,59
		м3 грунта		962,49	0,00	229 554	0	59	0,00	0,00
30	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	238,50	151,97	61,64	36 245	14 701	16 862	0,13	31,01
		м3 уплотненного грунта		90,33	29,30	21 544	6 988	59	0,03	7,16
31	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	954,00	53,33	41,98	50 877	40 049	11 265	0,01	9,54
		м3 уплотненного грунта		8,54	11,44	8 147	10 914	59	0,01	9,54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**2396993**	**304491**	**527639**		**979**
						788393	**94824**			**68**
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ОПОРЫ ВЛ-110КВ №5 И №6 (У110-2)								
32	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	7,20	4602,73	1169,45	33 140	8 420	4 366	0,85	6,12
		м3 основания		676,13	517,68	4 868	3 727	51	0,54	3,89
33	Е11-330101-0108	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкеро-угловые опоры объемом до 3 м3. Установка	18,00	7362,14	4171,27	132 519	75 083	48 423	3,46	62,28
		м3		3059,95	1300,16	55 079	23 403	62	1,10	19,80
34	С ПРАЙС	Фундаменты железобетонные ФМ-5АМ-Р	7,20	211031,38	0,00	1 519 426	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	5,04	7531,19	4117,49	37 957	20 752	14 613	3,86	19,45
		м3		3413,71	1285,45	17 205	6 479	62	1,23	6,20
36	С ПРАЙС	Плиты пригрузочная П3-Р	7,20	65754,34	0,00	473 431	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
38	Е11-330104-0111	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массо1 до 15 т. Установка	8,00	39826,47	18664,28	318 612	149 314	132 897	21,90	175,20
		т		21162,19	5761,87	169 298	46 095	62	5,43	43,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С121-060801-0201 в ценах IV	Опора анкерно-угловая стальная с траверсами (крашеная)(рпим) т	14,44	364917,30 0,00	0,00 0,00	5 267 946 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		КАБЕЛИ								
71	С123-060616-0934 в ценах IV	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 1х630/70 (мк)-35 ГОСТ 16442-80 км	0,1041	18497866,70 0,00	0,00 0,00	1 925 197 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
73	С ПРАЙС	Концевая кабельная муфта 110 кВ ОНVТ-145С шт	10,80	2086114,82 0,00	0,00 0,00	22 530 040 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
75	СПРАЙС	Соединительная кабельная муфта 110 кВ EHVS шт	5,40	1543724,97 0,00	0,00 0,00	8 336 115 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**42971375**	**558060**	**727939**		**1242**
			Тенге			**1034843**	**174528**			**141**

		Накладные расходы I уровня, тенге				727 939				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				43 699 314				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 791 672				
		Итого, тенге				45 490 986				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 639 279				
		Итого по смете на подряд, тенге				49 130 265				
		Временные здания и сооружения 2,64%				1 297 039				
		Итого				50 427 304				
		Затрат на зимнее время 0,9%				453 846				
		Итого в текущих ценах 2016 года				50 881 150				
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1,0697784				54 431 555				
		НДС 12 %				6 531 787				
		Итого с НДС 12 %				60 963 342				

Сдал:
ТОО "Асатай" БИН 960340000910
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор Елубаев Б.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял:
ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель отдела Катубаев Ж.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ18VJE00019758 от 22.08.2016 года
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)
М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ЭлМ"
Байшуаков С.С., приказ от 09.11.2018 года № 30
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)
М.П.