Объект: Проект на вынос участков, существующих ВЛ-110 кВ №133А и №162А с территории строительства мкр. Карлыгаш г.Каскелен Карасайского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Полная стоимость - 153 740 089,80 тенге

Лимит финансирования на 2018 год - 49 800 000 тенге
Лимит финансирования на 2019 год - 103 940 089,80 тенге

Подрядчик: ТОО "АСАТАЙ"
Адрес: г.Алматы ул.Горная дом 259 В
БИН 960340000910
БИК SABRKZKA
ИИК KZ41914398914BC19147
АО "Сбербанк"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 49 800 000,00 тенге
в) отчетный месяц - 43 300 000,00 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 год
Доп.соглашение № 1 от 15.12.2018 года к договору № 51 от 08.11.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2018 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Проект на вынос участков, существующих ВЛ-110 кВ №133А и №162А с территории строительства мкр. Карлыгаш г.Каскелен Карасайского района Алматинской области	тенге	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	49 800 000,00	43 300 000,00	49 800 000,00

От Заказчика
Руководитель ГУ "Отдела строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К.

От Подрядчика
Руководитель строительства
ТОО "АСАТАЙ"

Елубаев Б.Х.

Наименование стройки - Вынос участков существующих ВЛ-110кВ №133А и №162А с территории строительства объекта, расположенного по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Ассоциация крестьянских хозяйств "Ленинский"

Наименование объекта - Пересутройство ВЛ-110Кв

Акт выполненных за декабрь месяц 2018 год

на Переустройство ВЛ-110кВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛИ								
71	С123-060616-0934 в ценах IV	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 1х630/70 (мк)-35 ГОСТ 16442-80 км	1,67792	18497866,70	0,00	31 038 002	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**31038002**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31038002**	**0**	**0**		**0**
			Тенге			**0**	**0**			**0**
		Накладные расходы I уровня, тенге				0				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				31 038 002				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				1 272 558				
		Итого, тенге				32 310 560				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 584 845				
		Итого по смете на подряд, тенге				34 895 404				
		Временные здания и сооружения 2,64%				921 239				
		Итого				35 816 643				
		Затрат на зимнее время 0,9%				322 350				
		Итого в текущих ценах 2016 года				36 138 993				
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1,0697784				38 660 714				
		НДС 12 %				4 639 286				
		Итого с НДС 12 %				43 300 000				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
_____ Катубаев Ж.К.

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____ Сарбасов Д.Б.

Подрядчик
ТОО "АСАТАЙ"
_____ Елубаев Б.Х.