Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе""
Подрядчик : ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения 15-ти жилых домов в районе Машдвора с. Пригородное -1 г.Актобе

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2012 года

Код заказчика	Код подрядчик	№ договоров №	№ договоров дата	Организационно правовая форма наим-ие	Организационно правовая форма код
		03-3/275	09.11.2012		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начала г по отчетн месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12% (тенге) на гр.4+5+	Всего к оплате с НДС (тенге) гр4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудова 2012 года	Стоимость прочих затрат и КДС не вход.в СМ		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения 15-ти жилых домов в районе Машдвора с. Пригородное -1 г.Актобе	5263158	5263158	2206743	4607106		92142	563910	5263158
ИТОГО:	5263158	5263158	2206743	4607106		92142	563910	5263158

Заказчик "ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Жаксыгали Е.

Подрядчик ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Жалимбетов Е.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей газоснабжения 15-ти жилых домов в районе Машдвора с. пригородное -1 г.Актобе**
наименование, адрес

Объект **Строительство сетей газоснабжения 15-ти жилых домов в районе Машдвора с. пригородное -1 г.Актобе**

Договор подряда номер **03-3/275** дата **9.11.2012 г.**

Номер документа	Дата составления
1	26.11.2012 г.

Отчетный период с	по
01.11.2012	30.11.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Газопровод низкого давления								
1	1	1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1443,1	46,51	44,35	67119	63999	26862	0,01	22
				м3	2,16	17,03	3117	24573	97	0,07	99
2	2	1-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную без креплений	57,7	389,25	0	22460	0	25380	2,48	143
				м3	389,25	0	22460	0	113	0	0
3	3	1-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	953,5	7,51	7,51	7161	7159	1896	0	0
				м3	0	2,05	0	1955	97	0,01	6
4	4	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	238,4	167,18	0	39856	0	45037	1,21	288
				м3	167,18	0	39856	0	113	0	0
5	5	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	953,5	25,65	5,38	24454	5126	18747	0,13	123
				м3	20,27	0	19327	0	97	0	0
6	6	23-1-1	Устройство песчаной подушки и засыпки трубопроводов	300,4	958,5	152,52	287933	45817	82333	1,02	306
				м3	153,68	57,15	46165	17168	130	0,28	84
7	7	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,563	58881,69	25695,31	33150	14466	29194	194	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	33075	3,45	18621	3836	130	26,38	15
8	8	8-4-419	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	568,63	400		227452				
				м							
9	9	8-4-419	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм (аварийный запас)	1,7	400		680				
				м							
10	10	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,386	51202,26	20326,01	19764	7846	18153	179	69
				км	30825	5353,43	11898	2066	130	20,64	8
11	11	8-4-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	389,86	197		76802				
				м							
12	12	8-4-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм аварийный запас	1,2	197		236				
				м							
13	13	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,136	47611,09	17877,09	6475	2431	6081	173	24
				км	29700	4698,68	4039	639	130	18,1	2
14	14	8-4-414	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	137,36	60		8242				
				м							
15	15	24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,128	159807,95	44069,82	20455	5641	15076	414	53
				км	74250	16353,75	9504	2093	130	85,71	11
16	16	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	7	321		2247				
				м							
17	17	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	121	149		18029				
				м							
18	18	24-107-1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм	1	1984,31	371,27	1984	371	1078	3,95	4
				шт	688,5	139,5	689	140	130	0,69	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	14-5-2	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d-50 мм	1	6600		6600				
				шт							
20	20	24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	2324,03	537,62	2324	538	1352	4,7	5
				шт	837	202,5	837	202	130	0,99	1
21	21	14-5-4	Конденсатосборники (Затворы) гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-80 мм	1	7890		7890				
				шт							
22	22	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,61	9
				шт	102,38	86,87	1433	1216	130	0,33	5
23	23	99-1-1	Переходник полиэтилен-Вп\сталь д 63/50 USTR HDPE 100 SDR 11	1	3422,38	0	3422	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
24	24	99-1-1	Переходник полиэтилен-Вп\сталь д 32/25 USTR HDPE 100 SDR 11	13	1997,94	0	25973	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
25	25	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,027	121294,13	49389,75	3275	1334	2859	312,7	8
				т	62775	18657	1695	504	130	91,12	2
26	26	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57x4 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	88,41		88				
				шт							
27	27	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 25 25x3 мм /ГОСТ 17375-2001/	13	88,41		1149				
				шт							
28	28	8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	2	304		608				
				шт							
29	29	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	26	106		2756				
				шт							
30	30	16-15-2	Установка кранов шаровых диаметров до 50 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,47	1
				1шт	261,88	16,22	262	16	128	0,07	0
31	31	9-4-108	Краны шаровые КШ 50Р Dy 50 мм	1	6420		6420				
				шт							
32	32	16-15-1	Установка кранов шаровых диаметров до 25 мм	13	820,28	40,42	10664	525	4627	1,47	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1шт	261,88	6,22	3404	211	128	0,07	1
33	33	9-4-104	Краны шаровые КШ 20Р Dy 20 мм	13	4180		54340				
				шт							
34	34	22-8-5	Укладка футляра из стальных труб диам. 150 мм	0,0008	115636,32	31953,19	93	26	82	360	0
				км	66375	12071,25	53	10	130	58,95	0
35	35	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	0,8032	1200		964				
				м							
36	36	22-8-1	Укладка футляра из стальных труб диаметром 50 мм	0,0104	62566,88	6788,5	651	71	653	253	3
				км	45675	2565	475	27	130	12,52	0
37	37	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	10,442	321		3352				
				м							
38	38	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	11,2	244,98	0,28	2744	3	2141	0,84	9
				м	146,93	0,11	1646	1	130	0	0
39	39	16-30-2	Заделка концов футляра диаметром до 200 мм	1	2029,43	1,57	2029	2	520	2,36	2
				1сальник	405,56	0	406	0	128	0	0
40	40	16-30-1	Заделка концов футляра диаметром до 100 мм	13	779,68	0	10136	0	5167	1,8	23
				1сальник	310,55	0	4037	0	128	0	0
41	41	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	105	300,57	225,64	31559	23692	17542	0,41	43
				шт	69,53	58,98	7301	6193	130	0,23	24
42	42	99-1-1	Муфта с легко удаляемым упором д 90 МВ HDPE 100 SDR 11	16	729,58	0	11673	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
43	43	99-1-1	Муфта с легко удаляемым упором д 63 МВ HDPE 100 SDR 11	38	362,64	0	13780	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
44	44	99-1-1	Муфта с легко удаляемым упором д 32 МВ HDPE 100 SDR 11	40	217,13	0	8685	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
45	45	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3509	0,41	9
				шт	69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
46	46	99-1-1	Отвод д 63 МВ HDPE 100 SDR 11	5	963,07	0	4815	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
47	47	99-1-1	Отвод д 32 МВ HDPE 100 SDR 11	12	558,34	0	6700	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
48	48	99-1-1	Отвод д 63 30 гр МВ HDPE 100 SDR 11	4	962,85	0	3851	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	22-34-1	Установка полиэтиленов отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
50	50	99-1-1	Переход д 90/63 МВ HDPE 100 SDR 11	3	797,14	0	2391	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
51	51	99-1-1	Переход д 63/32 МВ HDPE 100 SDR 11	3	362,45	0	1087	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
52	52	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	13	440,21	332,43	5723	4322	3198	0,61	8
				шт	102,38	86,87	1331	1129	130	0,33	4
53	53	99-1-1	Тройник д 90/90 МВ HDPE 100 SDR 11	2	1391,07	0	2782	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
54	54	99-1-1	Тройник д 90/63 МВ HDPE 100 SDR 11	1	1998,46	0	1998	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
55	55	99-1-1	Тройник д 90/32 МВ HDPE 100 SDR 11	3	1998,46	0	5995	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
56	56	99-1-1	Тройник д 63/32 МВ HDPE 100 SDR 11	7	1948,34	0	13638	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
57	57	26-24-6	Прокладка полиэтиленовой сигнальной ленты в траншее над газопроводом	1125	22,28	0	25065	0	32585	0,14	155
				м	22,28	0	25065	0	130	0	0
58	58	99-1-1	Лента сигнальная желтого цвета шириной 0,2 м	1125	29,4	0	33075	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
59	59	10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	1,098	14832,3	10420	16286	11441	9990	26	29
				км	4365	2474,96	4793	2718	133	14,35	16
60	60	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1,131	6650		7521				
				1000м							
61	61	16-7-101	Присоединение кабелей к трубопроводу	2	2897,67	30,04	5795	60	3970	10,2	20
				прис	1642,5	11,25	3285	23	120	0,06	
62	62	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22	21,8	0,05	480	1	115	0,03	1
				м2	5,81	0,02	128	0	90	0	0
63	63	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44	24,84	0,02	1093	1	165	0,02	1
				м2	4,16	0	183	0	90	0	0
64	64	22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0112	179860,41	29821,28	2014	334	682	203,8	2
				км	35550	11265,75	398	126	130	55,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	22-49-1	Подвешивание подземны коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,085	20732,9	424,4	22495	460	13618	59,3	64
				км	9495	159,75	10302	173	130	0,78	1
66	66	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	13	1313,35	875,72	17074	11384	8354	0,96	12
				шт	204,75	330,75	2662	4300	120	2,12	28
67	67	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	707,45	78,92	0	55832	0	63161	0,33	233,4585
				м	69,75	0	49345	0	128	0	0
68	68	51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м	22	821,25	0	18068	0	20417	5,82	128
				яма	821,25	0	18068	0	113	0	0
69	69	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры	3,85	8733,35	95,97	33623	369	3267	4,9	19
				м3	771,75	36,25	2971	140	105	0,18	1
70	70	9-53-3	Монтаж опор из труб и швелера	0,258	16367,84	681,42	4223	176	3437	95	25
				т	14670	132,75	3785	34	90	0,65	0
71	71	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,258	172800		44582				
				т							
72	72	31-51-1	Устройство ковера /подземной колонки сжатого воздуха/	9	2162,99	17,71	19464	159	6638	3,75	34
				шт	634,5	6,75	5711	61	115	0,03	0
73	73	12-1-1	Ковер	9	2880	0	25920	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
74	74	24-114-2	Устройство контрольного пункта	6	1461,97	167,92	8772	1008	3475	2,33	14
				шт	382,5	63	2295	378	130	0,31	2
			Итого по разделу: Газопровод низкого давления				1480799		486162,136		
			ИТОГО:				1480799		486162,136		
			Накладные расходы :				486162				
			Итого с накладными				1966961				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				118018				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2084980				
			Итого с временными, 1,2 %				2110000				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %			67203	2177203				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами на допол тельные отпуска, 0,4 %			**8440**	**2185643**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**21100**	**2206743**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**4607106**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**92142**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4699248**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**563910**				
		Итого с НДС				**5263158**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Технадзор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)