Счет-фактура № 00000000003 от 20 маусым 2016 ж.

Поставщик: ТОО "Silk Way Engineering"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240000177, РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.210,211,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035266, от 20.06.2014

ИИК поставщика: KZ618560000007305808, в банке АО"Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 01740516160 от 16 мая 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,г.Алматы,ул.Карасай Батыра,69

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240000177, ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.210,211

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990940004405, ТОО "Гелиос",РК,г.Алматы,ул.Карасай Батыра,69

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Гелиос"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990940004405, РК,г.Алматы,ул.Карасай Батыра,69

ИИК получателя: KZ0784901KZ010467918, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по внешнему электоснабжению и пусконаладочные работы на вновь построенной АЗС,расположенной по адресу:Актюбинская область,Иргизский район,на развилке автодороги "Самара-Шымкент"	Услуга	1	2 524 397,32	2 524 397,32	12%	302 927,68	2 827 325,00		
2	Пусконаладочные работы	Услуга	1	368 553,57	368 553,57	12%	44 226,43	412 780,00		
Всего по счету:					**2 892 950,89**		**347 154,11**	**3 240 105,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Гелиос",РК,г.Алматы,ул.Карасай Батыра,69** — **990940004405**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.210,211** — **010240000177**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 01740516160 от 16 мая 2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	20.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по внешнему электоснабжению и пусконаладочные работы на вновь построенной АЗС,расположенной по адресу:Актюбинская область,Иргизский район,на развилке автодороги "Самара-Шымкент"			Услуга	1	2 827 325,00	2 827 325,00
2	Пусконаладочные работы			Услуга	1	412 780,00	412 780,00
				Итого	2	x	3 240 105,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Сарсенов З.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. генерального директора / подпись / Абдуллаев Д.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2016

М.П.

Техн. директор Мухамедтанов А.Э.
Гл. инженер Рамеев И.Б.

Инженер АКФ ТОО „Гелиос" Жаковаев А.Е.

Жиров Н.Б.

ЗАКАЗЧИК : **ТОО «Гелиос»**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Silk Way Engineering"**

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование строительства , адрес: **Внешнее электроснабжение АЗС,расположенной по адресу Актюбинская область,Иргизский район на развилке автодороги "Самара-Шымкент"**

С П Р А В К А

выполненных объемов работ и затрат за июнь 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		O1740516160	16.05.2016				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Стоимость дополнит. затрат		НДС 12%	КОФ
	с начала года по отчетный месяц включит. (с НДС)	в отчетном месяце (с НДС)	Из графы №1							
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015г.	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.	Приобретение матер-ов	Другие доп затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы Пусконаладочные работы	**3 240 105** 2 827 325 412 780	**3 240 105** 2 827 325 412 780							**347 154** 302 928 44 226	 24 131 004 29 331 004

Заказчик:
ТОО « Гелиос"
И.о.генерального директора

Абдуллаев Д.Р.

Подрядчик:
ТОО "Silk Way Engineering"
Директор

Садуакасов Е.Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.4.1) Форма №2в

Заказчик ТОО «Гелиос»

Подрядчик ТОО «Silk Way Engineering»

Договор №01740516160 от 16 мая 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ Строительства и его адрес: Внешнее электроснабжение АЗС, расположенной по адресу Актюбинская область, Иргизский район на развилке автодороги "Самара-Шымкент"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство ВЛ-10 кВ,КТП-160/10/0,4кВ

А К Т № 1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ-0,450 км.								
1	Е0133-103-3-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
2	Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
3	Е0133-103-1	-Установка одностоечных	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
		опора								
4	С143019-104	-Стойки вибрированные для опор	14	21500	-	301000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0113-13-3	-Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	28	23,54	0,05	659	1	148	0,03	1
				5,85	0,02	164	1	90	-	-
		м2								
6	Е0113-23-1	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком битумно-этинолевым	28	26,85	0,09	752	3	229	0,05	1
				9,02	0,05	253	1	90	-	-
		м2								
7	Е0133-30-6	-Установка сварных стальных траверс массой до 0,2 т	0,2875	13870,85	9415,85	3988	2707	2017	25,9	7
				4455	2225,75	1281	640	105	8,49	2
		1т								
8	С11071-43	-Траверсы,ТМ-6	9	3020	-	27180	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С11041-102	-Траверсы стальные ТМ-24	7	824	-	5768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0108-305-1	-Хомут на опоре	10	410,8	377	4108	3770	1112	-	-
				33,8	83,3	338	833	95	0,48	5
		шт								
11	С11071-53	-Хомут Х1 для крепления кронштейнов и траверс	0,012	147300	-	1768	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
12	С11071-52 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Узел крепления кронштейна оцинкованный шт	4	540 --	- --	2160 --	- --	- --	- --	- --
13	С11071-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Верхушка оголовка для крепления изоляторов 100шт	0,28	87400 --	- --	24472 --	- --	- --	- --	- --
14	Ц0108-20-1	-Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 35 кВ шт	18	830,7 425	401 94,5	14953 7650	7218 1701	8883 95	3 0,55	54 10
15	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,0816	1100,25 1100,25	- -	90 90	- -	94 105	6,71 -	1 -
16	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,055	846 846	- -	47 47	- -	49 105	5,15 -	- -
17	С151804-291 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 шт.	28	471 --	- --	13188 --	- --	- --	- --	- --
18	С151804-322 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Д ГОСТ 1232-93 шт.	14	441 --	- --	6174 --	- --	- --	- --	- --
19	С151804-108 7 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	24	893 --	- --	21432 --	- --	- --	- --	- --
20	С151804-138 6 Изм. и доп. вып. 20	-Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	504 --	- --	6048 --	- --	- --	- --	- --
21	С151804-153 0 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	157 --	- --	1884 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151804-136 2 Изм. и доп. вып. 20	-Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	134 -	- -	1608 -	- -	- -	- -	- -
23	С151804-162 9 Изм. и доп. вып. 20	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	142 -	- -	1704 -	- -	- -	- -	- -
24	С151804-191 7 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные овальные СОАС-95-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	281 -	- -	843 -	- -	- -	- -	- -
25	С151804-199 7 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	154 -	- -	1386 -	- -	- -	- -	- -
26	С151804-200 2 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	209 -	- -	1881 -	- -	- -	- -	- -
27	С151804-244 9 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	343 -	- -	2058 -	- -	- -	- -	- -
28	С151804-183 8 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы натяжные Н3-2-7 шт.	12	599 -	- -	7188 -	- -	- -	- -	- -
29	С151804-133 2 Изм. и доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	40	13 -	- -	520 -	- -	- -	- -	- -
30	Прайс-лист	-Стяжка Г1	7	1134,68 -	- -	7943 -	- -	- -	- -	- -
31	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,001	154700 -	- -	155 -	- -	- -	- -	- -
32	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий ЗП м	10	88,9 27,9	3,1 0,3	889 279	31 3	268 95	0,16 -	2 -
33	С12021-237	-Проводник заземляющий ЗП т	0,0203	154400 -	- -	3134 -	- -	- -	- -	- -
					Заземление опор					
34	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,75	218,93 218,93	- -	2791 2791	- -	3154 113	1,54 -	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,75	134,1	-	1710	-	1932	0,97	12
				134,1	-	1710	-	113	-	-
		м3								
36	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	330,1	24,1	6602	482	2251	0,7	14
				116	2,5	2320	50	95	0,01	-
		шт								
37	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный из круглой стали, диаметр 10 мм	51	51,7	2,8	2637	143	1347	0,16	8
				27,5	0,3	1403	15	95	-	-
		м								
38	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,158	49131	-	7763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,031	50642	-	1570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Подвеска проводов ВЛ-10 кВ					
40	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,45	25922,88	17030,88	11665	7664	5552	43,7	20
				7650	4099,68	3443	1845	105	15,13	7
		1км								
41	С151607-27 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,23	203352	-	46771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	Ц8-144-4	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	0,06	13,4	-	1	-	1	17	1
				13,1	-	1	-	87	-	-
		100шт								
43	Ц8-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	0,1545	145	27	22	4	2	14	2
				10	4,61	2	1	87	0,03	-
		100м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С151607-915-Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-35 ГОСТ Р 52373-2005	0,01545	65593	-	1013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
					Установка разъединителей на ВЛ-10 кВ-2 комплекта					
45	Е0133-116-4-	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
				1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
		шт								
46	СПРАЙС-ЛИСТ-	Разъединитель РЛНД-10 кВ	1	33603,17	-	33603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		606464	35801			200
	Тенге		31532	8964			41
Стоимость монтажных работ -	Тенге		205340	-	-		-
Материалы -	Тенге		6347	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	22825	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		161012	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		22507	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3376	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13671	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		241517	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		149
Сметная заработная плата -	Тенге		-	26201	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		394002	-	-		-
Материалы -	Тенге		2571	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15750	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		65067	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		301000	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		16834	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2525	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		24650	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		435487	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		101
Сметная заработная плата -	Тенге		-	18275	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		7122	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1921	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3134	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2017	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	303	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		548	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		9687	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			686691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46699	-		-

РАЗДЕЛ 2. КТП-160/10/0,4кВ- 1 комплект

Фундамент под КТП

47	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	25	0,2	0,2	5	5	2	-	-
				-	0,07	-	2	97	-	-
48	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (м2)	1,1	402,75	-	443	-	501	2,8	3
				402,75	-	443	-	113	-	-
49	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (м3)	1,1	1045,97	-	1151	-	645	2,99	3
				477	-	525	-	123	-	-
50	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (м3)	0,75	2755,4	-	2067	-	438	3,1	2
				474,75	-	356	-	123	-	-
51	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (м3)	10,4	245,44	3,82	2553	40	476	0,21	2
				37,35	1,44	388	15	118	0,01	-
52	Е0109-32-1	-Монтаж рамы под КТП (м2)	0,00416	14327,66	4594,36	60	19	17	17,1	-
				2902,5	1541,87	12	6	90	5,95	-
53	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (т)	1,1	21,55	4,52	24	5	18	0,11	-
				17,03	-	19	-	97	-	-
54	Е0133-28-5	-Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под опоры оборудования массой до 0,5 т (м3)	0,128	2116,85	1459,85	271	187	144	3,91	1
				657	416,27	84	53	105	1,59	-
55	С143015-3	-Приставка ПТ33-3 из тяжелого бетона класса В22,5 (1м3)	0,128	20600	-	2637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
56	С12021-41	-Полоса Б6х50	0,007696	147100	-	1132	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		шт								
					Заземление КТП					
58	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,5	218,93	-	6896	-	7793	1,54	49
				218,93	-	6896	-	113	-	-
		м3								
59	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,5	134,1	-	4224	-	4773	0,97	31
				134,1	-	4224	-	113	-	-
		м3								
60	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,1	24,1	4621	337	1576	0,7	10
				116	2,5	1624	35	95	0,01	-
		шт								
61	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,9	3,3	4333	231	1556	0,14	10
				23	0,4	1610	28	95	-	-
		м								
62	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,111	49131	-	5454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,055	50642	-	2785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Монтажные работы КТП					
64	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		шт								
65	Ц0108-1-1	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
				3420	1151,99	3420	1152	95	6,68	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную шт	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
				720	49,5	2160	149	105	0,24	1
67	Ц8-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	0,76	0,03	1	-	1	1	1
				0,7	0,01	1	-	87	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56724	9588			160
			Тенге			24449	2336			12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13761	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			43126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15810	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13006	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8239	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15224	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1192	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1281	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31055	-		-

РАЗДЕЛ 3. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С010335-А5	-Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 до 7 т	900	24,6	-	22140	-	4428	0,1	93
				4,92	-	4428	-	100	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22140	-			93
			Тенге			4428	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4428	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			22140	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5092	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5092	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			685327	45388			453
			Тенге			60408	11300			52
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			232363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12537	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36586	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161012	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			284643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42011	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444651	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4700	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33183	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73306	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			305969	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			22140	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5408	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28842	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			509545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38591	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1939	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2244	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			805157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82847	-		-

Итого с временными ,2,32 %	823837
Итого с затратами на дополнительные отпуска.04%	827132
Итого с затратами на выслугу лет.1%	835404
Затраты ,связанные с командированием работников	68942
Итого с затратами,связанными с командированием работников	904312
Перерасчет в текущих ценах,К-2,73677	2474899
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	49498
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2524397
Налог на добавленную стоимость,12%	302928
Итого с НДС	2827325

А К Т N 2

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ за июнь

N ПП	Обоснование	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ ед.измерения	Количество по проекту	Прямые затраты (основная заработная плата), Тенге		Затраты труда, чел-ч	
				единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц01401-61-2	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю, м: до 20 измерен.	1	401,1	401	1,6	2
2	Ц01401-97-1	-Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/.	1	53032,27	53032	214,4	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комплектные трансформаторные подстанции 6/10/ / 0,4 кВ однотрансформаторные. КТП с автоматическими выключателями с разъединителями: КТП с трансформатором масляным, мощностью до 320 кВА с количеством отходящих фидеров: до 5	шт.							
3	Ц01401-61-7	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измерен.		1	802,19		802	3,2	3
4	Ц01401-61-6	-Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точка		10	32,09		321	0,13	1

ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	54556	220
Стоимость пусконаладочных работ -	Тенге	54556	
Накладные расходы -	Тенге	40917	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	2455	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5728	
ВСЕГО Стоимость пусконаладочных работ -	Тенге	101202	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		247
Сметная заработная плата -	Тенге	57011	
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	101202	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		247
Сметная заработная плата -	Тенге	57011	

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	101607
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	102623
Затраты, связанными с командированием работников	32050
Итого с затратами, связанными с командированием работников	134673
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	368554
Налог на добавленную стоимость, 12 %	44226
Итого с НДС	**412780**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Генерального директора ТОО "Гелиос"

Абдуллаев Д.Р.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Silk Way Engineering"

Садуакасов Е.Н.

Жерегик Акф
Токабаев А.С.