Заказ 419

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Объект: Прокладка водопровода на РПБ ТОО "Энергосистема"

Договор № 501-юр от 5 августа 2013 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2013 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3 228,571	3 121,564		107,007	387,429	3 616,000
	Всего по объекту с начала строительства	**3 228,571**	**3 121,564**		**107,007**	**387,429**	**3 616,000**

Заказчик: Тарасенко А.И.

Подрядчик: Жанбауов Ж.К.

Заказ 419

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Договор № 501-юр от 5 августа 2013 г

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2013 г

Прокладка водопровода на РПБ ТОО "Энергосистема"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Прокладка водопровода	1 397,298			1 397,298
		Итого по главе 2	1 397,298			1 397,298
		Итого по главам 1-7	1 397,298			1 397,298
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			13,973	13,973
3		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5,589	5,589
		Итого по главе 9			19,562	19,562
		Итого по главам 1-9	1 397,298		19,562	1 416,860
		Итого:				
4		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1 397,298**		**19,562**	**1 416,860**
5		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**3 121,564**		**43,702**	**3 165,266**
6		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**63,305**	**63,305**
7		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**3 121,564**		**107,007**	**3 228,571**
8		**Всего:**	**3 121,564**		**107,007**	**3 228,571**
9		**НДС (12 %)**			**387,429**	**387,429**

1	2	3	4	5	6	7
10		**Стоимость строительства**	**3 121,564**		**494,436**	**3 616,000**

Заказчик:

Тарасенко А.И.

Подрядчик:

Жанбауов Ж.К.

ТОО "АктобеСтройЭксперт" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Прокладка водопровода

Договор № 501-юр от 5 августа 2013 г

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г
(локальная смета 2-1-1)
Прокладка водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Центральный водопровод диаметром 110 мм										
1.1 Земляные работы										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	678,24	26,86	25,39	18218	17221	5171	0,01021	7
		м3 грунта		1,47	6,39	997	4334	97	0,0222	15
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	20,347	302,12	–	6147	–	6946	2,1252	43
		м3 грунта		302,12	–	6147	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка котлованов и возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	595,127	7,45	7,45	4434	4434	1397	–	–
		м3 грунта		–	2,42	–	1440	97	0,00927	6
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	595,127	24,77	5,19	14741	3089	11303	0,1242	74

	м3 уплотненного грунта		19,58	–	11653	–	97	–	–
	1.2 Водопровод								
5	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,12	1870,13	175,4	46978	4406	7917	1,173	29
	м3 основания		176,73	65,72	4439	1651	130	0,32085	8
6	Е22-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,314	67697,25	29549,62	21257	9279	18724	223,1	70
	км трубопровода		38036,25	7835,47	11943	2460	130	30,337	10
7	8-4-946 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	317,14	468		148422				
	м								
8	Е22-31-3 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,314	9492,63	–	2981	–	3771	59,225	19
	км трубопровода		9237,38	–	2901	–	130	–	–
9	Е23-1-1 Присыпка водопровода песком	50,24	1870,13	175,4	93955	8812	15835	1,173	59
	м3 основания		176,73	65,72	8879	3302	130	0,32085	16
10	Е25-106-1 Пересечение водопровода с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 100 мм	9	21445,29	11852,41	193008	106672	131023	57,5	518
	пересечение		8797,5	3334,25	79178	30008	120	13,1445	118
	Раздел 2 Водопровод диаметром 63 мм								
	2.1 Земляные работы								
11	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	95,04	26,86	25,39	2553	2413	725	0,01021	1
	м3 грунта		1,47	6,39	140	607	97	0,0222	2
12	Е1-164-2 Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	2,85	302,12	–	861	–	973	2,1252	6
	м3 грунта		302,12	–	861	–	113	–	–

13	Е1-27-2	Засыпка котлованов и возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	83,67	7,45	7,45	623	623	196	–	–
		м3 грунта		–	2,42	–	202	97	0,00927	1
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	83,67	24,77	5,19	2073	434	1589	0,1242	10
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	1638	–	97	–	–
2.2 Водопровод										
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,52	1870,13	175,4	6583	617	1109	1,173	4
		м3 основания		176,73	65,72	622	231	130	0,32085	1
16	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,044	58874,91	23374,91	2590	1028	2380	205,85	9
		км трубопровода		35448,75	6156,44	1560	271	130	23,736	1
17	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	44,44	163		7244				
		м								
18	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 63 мм	0,044	9302,01	–	409	–	528	59,225	3
		км трубопровода		9237,38	–	406	–	130	–	–
19	Е23-1-1	Присыпка водопровода песком	7,04	1870,13	175,4	13166	1235	2219	1,173	8
		м3 основания		176,73	65,72	1244	463	130	0,32085	2
20	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	989,65	42,54	990	43	332	1,403	1
		счетчик (водомер)		243,23	15,53	243	16	128	0,0805	–
21	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-20	1	5760		5760				
		шт								
22	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6939,02	81,48	6939	81	269	1,0465	1
		фильтр								

				178,54	31,05	179	31	128	0,1495	–
23	E16-15-2	Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм *шт*	1	961,27	45,13	961	45	397	1,6905	2
				292,39	18,11	292	18	128	0,0805	–
24	9-3-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1240		1240				
25	E16-15-2	Установка вентилей диаметром до 50 мм *шт*	2	961,27	45,13	1923	90	795	1,6905	3
				292,39	18,11	585	36	128	0,0805	–
26	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	1030		2060				
27	E16-15-1	Установка вентилей диаметром 15 мм (дренаж) *шт*	1	521,27	45,13	521	45	397	1,6905	2
				292,39	18,11	292	18	128	0,0805	–
28	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	401		401				
29	E22-11-5	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,025	89942,55	41553,67	2249	1039	1923	284,05	7
				48127,5	11054,85	1203	276	130	42,895	1
30	8-4-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	25,25	1440		36360				

Раздел 3 Водопровод диаметром 32 мм

3.1 Земляные работы

31	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	39,96	26,86	25,39	1073	1015	305	0,01021	–
				1,47	6,39	59	255	97	0,0222	1
32	E1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1,2	302,12	–	363	–	410	2,1252	3
				302,12	–	363	–	113	–	–

33	Е1-27-2	Засыпка котлованов и возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	32,23	7,45	7,45	240	240	76	–	–
		м3 грунта		–	2,42	–	78	97	0,00927	–
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	32,23	24,77	5,19	798	167	612	0,1242	4
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	631	–	97	–	–
	3.2 Водопровод									
35	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,48	1870,13	175,4	2768	260	467	1,173	2
		м3 основания		176,73	65,72	262	97	130	0,32085	–
36	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,0185	54747,66	20558,66	1013	380	952	198,95	4
		км трубопровода		34155	5403,48	632	100	130	20,815	–
37	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	18,685	49		916				
		м								
38	Е22-11-3	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,008	67697,25	29549,62	542	236	477	223,1	2
		км трубопровода		38036,25	7835,47	304	63	130	30,337	–
39	8-4-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	8,08	678		5478				
		м								
40	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32 мм	0,0185	9302,01	–	172	–	222	59,225	1
		км трубопровода		9237,38	–	171	–	130	–	–
41	Е23-1-1	Присыпка водопровода песком	2,96	1870,13	175,4	5536	519	933	1,173	3
		м3 основания		176,73	65,72	523	195	130	0,32085	1
	3.3 Водомерный узел диаметром 32 мм									
42	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм	1	86,19	1,81	86	2	100	0,4715	–

	счетчик (водомер)								
			77,63	–	78	–	128	–	–
43	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600			
		шт							
44	E18-21-4								
		Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6939,02	81,48	6939	81	269	1,0465	1
		фильтр							
				178,54	31,05	179	31	128	0,1495	–
45	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	865,02	1,81	865	2	60	0,253	–
		комплект							
				46,58	–	47	–	128	–	–
46	E16-15-2	Установка задвижек диаметром до 50 мм	2	1087,5	45,13	2175	90	795	1,6905	3
		шт							
				292,39	18,11	585	36	128	0,0805	–
47	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000			
		шт							
48	E16-15-1	Установка вентилей, диаметром 15 мм	1	521,27	45,13	521	45	397	1,6905	2
		шт							
				292,39	18,11	292	18	128	0,0805	–
49	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	350		350			
		шт							

Раздел 4 Колодцы

4.0 Подраздел без наименования

50	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23	26,86	25,39	618	584	176	0,01021	–
		м3 грунта								
				1,47	6,39	34	147	97	0,0222	1
51	E1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,69	302,12	–	208	–	235	2,1252	1
		м3 грунта								
				302,12	–	208	–	113	–	–

52	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16,77	7,45	7,45	125	125	40	–	–
		м3 грунта		–	2,42	–	41	97	0,00927	–
53	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16,77	24,77	5,19	415	87	318	0,1242	2
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	328	–	97	–	–
54	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диаметром 1000 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	1	42176,49	2420,47	42176	2420	4464	15,985	16
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2716,88	717	2717	717	130	2,84625	3
55	99-22-46(пл)	Люк полимерно-композитный "ЛИВА" тип "С"	1	2946		2946				
		шт								
56	2-1-237	Стремянки	0,0203	154400		3134				
		т								
57	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0203	6826,08	2611,59	139	53	75	16,8015	–
		т металлоконструкций		2683,24	996,19	54	20	101	4,8645	–
58	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев диаметром 1500 мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,85	44401,26	2420,47	82142	4478	8258	15,985	30
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2716,88	717	5026	1326	130	2,84625	5
59	99-3-11прайс	Люк полимерный композитный "Лива"	1	3757,41		3757				
		шт								
60	2-1-237	Стремянки С-3	0,0203	154400		3134				
		т								
61	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,0203	6826,08	2611,59	139	53	75	16,8015	–
		т металлоконструкций		2683,24	996,19	54	20	101	4,8645	–

Раздел 5 Запорная арматура

62	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	1037,17	207,29	1037	207	693	2,3115	2
		врезка		455,4	77,63	455	78	130	0,3795	–

63	E22-34-3	Установка полиэтиленовой седелки	1	683,38	518,33	683	518	384	0,9522	1
		шт		159,65	135,33	160	135	130	0,5198	1
64	99-1-6(пл)	Седелка диаметром 300/110 мм	1	11996		11996				
		шт								
65	E16-15-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	1	1956,61	103,65	1957	104	709	2,99	3
		шт		514,91	38,81	515	39	128	0,184	–
66	9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	13400		13400				
		шт								
67	E16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 32 мм	3	667,27	45,13	2002	135	1192	1,6905	5
		шт		292,39	18,11	877	54	128	0,0805	–
68	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	3	3510		10530				
		шт								
69	E16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 50 мм	1	667,27	45,13	667	45	397	1,6905	2
		шт		292,39	18,11	292	18	128	0,0805	–
70	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	4950		4950				
		шт								
71	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18124,62	42,54	18125	43	451	2,093	2
		шт		331,2	15,53	331	16	130	0,0805	–
72	99-1-4(пл)	Тройник-подставка пожарная фланцевая стальная диаметром 100 мм	1	24903		24903				
		шт								
73	99-1-5(пл)	Втулка под фланец диаметром 100 мм	1	762		762				
		шт								
74	E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	505,44	382,3	2022	1529	1132	0,70265	3
		шт		117,74	99,91	471	400	130	0,38295	2
75	99-10-11(пл)	Тройник ПЭ 110/63 мм	4	4663		18652				
		шт								
76	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	5	344,85	259,49	1724	1297	961	0,4761	2
		шт								

				79,96	67,83	400	339	130	0,2599	1
77	99-1-5(пл)	Переход ПЭ диаметром 63/32 мм	3	1032		3096				
		шт								
78	99-10-13(пл)	Отвод ПЭ 63 мм	1	1330		1330				
		шт								
79	99-10-13(пл)	Полуотвод ПЭ диаметром 110 мм	1	2841		2841				
		шт								
80	99-1-5(пл)	Заглушка диаметром 110 мм	1	2841		2841				
		шт								
		Раздел 6 Внутренний водопровод								
		6.1 Водопровод								
81	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	30	267,06	0,32	8012	10	6595	0,9706	29
		м трубы, уложенной в футляре								
				168,97	0,13	5069	4	130	0,00058	–
82	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	30,3	49		1485				
		м								
83	Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 32 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	12,43	1018,68	87,78	12662	1091	1804	0,621	8
		м2 футеровки								
				93,15	27,74	1158	345	120	0,1265	2
84	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 32 мм	1	667,27	45,13	667	45	397	1,6905	2
		шт								
				292,39	18,11	292	18	128	0,0805	–
85	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	3510		3510				
		шт								
		6.2 Водомерный узел диаметром 25 мм								
86	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 25 мм	1	86,19	1,81	86	2	100	0,4715	–
		счетчик (водомер)								
				77,63	–	78	–	128	–	–
87	11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
		шт								

88	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *фильтр*	1	4894,23	58,52	4894	59	219	0,8625	1
				150,08	20,7	150	21	128	0,1035	–
89	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	865,02	1,81	865	2	60	0,253	–
				46,58	–	47	–	128	–	–
90	Е16-15-2	Установка задвижек диаметром 25 мм *шт*	2	1087,5	45,13	2175	90	795	1,6905	3
				292,39	18,11	585	36	128	0,0805	–
91	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	3500		7000				
92	Е16-15-1	Установка вентилей, диаметром 15 мм *шт*	2	521,27	45,13	1043	90	795	1,6905	3
				292,39	18,11	585	36	128	0,0805	–
93	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	350		700				
	6.3 Водомерный узел диаметром 32 мм									
94	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм *счетчик (водомер)*	1	86,19	1,81	86	2	100	0,4715	–
				77,63	–	78	–	128	–	–
95	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч *шт*	1	10600		10600				
96	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	1	6939,02	81,48	6939	81	269	1,0465	1
				178,54	31,05	179	31	128	0,1495	–
97	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	865,02	1,81	865	2	60	0,253	–
				46,58	–	47	–	128	–	–
98	Е16-15-2	Установка задвижек диаметром до 50 мм *шт*	2	1087,5	45,13	2175	90	795	1,6905	3
				292,39	18,11	585	36	128	0,0805	–

99	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	3500		7000				
100	Е16-15-1	Установка вентилей, диаметром 15 мм *шт*	1	521,27	45,13	521	45	397	1,6905	2
				292,39	18,11	292	18	128	0,0805	–
101	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	350		350				

Раздел 7 Разборка асфальтового покрытия

7.0 Подраздел без наименования

102	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	32,4	469,33	195,05	15206	6320	12022	1,7825	58
				274,28	4,68	8887	152	133	0,01564	1

Всего прямые затраты	**1052244**	**184250**	**1080**
	169482	**50284**	**199**
В том числе стоимость: материалов, тенге	698514		
Накладные расходы, тенге	265962		
- заработная плата, тенге	39894		
- трудоемкость, чел-ч	133		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	79092		
Всего	**1397298**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13973		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5589		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1416860**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3165266**		
- материалы, тенге	1560480		
- сметная заработная плата, тенге	623782		

Налог (2 %)	63305
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3228571**
НДС (12 %)	387429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3616000**

Заказчик _____ Тарасенко А.И.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.