форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение №2 от 28.04.2017г. К договору № 70 от 29.06.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**87 268 017**									
в т.ч. за отчётный месяц:		35 747 289	15 919 398	15 919 398	0	221 708			4 289 675	40 036 964
удержание 5%	4 363 401	1 787 364							214 484	2 001 848
Итого к оплате	**82 904 616**	**33 959 925**							**4 075 191**	**38 035 116**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Дополнительное соглашение №2 от 28.04.2017г. к договору №70 от 29.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ В1,К1
НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

А К Т N 4 от 02.05.2017г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	104,00	21900,00 / --	-- / --	2277600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		6-1-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ В1,К1								
1.	С130902-3 44	Задвижки клиновые фланцевые AVK для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	6,00	18279,00 / --	-- / --	109674 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	С130902-3 41	Задвижки клиновые фланцевые AVK для воды, Ру 1 МПа, DN 50	шт.	42,00	13913,00 / --	-- / --	584346 / --	-- / --	-- / --	-- / --

3.	С130806-89	Трубы стальные D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,44	950,00	--	9920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	60,24	3560,00	--	214454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	30,12	3560,00	--	107227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	59,76	2999,00	--	179211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С131104-8	Люк чугунный легкий с крышкой ГОСТ 3634-99т	шт	57,00	8060,00	--	459420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С131104-24	Люк, тип ЛЛ, ГОСТ 8591-76х	комплект	30,00	9470,00	--	284100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	12,45	1623,00	--	20206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	22,09	950,00	--	20984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,21	1803,00	--	5793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С131004-7	Насосы "ГНОМ" 100х25	шт	1,00	219400,00	--	219400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130806-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	36,14	3730,00	--	134817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	3,48	55620,00	--	193504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	71,19	34100,00	--	2427579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	322,12	5765,00	--	1857029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

17.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	27,55	9984,00	--	275103	--	--	--
18.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	31,53	4140,00	--	130529	--	--	--
19.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	52,19	9984,00	--	521021	--	--	--
20.	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт	2,00	17500,00	--	35000	--	--	--

6-1-2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1.	С130806-76	Трубы стальные D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	57,23	509,00	--	29129	--	--	--
2.	С130806-70	Трубы стальные D 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	597,38	416,00	--	248510	--	--	--
3.	С130806-66	Трубы стальные D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1649,57	279,00	--	460231	--	--	--
4.	С130806-58	Трубы стальные D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	725,89	111,00	--	80574	--	--	--
5.	С130806-56	Трубы стальные D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	122,49	56,00	--	6859	--	--	--
6.	С12021-262	Опоры подвижные	т	0,19	107900,00	--	21017	--	--	--
7.	С12021-263	Стойки	т	8,19	107900,00	--	883261	--	--	--
8.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	461,84	629,00	--	290497	--	--	--
9.	С130806-89	Трубы стальные D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,44	950,00	--	9920	--	--	--

10.	С130806-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	77,11	416,00	--	32077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12021-41	Стоимость П1	т	0,11	147100,00	--	15675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12021-41	Стоимость П2	т	0,69	147100,00	--	102064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12021-41	Стоимость П3	т	1,73	147100,00	--	254895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-41	Стоимость П4	т	0,15	147100,00	--	21394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-59	Трубы стальные D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,01	131,00	--	395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-66	Трубы стальные D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	4,02	279,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130806-76	Трубы стальные D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,00	509,00	--	511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130806-89	Трубы стальные D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10,44	950,00	--	9920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО

1.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	17,91	26400,00	--	472824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	1,65	2580,00	--	4251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	5,34	2230,00	--	11902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	63,12	2450,00	--	154653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	795,36	1870,00	--	1487322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

6. 8	С143008-2	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	3,30	2970,00	--	9787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	14675704	--
	--	--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	14675704

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	880542
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15556246
Итого с временными, 1,8 %	15836258
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %	15919398
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15982743
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16141106
Пересчет в текущих ценах, К-2,17125	35046362
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	700927
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35747289
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4289675
Итого с НДС	40036964
Удержание 5%	2001848
Итого к оплате	38035116

ЗАКАЗЧИК Рамбаев

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 0000000016 от 26 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0077897, от 24.07.2016

ИИК поставщика: KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.согл№2 от 28.04.2017г. к дог № 70 от 29.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен	Работа	1	40 266 746,00	40 266 746,00	12%	4 832 010,00	45 098 756,00		
Всего по счету:					**40 266 746,00**		**4 832 010,00**	**45 098 756,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Доп.согл№2 от 28.04.2017г. к дог № 70 от 29.06.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за_____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**132 366 773**									
в т.ч. за отчётный месяц:		40 266 746	17 932 055	17 932 055	0	249 738			4 832 010	45 098 756
удержание 5%	6 618 339	2 013 337							241 601	2 254 938
Итого к оплате	**125 748 434**	**38 253 409**							**4 590 409**	**42 843 818**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Договор Доп.согл№2 от 28.04.2017г. к догг№70 от 29.06.2016г.№70 от 29.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен

Наименование обьекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

А К Т N 5 от 26.06.2017г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
	Наименование курантов, прейсконтов и: NN позиций			осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.	С12021-98 Колонны при массе 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	12,90	102600,00	--	1323815	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2.	С12021-103 Колонны одноветвевые среднего ряда при массе 1 м от 0,101 до 0,125 т	т	1,92	104200,00	--	200577	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	С12021-103 Колонны одноветвевые среднего ряда при массе 1 м от 0,101 до 0,125 т	т	1,92	104200,00	--	200577	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	С12021-136 Фермы Ф1.	т	22,57	114500,00	--	2584164	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	С12021-120 Прогоны П1	т	14,63	101700,00	--	1488327	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

6.	С12021-12 0	Прогоны П2		т	5,44	101700,00	--	553516	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
7.	С12021-88	Связь по верх.поясам фермы.		т	1,99	124800,00	--	248951	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
8.	С12021-88	Связь по нижным.поясам фермы.		т	13,04	124800,00	--	1627342	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
9.	С12021-82	Ригели.т	16,13 145500,00 --		2347264	--	--	--			
						--	--	--	--	--	--
10.	С12023-26	Панели кровельные ПКТМ.У.150		м2	54,71	4010,00	--	219404	--	--	--
						--	--	--	--	--	--

4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	44,00	21900,00	--	963600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143019-1 02	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	59,00	21900,00	--	1292100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11151-12	Кирпич	т	5,94	17500,00	--	103950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151601-7 01	Кабели силовые ВБбШв-1 4х50	км	0,09	1420404,00	--	126964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151601-6 95	Кабели силовые ВБбШв-1 4х4,0	км	0,37	180945,00	--	66443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151601-6 57	Кабели силовые ВБбШв-1 3х2,5	км	0,38	125284,00	--	47282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151607-4 4	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 2,5 мм2	т	0,00	633500,00	--	950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151607-2 79	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	1000м	0,32	14700,00	--	4630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151607-1 7	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	т	2,72	237430,00	--	646284	--	--	--

	алюминиевые А сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80			--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙС	Трос	м	370,00	250,25	--	92593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПРАЙС	Лента сигнальная с логотипом "Осторожно кабель".	м	200,00	2374,04	--	474809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПРАЙС	Светильник "Ангара-150"	шт	30,00	19419,58	--	582587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПРАЙС	Светильники тип СКУ1-12-220-70	шт	70,00	18534,31	--	1297402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-8 5	Лампы, тип ДРЛ250/4/	шт	70,00	537,00	--	37590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						16531122	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	16531122

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	991867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17522989
Итого с временными, 1,8 %	17838403
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %	17932055
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18003409
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18181793
Пересчет в текущих ценах, К-2,17125	39477202
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	789544
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40266746
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4832010
Итого с НДС	45098756
Удержание 5%	2254938
Итого к оплате	42843818

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 0000000035 от 25 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0077897, от 24.07.2016

ИИК поставщика: KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):Доп.согл.№2 от 28.04.2017г. к дог № 70 от 29.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен	Работа	1	23 685 485,00	23 685 485,00	12%	2 842 258,00	26 527 743,00	-	-
Всего по счету:					**23 685 485,00**		**2 842 258,00**	**26 527 743,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Доп.согл.№2 от 28.04.2017г. К дог № 70 от 29.06.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за_____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**158 894 516**									
в т.ч. за отчётный месяц:		23 685 485	10 547 896	10 547 896	0	146 899			2 842 258	26 527 743
удержание 5%	7 944 726	1 184 274							142 113	1 326 387
Итого к оплате	**150 949 790**	**22 501 211**							**2 700 145**	**25 201 356**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Договор №70 от 29.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен

Наименование обьекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

А К Т N 6 от 25.07.2017г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,86	23,36	22,08	954	902	0,01	0
					1,28	5,56	52	227	0,02	1
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	81,38	29,64	28,03	2412	2281	0,01	1
					1,61	7,06	131	574	0,02	2
3.	Е0101-162-2	Доработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	13,40	294,75	--	3950	--	1,89	25
					294,75	--	3950	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную таншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,40	134,10	--	1797	--	0,97	13
					134,10	--	1797	--	--	--
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	40,86	6,48	6,48	265	265	--	--
					--	2,10	--	86	0,01	0

6.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,34	7,57	7,57	10	10	--	--
					--	2,46	--	3	0,01	0
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,86	21,55	4,52	880	185	0,11	4
					17,03	--	696	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1,34	25,65	5,38	34	7	0,13	0
					20,27	--	27	--	--	--
Фм-1										
9.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	68,00	687,86	24,55	46774	1669	0,26	18
					39,83	9,20	2708	626	0,04	3
10.	Е0106-1-1	Устройство подбетонка.	м3	6,00	7809,92	66,01	46860	396	1,35	8
					195,75	24,93	1174	150	0,12	1
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента.	3	8,93	10598,46	112,36	94680	1004	6,34	57
					1021,50	42,44	9125	379	0,21	2
12.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,52	156751,29	477,54	82012	250	207,00	108
					33975,00	180,00	17776	94	0,88	0
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов.	м2	144,40	245,44	3,82	35442	552	0,21	31
					37,35	1,44	5393	208	0,01	1
14.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	10,80	196,96	4,19	2127	45	0,38	4
					58,05	1,58	627	17	0,01	0
Фм-2,ФМ-2н										
15.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	27,20	687,86	24,55	18710	668	0,26	7
					39,83	9,20	1083	250	0,04	1
16.	Е0106-1-1	Устройство подбетонка.	м3	2,40	7809,92	66,01	18744	158	1,35	3
					195,75	24,93	470	60	0,12	0
17.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента.	3	3,55	10598,46	112,36	37589	399	6,34	22
					1021,50	42,44	3623	151	0,21	1
18.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,21	156751,29	477,54	32805	100	207,00	43
					33975,00	180,00	7110	38	0,88	0
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов.	м2	57,76	245,44	3,82	14177	221	0,21	12
					37,35	1,44	2157	83	0,01	0

20.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	4,32	196,96	4,19	851	18	0,38	2
					58,05	1,58	251	7	0,01	0
Фм-3,ФМ-3н										
21.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	31,20	687,86	24,55	21461	766	0,26	8
					39,83	9,20	1243	287	0,04	1
22.	Е0106-1-1	Устройство подбетонка.	м3	2,80	7809,92	66,01	21868	185	1,35	4
					195,75	24,93	548	70	0,12	0
23.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента.	3	4,40	10598,46	112,36	46633	494	6,34	28
					1021,50	42,44	4495	187	0,21	1
24.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	8383	26	289,00	14
					47475,00	202,50	2309	10	0,99	0
25.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,21	156751,29	477,54	32805	100	207,00	43
					33975,00	180,00	7110	38	0,88	0
26.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов.	м2	67,36	245,44	3,82	16533	257	0,21	14
					37,35	1,44	2516	97	0,01	0
27.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	5,12	196,96	4,19	1008	21	0,38	2
					58,05	1,58	297	8	0,01	0
Фм-4,ФМ-4н										
28.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	17,98	687,86	24,55	12368	441	0,26	5
					39,83	9,20	716	165	0,04	1
29.	Е0106-1-1	Устройство подбетонка.	м3	2,40	7809,92	66,01	18744	158	1,35	3
					195,75	24,93	470	60	0,12	0
30.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента.	3	1,73	10598,46	112,36	18371	195	6,34	11
					1021,50	42,44	1771	74	0,21	0
31.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	8383	26	289,00	14
					47475,00	202,50	2309	10	0,99	0
32.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов.	м2	35,04	245,44	3,82	8600	134	0,21	7
					37,35	1,44	1309	50	0,01	0
33.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	5,76	196,96	4,19	1134	24	0,38	2
					58,05	1,58	334	9	0,01	0

34.	Е0111-13-3 Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,80	687,86	24,55	1926	69	0,26	1
				39,83	9,20	112	26	0,04	0
35.	Е0106-1-5 Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента.	3	0,45	10598,46	112,36	4805	51	6,34	3
				1021,50	42,44	463	19	0,21	0
36.	Е0106-11-1 Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	172357,31	536,06	8383	26	289,00	14
				47475,00	202,50	2309	10	0,99	0
37.	Е0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов.	м2	35,04	245,44	3,82	8600	134	0,21	7
				37,35	1,44	1309	50	0,01	0
38.	Е0108-4-1 Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	1,92	196,96	4,19	378	8	0,38	1
				58,05	1,58	111	3	0,01	0
ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ									
39.	Е0107-1-1 Укладка фундаментных балок 5	шт	40,00	1280,29	328,93	51212	13157	3,75	150
				650,25	115,04	26010	4602	0,46	18
КАРКАС									
40.	Е0109-2-4 Монтаж колонн К1 со связями	т	12,90	6329,50	2532,82	81668	32680	16,85	217
				3058,28	496,31	39460	6404	1,70	22
41.	Е0109-2-4 Монтаж колонн К2 со связями	т	1,92	6329,50	2532,82	12184	4875	16,85	32
				3058,28	496,31	5887	955	1,70	3
42.	Е0109-2-4 Монтаж колонн К3 со связями	т	1,92	6329,50	2532,82	12184	4875	16,85	32
				3058,28	496,31	5887	955	1,70	3
43.	Е0109-34-3 Монтаж стойка фахверковая, массой до 2 т	т	1,77	11247,66	1409,48	19928	2497	46,30	82
				7785,00	101,25	13793	179	0,49	1
44.	С12021-117 Стойки фахверка	т	1,77	113100,00	--	200386	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
45.	Е0109-34-3 Монтаж приколоннаяугловая, массой до 2 т	т	2,50	11247,66	1409,48	28141	3526	46,30	116
				7785,00	101,25	19477	253	0,49	1
46.	С12021-117 Стойка приколонная угловая	т	2,50	113100,00	--	282967	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
47.	Е0109-23-1 Монтаж фермы	т	22,57	11412,94	2642,46	257580	59638	50,10	1131
				8032,50	714,33	181286	16122	2,58	58

48.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов П1 в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	14,63	5030,50	2020,02	73619	29562	14,10	206
				2272,50	502,43	33257	7353	1,79	26	
49.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов П2 в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	5,44	5030,50	2020,02	27379	10994	14,10	77
				2272,50	502,43	12368	2735	1,79	10	
50.	Е0109-24-1	Монтаж связей по верх.поясам фермы.	т	1,99	13864,97	4022,39	27658	8024	56,50	113
					9090,00	1071,86	18133	2138	3,81	8
51.	Е0109-24-1	Монтаж связей по нижним.поясам фермы.	т	13,04	13864,97	4022,39	180794	52450	56,50	737
					9090,00	1071,86	118530	13977	3,81	50
52.	Е0109-24-1	Монтаж вертикальный связи.т	3,64	13864,97	4022,39	50447	14635	56,50	206	
					9090,00	1071,86	33074	3900	3,81	14
53.	С12021-88	Стоимость вертикальный связи.т	3,64	124800,00	--	454082	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ В1,К1

Земляные работы

1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1420,00	23,36	22,08	33170	31352	0,01	13
					1,28	5,56	1818	7893	0,02	27
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2080,00	29,64	28,03	61647	58298	0,01	23
					1,61	7,06	3349	14676	0,02	51
3.	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,00	70,54	67,30	4233	4038	0,02	1
					3,11	18,25	187	1095	0,06	4
4.	Е0101-162-6	Доработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	40,00	1426,50	--	57060	--	7,40	296
					1426,50	--	57060	--	--	--
5.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	400,00	218,93	--	87572	--	1,54	616
					218,93	--	87572	--	--	--
6.	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	60,00	10,20	10,05	612	603	--	--
					--	3,49	--	209	0,01	1
7.	Е010333-А10-2'	Перевозка грунта 5 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км.	т	99,00	114,60	114,60	11345	11345	--	--
					--	22,92	--	2269	0,48	48

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДУ2000 мм

8.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,87	1375,72	49,10	21833	779	0,26	4
					79,66	18,40	1264	292	0,04	1
9.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,30	12942,42	1879,87	81537	11843	8,86	56
			1435,50		538,43	9044	3392	2,06	13	
10.	C12021-237	Переставные лестницы	т	0,02	154400,00	--	3386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов	м2	36,00	245,44	3,82	8836	138	0,21	8
					37,35	1,44	1345	52	0,01	0

КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДУ1500 мм

12.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	104,04	1375,72	49,10	143129	5108	0,26	27
					79,66	18,40	8288	1914	0,04	5
13.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	48,06	12942,42	1879,87	622013	90347	8,86	426
			1435,50		538,43	68990	25877	2,06	99	
14.	C12021-237	Переставные лестницы	т	0,26	154400,00	--	40632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов	м2	432,00	245,44	3,82	106030	1650	0,21	92
					37,35	1,44	16135	622	0,01	3

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

Колодцы ф1000 мм

16.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	82,08	687,86	24,55	56459	2015	0,26	22
					39,83	9,20	3269	755	0,04	4
17.	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	213,75	9341,81	2308,84	1996812	493515	13,87	2964
			2286,00		864,68	488632	184825	4,22	903	
18.	C12021-267	Переставные лестницы	т	0,42	133700,00	--	55709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов	м2	185,82	245,44	3,82	45608	710	0,21	39
					37,35	1,44	6940	268	0,01	1

Колодцы ж/бетонные ф1500мм

20.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	86,70	1375,72	49,10	119275	4257	0,26	23
					79,66	18,40	6907	1595	0,04	4

21.	Е0123-13-5	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	40,05	8504,01	1538,85	340586	61631	9,65	387
				1615,95	576,23	64719	23078	2,81	113	
22.	С12021-237	Переставные лестницы	т	0,22	154400,00	--	33860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов	м2	360,00	245,44	3,82	88358	1375	0,21	76
					37,35	1,44	13446	518	0,01	3

НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1.	Е0101-164-1	Разработка грунта	м3	276,00	167,40	--	46202	--	1,18	326
					167,40	--	46202	--	--	--
2.	Е0101-20-1	Работа на отвале	м3	276,00	3,09	2,66	853	734	0,00	1
					0,39	0,93	108	257	0,00	1
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1										
3.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,00	1375,72	49,10	1376	49	0,53	1
					79,66	18,40	80	18	0,09	0
4.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-1	т	0,09	16367,84	681,42	1439	60	95,00	8
					14670,00	132,75	1290	12	0,65	0
5.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,38	9642,00	95,97	3664	36	4,90	2
					771,75	36,25	293	14	0,18	0
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2										
6.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,00	1375,72	49,10	1376	49	0,53	1
					79,66	18,40	80	18	0,09	0
7.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-1	т	0,09	16367,84	681,42	1439	60	95,00	8
					14670,00	132,75	1290	12	0,65	0
8.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,38	9642,00	95,97	3664	36	4,90	2
					771,75	36,25	293	14	0,18	0
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-3										
9.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,25	1375,72	49,10	3095	110	0,53	1
					79,66	18,40	179	41	0,09	0
10.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-3	т	0,12	16367,84	681,42	1967	82	95,00	11
					14670,00	132,75	1763	16	0,65	0
11.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,90	9642,00	95,97	8678	86	4,90	4

				771,75	36,25	695	33	0,18	0
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-4									
12.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	21,00	1375,72	49,10	28890	1031	0,53	11
					79,66	18,40	1673	386	0,09	2
13.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-4	т	1,12	16367,84	681,42	18327	763	95,00	106
					14670,00	132,75	16426	149	0,65	1
14.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	8,40	9642,00	95,97	80993	806	4,90	41
					771,75	36,25	6483	304	0,18	1
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-6									
15.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	73,75	1375,72	49,10	101459	3621	0,53	39
					79,66	18,40	5875	1357	0,09	7
16.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-6	т	3,89	16367,84	681,42	63688	2651	95,00	370
					14670,00	132,75	57082	517	0,65	3
17.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	29,50	9642,00	95,97	284439	2831	4,90	145
					771,75	36,25	22767	1069	0,18	5
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-8									
18.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	43,25	1375,72	49,10	59500	2124	0,53	23
					79,66	18,40	3445	796	0,09	4
19.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-8	т	2,26	16367,84	681,42	36981	1540	95,00	215
					14670,00	132,75	33145	300	0,65	1
20.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	17,30	9642,00	95,97	166807	1660	4,90	85
					771,75	36,25	13351	627	0,18	3
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-10									
21.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,50	1375,72	49,10	688	25	0,53	0
					79,66	18,40	40	9	0,09	0
22.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-1	т	0,04	16367,84	681,42	720	30	95,00	4
					14670,00	132,75	645	6	0,65	0
23.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,19	9642,00	95,97	1832	18	4,90	1
					771,75	36,25	147	7	0,18	0
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-5									
24.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	3,75	1375,72	49,10	5159	184	0,53	2
					79,66	18,40	299	69	0,09	0
25.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-10	т	0,20	16367,84	681,42	3273	136	95,00	19
					14670,00	132,75	2933	27	0,65	0

26.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,50	9642,00 771,75	95,97 36,25	14463 1158	144 54	4,90 0,18	7 0
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-7										
27.	E0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	8,25	1375,72 79,66	49,10 18,40	11350 657	405 152	0,53 0,09	4 1
28.	E0109-53- 3	Монтаж ОП-10	т	0,44	16367,84 14670,00	681,42 132,75	7124 6385	297 58	95,00 0,65	41 0
29.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,30	9642,00 771,75	95,97 36,25	31819 2547	317 120	4,90 0,18	16 1
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-9										
30.	E0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,75	1375,72 79,66	49,10 18,40	2408 139	86 32	0,53 0,09	1 0
31.	E0109-53- 3	Монтаж ОП-10	т	0,09	16367,84 14670,00	681,42 132,75	1496 1341	62 12	95,00 0,65	9 0
32.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,70	9642,00 771,75	95,97 36,25	6749 540	67 25	4,90 0,18	3 0

ИТОГО: 16633593395401542 7463303104826710221

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1666967	
На металломонтажные работы		593577
Всего накладных расходов:	2260544	
Итого с накладными	9723847	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		583431
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10307278	
Итого с временными, 1,8 %	10492809	
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %		10547896
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		10589867
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		10694795

Пересчет в текущих ценах, К-2,17125	23221064
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	464421
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23685485
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2842258
Итого с НДС	26527743
Удержание 5%	1326387
Итого к оплате	25201356

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 0000000043 от 07 сентября 2017 г.

Поставщик: ТОО "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0077897, от 24.07.2016

ИИК поставщика: KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл№2 от 28.04.2017г. К дог № 70 от 29.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен	Работа	1	26 160 714,00	26 160 714,00	12%	3 139 286,00	29 300 000,00		
Всего по счету:					**26 160 714,00**		**3 139 286,00**	**29 300 000,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Доп.согл№2 от 28.04.2017г. к дог № 70 от 29.06.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за_____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**188 194 516**									
в т.ч. за отчётный месяц:		26 160 714	11 650 194	11 650 194	0	162 251			3 139 286	29 300 000
удержание 5%	9 409 726	1 308 036							156 964	1 465 000
Итого к оплате	**178 784 790**	**24 852 678**							**2 982 322**	**27 835 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Дополнительное соглашение №2 от 28.04.2017г. к основному договору №70 от 29.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен

Наименование обьекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ В1,К1

А К Т N 7 от 07.09.2017г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
ПОЛЫ										
1.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1728,00	687,86	24,55	1188619	42422	0,26	454
					39,83	9,20	68826	15898	0,04	78
2.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	138,24	9262,74	--	1280481	--	3,66	506
					567,00	--	78382	--	--	--
3.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	1160,19	404,28	14,76	469041	17124	0,36	419
					52,43	5,54	60829	6427	0,03	31
Регели и дополнительные элементы										
4.	Е0109-17-12	Монтаж ригелей для ангара зданий высотой до 25 м	т	16,13	8108,11	5078,47	130803	81928	16,29	263
					2956,64	839,11	47698	13537	2,46	40
5.	Е0109-17-12	Монтаж дополнительные элементы.т	0,91	8108,11	5078,47	7367	4614	16,29	15	
					2956,64	839,11	2686	762	2,46	2
6.	С12021-120	Дополнительные элементы	т	0,91	101700,00	--	92401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	2684,00	43,59	0,10	117009	268	0,06	158

		один раз			11,62	0,04	31188	107	0,00	1
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2684,00	40,72 8,32	0,04 --	109285 22331	107 --	0,04 --	114 --
9.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	1301,20	675,16 249,75	350,51 88,47	878522 324975	456088 115117	1,52 0,31	1978 404
10.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	1655,20	226,98 66,60	120,75 29,70	375694 110236	199873 49159	0,40 0,11	662 177
11.	Е0109-34-5	Монтаж шарнир Ш-1.	т	0,03	9751,19 3015,00	2162,21 415,31	271 84	60 12	17,30 1,56	0 0
12.	С12021-13 2	Шарнир Ш-1	т	0,03	161100,00 --	-- --	4482 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0109-34-5	Монтаж шарнир Ш-2	т	0,00	9751,19 3015,00	2162,21 415,31	39 12	9 2	17,30 1,56	0 0
14.	С12021-13 2	Шарнир Ш-2	т	0,00	161100,00 --	-- --	647 --	-- --	-- --	-- --

6-1-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ В1,К1

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ водопровод В1

1.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2,00	575,87 288,00	36,99 13,50	1152 576	74 27	1,82 0,07	4 0
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
2.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6,00	497,61 342,00	28,48 11,25	2986 2052	171 67	2,03 0,05	12 0
3.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	42,00	276,46 186,75	17,71 6,75	11611 7844	744 284	1,07 0,03	45 1
4.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	12,00	156,43 126,00	21,43 --	1877 1512	257 --	0,60 --	7 --
5.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	84,00	74,06 63,00	9,93 --	6221 5292	834 --	0,32 --	27 --
6.	С130809-7 5	Фланцы Dy 100 мм	компл	12,00	2350,00 --	-- --	28200 --	-- --	-- --	-- --
7.	С130809-7 2	Фланцы Dy 50 мм	компл	84,00	1360,00 --	-- --	114240 --	-- --	-- --	-- --

Земляные работы

8.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1280,00	134,10	--	171648	--	0,97	1244
					134,10	--	171648	--	--	--
9.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1920,00	7,57	7,57	14540	14540	--	--
					--	2,46	--	4721	0,01	18
10.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1280,00	21,55	4,52	27579	5781	0,11	138
					17,03	--	21798	--	--	--
11.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1920,00	25,65	5,38	49241	10322	0,13	248
					20,27	--	38918	--	--	--
12.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	319,15	2825,20	152,52	901663	48677	1,02	326
					153,68	57,15	49047	18239	0,28	89

ТРУБОПРОВОДЫ

13.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,10	78245,00	36133,62	7825	3613	247,00	25
					41850,00	9612,90	4185	961	37,30	4
14.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	2,20	58881,69	25695,31	129540	56530	194,00	427
					33075,00	6813,45	72765	14990	26,38	58
15.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,17	47611,09	17877,09	8094	3039	173,00	29
					29700,00	4698,68	5049	799	18,10	3
16.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	47,00	300,57	225,64	14127	10605	0,41	19
					69,53	58,98	3268	2772	0,23	11
17.	C130804-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	892,00	--	4460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	552,00	--	4416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C130804-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,00	244,00	--	8296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0122-40-3	Установка фланцев диам. 100 мм	фланец	8,00	156,43	21,43	1251	171	0,60	5
					126,00	--	1008	--	--	--
21.	E0122-40-1	Установка фланцев диам. 50 мм	фланец	34,00	74,06	9,93	2518	338	0,32	11
					63,00	--	2142	--	--	--
22.	C130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из стали PN 1,0 DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	384,00	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	34,00	202,00	--	6868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

24.	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	40,00	440,21	332,43	17609	13297	0,61	24
					102,38	86,87	4095	3475	0,33	13
25.	C130804-2811	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	1090,00	--	3270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C130804-3208	Тройник-переходник полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110/50 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,00	1556,00	--	57572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	E0122-8-5	Укладка футляра из стальных труб диам. 150 мм	км	0,01	115456,32	31953,19	1201	332	360,00	4
					66375,00	12071,25	690	126	58,95	1
28.	E0122-8-3	Укладка футляра из стальных диам. 100 мм	км	0,01	70074,97	10674,97	392	60	270,00	2
					48825,00	4032,00	273	23	19,69	0
29.	C130806-79	Трубы стальные D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	5,62	629,00	--	3536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДУ 2000 мм										
30.	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	9,42	805,54	9,95	7588	94	0,27	3
					39,60	3,74	373	35	0,02	0
31.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,90	687,86	24,55	10937	390	0,26	4
					39,83	9,20	633	146	0,04	1
32.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,90	494,90	--	7869	--	0,14	2
					24,75	--	394	--	--	--
33.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	15,90	311,16	--	4947	--	0,09	1
					15,92	--	253	--	--	--
КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДУ 1500 мм										
34.	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	113,04	805,54	9,95	91058	1125	0,27	30
					39,60	3,74	4476	423	0,02	2
35.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	190,80	687,86	24,55	131243	4684	0,26	50
					39,83	9,20	7600	1755	0,04	9
36.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	190,80	494,90	--	94427	--	0,14	27
					24,75	--	4722	--	--	--
37.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	190,80	311,16	--	59369	--	0,09	18
					15,92	--	3038	--	--	--

ФУТЛЯР Д-325 мм, через автодороги для труб Ду-110 мм - 12 м

38.	E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм.	км	0,06	280018,80	142318,80	16801	8539	729,00	44
					137700,00	53761,50	8262	3226	262,58	16
39.	E0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,06	771380,56	104398,81	46283	6264	68,30	4
					12262,50	39438,00	736	2366	192,61	12
40.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	м	60,00	244,97	0,28	14698	17	0,84	51
					146,93	0,11	8816	7	0,00	0
41.	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 110 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	20,70	1189,72	76,33	24627	1580	0,54	11
					81,00	24,12	1677	499	0,11	2
42.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	футляр	5,00	4618,68	559,80	23093	2799	7,99	40
					1320,75	9,29	6604	46	0,02	0

ФУТЛЯР Д-325 мм, через автодороги для труб Ду-110 мм - 10 м

43.	E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм.	км	0,03	280018,80	142318,80	8401	4270	729,00	22
					137700,00	53761,50	4131	1613	262,58	8
44.	E0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	км	0,03	771380,56	104398,81	23141	3132	68,30	2
					12262,50	39438,00	368	1183	192,61	6
45.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	м	30,00	244,97	0,28	7349	8	0,84	25
					146,93	0,11	4408	3	0,00	0
46.	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 110 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	10,36	1189,72	76,33	12328	791	0,54	6
					81,00	24,12	839	250	0,11	1
47.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	футляр	3,00	4618,68	559,80	13856	1679	7,99	24
					1320,75	9,29	3962	28	0,02	0

ФУТЛЯР Д-273 мм, через автодороги для труб Ду-50 мм - 10 м

48.	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм.	км	0,01	174224,44	71861,81	1742	719	441,00	4
					83025,00	27146,25	830	271	132,58	1
49.	E0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 277 мм	км	0,01	650422,68	88481,18	6504	885	59,60	1
					10890,00	33423,75	109	334	163,25	2
50.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	м	10,00	244,97	0,28	2450	3	0,84	8
					146,93	0,11	1469	1	0,00	0
51.	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 63 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	1,57	1189,72	76,33	1868	120	0,54	1
					81,00	24,12	127	38	0,11	0

52.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
ФУТЛЯР Д-273 мм, через автодороги для труб Ду-50 мм - 10 м										
53.	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм.	км	0,10	174224,44	71861,81	16726	6899	441,00	42
					83025,00	27146,25	7970	2606	132,58	13
54.	E0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 277 мм	км	0,10	650422,68	88481,18	62441	8494	59,60	6
					10890,00	33423,75	1045	3209	163,25	16
55.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	м	96,00	244,97	0,28	23518	27	0,84	81
					146,93	0,11	14105	11	0,00	0
56.	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 63 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	15,07	1189,72	76,33	17931	1150	0,54	8
					81,00	24,12	1221	364	0,11	2
57.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	футляр	12,00	4618,68	559,80	55424	6718	7,99	96
					1320,75	9,29	15849	111	0,02	0

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

58.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,34	58881,69	25695,31	20020	8736	194,00	66
					33075,00	6813,45	11246	2317	26,38	9
59.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	2,01	78245,00	36133,62	157272	72629	247,00	496
					41850,00	9612,90	84118	19322	37,30	75
60.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,09	96708,90	47796,27	8704	4302	286,00	26
					48375,00	12572,33	4354	1132	49,07	4
Колодцы ж/бетонные диам. 1000 мм										
61.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	302,10	687,86	24,55	207802	7417	0,26	79
					39,83	9,20	12033	2779	0,04	14
62.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	302,10	494,90	--	149509	--	0,14	44
					24,75	--	7477	--	--	--
63.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	302,10	311,16	--	94001	--	0,09	28
					15,92	--	4809	--	--	--
64.	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	94,20	805,54	9,95	75882	937	0,27	25
					39,60	3,74	3730	352	0,02	2
Колодцы ж/бетонные диам. 1500 мм										
65.	E0111-13-	Устройство щебеночных покрытий с	м2	159,00	687,86	24,55	109369	3903	0,26	42

	3	пропиткой битумом			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					39,83	9,20	6333	1463	0,04	7
66.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	159,00	494,90	--	78689	--	0,14	23
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					24,75	--	3935	--	--	--
67.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	159,00	311,16	--	49474	--	0,09	15
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					15,92	--	2531	--	--	--
ФУТЛЯРЫ										
68.	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	154577,68	66009,80	1917	819	376,00	5
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					70200,00	24936,75	870	309	121,79	2
69.	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	115456,32	31953,19	2540	703	360,00	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					66375,00	12071,25	1460	266	58,95	1
70.	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	174224,44	71861,81	558	230	441,00	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					83025,00	27146,25	266	87	132,58	0
НАСОСЫ										
71.	E0118-13-1	Установка насоса	1насос	1,00	3150,83	123,78	3151	124	13,39	13
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
Устройство переходов кожух Д-426 мм, через автодороги для труб Ду 200 мм - 12 м										
72.	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм.	км	0,01	268907,88	115634,50	3227	1388	662,00	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					126000,00	43681,50	1512	524	213,34	3
73.	E0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 426 мм	км	0,01	996118,91	118444,16	11953	1421	80,60	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					14310,00	44743,50	172	537	218,53	3
74.	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	12,00	313,94	0,42	3767	5	0,90	11
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					156,38	0,16	1877	2	0,00	0
75.	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	7,54	1189,72	76,33	8966	575	0,54	4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					81,00	24,12	610	182	0,11	1
76.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
Устройство переходов кожух Д-426 мм, через автодороги для труб Ду 200 мм - 10 м										
77.	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм.	км	0,03	268907,88	115634,50	8067	3469	662,00	20
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					126000,00	43681,50	3780	1310	213,34	6
78.	E0122-26-	Нанесение усиленной	км	0,03	996118,91	118444,16	29884	3553	80,60	2

	10	антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 426 мм			------- 14310,00	------- 44743,50	------- 429	------- 1342	------- 218,53	------- 7
79.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	30,00	313,94 ------- 156,38	0,42 ------- 0,16	9418 ------- 4691	13 ------- 5	0,90 ------- 0,00	27 ------- 0
80.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	18,84	1189,72 ------- 81,00	76,33 ------- 24,12	22414 ------- 1526	1438 ------- 454	0,54 ------- 0,11	10 ------- 2
81.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	футляр	3,00	4618,68 ------- 1320,75	559,80 ------- 9,29	13856 ------- 3962	1679 ------- 28	7,99 ------- 0,02	24 ------- 0

Устройство переходов кожух Д-377 мм, через автодороги для труб Ду 150 мм - 36 м

82.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм.	км	0,04	268907,88 ------- 126000,00	115634,50 ------- 43681,50	9681 ------- 4536	4163 ------- 1573	662,00 ------- 213,34	24 ------- 8
83.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	36,00	282,86 ------- 156,38	0,37 ------- 0,14	10183 ------- 5630	13 ------- 5	0,90 ------- 0,00	32 ------- 0
84.	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 377 мм	км	0,04	771380,56 ------- 12262,50	104398,81 ------- 39438,00	27770 ------- 441	3758 ------- 1420	68,30 ------- 192,61	2 ------- 7
85.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 150 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	16,95	1189,72 ------- 81,00	76,33 ------- 24,12	20166 ------- 1373	1294 ------- 409	0,54 ------- 0,11	9 ------- 2
86.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	футляр	3,00	4618,68 ------- 1320,75	559,80 ------- 9,29	13856 ------- 3962	1679 ------- 28	7,99 ------- 0,02	24 ------- 0

Устройство переходов кожух Д-219 мм, через автодороги для труб Ду 110 мм - 256 м

87.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм.	км	0,26	154577,68 ------- 70200,00	66009,80 ------- 24936,75	39572 ------- 17971	16899 ------- 6384	376,00 ------- 121,79	96 ------- 31
88.	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	км	0,26	536486,00 ------- 9855,00	86374,62 ------- 32629,50	137340 ------- 2523	22112 ------- 8353	53,40 ------- 159,36	14 ------- 41
89.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	м	256,00	244,97 ------- 146,93	0,28 ------- 0,11	62714 ------- 37614	72 ------- 28	0,84 ------- 0,00	216 ------- 0
90.	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 110 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2	80,38	1189,72 ------- 81,00	76,33 ------- 24,12	95634 ------- 6511	6136 ------- 1939	0,54 ------- 0,11	43 ------- 9
91.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	футляр	32,00	4618,68 ------- 1320,75	559,80 ------- 9,29	147798 ------- 42264	17914 ------- 297	7,99 ------- 0,02	256 ------- 1

ИТОГО:	8690676	1220764	9489
	1532903	318941	1253

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1448515
На металломонтажные работы	597852
На сантехнические работы	2984
Всего накладных расходов:	2049351
Итого с накладными	10740027

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	644403
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11384430
Итого с временными, 1,8 %	11589350
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %	11650194
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11696551
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11812445
Пересчет в текущих ценах, К-2,17125	25647759
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	512955
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26160714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3139286
Итого с НДС	29300000
Удержание 5%	1465000
Итого к оплате	27835000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 0000000001 от 19 февраля 2018 г.

Поставщик: ТОО "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0077897, от 24.07.2016

ИИК поставщика: KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл№2 от 28.04.2017г. К дог № 70 от 29.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен	Работа	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00		
Всего по счету:					**8 928 571,43**		**1 071 428,57**	**10 000 000,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за январь 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 70 доп.сог №4	от 29.06.2016 г. От 15.02.18				

Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за_____) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**200 269 840**									
в т.ч. за отчётный месяц:		9 398 496,24	4 185 448	4 185 448		58 290			1 127 819,55	10 526 315,79
удержание 5%	10 013 492	469 924,81							56 390,98	526 315,79
Итого к оплате	**190 256 348**	**8 928 571,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Договор №70 от 29.06.2016 г.доп.соглашение№4 от 12.02.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен

Наименование обьекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
ПРОЕМЫ										
1.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ ОС 12-18 , одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	120,96	387,83 152,26	18,74 6,18	46912 18417	2267 748	0,91 0,03	110 4
2.	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом: поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	120,96	6433,00 --	-- --	778136 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	5,40	31476,57 7650,00	17434,99 2428,67	169933 41300	94127 13112	41,40 8,15	224 44
4.	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, из тонколистовой стали без механизма открывания	т	5,40	120300,00 --	-- --	649466 --	-- --	-- --	-- --

8.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	61,90	3,30	1238	66	0,14	3
					23,00	0,40	460	8	0,00	0
9.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	18,00	51,70	2,80	931	50	0,16	3
					27,50	0,30	495	5	0,00	0
10.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,4 кВ	м	6,00	53,87	12,24	323	73	0,18	1
					29,25	2,25	176	14	0,01	0
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ВЛ-0,4КВ										
11.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных угловая анкерная опора с одним подкосом ВЛ 0,38кВ /с траверсами/	опора	5,00	3155,76	1990,26	15779	9951	5,98	30
					985,50	549,90	4928	2750	2,29	11
12.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных концевая опора с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76	1990,26	12623	7961	5,98	24
					985,50	549,90	3942	2200	2,29	9
13.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/	опора	131,00	1534,11	878,23	200968	115048	3,06	401
					506,25	246,42	66319	32281	1,03	135
14.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных концевая	опора	11,00	3155,76	1990,26	34713	21893	5,98	66
					985,50	549,90	10840	6049	2,29	25
15.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных ответвительная анкерная опора ОА2 с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/	опора	8,00	3155,76	1990,26	25246	15922	5,98	48
					985,50	549,90	7884	4399	2,29	18
16.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных промежуточная опора П4 для ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/	опора	20,00	1534,11	878,23	30682	17565	3,06	61
					506,25	246,42	10125	4928	1,03	21
17.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных	м2	517,50	13,91	0,07	7198	36	0,04	21
					8,06	0,02	4171	10	0,00	0
18.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных	м2	517,50	12,08	0,05	6251	26	0,04	21
					8,06	0,02	4171	10	0,00	0
19.	С151804-275	Изоляторы ТФ-20 01	шт.	130,00	471,00	--	61230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,4 кВ	м	3,00	53,87	12,24	162	37	0,18	1
					29,25	2,25	88	7	0,01	0
21.	СПРАЙС	Хомут Х10	шт	306,00	261,84	--	80124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

22.	СПРАЙС	Хомут Х11	шт	147,00	261,84	--	38491	--	--	--
23.	СПРАЙС	Хомут Х12	шт	164,00	261,84	--	42942	--	--	--
24.	СПРАЙС	Хомут Х13	шт	36,00	261,84	--	9426	--	--	--
25.	СПРАЙС	Хомут Х15	шт	70,00	195,51	--	13686	--	--	--
26.	СПРАЙС	Хомут Х16	шт	70,00	195,51	--	13686	--	--	--
27.	СПРАЙС	Хомут Х20	шт	12,00	261,84	--	3142	--	--	--
28.	СПРАЙС	Кронштейн КМ6	шт	6,00	523,69	--	3142	--	--	--
29.	СПРАЙС	Кронштейн Р3	шт	6,00	328,18	--	1969	--	--	--
30.	СПРАЙС	Кронштейн КС1	шт	70,00	265,33	--	18573	--	--	--
31.	СПРАЙС	Заземляющий проводник ЗП2	м	394,15	157,11	--	61923	--	--	--
32.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,08	44300,00	--	3535	--	--	--
33.	С12041-6	Круг86	т	0,01	50642,00	--	638	--	--	--
34.	СПРАЙС	Траверса ТН-8	шт	152,00	935,65	--	142219	--	--	--
35.	СПРАЙС	Траверса ТН-9	шт	309,00	548,13	--	169371	--	--	--
36.	С11011-2094	Болт стальной шайба с гайками М8х25мм	шт	24,00	11,01	--	264	--	--	--
37.	СПРАЙС	Траверса ТН-3	шт	159,00	310,72	--	49405	--	--	--

6-1-2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,06	129222,58	54072,58	7366	3082	352,00	20
					64575,00	20425,50	3681	1164	99,76	6
2.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,31	123549,87	51496,99	38773	16161	337,00	106
					61875,00	19453,50	19418	6105	95,01	30
3.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,46	70074,97	10674,97	32234	4910	270,00	124
					48825,00	4032,00	22460	1855	19,69	9
4.	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных труб диам. 150 мм	км	0,01	115456,32	31953,19	1201	332	360,00	4
					66375,00	12071,25	690	126	58,95	1
5.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,08	64200,36	8122,48	4931	624	254,00	20
					45900,00	3069,00	3525	236	14,99	1
НАДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ										
6.	Е0109-53-3	Монтаж П1	т	0,11	16367,84	681,42	1744	73	95,00	10
					14670,00	132,75	1563	14	0,65	0
7.	Е0109-53-3	Монтаж П2	т	0,69	16367,84	681,42	11357	473	95,00	66
					14670,00	132,75	10179	92	0,65	0
8.	Е0109-53-3	Монтаж П3	т	1,73	16367,84	681,42	28362	1181	95,00	165
					14670,00	132,75	25420	230	0,65	1
9.	Е0109-53-3	Монтаж П4	т	0,15	16367,84	681,42	2381	99	95,00	14
					14670,00	132,75	2134	19	0,65	0
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ										
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1105,92	245,44	3,82	271437	4225	0,21	234
					37,35	1,44	41306	1593	0,01	8
11.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К	м2	1084,00	32,52	0,05	35249	54	0,03	32
					5,81	0,02	6298	22	0,00	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1084,00	20,36	0,02	22069	22	0,02	23
					4,16	--	4509	--	--	--

ИТОГО: 33884303300742117

36008881801343

Накладные расходы :

На монтажные работы 8814	376561
На общестроительные работы	84657
На металломонтажные работы	
Всего накладных расходов:	470032
Итого с накладными	3858462

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	231508
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4089970
Итого с временными, 1,8 %	4163589
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %	4185448
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4202102
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4243738
Пересчет в текущих ценах, К-2,17125	9214212,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	184284,24
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9398496,24
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1127819,55
Итого с НДС	10526315,79
Удержание 5%	526315,79
Итого к оплате	10000000,00

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 0000000006 от 07 марта 2018 г.

Поставщик: ТОО "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0077897, от 24.07.2016

ИИК поставщика: KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл№2 от 28.04.2017г. К дог № 70 от 29.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен	Работа	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00		
Всего по счету:					8 928 571,43		1 071 428,57	10 000 000,00		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Договор № 70	от 29.06.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за_____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге) из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**210 796 156**									
в т.ч. за отчётный месяц:		9 398 496,24	4 187 467	4 040 467	147 000	56 271			1 127 819,55	10 526 315,79
удержание 5%	10 539 808	469 924,81							56 390,98	526 315,79
Итого к оплате	**200 256 348**	**8 928 571,43**							**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: Гафаров

ПОДРЯДЧИК: _____

РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. Г. ЖАНАОЗЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Айдана-ИК

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 6000

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Договор №70 от 29.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

А К Т N 10 от 07.03.2018 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,20	6,48	6,48	163	163	--	--
					--	2,10	--	53	0,01	0
2.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	37,80	7,57	7,57	286	286	--	--
					--	2,46	--	93	0,01	0
3.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,20	21,55	4,52	543	114	0,11	3
					17,03	--	429	--	--	--
4.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	37,80	25,65	5,38	969	203	0,13	5
					20,27	--	766	--	--	--
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АНГАРОВ										
5.	Ц0108-572-4	Пункт распределительный.ПР11-3074	шт	2,00	2849,00	178,00	5698	356	3,00	6
					486,00	40,50	972	81	0,23	0

6.	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3074	комплект	2,00	73500,00	--	147000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-595-2	Светильник "Ангара-150".	шт	30,00	758,30	283,00	22749	8490	2,48	74
					441,00	81,00	13230	2430	0,47	14
8.	Ц0108-522-1	Пакетный переключатель,16А.ПП-16/Н2-IP56	шт	2,00	446,80	14,80	894	30	1,00	2
					254,00	2,30	508	5	0,01	0
9.	С151801-28	Пакетный переключатель,16А.ПП-16/Н2-IP56	шт	2,00	264,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-177-2	Натяжная муфта К804 УЗ ТУ 36-1445-82	шт	8,00	23066,00	336,00	184528	2688	42,00	336
					8550,00	78,80	68400	630	0,46	4
11.	СПРАЙС	Натяжная муфта К804 УЗ ТУ 36-1445-82	шт	8,00	281,53	--	2252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-545-1ПРИМ	Тросовый зажим для кабелей и проводов К676УЗ ТУ 36-1445-82.	шт	8,00	843,50	19,50	6748	156	3,00	24
					479,00	2,30	3832	18	0,01	0
13.	СПРАЙС	Тросовый зажим для кабелей и проводов К678УЗ ТУ 36-1445-82.	шт	8,00	181,54	--	1452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС	Анкер К675 УЗ ТУ36-1445-82.	шт	8,00	103,62	--	829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-43	Проволока d 6 мм	т	0,05	45600,00	--	2227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
16.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	50,15	32,40	23,70	1625	1188	0,06	3
					8,60	5,90	431	296	0,03	2
17.	Ц0108-158-20	Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 ПКВЭ-III	шт	16,00	494,60	--	7914	--	2,00	32
					419,00	--	6704	--	--	--
18.	Е0133-110-3	Подвеска тросов ВЛ 35 кВ /1 трос при 5 опорах на 1 км/	1км	0,37	14683,52	7474,52	5433	2766	36,10	13
					6390,00	2435,63	2364	901	8,51	3
19.	Ц0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	м	370,00	221,10	62,00	81807	22940	0,19	70
					31,10	13,80	11507	5106	0,08	30
20.	СПРАЙС	Заделка концевая, сечение одной жилы до 70 мм2 ПКВЭ-III	шт	16,00	625,63	--	10010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 6000

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Договор №70 от 29.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

А К Т N 10 от 07.03.2018 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-1-1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,20	6,48 / --	6,48 / 2,10	163 / --	163 / 53	-- / 0,01	-- / 0
2.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	37,80	7,57 / --	7,57 / 2,46	286 / --	286 / 93	-- / 0,01	-- / 0
3.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,20	21,55 / 17,03	4,52 / --	543 / 429	114 / --	0,11 / --	3 / --
4.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	37,80	25,65 / 20,27	5,38 / --	969 / 766	203 / --	0,13 / --	5 / --
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АНГАРОВ										
5.	Ц0108-572-4	Пункт распределительный.ПР11-3074	шт	2,00	2849,00 / 486,00	178,00 / 40,50	5698 / 972	356 / 81	3,00 / 0,23	6 / 0

21.	Ц0108-141 -1	Прокладка ленты сигнальной	м	100,00	26,40	3,10	2640	310	0,11	11
					19,10	0,50	1910	50	0,00	0
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ВЛ-0,4КВ										
22.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	174,17	846,00	--	147348	--	5,15	897
					846,00	--	147348	--	--	--
23.	С151804-2 75	Изоляторы ТФ-20 01	шт.	188,00	471,00	--	88548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151804-1 331	Изолятор колпачок К-5	шт.	1170,00	9,00	--	10530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	199,00	147,00	--	29253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151804-2 000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,00	132,00	--	5544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	3,00	78,30	2,10	235	6	0,39	1
					64,60	0,30	194	1	0,00	0
28.	СПРАЙС	Зажимы аппаратный А1А-70-7.		24,00	226,93	--	5446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-141 -1	Прокладка провода	м	315,00	26,40	3,10	8316	976	0,11	35
					19,10	0,50	6016	157	0,00	1
30.	СПРАЙС	Разрядник вентильный РВН-0,5У1.		18,00	899,34	--	16188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПРАЙС	Изоляторы НС18А.	шт.	1170,00	69,82	--	81695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151804-1 331	Изолятор колпачок К-4	шт.	318,00	9,00	--	2862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙС	Сжим планшечный У867.	шт.	140,00	72,73	--	10182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151804-1 999	Зажимы соединительные плашечные ПА	шт.	519,00	49,00	--	25431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	21,92	7259,41	4310,78	159126	94492	16,10	353
					2745,00	1169,46	60170	25635	4,45	98

36.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	6,73	7259,41	4310,78	48856	29012	16,10	108
					2745,00	1169,46	18474	7870	4,45	30
37.	Ц0108-595 -2	Уличный светильник светодиодный СКУ1-12-220	шт	70,00	758,30	283,00	53081	19810	2,48	174
					441,00	81,00	30870	5670	0,47	33
38.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	6,55	1100,25	--	7205	--	6,71	44
					1100,25	--	7205	--	--	--
39.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	6,55	846,00	--	5540	--	5,15	34
					846,00	--	5540	--	--	--
40.	Ц0108-147 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 2 кг	м	1260,00	28,80	3,30	36288	4158	0,13	164
					21,00	0,60	26460	756	0,00	4
41.	СПРАЙС	Муфты концевая термоусаживаемая наружной установки 1КНТпН-1	шт.	6,00	1574,24	--	9445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПРАЙС	Заделка кабельная концевая ПКВЭ-III.	шт.	30,00	625,63	--	18769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб. 100 мм.	км	0,02	303199,07	1984,82	5094	33	270,00	5
					45900,00	749,25	771	13	3,66	0
44.	Ц0108-141 -1	Прокладка ленты сигнальной	м	100,00	26,40	3,10	2640	310	0,11	11
					19,10	0,50	1910	50	0,00	0
45.	Е0116-10-2	Прокладка стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	8,70	623,70	14,12	5426	123	0,55	5
					100,35	5,29	873	46	0,03	0

6-1-2 НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,28	123549,87	51496,99	34740	14480	337,00	95
					61875,00	19453,50	17398	5470	95,01	27
2.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	2,49	121367,16	49858,78	301961	124049	336,00	836
					61425,00	18834,75	152825	46861	91,99	229
3.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	497,61	28,48	1493	85	2,03	6
					342,00	11,25	1026	34	0,05	0
4.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	6,00	276,46	17,71	1659	106	1,07	6
					186,75	6,75	1120	41	0,03	0

5.	С130904-1 42	Кран шаровый DN 80 мм	шт	3,00	12345,00 ---	-- --	37035 ---	-- --	-- --	-- --
6.	С130904-1 40	Кран шаровый DN 50 мм	шт	6,00	7201,00 ---	-- --	43206 ---	-- --	-- --	-- --
7.	Е0122-40- 2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	6,00	118,85 96,75	16,47 --	713 580	99 --	0,46 --	3 --
8.	Е0122-40- 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	12,00	74,06 63,00	9,93 --	889 756	119 --	0,32 --	4 --
9.	С130809-7 4	Фланцы Dy 80 мм	компл	6,00	1980,00 ---	-- --	11880 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С130809-7 2	Фланцы Dy 50 мм	компл	12,00	1360,00 ---	-- --	16320 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-69 9	Прокладки паронитовые	кг	0,55	166,00 ---	-- --	92 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	6175 1563	1230 465	312,70 91,12	8 2
13.	С130810-5 1	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	61,00	106,00 ---	-- --	6466 ---	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0112-790 -3	Монтаж крана диам. 50 мм	шт	1,00	684,50 619,00	59,60 15,80	684 619	60 16	4,00 0,09	4 0
15.	С130904-1 40	Кран шаровый DN 50 мм	шт	1,00	7201,00 ---	-- --	7201 ---	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-40- 1	Установка фланцев диам. 32 мм	фланец	2,00	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	0,32 --	1 --
17.	С130809-7 0	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	компл	2,00	1090,00 ---	-- --	2180 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Ц0112-2-4	Монтаж трубопровода диам. 32 мм	т	0,01	96902,00 91800,00	3153,00 225,00	625 592	20 1	550,00 1,30	4 0
19.	Ц0112-2-6	Монтаж трубопровода диам. 57 мм	т	0,02	59769,00 55580,00	2748,00 297,00	1105 1027	51 5	316,00 1,72	6 0

20.	Ц0112-2-8	Монтаж трубопровода диам. 89 мм	т	0,01	45827,00	2448,00	384	21	242,00	2
					42080,00	248,01	353	2	1,44	0
21.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,00	247994,13	49389,75	868	173	312,70	1
					62775,00	18657,00	220	65	91,12	0
22.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,25	1375,72	49,10	344	12	0,53	0
					79,66	18,40	20	5	0,09	0
23.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,50	1375,72	49,10	688	25	0,53	0
					79,66	18,40	40	9	0,09	0
24.	Е0109-53-3	Монтаж ОП-1	т	0,04	16367,84	681,42	720	30	95,00	4
					14670,00	132,75	645	6	0,65	0
25.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,19	9642,00	95,97	1832	18	4,90	1
					771,75	36,25	147	7	0,18	0
26.	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных труб диам. 150 мм	км	0,01	115456,32	31953,19	1201	332	360,00	4
					66375,00	12071,25	690	126	58,95	1

7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО

1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 150 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	4208,25	19,95	15,58	83955	65565	0,01	39
					1,03	5,50	4334	23145	0,03	113
2.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	4208,25	35,91	27,83	151131	117096	0,03	139
					5,00	9,47	21041	39866	0,03	141
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,25	40097,59	339,59	9974	84	0,58	0
					--	140,94	--	35	0,58	0
4.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	355,44	509,27	15,35	181013	5456	0,03	12
					5,94	5,06	2111	1799	0,02	6
5.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	м2	355,44	242,96	--	86357	--	0,00	0
					0,04	--	14	--	--	--

6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	355,44	613,78	15,35	218161	5456	0,03	12
					5,94	5,06	2111	1799	0,02	6
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-355,44	147,66	--	-52484	--	0,00	-0
					0,02	--	-7	--	--	--
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	179,10	543,02	24,55	97255	4397	0,26	47
					39,83	9,20	7134	1648	0,04	8
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	398,00	945,46	6,63	376291	2639	0,70	278
				108,68	1,76	43255	699	0,01	2	

ИТОГО: 29016095302343920

676628171963756

Накладные расходы :

На монтажные работы	302324
На общестроительные работы	666114
На металломонтажные работы	586
На сантехнические работы	1176
Всего накладных расходов:	970200
Итого с накладными	3871809

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	223487
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4095296
Итого с временными, 1,8 %	4166365
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %	4187467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4203544
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4243738
Пересчет в текущих ценах, К-2,17125	9214212,00
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	184284,24
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9398496,24
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1127819,55
Итого с НДС	10526315,79
Удержание 5%	526315,79
Итого к оплате	10000000,00

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 0000000006 от 16 мая 2018 г.

Поставщик: ТОО "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0077897, от 24.07.2016

ИИК поставщика: KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл№2 от 28.04.2017г. К дог № 70 от 29.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 021040003288, Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства", Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева, дом № 1

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен	Работа	1	16 116 071,42	16 116 071,42	12%	1 933 928,58	18 050 000,00		
Всего по счету:					**16 116 071,42**		**1 933 928,58**	**18 050 000,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: не п.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «Айдана-ИК»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение №4 от 12.02.2018г. к основному договору №70 от 29.06.2016 г.					

Стоимость выполненных работ и затрат (в тыс. тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за_____) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненных работ:	**229 796 156**									
в т.ч. за отчётный месяц:		16 964 285,71	7 555 305	7 513 534	41 771	104 640			2 035 714,29	19 000 000,00
удержание 5%	11 489 808	848 214,29							101 785,71	950 000,00
Итого к оплате	**218 306 348**	**16 116 071,42**							**1 933 928,58**	**18 050 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 1460

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Айдана-ИК"

Дополнительное соглашение №4 от 12.02.2018г. к основному договору №70 от 29.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и ангара для производственной площадки в городе Жанаозен

Наименование обьекта: АПС
БЛАГОУСТРОЙСТВО

А К Т N 11 от 17.05.2018 год.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч На един.: осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-2 АПС								
1.	Ц0110-667 -8	Прибор охранно-пожарной сигнализации на 4 шлейфа	шт	2,00	1628,60	1,60	3257	3	8,00	16
					1562,00	--	3124	--	--	--
2.	Ц0110-667 -4	Блок индикации С2000-БКИ	шт	1,00	2218,60	1,60	2219	2	11,00	11
					2108,00	--	2108	--	--	--
3.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: дымовойИП212-41м	шт	20,00	457,50	1,60	9150	32	2,00	40
					437,00	--	8740	--	--	--
4.	Ц0110-668 -6	Извещатели ОС ручной пожарный извещатель ИПР-3С	шт	4,00	86,30	7,80	345	31	0,35	1
					60,80	--	243	--	--	--
5.	Ц0110-683 -13	Свето-звуковойоповещательшт Свирель-2		4,00	3220,00	--	12880	--	25,00	100
					1980,00	--	7920	--	--	--

6.	Ц0110-682-1	Световое табло "Выход" Блик С-12	шт	4,00	768,00	--	3072	--	4,00	16
					716,00	--	2864	--	--	--
7.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене и на потолке , масса 1 м до 1 кг	м	760,00	72,90	--	55404	--	0,33	251
					53,30	--	40508	--	--	--
8.	СПРАЙС	Прибор охранно-пожарной сигнализации на 4 шлейфа	шт	2,00	3225,91	--	6452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙС	Блок индикацииС2000-БКИ	шт	1,00	6242,34	--	6242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙС	Извещатели ПС автоматические: дымовой ИП212-41м	шт	20,00	251,37	--	5027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПРАЙС	Извещатели ОС ручной пожарный извещатель ИПР-3С	шт	4,00	235,66	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПРАЙС	Свето-звуковойоповещательшт Свирель-2	4,00	1181,79	--	4727	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--
13.	СПРАЙС	Световое табло "Выход" Блик С-12	шт	4,00	963,58	--	3854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС	Кабель КИПЭВ	м	380,00	432,91	--	164507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПРАЙС	Кабель КСВВнг	м	380,00	31,67	--	12036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО

АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,60	40097,59	339,59	104404	884	0,58	2
					--	140,94	--	367	0,58	2
2.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	3720,62	509,27	15,35	1894798	57117	0,03	125
					5,94	5,06	22100	18826	0,02	66
3.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	3720,62	242,96	--	903962	--	0,00	1

		покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	--	149	--	--	--
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3720,62	613,78	15,35	2283647	57117	0,03	125
					5,94	5,06	22100	18826	0,02	66
5.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-3720,62	147,66	--	-549387	--	0,00	-1
					0,02	--	-74	--	--	--
	ГАЗОН									
6.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	1678,10	14,63	--	24551	--	0,10	171
					14,63	--	24551	--	--	--
7.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	1678,00	316,04	--	530315	--	0,47	784
					68,04	--	114171	--	--	--
8.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников	м2	1678,10	243,81	--	409143	--	1,35	2266
					209,63	--	351780	--	--	--
9.	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	167,81	515,00	--	86422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	10,00	588,29	--	5883	--	2,05	21
					295,65	--	2956	--	--	--
11.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	10,00	161,55	--	1616	--	0,82	8
					149,85	--	1498	--	--	--
12.	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	10,00	649,00	--	6490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ									
13.	Е0109-31-1	Монтаж щита	т	0,25	9588,67	2833,17	2391	707	19,80	5
					3712,50	571,22	926	142	2,09	1

14.	С11041-85	Сталь угловая 50х4 мм /ГОСТ 8509-93/	т	0,06	47200,00	--	2879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11041-82	Сталь листовая Т 2;3 мм /ГОСТ 103-76/	т	1,88	48400,00	--	91186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	2202-77	Огнетушитель углекислотный	шт.	2,00	1730,00	--	3460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	5102-208	Огнетушитель порошковый	шт.	4,00	2540,00	--	10160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	5102-205	Лом	шт.	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	5102-201	Багор	шт.	6,00	380,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	5102-209	Топор	шт.	4,00	420,00	--	1680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143008-92	Песок природный	м3	0,30	2290,00	--	687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-82	Войлок строительный	т	0,04	149700,00	--	5988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	СКАМЕЙКИ, 2 шт.									
23.	Е0109-34-1	Монтаж и изготовление скамеек	т	0,07	17355,76	2191,28	1289	163	73,60	5
					12555,00	101,25	933	8	0,49	0
24.	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 8232-75/, черные легкие 50х3 мм	м	9,00	295,00	--	2655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 8232-75/, черные легкие 60х3,2 мм	м	6,96	400,00	--	2784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 6-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,00	63600,00	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

27.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,13	22951,16	316,57	2938	41	22,50	3
					3487,50	119,25	446	15	0,58	0
28.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,00	49502,00	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11041-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	т	0,00	313700,00	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,64	21,80	0,05	188	--	0,03	0
					5,81	0,02	50	--	0,00	0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,64	20,36	0,02	176	--	0,02	0
					4,16	--	36	--	--	--
32.	С010333-А 15-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /металл/х конструкции/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4	т	0,42	216,40	--	92	--	0,91	0
					43,28	--	18	--	--	--
	УРНЫ, 2 шт.									
33.	Е0109-61-11	Монтаж урна для мусора	т	0,04	24670,87	6560,29	987	262	74,60	3
					14085,00	155,93	563	6	0,67	0
34.	СССЦ	Урна для мусора	шт	1,00	10000,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,04	1333,50	312,12	53	12	2,96	0
					679,50	--	27	--	--	--
	МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР									
36.	Е0109-31-1	Монтаж контейнер из листовой стали, ребрами жесткости.	т	0,14	9588,67	2833,17	1342	397	19,80	3
					3712,50	571,22	520	80	2,09	0
37.	С12021-23 7	Контейнер из листовой стали	т	0,14	154400,00	--	21616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	61578761167683956	
60825938271134		
Накладные расходы :		
На монтажные работы	58956	
На общестроительные работы	748597	
На металломонтажные работы	2885	
Всего накладных расходов:	810438	
Итого с накладными	6968314	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	415593	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 7383907		
Итого с временными, 1,8 %	7516065	
Итого с зимними удорожаниями, 0,525 %	7555305	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7585202	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7659945	
Пересчет в текущих ценах, К-2,17125	16631652,66	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	332633,05	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16964285,71	
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2035714,29	
Итого с НДС	19000000,00	
Удержание 5%	950000,00	
Итого к оплате	18050000,00	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК