ТОО "АКТОБЕСТРОЙЭКСПЕРТ"

Форма КС-3

Заказ 272

Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Объект: Капитальный ремонт крыльца ТОО "Энергосистема"
Договор № 461-юр от 18 июня 2013 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2013 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6910,714	6681,666		229,048	829,286	7740
	Всего по объекту с начала строительства	**6910,714**	**6681,666**		**229,048**	**829,286**	**7740**

Заказчик:

Тарасенко А.И.

Подрядчик:

Жанбауов Ж.К.

ТОО "АКТОБЕСТРОЙЭКСПЕРТ"

Форма 3

Заказ 272

Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Договор № 461-юр от 18 июня 2013 г

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2013 г

Капитальный ремонт крыльца ТОО "Энергосистема"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонтно-строительные работы	2938,013			2938,013
		Итого по главе 2	2938,013			2938,013
		Итого по главам 1-7	2938,013			2938,013
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,8 %)	52,884			52,884
		Итого по главе 8	52,884			52,884
		Итого по главам 1-8	2990,897			2990,897
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			29,909	29,909
4		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			11,964	11,964
		Итого по главе 9			41,873	41,873
		Итого по главам 1-9	2990,897		41,873	3032,77
		Итого:				
5		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2990,897**		**41,873**	**3032,77**
6		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)**	**6681,666**		**93,544**	**6775,21**
7		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**135,504**	**135,504**

8	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**6681,666**	**229,048**	**6910,714**
9	**Всего:**	**6681,666**	**229,048**	**6910,714**
10	**НДС (12 %)**		**829,286**	**829,286**
11	Стоимость строительства	6681,666	1058,333	7740

Заказчик:

Тарасенко А.И.

Подрядчик:

Жанбаев Ж.К.

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Капитальный ремонт крыльца

Договор № 461-юр от 18 июня 2013 г

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г

(локальная смета №2-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Козырек									
1	Е9-62-2	Изготовление колонн из труб	0,22604	7829,63	1745,82	1770	395	920	26,795	6
		т конструкций		4823,1	205,31	1090	46	81	2,2125	1
2	8-6-270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 159х6 мм К=1,020;	5,1	1610		8211				
		м								
3	1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 К=1,020;	0,1153	56000		6457				
		т								
4	Е9-2-4	Монтаж колонн	0,22604	5020,51	436,63	1135	99	644	19,3775	4
		т конструкций		3517,02	–	795	–	81	2,125	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,22604	8949,39	3622,28	2023	819	1065	23,759	5
		т металлоконструкций		3795,86	1380,94	858	312	91	6,7375	2
6	Е15-38-1	Облицовка колонн гранитом на металлическом каркасе	12	14820,98	4,99	177852	60	6142	3,105	37
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	6447	18	95	0,00575	–
7	Е9-62-2	Изготовление балок из швеллера № 18, сваренного вкоробку	0,38142	7829,63	1745,82	2986	666	1554	26,795	10
		т конструкций		4823,1	205,31	1840	78	81	2,2125	1
8	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 18	0,38142	69700		26585				
		т								
9	Е9-2-3	Монтаж металлических балок	0,38142	8136,32	115,14	3103	44	1431	25,53	10
		т конструкций		4633,7	–	1767	–	81	4,0375	2
10	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,38142	8949,39	3622,28	3413	1382	1797	23,759	9
		т металлоконструкций		3795,86	1380,94	1448	527	91	6,7375	3
11	Е10-14-1	Установка стропил	0,45	21898,02	417,85	9854	188	1975	25,415	11
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	1758	71	108	0,775	–
12	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	28,5	164,33	2,55	4683	73	890	0,1959	6
		м2		28,78	0,41	820	12	107	0,0051	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	28,5	92,31	6,44	2631	184	1408	0,36455	10
		м2		58,74	2,25	1674	64	81	0,03775	1
14	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 К=1,100;	31,35	896		28090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е15-37-9	Облицовка низа и боковин козырька пластиковыми панелями на металлическом каркасе	37,37	1595,87	3,58	59638	134	11557	1,8745	70
		м2		324,35	1,18	12121	44	95	0,00575	–
	Раздел 2. Стены									
16	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе	76	14668,11	4,99	1114776	379	38898	3,105	236
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	40829	116	95	0,00575	–
17	1-1-2103	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х180 мм	450	42,81		19265				
		шт								
18	4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	0,0444	45600		2025				
		т								
19	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм	0,79	44300		34997				
		т								
20	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3016	59500		17945				
		т								
	Раздел 3. Покрытие крыльца									
21	Е11-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на 1 м2	78	717,81	20,65	55989	1611	46371	3,3465	261
		м2 покрытия		527,85	7,74	41172	604	111	0,03775	3
22	30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм *м2*	78	10100		787800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23			100	2858,31		285831				

Всего прямые затраты	**2 657 059**	**6 034**	**675**
	112 619	**1 892**	**13**
В том числе стоимость: материалов	2 538 409		
Накладные расходы	114 652		
- заработная плата, тенге	17 198		
- трудоемкость, чел-ч	57		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	166 303		
Всего	**2 938 014**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	52 884		
- сметная заработная плата, тенге	7 457		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29 909		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11 964		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 032 771**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6 775 210**		
- материалы, тенге	5 670 806		
- сметная заработная плата, тенге	404 441		
Налог (2 %)	135 504		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 910 714**		
НДС (12 %)	829 286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7 740 000**				

Заказчик _____ Тарасенко А.И.

Подрядчик _____ Жанбаусов Ж.К.

Заказ 272

Наименование стройки: Капитальный ремонт крыльца ТОО "Энергосистема"

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Ремонтно-строительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00576	154700,00	345599,80	891	1991
1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00202	149300,00	333536,20	302	675
1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00156	604700,00	1350899,80	943	2107
1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ 4028-63*)	кг	4,95	83,00	185,42	411	918
1-1-322	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	1,21492	229,00	511,59	278	622
1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	31,35	896,00	2001,66	28090	62752
1-1-463	Панели отделочные пластиковые	м2	39,2385	850,00	1898,90	33353	74510
1-1-471	Паста антисептическая	т	0,00088	225200,00	503096,80	199	444
1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	кг	1,971	26,00	58,08	51	114
1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,1153	56000,00	125104,00	6457	14424
1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,3016	59500,00	132923,00	17945	40090
1-1-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,4928	179900,00	401896,60	88655	198055

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,38142	69700,00	155709,80	26585	59391
1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	1,521	84,00	187,66	128	285
1-1-1051	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00802	86900,00	194134,60	697	1557
1-1-1052	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,0003	81400,00	181847,60	25	55
1-1-1077	Эмаль ХВ-16 темно-зеленая	т	0,00364	175500,00	392067,00	640	1429
1-1-2103	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х180 мм	шт	450	42,81	95,64	19265	43038
1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	м3	0,072	13800,00	30829,20	994	2220
1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	0,171	8200,00	18318,80	1402	3133
1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3	0,027	16000,00	35744,00	432	965
1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	м3	0,342	6050,00	13515,70	2069	4622
1-2-74	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, I сорта	м3	0,3735	14700,00	32839,80	5490	12266
1-3-570	Клей K-Flex, тип K 425, двухкомпонентный	кг	100	2858,31	6385,46	285831	638546
2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0114	146000,00	326164,00	1664	3718
2-1-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	м	78,477	76,00	169,78	5964	13324
2-1-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м	34,3804	52,00	116,17	1788	3994
4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм	т	0,79	44300,00	98966,20	34997	78183
4-1-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	т	0,0444	45600,00	101870,40	2025	4523
8-6-270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 159х6 мм	м	5,1	1610,00	3596,74	8211	18343
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,106	5560,00	12421,04	11709	26159

1	2	3	4	5	6	7	8
30-8-92	Песок природный	м3	2,3868	593,00	1324,76	1415	3162
30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	78	10100,00	22563,40	787800	1759945
30-11-73	Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	м2	93,28	12300,00	27478,20	1147344	2563166
31-1-4	Прочие материалы	тенге				14360	32080
	Итого по материалам					**2 538 410**	**5 670 806**