Счет-фактура № 14 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ326017141000000232, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №SHZ25-14-311/18 от 05.09.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, 120302,Кызылординская область, Жанакорганский р-н, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д.32

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненых работ №14 от 30.11.2018г.

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010440003931, АО "ШалкияЦинк ЛТД",РК, 120302,Кызылординская область, Жанакорганский р-н, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д.32

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010440003931, РК, 120302,Кызылординская область, Жанакорганский р-н, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д.32

ИИК получателя: KZ2296525F0007232949, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Электроснабжение объектов водовода Жанакорган-рудник "Шалкия"	работа	1	10 295 950,89	10 295 950,89	12%	1 235 514,11	11 531 465,00		
Всего по счету:					**10 295 950,89**		**1 235 514,11**	**11 531 465,00**		

Руководитель: Алдекенов О. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "ШалкияЦинк LTD",РК, 120302,Кызыординская область, Жанакорганский р-н, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д.32** — **010440003931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №SHZ25-14-311/18 от 05.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
14	30.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение объектов водовода Жанакорган-рудник "Шалкия"	ноябрь		работа	1	11 070 206,40	11 070 206,40
				Итого	1	x	11 070 206,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Нач. ТМУ / [подпись] / Карагунов Е

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2018

М.П.

Казакстан Республикасы Кызылорда облысы Акционерлік тоғамы ШалкияЦинк ЛТД БСН/БИН: 010440003931 Акционерное общество Кызылординская область Республика Казахстан

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Форма 2-В

Заказчик **АО "ШалкияЦинк ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TESS PROJECT"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Электроснабжение объектов водовода Жанакорган - рудник "Шалкия", расположенного в Жанакорганском районе Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство ПС 35/6 кВ "Шалкия водовод"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) SHZ 25-14-311/18 от 05.09.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка территории подстанции (ЛС 7-3-1 (122150)				
1	**1**	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - навального грунта**	**м3 грунта**	**331,000**	**58,82**	**19470**
			Накладные расходы			*10,76*	*3563*
			Сметная прибыль			*4,36*	*1442*
2	**2**	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 30 м**	**м3 грунта**	**662,000**	**46,35**	**30681**
			Накладные расходы			*9,21*	*6097*
			Сметная прибыль			*3,43*	*2273*
3	**3**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - погрузка грунта на карьере**	**м3 грунта**	**1393,000**	**319,45**	**444999**
			Накладные расходы			*48,04*	*66922*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,66*	*32963*
4	**4**	**4102-0203-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2507,400**	**146,88**	**368287**
			Сметная прибыль			*10,88*	*27281*
5	**5**	**1101-0105-0310 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 - послойная отсыпка грунта на территории ПС согласно проектным отметкам**	**м3 грунта**	**1779,000**	**362,84**	**645501**
			Накладные расходы			*53,81*	*95735*
			Сметная прибыль			*26,88*	*47815*
6	**6**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1779,000**	**80,21**	**142688**
			Накладные расходы			*15,42*	*27440*
			Сметная прибыль			*5,94*	*10569*
7	**7**	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34 - территории ПС и площадки разворота**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2276,000**	**2,40**	**5460**
			Накладные расходы			*0,44*	*999*
			Сметная прибыль			*0,18*	*404*
8	**8**	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка корыта под отсыпку площади ПС песчано-гравийной смесью**	**м3 грунта**	**79,600**	**58,82**	**4682**
			Накладные расходы			*10,76*	*857*
			Сметная прибыль			*4,36*	*347*
9	**9**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство - покрытие площадки ПС песчано-гравийной смесью**	**м3 материала основания в плотном теле**	**79,600**	**1558,26**	**124038**
			Накладные расходы			*336,81*	*26810*
			Сметная прибыль			*115,43*	*9188*
10	**10**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**79,600**	**2393,28**	**190505**
			Сметная прибыль			*177,28*	*14111*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - засыпка участка траншеи на площадке ПС**	**м3 грунта**	**25,000**	**41,23**	**1031**
			Накладные расходы			*7,54*	*189*
			Сметная прибыль			*3,05*	*76*
12	**12**	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 - до 10 м**	**м3 грунта**	**25,000**	**20,36**	**509**
			Накладные расходы			*3,73*	*93*
			Сметная прибыль			*1,51*	*38*
			РАЗДЕЛ 2.Заземление (ЛС 4-3-7 (122220)				
13	**1**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**117,600**	**238,21**	**28014**
			Накладные расходы			*34,28*	*4031*
			Сметная прибыль			*17,65*	*2075*
14	**2**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**117,600**	**41,23**	**4848**
			Накладные расходы			*7,54*	*887*
			Сметная прибыль			*3,05*	*359*
15	**3**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**117,600**	**218,07**	**25646**
			Накладные расходы			*70,17*	*8252*
			Сметная прибыль			*16,15*	*1900*
16	**4**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**9,000**	**2514,56**	**22631**
			Накладные расходы			*974,64*	*8772*
			Сметная прибыль			*186,26*	*1676*
17	**5**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,000**	**1312,66**	**11814**
			Накладные расходы			*508,78*	*4579*
			Сметная прибыль			*97,23*	*875*
18	**6**	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**420,000**	**333,83**	**140209**
			Накладные расходы			*123,97*	*52067*
			Сметная прибыль			*24,73*	*10386*
19	**8**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования - электроды L=6м**	**шт.**	**18,000**	**1566,77**	**28202**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*557,34*	*10032*
			Сметная прибыль			*116,06*	*2089*
20	12	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,148**	**326846,88**	**375220**
			Сметная прибыль			*24210,88*	*27794*
21	13	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,366**	**373761,00**	**136797**
			Сметная прибыль			*27686,00*	*10133*
22	18	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	**Электроды, d 4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,050**	**229226,76**	**11461**
			Сметная прибыль			*16979,76*	*849*
23	21	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,000**	**626,40**	**626**
			Сметная прибыль			*46,40*	*46*
			РАЗДЕЛ 3.Устройство фундаментов под порталы и оборудование (ЛС 2-3-3 (122170)				
24	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**111,150**	**238,21**	**26478**
			Накладные расходы			*34,28*	*3810*
			Сметная прибыль			*17,65*	*1961*
25	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,850**	**5172,81**	**30261**
			Накладные расходы			*2004,96*	*11729*
			Сметная прибыль			*383,17*	*2242*
26	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**10,000**	**319,45**	**3195**
			Накладные расходы			*48,04*	*480*
			Сметная прибыль			*23,66*	*237*
27	4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км - вывоз лишнего грунта**	**т**	**18,000**	**83,16**	**1497**
			Сметная прибыль			*6,16*	*111*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**5**	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Обратная засыпка из отвала экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**м3 грунта**	**111,150**	**188,67**	**20971**
			Накладные расходы			*27,15*	*3018*
			Сметная прибыль			*13,98*	*1553*
29	**6**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,850**	**1195,17**	**6992**
			Накладные расходы			*463,24*	*2710*
			Сметная прибыль			*88,53*	*518*
30	**7**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**111,150**	**218,07**	**24239**
			Накладные расходы			*70,17*	*7800*
			Сметная прибыль			*16,15*	*1795*
31	**8**	**1127-0602-0704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума - щебеночная подушка**	**м2 покрытия**	**12,000**	**2015,96**	**24191**
			Накладные расходы			*91,81*	*1102*
			Сметная прибыль			*149,33*	*1792*
32	**9**	**1127-0602-0705 РСНБ РК 2015**	**На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0704 - до 10 см**	**м2 покрытия**	**24,000**	**267,13**	**6411**
			Накладные расходы			*2,25*	*54*
			Сметная прибыль			*19,79*	*475*
33	**10**	**1133-0107-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,440**	**23223,42**	**33442**
			Накладные расходы			*7350,31*	*10584*
			Сметная прибыль			*1720,25*	*2477*
34	**11**	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - подножник УБ-1 /0,12м3 12шт/**	**м3**	**1,440**	**36715,68**	**52871**
			Сметная прибыль			*2719,68*	*3916*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	12	1133-0108-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в стаканы подножников**	м3 сборных железобетонных конструкций	2,280	24043,58	54819
			Накладные расходы			*6817,23*	*15543*
			Сметная прибыль			*1781,01*	*4061*
36	13	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) - стойка УСО-4А (0,19м3 12шт)**	м3	2,280	69277,68	157953
			Сметная прибыль			*5131,68*	*11700*
37	14	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - обетонировки стоек из бетона кл.В15**	м3	6,000	38613,95	231684
			Накладные расходы			*3941,11*	*23647*
			Сметная прибыль			*2860,29*	*17162*
38	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - стоек, подножников**	м2 поверхности	65,880	1118,36	73677
			Накладные расходы			*213,18*	*14044*
			Сметная прибыль			*82,84*	*5458*
39	16	1113-0701-1001 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10 - окраска стоек цементным молоком 0,6м над поверхностью земли**	м2	7,200	3085,53	22216
			Накладные расходы			*716,87*	*5161*
			Сметная прибыль			*228,56*	*1646*
40	20	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий. Установка**	м3 сборных конструкций	0,058	11725,37	680
			Накладные расходы			*3098,69*	*180*
			Сметная прибыль			*868,55*	*50*
41	21	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 - Плиты П 10.5 (0,029м3 2шт)**	м3	0,058	49091,40	2847
			Сметная прибыль			*3636,40*	*211*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**22**	**1109-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж - ростверка**	**т конструкций**	**1,838**	**69207,79**	**127216**
			Накладные расходы			*17672,60*	*32485*
			Сметная прибыль			*5126,50*	*9423*
43	**32**	**1125-0130-0101 РСНБ РК 2015**	**Здания из многобоксовых блоков. Установка - блочно-модульное здание ОПУ**	**т блок-боксов**	**6,000**	**74342,52**	**446055**
			Накладные расходы			*22537,70*	*135226*
			Сметная прибыль			*5506,85*	*33041*
44	**35**	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**193,080**	**319,45**	**61680**
			Накладные расходы			*48,04*	*9276*
			Сметная прибыль			*23,66*	*4569*
45	**36**	**1101-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**10,000**	**5172,81**	**51728**
			Накладные расходы			*2004,96*	*20050*
			Сметная прибыль			*383,17*	*3832*
46	**37**	**1101-0205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**10,000**	**1080,81**	**10808**
			Накладные расходы			*418,92*	*4189*
			Сметная прибыль			*80,06*	*801*
47	**38**	**4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км - вывоз лишнего грунта**	**т**	**365,544**	**83,16**	**30399**
			Сметная прибыль			*6,16*	*2252*
48	**39**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками - обратная засыпка песком**	**м3 подстилающего слоя**	**162,780**	**9968,03**	**1622596**
			Накладные расходы			*2653,67*	*431964*
			Сметная прибыль			*738,37*	*120192*
49	**40**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**32,000**	**1001,47**	**32047**
			Накладные расходы			*275,56*	*8818*
			Сметная прибыль			*74,18*	*2374*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	**41**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 50 мм - стяжка по маслоприемнику**	**м2 стяжки**	**192,000**	**117,34**	**22528**
			Накладные расходы			*5,07*	*973*
			Сметная прибыль			*8,69*	*1669*
51	**42**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,052**	**24914,87**	**1294**
			Накладные расходы			*10620,06*	*552*
			Сметная прибыль			*1845,55*	*96*
52	**43**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,052**	**308364,84**	**16016**
			Сметная прибыль			*22841,84*	*1186*
53	**44**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками, Н=250 мм - устройство щебеночного баласта из крупного гравия**	**м3 подстилающего слоя**	**8,000**	**11059,63**	**88477**
			Накладные расходы			*3105,57*	*24845*
			Сметная прибыль			*819,23*	*6554*
54	**45**	**1106-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство из сульфатостойкого бетона класса В15 - ФТМ-1**	**м3**	**47,260**	**32835,19**	**1551791**
			Накладные расходы			*2555,86*	*120790*
			Сметная прибыль			*2432,24*	*114947*
55	**46**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - сетка 1С**	**т**	**0,237**	**332533,08**	**78883**
			Сметная прибыль			*24632,08*	*5843*
56	**47**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - сетка 1С каркаса КП1**	**т**	**0,398**	**332533,08**	**132415**
			Сметная прибыль			*24632,08*	*9808*
57	**48**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - детали каркаса КП1**	**т**	**0,153**	**316180,80**	**48439**
			Сметная прибыль			*23420,80*	*3588*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**49**	**2113-0210-0102 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 - изделие закладное ЗД-1 из стали С245, оцинкованные**	**т**	**0,330**	**284729,04**	**93892**
			Сметная прибыль			*21091,04*	*6955*
59	**50**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из сульфатостойкого бетона класса В7,5. Устройство - под маслоприемник**	**м3**	**1,240**	**28051,06**	**34783**
			Накладные расходы			*1115,62*	*1383*
			Сметная прибыль			*2077,86*	*2577*
60	**51**	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство - лотки ЛК300.120.120-1(1,08м3), плиты ПТ75.120.12-1,5(0,11м3)**	**м3 сборных конструкций**	**2,820**	**14588,07**	**41138**
			Накладные расходы			*4839,91*	*13649*
			Сметная прибыль			*1080,60*	*3047*
61	**127**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из сульфатостойкого бетона класса В7,5. Устройство**	**м3**	**1,240**	**28051,06**	**34783**
			Накладные расходы			*1115,62*	*1383*
			Сметная прибыль			*2077,86*	*2577*
62	**128**	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**8,560**	**35580,10**	**304566**
			Накладные расходы			*3466,13*	*29670*
			Сметная прибыль			*2635,56*	*22560*
63	**129**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - сетка 1С**	**т**	**0,269**	**332533,08**	**89438**
			Сметная прибыль			*24632,08*	*6625*
64	**130**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,050**	**332058,96**	**16470**
			Сметная прибыль			*24596,96*	*1220*
65	**131**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,072**	**260714,34**	**18667**
			Накладные расходы			*47157,06*	*3376*
			Сметная прибыль			*19312,17*	*1383*
66	**132**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,072**	**342202,32**	**24502**
			Сметная прибыль			*25348,32*	*1815*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	133	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,064	470131,27	30088
			Накладные расходы			*107694,18*	*6892*
			Сметная прибыль			*34824,54*	*2229*
68	134	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,064	365706,36	23405
			Сметная прибыль			*27089,36*	*1734*
69	135	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума - щебеночная подушка	м2 покрытия	25,600	2015,96	51608
			Накладные расходы			*91,81*	*2350*
			Сметная прибыль			*149,33*	*3823*
70	136	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015	На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0704 - до 10 см	м2 покрытия	51,200	267,13	13677
			Накладные расходы			*2,25*	*115*
			Сметная прибыль			*19,79*	*1013*
71	137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - из сульфатостойкого бетона кл.В10 под лежни	м3 подстилающего слоя	14,720	33592,00	494474
			Накладные расходы			*2872,73*	*42287*
			Сметная прибыль			*2488,30*	*36628*
72	138	1133-0107-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 1,5 т. Установка - лежни ЛЖ-1,6(16шт 0,17м3), ЛЖ-2,8(4шт 0,3м3)	м3 сборных железобетонных конструкций	3,920	16123,86	63206
			Накладные расходы			*5353,68*	*20986*
			Сметная прибыль			*1194,36*	*4682*
73	139	1133-0107-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка - ЛЖ-6,0(4шт 0,65м3)	м3 сборных железобетонных конструкций	2,600	14097,22	36653
			Накладные расходы			*4687,40*	*12187*
			Сметная прибыль			*1044,24*	*2715*
			РАЗДЕЛ 4.Приобретение и монтаж оборудования (ЛС 2-3-6 (122210)				
74	3	1308-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1600 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2,000	457263,19	914526

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*141786,37*	*283573*
			Сметная прибыль			*33871,35*	*67743*
75	4	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования - трансформатор собственных нужд	шт.	2,000	74602,22	149204
			Накладные расходы			*19343,84*	*38688*
			Сметная прибыль			*5526,09*	*11052*
76	6	У56-47-4	Здание ЗРУ 6-10 кВ одноэтажное, без подвала, стены из панелей, размером в плане 9Х24 м, объемом 1040 м3 для районов с расчетной температурой наружного воздуха, -30, монтажные работы - модульное здание, размером в плане 6,75х4,2 м (без стоимости оборудования и материалов)	здание	1,000	55390,22	55390
			Сметная прибыль			*4102,98*	*4103*
			ИТОГО:				10350586
			В том числе :				
			Накладные расходы				1662897
			Сметная прибыль				766710
			Итого с временными		3,7 %	382972,00	10733558
			Итого с зимними удорожаниями		1,89 %	202864,00	10936422
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				11155150
			Итого с НДС		12 %	1338618,00	12493768
			Всего к оплате с учетом понижающего коэффициента Кп=0,92297734638				11531465
			В том числе НДС 12%				1235514

Заказчик:
Управляющий директор по обеспечению производства АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Сулейменов Б.У.

МП

Тенический надзор:
Инженер ТОО "Жакап Тобын"

Рысбаев Б.А.

МП

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "TESS-PROJECT"

Алдекенов О.С.

МП