Форма 2-В

Заказчик **АО "ШалкияЦинк ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TESS PROJECT"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Электроснабжение объектов водовода Жанакорган - рудник "Шалкия", расположенного в Жанакорганском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство ПС 35/6 кВ "Шалкия водовод"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) SHZ 25-14-311/18 от 05.09.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.03.2019	01.03.2019	31.03.2019

Акт приемки выполненных работ №4

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы по КЛ 35 кВ.Локальная смета №2-1-4											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1205	186,29	177,53	224477	213918	--	41309	287049
					8,76	38,85	10559	46814		21263	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	303	1624,39	--	492191	--	--	354377	914294
					1624,39	--	492191	--		67725	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			716668	213918	--	395686	1201343
							502750	46814	--	88988	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			716668				
Всего заработная плата -				Тенге				549564			
		Накладные расходы -		Тенге			395686				
		Сметная прибыль -		Тенге			88988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1201343				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							604
		Сметная заработная плата -		Тенге				549564			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			1201343				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							604
		Сметная заработная плата -		Тенге				549564			
РАЗДЕЛ 2.Устройство фундаментов и установка опор.Локальная смета №2-1-5											
		Установка железобетонных опор									
				Земляные работы							
37	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	352,8	295,07	281,20	104100	99207	--	19155	133115
					13,87	61,54	4893	21711		9860	
38	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	100,8	236,23	225,10	23812	22690	1	4383	30450
					11,13	49,26	1121	4966		2256	
39	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	184,8	186,29	177,53	34426	32807	--	6335	44022
					8,76	38,85	1619	7179		3261	
47	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	741,5	236,23	225,10	175162	166913	--	32239	223994
					11,13	49,26	8249	36528		16592	
48	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	229	186,29	177,53	42660	40653	--	7850	54551
					8,76	38,85	2007	8897		4041	
49	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	610,5	147,54	140,60	90074	85836	--	16576	115182
					6,94	30,77	4238	18785		8532	
50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7	706,64	--	4947	--	--	3561	9189
					706,64	--	4947	--		681	
51	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	230	2870,00	--	660100	--	660100	--	712908
					--	--	--	--		52808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23	2216,00	--	50968	--	50968	--	55045
					--	--	--	--		4077	
53	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Слои подстилающие. Устройство с уплотнением трамбовками - устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	42	4063,91	1470,91	170684	61778	189	125819	320223
					2588,50	598,40	108717	25133		23720	
54	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	42	30,63	30,63	1286	1286	--	317	1731
					--	10,48	--	440		128	
55	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 - разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	166,3	35,80	35,80	5953	5953	--	1466	8013
					--	12,25	--	2037		594	
56	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	12,2	26,26	26,26	320	320	--	79	431
					--	8,98	--	110		32	
58	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	48	1,33	1,33	64	64	--	16	86
					--	0,46	--	22		6	
Установка опор											
59	1133-0103-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 таблица 2	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован, исключены затраты на бурение котлованов	м3	10,068	18333,80	10714,90	184585	107878	6714	76956	282464
					6952,04	2602,52	69993	26202		20923	
60	1133-0103-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 таблица 2	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован, исключены затраты на бурение котлованов	м3	38,367	19976,86	11975,22	766452	459453	34088	306953	1159277
					7113,18	2887,36	272911	110779		85872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 таблица 2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Установка стоек опор, а также плит и ригелей к опорам в открытые котлованы, исключены затраты на бурение котлованов: затраты труда рабочих-строителей - 0,22 чел.-ч, к времени эксплуатации машин (машины бурильно-крановые или буровые) - 0,23 маш.-ч	опора	2	5355,14	2002,40	10710	4005	1332	5748	17775
					2686,64	906,02	5373	1812		1317	
62	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"	Стойка железобетонная центрифугированная на сульфатостойком цементе марки СК26.1-1.3	шт	4	355142,86	--	1420571	--	1420571	--	1534217
					--	--	--	--		113646	
63	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"	Стойка железобетонная центрифугированная на сульфатостойком цементе марки СК22.4-1.3	шт	21	225008,93	--	4725187	--	4725187	--	5103202
					--	--	--	--		378015	
64	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	41468,00	--	82936	--	82936	--	89571
					--	--	--	--		6635	
65	4201-0202-0830 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1351 до 1400 км, загрузка вагона 30 т - от завода г.Талды-Корган до ст.Яны-Курган	т	122,5	7733,00	--	947293	--		--	1023076
					--	--	--	--		75783	
66	4101-0105-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км - до трассы ВЛ	т	122,5	538,00	--	65905	--		--	71177
					--	--	--	--		5272	
67	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - металлоконструкции опор оцинкованные из стали С245	т	3,474642	515596,00	--	1791512	--	1791512	--	1934832
					--	--	--	--		143321	
68	1133-0101-0114 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка	м3	7	19403,26	12963,26	135823	90743	--	53936	204940
					6440,00	3191,48	45080	22340		15181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1133-0101-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 табл.1 п.3.9 Кзтр=0,36, Кэм=0,36	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка. На каждый следующий ригель после первого добавлен коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36	м3	1,12	6985,17	4666,77	7823	5227	1	3107	11805
					2318,40	1148,93	2597	1287		874	
70	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"	Ригель железобетонный на сульфатостойком цементе марки АР6-Р	шт	29	39875,00	--	1156375	--	1156375	--	1248885
					--	--	--	--		92510	
71	4201-0202-0830 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1351 до 1400 км, загрузка вагона 30 т - от завода г.Талды-Корган до ст.Яны-Курган	т	19,8	7733,00	--	153113	--		--	165362
					--	--	--	--		12249	
72	4101-0105-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км - до трассы ВЛ	т	19,8	538,00	--	10652	--		--	11505
					--	--	--	--		852	
73	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 - детали крепления ригелей КР-6	т	0,417	419343,00	--	174866	--	174866	--	188855
					--	--	--	--		13989	
76	4201-0202-0830 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1351 до 1400 км, загрузка вагона 30 т - от завода г.Талды-Корган до ст.Яны-Курган	т	1,16	7733,00	--	8970	--		--	9688
					--	--	--	--		718	
77	4101-0105-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км - до трассы ВЛ	т	1,16	538,00	--	624	--		--	674
					--	--	--	--		50	
78	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04	275414,00	--	11017	--	11017	--	11898
					--	--	--	--		881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1133-0103-0201 РСНБ РК 2015	Лестницы стальные для опор. Установка	т	2,5297	55923,20	--	141469	--	--	113175	275016
					55923,20	--	141469	--		20372	
80	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т- лестницы оцинкованные из стали С245	т	2,4272	539457,00	--	1309370	--	1309370	--	1414120
					--	--	--	--		104750	
81	4121-0201-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км - развозка по трассе по бездорожью	т	259,07254	891,00	--	230834	--		--	249300
					--	--	--	--		18467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			14700644	1184813	11425227	777671	16716579
							673214	288226	--	1238265	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11599762				
	Материалы -			Тенге			42323				
	Всего заработная плата -			Тенге				961441			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7488017				
	Местные материалы -			Тенге			794004				
	Транспортные расходы -			Тенге			1417391				
		Накладные расходы -		Тенге			777672				
		Сметная прибыль -		Тенге			990195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13367629				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							862
		Сметная заработная плата -		Тенге				961441			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3100882				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3100882				
		Сметная прибыль -		Тенге			248071				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3348952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			16716581				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							862
		Сметная заработная плата -		Тенге				961441			
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска провода и троса. Локальная смета №4-1-6									
23	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	750	4544,00	--	3408000	--	3408000	--	3680640
					--	--	--	--		272640	
24	2404-0201-0735 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	3860,00	--	77200	--	77200	--	83376
					--	--	--	--		6176	
25	2404-0201-0703 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1171,00	--	23420	--	23420	--	25294
					--	--	--	--		1874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	650,00	--	29250	--	29250	--	31590
					--	--	--	--		2340	
27	2404-0201-0806 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2430,00	--	48600	--	48600	--	52488
					--	--	--	--		3888	
28	2404-0201-0533 РСНБ РК 2015	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	4326,00	--	43260	--	43260	--	46721
					--	--	--	--		3461	
29	2404-0201-0103 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55	670,00	--	36850	--	36850	--	39798
					--	--	--	--		2948	
30	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	484,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
31	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	165	533,00	--	87945	--	87945	--	94981
					--	--	--	--		7036	
32	2404-0201-0411 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1096,00	--	21920	--	21920	--	23674
					--	--	--	--		1754	
33	2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	140	789,00	--	110460	--	110460	--	119297
					--	--	--	--		8837	
34	2404-0201-0224 РСНБ РК 2015	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2299,00	--	45980	--	45980	--	49658
					--	--	--	--		3678	
35	2404-0201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	1031,00	--	164960	--	164960	--	178157
					--	--	--	--		13197	
36	2404-0201-0216 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	1354,00	--	60930	--	60930	--	65804
					--	--	--	--		4874	
37	2404-0201-0603 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	110	1505,00	--	165550	--	165550	--	178794
					--	--	--	--		13244	
38	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	651,00	--	6510	--	6510	--	7031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		521	
40	2404-0202-0111 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	1223,00	--	195680	--	195680	--	211334
					--	--	--	--		15654	
43	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	95	498,00	--	47310	--	47310	--	51095
					--	--	--	--		3785	
53	2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	789,00	--	39450	--	39450	--	42606
					--	--	--	--		3156	
54	2404-0201-0734 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2085,00	--	41700	--	41700	--	45036
					--	--	--	--		3336	
55	2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	650,00	--	19500	--	19500	--	21060
					--	--	--	--		1560	
56	2404-0201-0803 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1219,00	--	18285	--	18285	--	19748
					--	--	--	--		1463	
57	2105-0310-1304 РСНБ РК 2015	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	10 м	5	2049,00	--	10245	--	10245	--	11065
					--	--	--	--		820	
58	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	3,45	5602,85	--	19330	--	--	15464	37577
					5602,85	--	19330	--		2783	
59	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	2,51	4300,25	--	10794	--	--	8635	20983
					4300,25	--	10794	--		1554	
63	4121-0201-2006 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 6 км - развозка по бездорожью изоляторов и линейной арматуры	т	5,96	1048,00	--	6246	--		--	6746
					--	--	--	--		500	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			4744215	--	4707845	24099	5149780
							30123	--	--	381466	
Стоимость монтажных работ -				Тенге			3408000				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			3408000				
		Сметная прибыль -		Тенге			272640				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			3680640				
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			1336215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				30123			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1299845				
	Транспортные расходы -			Тенге			6246				
		Накладные расходы -		Тенге			24099				
		Сметная прибыль -		Тенге			108825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1469138				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							36
		Сметная заработная плата -		Тенге				30123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5149778				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							36
		Сметная заработная плата -		Тенге				30123			
		РАЗДЕЛ 4.Отпайки от существующих ВЛ 35 кВ №79, №80.Локальная смета №2-2-1									
		Подвеска провода									
49	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	170	4544,00	--	772480	--	772480	--	834278
					--	--	--	--		61798	
50	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	533,00	--	10660	--	10660	--	11513
					--	--	--	--		853	
51	2404-0201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1031,00	--	5155	--	5155	--	5567
					--	--	--	--		412	
52	2404-0202-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1168,00	--	5840	--	5840	--	6307
					--	--	--	--		467	
53	2404-0201-0406 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	789,00	--	3945	--	3945	--	4261
					--	--	--	--		316	
54	2404-0201-0603 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1505,00	--	37625	--	37625	--	40635
					--	--	--	--		3010	
55	2404-0201-0103 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	670,00	--	10050	--	10050	--	10854
					--	--	--	--		804	
56	2404-0201-0216 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1354,00	--	33850	--	33850	--	36558
					--	--	--	--		2708	
57	2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	650,00	--	16250	--	16250	--	17550
					--	--	--	--		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2809,00	--	70225	--	70225	--	75843
					--	--	--	--		5618	
59	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	651,00	--	16275	--	16275	--	17577
					--	--	--	--		1302	
60	2404-0204-0106 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	623,00	--	6230	--	6230	--	6728
					--	--	--	--		498	
61	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	383,00	--	5745	--	5745	--	6205
					--	--	--	--		460	
62	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузкавручную	т	0,782	5602,85	--	4381	--	--	3505	8517
					5602,85	--	4381	--		631	
63	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка ивыгрузка вручную	т	0,1369	4300,25	--	589	--	--	471	1144
					4300,25	--	589	--		85	
64	4121-0201-2006 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 6 км - развозка по трассе по бездорожью	т	1,0019	1048,00	--	1050	--		--	1134
					--	--	--	--		84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			1000350	--	994330	3976	1084671
							4970	--	--	80346	
Стоимость монтажных работ -				Тенге			772480				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			772480				
		Сметная прибыль -		Тенге			61798				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			834278				
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			227870				
Всего заработная плата -				Тенге				4970			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			221850				
Транспортные расходы -				Тенге			1050				
		Накладные расходы -		Тенге			3976				
		Сметная прибыль -		Тенге			18548				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			250394				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				4970			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			1084672				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				4970			

РАЗДЕЛ 5.Средства диспетчерского и технологического управления. Локальная смета №5-4-1

ВОЛС

ПС "Шалкия водовод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	СТЦЕНА ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Струбцина для крепления кабеля SFO-CD-N3	шт	48	12053,57	--	578571	--	578571	--	624857
					--	--	--	--		46286	
				ПС "Шалкия водовод							
62	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	12505,08	3463,01	12505	3463	4522	4034	17863
					4520,00	1083,22	4520	1083		1323	
63	ена ООО "Механотроника"	Шкаф ШФК-МТ	шт	1	15451200,00	--	15451200	--		--	15451200
					--	--	--	--	15451200	--	
106	ена ТОО "ADVANTEK SYSTEMS"	Станция SR1000+MIMO 4,8-6,0ГГц 30Мбит/с	шт	1	1156664,29	--	1156664	--		--	1156664
					--	--	--	--	1156664	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			17198941	3463	583093	4034	17250584
							4520	1083	16607864	47609	
	Стоимость оборудования -			Тенге			16607864				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			16607864				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			591077				
	Материалы -			Тенге			4522				
	Всего заработная плата -			Тенге				5603			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			578571				
		Накладные расходы -		Тенге			4034				
		Сметная прибыль -		Тенге			47609				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			642720				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			17250584				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5603			
				РАЗДЕЛ 6.Устройство заземления. Локальная смета №4-1-7							
1	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	216	2443,62	--	527822	--	--	380032	980482
					2443,62	--	527822	--		72628	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	215	1661,31	--	357182	--	--	257171	663501
					1661,31	--	357182	--		49148	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	216	706,64	--	152635	--	--	109897	283535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					706,64	--	152635	--		21003	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	215	643,40	--	138330	--	--	99598	256962
					643,40	--	138330	--		19034	
5	1133-0105-1002 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м	м заземления	960	131,67	75,57	126399	72545	--	58851	200070
					56,10	20,53	53854	19710		14820	
6	1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	мзаземления	2452	71,02	33,56	174149	82293	--	91249	286630
					37,46	9,06	91856	22205		21232	
				Устройство заземления опор на пересекаемых ВЛ							
7	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	10	213,19	132,78	2132	1328	--	923	3299
					80,41	34,93	804	349		244	
8	1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	45	71,02	33,56	3196	1510	--	1675	5260
					37,46	9,06	1686	408		390	
9	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	5,553	302636,00	--	1680538	--	1680538	--	1814981
					--	--	--	--		134443	
10	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 - детали присоединения	т	0,004	346075,00	--	1384	--	1384	--	1495
					--	--	--	--		111	
11	2113-0201-0403 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,0026	409043,00	--	1064	--	1064	--	1149
					--	--	--	--		85	
12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,032	235559,00	--	7538	--	7538	--	8141
					--	--	--	--		603	
13	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,733	503,00	--	369	--		--	398
					--	--	--	--		29	
14	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,733	503,00	--	369	--		--	398
					--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4121-0201-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км - развозка по бездорожью	т	0,733	891,00	--	653	--		--	705
					--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			3173759	157676	1690524	999396	4507006
							1324168	42672	--	333851	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3173759				
	Всего заработная плата -			Тенге				1366840			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1690523				
	Транспортные расходы -			Тенге			1391				
		Накладные расходы -		Тенге			999395				
		Сметная прибыль -		Тенге			333852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4507006				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1600
		Сметная заработная плата -		Тенге				1366840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4507006				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1600
		Сметная заработная плата -		Тенге				1366840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			41534576	1559870	19401019	2204862	45909963
							2539746	378796	16607864	2170525	
	Стоимость оборудования -			Тенге			16607864				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			16607864				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			4771557				
	Материалы -			Тенге			4522				
	Всего заработная плата -			Тенге				5603			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4759051				
		Накладные расходы -		Тенге			4034				
		Сметная прибыль -		Тенге			382047				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5157638				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				5603			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17054273				
	Материалы -			Тенге			42323				
	Всего заработная плата -			Тенге				2912939			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10700235				
	Местные материалы -			Тенге			794004				
	Транспортные расходы -			Тенге			1426078				
		Накладные расходы -		Тенге			2200828				
		Сметная прибыль -		Тенге			1540408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20795509				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3108
		Сметная заработная плата -		Тенге				2912939			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3100882				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3100882				
		Сметная прибыль -		Тенге			248071				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3348952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			45909964				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3113
Сметная заработная плата -		Тенге				2918542			
ИТОГО:					29302100	16607864	45909964		
Временные здания и сооружения				3,7 %	1084178		1084178		
Итого с временными					30386278	16607864	46994142		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,89%				1,89 %	574301		574301		
Итого с зимними удорожаниями					30960578	16607864	47568442		
Непредвиденные работы и затраты				2%	619212		619212		
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					31579790	16607864	48187654		
НДС				12 %		5782518	5782518		
Итого с НДС					31579790	22390382	53970172		
Всего к оплате с учетом понижающего коэффициента Кп=0,92297734638					29147430	20665816	49813246		
ВСЕГО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:							49813246		
В том числе НДС 12%							5337134		

Заказчик:
Управляющий директор по обеспечению производства
АО " ШалкияЦинк ЛТД"

_____ **Сулейменов Б.У.**

МП

Технический надзор:
Инженер ТОО "Жакап Тобын"

_____ **Рысбаев Б.А.**

МП

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "TESS-PROJECT"

_____ **Алдекенов О.С.**

МП

Заказчик: АО "ШалкияЦинк ЛТД"
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT"
Наименование стройки: Электроснабжение объектов водовода Жанакорган-рудник "Шалкия", расположенного в Жанакорганском районе Кызылординской области
Договор: SHZ 25-14-311/18 от 05.09.2018 г.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименова	код	наименование	код
		SHZ 25-14-311/18	05.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**152 916 170,00**							**16 383 875**	
За отчетный период:	**49 813 246,00**	**44 476 113**						**5 337 134**	**49 813 246,00**
Удержание обеспечения за гарантию качества, 4%	**1 992 529,84**	**1 779 044,50**						**213 485,34**	**1 992 529,84**
Всего к оплате:									**47 820 716,16**

Заказчик:
Управляющий директор по обеспечению производства
АО "ШалкияЦинк ЛТД"
Сулейменов Б.У.
МП

Тенический надзор:
Инженер ТОО "Жакап Тобын"
Рысбаев Б.А.
МП

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "TESS-PROJECT"
Алдекенов О.С.
МП

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070840003590-20190404-52315964	1.1. Номер учетной системы 5
2. Дата выписки 04.04.2019	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.03.2019	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070840003590
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. ПРОСПЕКТ ИСАТАЯ, д. 1-к

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0005072

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ2277440KZ220317425
14. БИК LARIKZKA	15. Наименование банка АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010440003931
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД"
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., Жанакорганский р-он, с. Шалкия, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 32

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН	26.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование	26.2 Наименование
25.3 Адрес отправки	26.3 Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №SHZ25-14-311/18
27.4. Дата 05.09.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 5
32.2 Дата 31.03.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Электроснабжению объектов водовода Жанакорган-рудник "Шалкия"				1	44476112.50	44476112.50			44476112.50	12%	5337133.50	49813246.00			1	
				Всего по счету:				**44476112.50**		**0.00**	**44476112.50**		**5337133.50**	**49813246.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

/zgSO7dHdXlr6zA3qGoxu22Bc0O6/M7gjg5aYFABaJE8
h9Q/CnULM4/8+qBgt1/jmKztR7aJ/4zdvOYoNR6P+A==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АЛДЕКЕНОВ ОРЫНГАЛИ САТТЫГУЛОВИЧ