Счет-фактура № 00000000095 от 2 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, г.Актобе, ул.Маресьева95-7,
Свидетельствоо постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 437-юр от 13.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности

Способ отправления самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель БИН: 060340006218, Товариществос ограниченнойответственностью"АктобеСтройЭксперт",г.Актобе, ул.Маресьева95-7,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель БИН: 030840004016, ТОО "Энергосистема",г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Энергосистема"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030840004016, г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

ИИК получателя: KZ2694803KZT22030028, в банке Филиал №3 "Евразийский банк" г.Актобе, БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименованиетоваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай" в Мугалжарском районе, согласно сметной документации являющейся неотъемлемой частью настоящего договора	работа	1	22 943 508,04	22 943 508,04	12%	2 753 220,96	25 696 729,00	0	
Всего по счету:					**22 943 508,04**		**2 753 220,96**	**25 696 729,00**		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственноелицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Возвратный экземпляр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Энергосистема",г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030840004016
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",г.Актобе, ул.Маресьева 95-7, тел.: 55-14-60 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340006218
Договор (контракт)	Договор № 437-юр от 18.04.2014г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000098	02.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименованиеработ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговыхисследованиях консультационныхи прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай" в Мугалжарском районе, согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора		работа	1	25 696 729.00	25 696 729.00	2 753 220.96	25 696 729.00
			Итого	1	x	25 696 729.00	2 753 220.96	25 696 729.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
(наименование, количество, стоимость)

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (исполнитель)			Принял (заказчик)		
Директор	/	Жанбауов Ж. К.		/	/
должность	*подпись*	*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Форма КС-3 "SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказ 563

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Объект: Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай" в Мугалжарском районе

Договор № 437-юр от 18 апреля 2014 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2014 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	22 943,508	21 302,213	893,191	748,104	2 753,221	25 696,729
	Всего по объекту с начала строительства	**22 943,508**	**21 302,213**	**893,191**	**748,104**	**2 753,221**	**25 696,729**

Заказчик:

Тарасенко А.И.

Подрядчик:

Жанбауов Ж.К.

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Форма 3

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Заказ 563

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Договор № 437-юр от 18 апреля 2014 г

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2014 г

Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай" в Мугалжарском районе

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно - монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай"	8 616,647	373,720		8 990,367
		Итого по главе 2	8 616,647	373,720		8 990,367
		Итого по главам 1-7	8 616,647	373,720		8 990,367
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	296,413			296,413
		Итого по главе 8	296,413			296,413
		Итого по главам 1-8	8 913,060	373,720		9 286,780
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			89,131	89,131
4		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			35,652	35,652
		Итого по главе 9			124,783	124,783
		Итого по главам 1-9	8 913,060	373,720	124,783	9 411,563
		Итого:				
5		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**8 913,060**	**373,720**	**124,783**	**9 411,563**
6		**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**	**21 302,213**	**893,191**	**298,231**	**22 493,635**

1	2	3	4	5	6	7
7		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			449,873	449,873
8		Сметная стоимость в текущем уровне цен	21 302,213	893,191	748,104	22 943,508
9		Всего:	21 302,213	893,191	748,104	22 943,508
10		НДС (12 %)			2 753,221	2 753,221
11		Стоимость строительства	21 302,213	893,191	3 501,325	25 696,729

Заказчик:

Тарасенко А.И.

Подрядчик:

Жанбауов Ж.К.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай"

Договор № 437-юр от 18 апреля 2014 г

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2014 г
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
		1.1 Оконные								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	56,96	386,14	27,82	21995	1585	19037	1,6539	94
		м2		358,32	13,02	20410	742	90	0,0439	3
2	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	3,96	626,37	27,23	2480	108	1601	1,49845	6
		м2 проемов		363,06	11,21	1438	44	108	0,03775	–

3	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (прайс)	3,96	5618		22247				
		м2								
4	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	53	497,63	26,91	26374	1426	15174	1,04788	56
		м2 проемов		253,89	11,21	13456	594	108	0,03775	2
5	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	53	5618		297754				
		м2								
6	Е10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок	56,96	2999,05	8,17	170826	465	9884	0,6739	38
		м2 проемов		156,83	3,84	8933	219	108	0,01288	1
1.2 Дверные										
7	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных	40,2	222,99	27,82	8964	1118	7532	0,9115	37
		м2		195,17	13,02	7846	523	90	0,0439	2
8	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	15,2	545,4	148,22	8290	2253	5213	1,03385	16
		м2 проемов		252,88	64,66	3844	983	108	0,17413	3
9	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	15,2	4010		60952				
		м2								
10	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	32,4	453,65	120,33	14698	3899	9951	0,92115	30
		м2 проемов		231,5	52,87	7501	1713	108	0,14613	5

11	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние *м2*	32,4	3760		121824			
12	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	8	1380		11040			
13	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	9	1500		13500			
14	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	17	844		14348			
	Раздел 2 Полы								
	2.0 Подраздел без наименования								
15	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных *м*	174,6	8,1	0,2	1414	35	1536	0,0377	7
				7,9	0,03	1379	5	111	0,0003	–
16	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	327,5	24,84	0,99	8135	324	8743	0,1139	37
				23,85	0,2	7811	66	111	0,0013	–
17	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	327,5	966,38	7,17	316489	2348	36680	0,4393	144
				97,55	3,35	31948	1097	111	0,01125	4
18	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м плинтусов*	215,6	134,19	0,24	28931	52	6488	0,10339	22
				26,98	0,13	5817	28	111	0,00038	–
19	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	73,5	165,11	11,31	12136	831	12745	0,6987	51
				153,8	2,42	11304	178	111	0,0144	1
20	Е11-27-6	Устройство покрытий полов из керамических одноцветных плиток *м2 покрытия*	42,9	1165,46	23,15	49998	993	14397	1,2305	53

			288,98	13,36	12397	573	111	0,04625	2
21	E57-15-6								
	Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2	24	269,82	15	6476	360	2482	0,4385	11
	м2								
			89,94	3,2	2159	77	111	0,0122	–
	Раздел 3 Отделочные работы								
22	E62-36-1								
	Очистка вручную откосов оконных	18,9	37,27	–	704	–	669	0,178	3
	м2								
			37,27	–	704	–	95	–	–
23	E15-64-5								
	Шпаклевание оконных откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	18,9	661,58	8,96	12504	169	4309	0,92644	18
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			235,77	4,21	4456	80	95	0,01415	–
24	E15-64-5								
	Шпаклевание оконных откосов финишными сухими смесями на гипсовой основе	18,9	316,72	8,96	5986	169	4309	0,92644	18
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			235,77	4,21	4456	80	95	0,01415	–
25	E15-180-5								
	Улучшенная окраска оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,9	278,53	2,76	5264	52	1189	0,26565	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			64,92	1,31	1227	25	95	0,00438	–
26	E62-36-2								
	Очистка вручную стен от набела	762,7	46,59	–	35534	–	33757	0,223	170
	м2								
			46,59	–	35534	–	95	–	–
27	E15-64-3								
	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	883,7	368,64	5,02	325767	4436	105199	0,52348	463
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			122,94	2,37	108642	2094	95	0,00788	7
28	E15-64-3								
	Шпаклевание стен финишными сухими смесями на гипсовой основе	883,7	199,86	5,02	176616	4436	105199	0,52348	463
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			122,94	2,37	108642	2094	95	0,00788	7

29	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	883,7	278,53	2,76	246137	2439	55602	0,26565	235
		м2 окрашиваемой поверхности		64,92	1,31	57370	1158	95	0,00438	4
30	Е62-36-1	Очистка вручную откосов дверных	15,2	37,27	–	567	–	539	0,178	3
		м2		37,27	–	567	–	95	–	–
31	Е15-64-5	Шпаклевание дверных откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	15,2	661,58	8,96	10056	136	3466	0,92644	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		235,77	4,21	3584	64	95	0,01415	–
32	Е15-64-5	Шпаклевание дверных откосов финишными сухими смесями на гипсовой основе	15,2	316,72	8,96	4814	136	3466	0,92644	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		235,77	4,21	3584	64	95	0,01415	–
33	Е15-180-5	Улучшенная окраска дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,2	278,53	2,76	4234	42	957	0,26565	4
		м2 окрашиваемой поверхности		64,92	1,31	987	20	95	0,00438	–
34	Е10-86-5	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм	65,5	2310,39	24,94	151331	1634	50987	2,829	185
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		709,1	11,67	46446	764	108	0,03938	3
35	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	426	540,58	3,23	230287	1376	216219	2,024	862
		м2		532,77	1,5	226960	639	95	0,00513	2
36	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	426	1070		455820				
		м2								

37 Е15-37-9	Установка подвесного потолка металлическом каркасе	6,5	860,37	4,1	5592	27	2915	1,8745	12
	м2		470,3	1,7	3057	11	95	0,00575	–
38 1-1-463	Панели отделочные пластиковые	6,5	850		5525				
	м2								
39 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	30,6	1201,41	7,54	36763	231	12525	1,748	53
	м2 облицовки		425,16	5,69	13010	174	95	0,02025	1
40 Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плиты перекрытия kмат1=0;	1	507,21	135,28	507	135	548	1,53	2
	шт сборных конструкций		371,93	63,32	372	63	126	0,3863	–
41 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	114,4	226,26	2,76	25884	316	14333	0,5382	62
	м2 окрашиваемой поверхности		130,57	1,31	14937	150	95	0,00438	1
42 Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	50,8	267,53	4,31	13591	219	7737	0,6555	33
	м2 окрашиваемой поверхности		158,33	1,99	8043	101	95	0,00675	–

Раздел 4 Стены и перегородки

43 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	2,8	3791,68	428,04	10617	1199	10254	15,88	44
	м3 кладки		3363,64	91,35	9418	256	106	0,54	2
44 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	4,92	5288,08	911,76	26017	4486	23846	21,241	105
	м3 кладки		4376,32	196,05	21531	965	106	2,91	14
45 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,21	8976,16	490,68	10861	594	1789	5,221	6
	м3 кладки		1166,83	228,38	1412	276	106	0,7625	1

Раздел 5 Электромонтажные работы

46	Е67-7-3								
	Демонтаж светильников с лампами накаливания	24	13,43	0,25	322	6	308	0,0632	2
	шт								
			13,18	0,07	316	2	97	0,0003	–
47	Е67-7-1								
	Демонтаж выключателей, розеток	23	12,21	–	281	–	273	0,0584	1
	шт								
			12,21	–	281	–	97	–	–
48	Ц8-602-2 (ДМ								
	Электрические обогреватели (демонтаж) kмат1=0;	66	914,14	6,44	60333	425	51710	2	132
	шт								
			907,7	3,34	59908	220	86	0,013	1
49	Е21-15-1								
	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках	368	4,64	–	1708	–	1532	0,01691	6
	м провода								
			4,29	–	1579	–	97	–	–
50	16-7-249								
	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,368	24500		9016				
	1000м								
51	Е21-18-16								
	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	55	832,53	3,03	45789	167	36907	2,8865	159
	шт								
			690,35	1,43	37969	79	97	0,50225	28
52	17-2-18								
	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	55	3540		194700				
	шт								
53	17-6-77								
	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	220	82		18040				
	шт								
54	17-5-2								
	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	220	17		3740				
	шт								
55	Ц8-593-2								
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	333,75	179,57	1335	718	649	0,53	2

	шт								
			122,38	66,27	490	265	86	0,267	1
56 17-1-14									
	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484				
	шт								
57 17-6-57									
	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	4	19		76				
	шт								
58 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,023	16300		375				
	1000шт								
59 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	9	185,29	3,74	1668	34	1294	0,68	6
	шт								
			166,75	0,44	1501	4	86	0,001	–
60 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	9	195		1755				
	шт								
61 Ц8-591-3									
	Выключатель полугерметический и герметический	14	186,64	3,69	2613	52	2012	0,68	10
	шт								
			166,75	0,29	2335	4	86	0,001	–
62 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	14	242		3388				
	шт								
63 Ц8-602-2									
	Электрообогреватели настенные ПЭТ-4-1 (1кВт)	60	1046,14	6,44	62768	386	47009	2	120
	шт								
			907,7	3,34	54462	200	86	0,013	1
64 63-6-181(об)	Обогреватель настенный ПЭТ -4-1 (1кВт)	60	4152		249120				
	шт								
65 Е20-10-1	Установка кондиционеров	2	468,86	41,93	938	84	858	1,403	3
	воздухораспределитель								
			352,68	20,39	705	41	115	0,0625	–