66	72-1-68(об)	Кондиционер *шт*	2	62300		124600				
67	Е15-172-3	Двухслойная окраска металлических крышек лотка *м2 окрашиваемой поверхности*	188	140,97	0,1	26502	19	17965	0,42435	80
				100,55	0,04	18903	8	95	0,00013	–
	Раздел 6 Крыльцо									
68	Е9-62-2	Изготовление стоек *т конструкций*	0,30996	10092,42	1838,21	3128	570	1831	26,795	8
				6993,5	297,7	2168	92	81	2,2125	1
69	1-1-871	Трубы квадратного сечения размером 100х100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=1,020; *т*	0,31616	60200		19033				
70	Е9-2-4	Монтаж стоек *т конструкций*	0,30996	6618,53	451,99	2051	140	1281	19,3775	6
				5099,68	–	1581	–	81	2,125	1
71	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций *т металлоконструкций*	0,30996	11278,95	4243,7	3496	1315	2118	23,759	7
				5504	2002,36	1706	621	91	6,7375	2
72	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,15662	32177,57	2683,94	5040	420	3531	104,65	16
				27313,65	515,72	4278	81	81	9,2	1
73	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032; *т*	0,0934	59500		5557				
74	1-1-871	Трубы квадратного сеченияК=1,032; *т*	0,06824	60200		4108				
75	Е9-24-1	Монтаж каркаса крыльца *т конструкций*	0,15662	16321,07	410,91	2556	64	1947	64,975	10
				15157,58	191,67	2374	30	81	4,7625	1

76	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,15662	11278,95	4243,7	1767	665	1070	23,759	4
		т металлоконструкций		5504	2002,36	862	314	91	6,7375	1
77	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профилированного листа	4,6	119,86	7,55	551	35	330	0,36455	2
		м2		85,18	3,26	392	15	81	0,03775	–
78	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	5,06	896		4534				
		м2								
79	Е6-1-20	Устройство лестниц из бетона	1,4	9328,16	455,31	13059	637	1262	3,243	5
		м3		735,37	213,17	1030	298	95	0,718	1

Раздел 7 Отмостка

80	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	30,75	2648,11	147,63	81429	4540	8986	0,9775	30
		м3 основания		206,35	69,33	6345	2132	106	0,225	7
81	Е6-1-20	Устройство бетонной отмостки	15,76	9328,16	455,31	147012	7176	14202	3,243	51
		м3		735,37	213,17	11589	3360	95	0,718	11

Раздел 8 Фасад

82	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	781,9	2025,41	5,67	1583668	4433	580265	3,105	2428
		м2 поверхности облицовки		778,97	2,21	609077	1728	95	0,00575	4
83	99-7-85(пл)	МеталлосайдингК=1,060;	828,814	939		778256				
		м2								
84	Е15-38-1	Облицовка откосов фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	10,7	3456,41	5,67	36984	61	7941	3,105	33
		м2 поверхности облицовки		778,97	2,21	8335	24	95	0,00575	–
85	99-7-85(пл)	МеталлосайдингК=1,060;	11,342	939		10650				
		м2								

86 Е56-3-2									
	Снятие подоконных отливов в каменных зданиях	4,74	210,62	7,1	998	34	1050	0,9497	5
	м2								
			203,52	1,51	965	7	108	0,0125	–
87 Е15-38-1	Установка подоконных отливов на металлическом каркасе	4,74	3456,41	5,67	16383	27	3517	3,105	15
	м2 поверхности облицовки								
			778,97	2,21	3692	10	95	0,00575	–
88 99-7-85(пл)	МеталлосайдингК=1,060;	5,0244	939		4718				
	м2								
89 Е15-40-1	Устройство доборных элементов	426,9	702,86	2,62	300051	1118	43496	0,45138	193
	м								
			106,94	0,31	45653	132	95	0,00163	1
	Всего прямые затраты				**6857429**	**61155**			6710
					1689678	**25587**			127
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4732883				
	оборудования, тенге				373720				
	Накладные расходы, тенге				1644621				
	- заработная плата, тенге				246693				
	- трудоемкость, чел-ч				822				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				10274				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				488316				
	Всего				**8990366**				
	Временные здания и сооружения (4,3 %)				296413				
	- сметная заработная плата, тенге				41794				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				237				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				89131				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35652				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9411563**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	22493635
- материалы, тенге	11311590
- оборудование, тенге	893191
- сметная заработная плата, тенге	5087199
Налог (2 %)	449873
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	22943508
НДС (12 %)	2753221
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	25696729

Заказчик _____ Тарасенко А.И.

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К.

Заказ 563

Наименование стройки: Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай" в Мугалжарском районе

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Ремонт здания ОПУ ПС 220/110/35/10 кВ "Чилисай"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,38272	154700,00	369733,00	59207	141505
1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00068	149300,00	356827,00	102	243
1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,10758	604700,00	1445233,00	65056	155484
1-1-82	Войлок строительный	т	0,02962	149700,00	357783,00	4434	10597
1-1-105	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,17088	6850,00	16371,50	1171	2798
1-1-109	Грунтовка масляная, готовая к применению	т	0,0131	226200,00	540618,00	2963	7083
1-1-237	Клей "Бустилат"	т	0,16375	120100,00	287039,00	19666	47003
1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50I	кг	578,214	328,00	783,92	189654	453274
1-1-284	Краска масляная густотертая цветная для внутренних работ, марка МА-011	кг	0,08008	187,00	446,93	15	36
1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	77,8512	139,00	332,21	10821	25863
1-1-322	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,93316	229,00	547,31	214	511
1-1-350	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	м2	350,425	749,00	1790,11	262468	627299
1-1-414	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	11,1034	214,00	511,46	2376	5679

1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-415	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3	кг	34,06	189,00	451,71	6437	15385
1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	5,06	896,00	2141,44	4534	10836
1-1-451	Олифа натуральная	кг	5,076	216,00	516,24	1096	2620
1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	19,5312	159,00	380,01	3105	7422
1-1-463	Панели отделочные пластиковые	м2	6,5	850,00	2031,50	5525	13205
1-1-511	Плинтусы для полов из пластиката	м	217,756	95,00	227,05	20687	49441
1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	30,6	585,00	1398,15	17901	42783
1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	43,758	621,00	1484,19	27174	64945
1-1-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	т	0,01048	115400,00	275806,00	1209	2890
1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	426	1070,00	2557,30	455820	1089410
1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	9	1500,00	3585,00	13500	32265
1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	8	1380,00	3298,20	11040	26386
1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	17	844,00	2017,16	14348	34292
1-1-826	Смола каменноугольная	т	0,00342	29500,00	70505,00	101	241
1-1-871	Трубы квадратного сечения размером 100х100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,3844	60200,00	143878,00	23141	55307
1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0934	59500,00	142205,00	5557	13282
1-1-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	4,4651	179900,00	429961,00	803272	1919821
1-1-903	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,6-0,65 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки	т	0,02817	162500,00	388375,00	4577	10939

1	2	3	4	5	6	7	8
	101-150 мм						
1-1-904	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,6-0,65 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13362	151000,00	360890,00	20177	48222
1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	34,588	84,00	200,76	2905	6944
1-1-1032	Шпаклевка клеевая	кг	132,174	62,00	148,18	8195	19586
1-1-1051	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00746	86900,00	207691,00	648	1549
1-1-1052	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,00031	81400,00	194546,00	25	60
1-1-1077	Эмаль ХВ-16 темно-зеленая	т	0,0028	175500,00	419445,00	491	1174
1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	шт	326,6124	36,00	86,04	11758	28102
1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,03028	530,00	1266,70	546	1305
1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	16,3664	1350,00	3226,50	22095	52806
1-1-1971	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	448,245	269,20	643,39	120668	288396
1-1-2073	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 1,2 мм	м	448,245	100,74	240,77	45156	107924
1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	448,245	187,93	449,15	84239	201329
1-1-2189	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	137,55	184,00	439,76	25309	60489
1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,03484	10200,00	24378,00	355	849
1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,03775	9700,00	23183,00	366	875
1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	7,074	5089,00	12162,71	36000	86039
2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,00193	146000,00	348940,00	282	674
2-1-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	м	13,65	76,00	181,64	1037	2479
2-1-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль	м	5,98	52,00	124,28	311	743

1	2	3	4	5	6	7	8
	направляющий 60х27						
6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	42,1504	3680,00	8795,20	155113	370721
6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (прайс)	м2	56,96	5618,00	13427,02	320001	764803
6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,2	4010,00	9583,90	60952	145675
6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	32,4	3760,00	8986,40	121824	291159
6-8-30	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,68768	1250,00	2987,50	9610	22967
6-9-46	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	м	70,085	63,00	150,57	4415	10553
16-7-249	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000 м	0,368	24500,00	58555,00	9016	21548
17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	4	871,00	2081,69	3484	8327
17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	шт	55	3540,00	8460,60	194700	465333
17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	шт	220	17,00	40,63	3740	8939
17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	шт	4	19,00	45,41	76	182
17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	220	82,00	195,98	18040	43116
18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	14	242,00	578,38	3388	8097
18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000 шт	0,023	16300,00	38957,00	375	896
18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	шт	9	195,00	466,05	1755	4194
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,4174	7410,00	17709,90	129063	308460
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4896	7870,00	18809,30	3853	9209
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	м3	0,2904	6110,00	14602,90	1774	4241

1	2	3	4	5	6	7	8
30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	7315,816	31,00	74,09	226790	542029
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	1780,532	37,00	88,43	65880	157452
30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	307,8	43,00	102,77	13235	31633
30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	41,04	42,00	100,38	1724	4120
30-2-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	кг	1,755	39,00	93,21	68	164
30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	1000 шт	0,4598	15300,00	36567,00	7035	16814
30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 20-40 мм	м3	35,3625	1990,00	4756,10	70371	168188
31-1-4	Прочие материалы	тенге				95233	227607
31-1-5	Мусор строительный	т	21,45933	0,00	0,00	0	0
99-7-85 (пл)	Металлосайдинг	м2	845,1804	939,00	2244,21	793624	1896762
	Итого по материалам					**4 732 873**	**11 311 579**
	Оборудование						
63-6-181	Обогреватель настенный ПЭТ -4-1 (1кВт)	шт	60	4152,00	9923,28	249120	595397
72-1-68	Кондиционер	шт	2	62300,00	148897,00	124600	297794
	Итого по оборудованию					**373 720**	**893 191**