Форма КС-3

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №1035 от 22.07.2013г.
По объекту: Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль 2013г.

объект: Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)								
		С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1,2			Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					СМР в текущих ценах	из них				
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	на приобрете ние матер-в	другие дополни-тельные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Всего по объекту с материалами заказчика без учета НДС	23 217 061,05	23 217 061,05	23 217 061,05	23 217 061,05					
2	Материалы заказчика без учета НДС	6 161 331,74	6 161 331,74	6 161 331,74	6 161 331,74					
3	Всего по объекту с материалами заказчика с НДС	23 956 420,85	23 956 420,85	23 956 420,85	23 956 420,85					2 566 759,38
4	Материалы заказчика с НДС	6 900 691,55	6 900 691,55	6 900 691,55	6 900 691,55					739 359,81
5	Всего затраты подрядчика СМР	17 055 729,31	17 055 729,31	17 055 729,31	17 055 729,31					1 827 399,57
6	Возврат аванса	2 558 359,40	2 558 359,40	2 558 359,40	2 558 359,40					
7	Резерв 10%	1 705 572,93	1 705 572,93	1 705 572,93	1 705 572,93					
8	К оплате подрядчику	12 791 796,98	12 791 796,98	12 791 796,98	12 791 796,98					

К оплате: 12 791 796,98 (Двенадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто шесть тенге, 98 тиын)

Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Раздыков Ш.П.

Заместитель Генерального директора
Технический директор _____ Табатчиков А.П

Главный бухгалтер ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Директор
_____ Копжасаров Е.М.

Форма КС-2

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №1035 от 22.07.2013г.
По объекту:Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы, 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

АКТ № 1
выполненных работ за июль месяц 2013г.

Сметная стоимость	6592,024	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8752	чел.-ч
Сметная заработная плата	1634,966	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 01.01.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно монтажные работы								
1	Ц0108-409-2	Трубы п/э по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм	1878	140,88	83,95	264563	157658	139106	0,33	626
		м		56,93	21,04	106905	39522	95	0,12	229
2	Ц0108-409-2	Трубы п/э по стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм	2355	140,88	83,95	331761	197702	174437	0,33	785
		м		56,93	21,04	134058	49560	95	0,12	287
3	Ц0108-409-2	Трубы п/э по фасаду с креплением скобами, диаметр 40 мм	166	140,88	83,95	23385	13936	12296	0,33	55
		м		56,93	21,04	9450	3493	95	0,12	20
4	Ц0108-409-2	Трубы п/э по подвалу с подвеской на канате, диаметр 40 мм	108	140,88	83,95	15215	9067	8000	0,33	36
		м		56,93	21,04	6148	2273	95	0,12	13
5	Ц0108-407-2	Прокладка стальных труб по стене бетонной с креплением скобами, диаметр 40 мм	3	155,94	93,26	468	280	245	0,40	1
		м		62,68	23,35	188	70	95	0,14	--
6	Ц0110-901-8	Установка ПРК	613	283,48	14,38	173770	8812	181454	1,15	705
		шт		269,10	--	164958	--	110	--	--
7	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Установка ОРК 1/16, сварка 2-х волокон на пигтейл в ОРК(со сплиттером)	126	2334,26	1625,89	294116	204862	155501	3,15	397
		УССЛК		708,37	413,57	89255	52110	110	2,40	302

8	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка ОРК 1/16, сварка 4-х волок[illegible]а пигтейл в ОРК без сплиттера	1	5368,79	3739,54	5369	3740	2839	7,25	7
		УССЛК		1629,25	951,22	1629	951	110	5,52	6
9	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка ОРК 1/16, сварка 8 волокон на пигтейл в ОРК без сплиттера	1	8139,34	5579,09	8139	5579	4377	11,39	11
		УССЛК		2560,26	1419,14	2560	1419	110	8,23	8
10	Ц0110-901-9	Установка ПЯ	128	322,46	34,96	41275	4475	40852	2,30	294
		шт		287,50	2,65	36800	339	110	0,02	2
11	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	230	65,09	8,97	14971	2063	12388	0,33	77
		м		56,12	0,57	12908	132	95	--	1
12	Е0146-25-6	Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм	610	158,32	77,58	96577	47323	73456	0,40	243
		отверст		74,70	45,72	45567	27889	100	0,07	44
13	Е0146-26-6	Сверление горизонтальных отверстий глубиной 600 мм диам.50 мм	7	238,94	118,34	1673	828	1289	0,61	4
		отверст		114,30	69,80	800	489	100	0,11	1
14	Е0146-26-22к=40	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	7	189,95	96,87	1330	678	1047	0,50	3
		отверст		92,80	56,80	650	398	100	0,09	1
15	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	6,17	96,00	2,29	592	14	70	132,00	814
		100отв.		93,71	0,69	578	4	12	0,44	3
16	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	63	315,46	149,23	19874	9401	14023	0,95	60
		отверст		166,23	56,36	10472	3551	100	0,28	17
17	Е0146-25-1	Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 16 мм	20	129,41	66,18	2588	1324	2044	0,34	7
		отверст		63,23	38,95	1265	779	100	0,06	1
		Неучтенные материалы подрядчика								
18	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	187,8	999,00	--	187612	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	262,9	1420,00	--	373318	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
20	СЧ фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО ""	Труба стальная д-40х3мм	3	181,09	--	543	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

21	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО "Каз Связь Строй"	Стальная скоба диам.32мм	4694	23,98	--	112585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО "Каз Связь Строй"	Стальная скоба диам.40мм	3746	27,98	--	104822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ССч фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО "Каз Связь Строй"	Шуруп с чупиком 6х40мм	20357	2,00	--	40688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ССч.фактура №523 от 30.04.2013г. ТОО "CST-KAzSvYAzCOMPIEKT"	Промежуточная коробка (ПРК)	613	353,38	--	216620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ССч.фактура №523 от 30.04.2013г. ТОО "CST-KAzSvYAzCOMPIEKT"	Промежуточная коробка (ПЯ)	128	502,48	--	64318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ССч.фактура №281 от 05.02.2013г ТОО "МетПром Плюс"	Лист оц. 0,5 (1,25х2,5)	4	297,99	--	1192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	ССч.фактура №11 от 12.09.2012г ИП "Кенжебаев А.Б."	Канат стальной д-4мм	0,108	57755,63	--	6238	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО "Каз Связь Строй"	Анкерный болт 16х12мм	20	15,67	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ССч.фактура №3838 от 11.04.2013г ТОО AlinA TrAdE	Гипс строительный (Алебастр)	305	9,99	--	3048	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	ССч.фактура №266 от 13.07.2013г ТОО Ак-Бата 21	Цемент	0,305	7994,97	--	2438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	ССч.фактура №3838 от 11.04.2013г ТОО OPTiCs SErviCE	Пигтейл	8	299,81	--	2398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО USTAM	Кузбасслак	2	179,89	--	360	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
33	ССч.фактура №2131 от 12.07.2013г ТОО Самаракабель	Металлорукав д-38мм	0,23	72796,56	--	16743	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка ВОЛС								
34	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8 02-05-2002, 8.02-06-2004, 8 02-17-2006 к=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	1	2034,29	1780,26	2034	1780	438	1,05	1
		кабель		254,03	144,42	254	144	110	0,84	1

35	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной п[illegible]дке по ОК ГТС, число волокон 4								
			3	4068,58	3560,52	12206	10682	2630	2,10	6
		кабель		508,06	288,83	1524	867	110	1,68	5
36	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8								
			1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3
37	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12								
			1	10321,50	8942,48	10322	8942	2315	5,70	6
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4
38	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16								
			1	13302,80	11633,46	13303	11633	2874	6,90	7
		кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5
39	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32								
			2	25663,49	22397,39	51327	44795	11183	13,50	27
		кабель		3266,10	1816,90	6532	3634	110	10,54	21
40	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48								
			1	38024,18	33161,32	38024	33161	8308	20,10	20
		кабель		4862,86	2690,08	4863	2690	110	15,60	16
41	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 96								
			1	76048,36	66322,64	76048	66323	16616	40,20	40
		кабель		9725,72	5380,16	9726	5380	110	31,20	31
42	Ц0110-928-3	Прокладка полиэтиленовой трубки д-32мм в канализации по занятому каналу трубопровода								
			52	51,93	27,73	2700	1442	1788	0,11	6
		м		24,20	7,05	1258	367	110	0,04	2
43	Ц0108-148-1	Кабель ОК-2 проложенный в п/э трубах по стене бетонной								
			1490	27,70	2,10	41273	3129	28593	0,10	149
		м		19,70	0,50	29353	745	95	--	4
44	Ц0108-148-1	Кабель ОК-4 проложенный в п/э трубах по стене бетонной								
			3056	27,70	2,10	84651	6418	58645	0,10	306
		м		19,70	0,50	60203	1528	95	--	9
45	Ц0108-148-1	Кабель ОК-8 проложенный в п/э трубах по стене бетонной								
			41	27,70	2,10	1136	86	787	0,10	4
		м		19,70	0,50	808	21	95	--	--
46	Ц0108-148-1	Кабель ОК-8 проложенный в ст.трубах по стене бетонной								
			3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
47	Ц0108-148-1	Кабель ОК-16 проложенный в п/э трубах по стене бетонной								
			125	27,70	2,10	3463	263	2399	0,10	13
		м		19,70	0,50	2463	63	95	--	--
48	Ц0108-148-1	Кабель ОК-32 проложенный в п/э трубах по стене бетонной								
			164	27,70	2,10	4543	344	3147	0,10	16
		м		19,70	0,50	3231	82	95	--	--

49	Ц0108-148-1	Кабель ОК-48 проложенный в п/э труб[illegible] стене бетонной								
			69	27,70	2,10	1911	145	1324	0,10	7
		м		19,70	0,50	1359	35	95	--	--
50	Ц0110-927-4К=1,3	Прокладка ОК-2 п/э трубе по телефонной канализации занятом канале								
			142	99,57	48,32	14139	6862	9743	0,23	33
		м кабеля		50,09	12,28	7113	1744	110	0,07	10
51	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			78	95,40	41,37	7441	3227	5439	0,25	19
		м кабеля		52,87	10,52	4124	820	110	0,06	5
52	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			201	95,40	41,37	19175	8315	14015	0,25	50
		м кабеля		52,87	10,52	10627	2114	110	0,06	12
53	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-12 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			48	95,40	41,37	4579	1986	3347	0,25	12
		м кабеля		52,87	10,52	2538	505	110	0,06	3
54	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			191	95,40	41,37	18221	7901	13318	0,25	47
		м кабеля		52,87	10,52	10098	2009	110	0,06	12
55	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-32 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			474	95,40	41,37	45218	19607	33051	0,25	117
		м кабеля		52,87	10,52	25061	4985	110	0,06	29
56	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-48 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			975	95,40	41,37	93012	40332	67984	0,25	241
		м кабеля		52,87	10,52	51549	10254	110	0,06	59
57	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-96 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			484	95,40	41,37	46172	20021	33748	0,25	120
		м кабеля		52,87	10,52	25590	5090	110	0,06	30
58	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12								
			1	32004,81	27799,18	32005	27799	6797	14,52	15
		муфта		3512,87	2666,66	3513	2667	110	15,47	15
59	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16								
			2	39311,97	34403,75	78624	68808	16394	17,16	34
		муфта		4151,58	3300,27	8303	6601	110	19,14	38
60	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24								
			3	53926,26	47612,82	161779	142838	32988	22,44	67
		муфта		5428,98	4567,49	16287	13702	110	26,49	79
61	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32								
			2	68475,98	60756,49	136952	121513	27576	27,72	55
		муфта		6706,39	5828,19	13413	11656	110	33,80	68
62	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48								
			2	97764,54	87237,68	195529	174475	38786	38,28	77

		муфта		9261,21	[illegible],68	18522	16737	110	48,54	97
63	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	1	194263,42	174475,36	194263	174475	38786	76,56	77
		муфта		18522,42	16737,36	18522	16737	110	97,08	97
64	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=0,5	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	19	2861,67	2498,77	54372	47477	11821	1,50	29
		участок		362,90	202,70	6895	3851	110	1,18	22
65	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	45	5723,34	4997,54	257550	224889	55995	3,00	135
		участок		725,80	405,41	32661	18243	110	2,35	106
66	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	9965,18	8658,74	9965	8659	2210	5,40	5
		участок		1306,44	702,41	1306	702	110	4,07	4
67	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	14188,72	12301,64	14189	12302	3174	7,80	8
		участок		1887,08	997,92	1887	998	110	5,79	6
68	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	2	18430,56	15962,84	36861	31926	8278	10,20	20
		участок		2467,72	1294,92	4935	2590	110	7,51	15
69	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	5	35216,14	30571,02	176081	152855	39188	19,20	96
		участок		4645,12	2479,95	23226	12400	110	14,38	72
70	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	2	52146,88	45179,20	104294	90358	23392	28,80	58
		участок		6967,68	3664,98	13935	7330	110	21,26	43
71	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	1	104293,76	90358,40	104294	90358	23392	57,60	58
		участок		13935,36	7329,96	13935	7330	110	42,51	43
		Неучтенные материалы подрядчика								
72	СЧ.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-12	1	10850,37	--	10850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СЧ.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-16	2	9673,91	--	19348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	СЧ.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-24	3	11655,06	--	34965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СЧ.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-32	2	17503,78	--	35008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

76	ССч.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-48	2	16415,26	--	32831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ССч.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-96	1	21314,98	--	21315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	5,2	999,00	--	5195	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4743348	2340124			6111
			Тенге			1063857	349778			1903
Стоимость монтажных работ -			Тенге			4054589				
Материалы -			Тенге			42884				
Всего заработная плата -			Тенге				1321194			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			726624				
		Накладные расходы -	Тенге			1383614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326292				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5764496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7508
		Сметная заработная плата -	Тенге				1528736			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			122634				
Материалы -			Тенге			3733				
Всего заработная плата -			Тенге				92441			
		Накладные расходы -	Тенге			91929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12874				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			227436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1244
		Сметная заработная плата -	Тенге				106231			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			566125				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			566125				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33968				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			600093				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6592024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8752
		Сметная заработная плата -	Тенге				1634966			
		Выслуга лет строителей 1%	Тенге			65 920,24				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			26 368,10				
		Затраты на производство работ в зимнее время	Тенге	1,53%		0,00				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	Тенге			6 684 312,34				
		Итого по расчету в текущих ценах	Тенге	2,234		14 929 735,04				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			298 594,70				
		Затраты на исполнительную съемку	Тенге			0,00				
		Итого по акту	Тенге			15 228 329,74				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 827 399,57				
		Всего к оплате Подрядчику с учетом НДС	Тенге			17 055 729,31				

Материал Заказчика	ед. изм.			
Коробка оптич.распред.до 16 портов (ОРК)	шт	128	16[illegible],33	2 102 954,24
Сплиттер 1/8	шт	126	19710,54	2 483 528,04
Кабель опт.одномод. 2 волокон	м	1632	101,80	166 137,60
Кабель опт.одномод. 4 волокон	м	2662	114,09	303 707,58
Кабель опт.брон.гофр 4 волокон	м	472	131,62	62 124,64
Кабель опт.брон.гофр 8 волокон	м	245	150,60	36 897,00
Кабель опт.брон.гофр 12 волокон	м	48	169,17	8 120,16
Кабель опт.брон.гофр 16 волокон	м	317	188,16	59 646,72
Кабель опт.брон. гофр.32 волокон	м	638	280,07	178 684,66
Кабель опт.брон. 48 волокон	м	1043	347,70	362 651,10
Кабель опт.брон. 96 волокон	м	484	820,00	396 880,00
Итого				6 161 331,74
Итого с НДС				6 900 691,55
Всего по акту с материалами Заказчика без НДС	Тенге			23 217 061,05
Всего по акту с материалами Заказчика с НДС	Тенге			23 956 420,85

ЗАКАЗЧИК:
ГЦТ "Алматытелеком"
Заместитель .Генерального директора Технический директор
ГЦТ "Алматытелеком"

_____ Табатчиков А.П.

Начальник ЦП и С _____ Сабыр Т.Н.

Начальник ОКР и С _____ Ниетов Т.А.

Проверил: Ведущий инженер ОПАД ЦПиС _____ Ильясова У.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ком-Сервис"
Директор

_____ Копжасаров Е.М.

Составил: _____ Ускенбаева Э.И.

Форма КС-3

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №1035 от 22.07.2013г.
По объекту: Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август 2013г.

объект: Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)								
		С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1,2			Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					СМР в текущих ценах	из них		на приобретение матер-в	другие дополни-тельные расходы	
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Всего по объекту с материалами заказчика без учета НДС	53 531 057,93	53 531 057,93	30 313 996,88	30 313 996,88					
2	Материалы заказчика без учета НДС	16 597 376,30	16 597 376,30	10 436 044,56	10 436 044,56					
3	Всего по объекту с материалами заказчика с НДС	55 522 743,08	55 522 743,08	31 566 322,23	31 566 322,23					3 382 105,95
4	Материалы заказчика с НДС	18 589 061,46	18 589 061,46	11 688 369,91	11 688 369,91					1 252 325,35
5	Всего затраты подрядчика СМР	36 933 681,63	36 933 681,63	19 877 952,32	19 877 952,32					2 129 780,61
6	Возврат аванса	5 540 052,25	5 540 052,25	2 981 692,85	2 981 692,85					
7	Резерв 10%	3 693 368,16	3 693 368,16	1 987 795,23	1 987 795,23					
8	К оплате подрядчику	27 700 261,22	27 700 261,22	14 908 464,24	14 908 464,24					

К оплате: 14 908 464,24 (Четырнадцать миллион девятьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре тенге, 24 тиын)

Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Раздыков Ш.П.

Заместитель Генерального директора
Технический директор _____ Габатчиков А.П

Главный бухгалтер ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Директор
_____ Копжасаров Е.М.

Форма КС-2

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №1035 от 22.07.2013г.
По объекту:Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

АКТ № 2
выполненных работ за август месяц 2013г.

Основание:

Сметная стоимость	7790,37	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9128	чел.-ч
Сметная заработная плата	1884,981	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Строительно монтажные работы										
1	Ц0108-409-2	Трубы п/э по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм	702	122,50	73,00	85995	51246	45216	0,29	204		
		м		49,50	18,30	34749	12846	95	0,11	75		
2	Ц0108-409-2	Трубы п/э по стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм	123	122,50	73,00	15068	8979	7922	0,29	36		
		м		49,50	18,30	6089	2251	95	0,11	13		
3	Ц0108-409-2	Трубы п/э по подвалу с подвеской на канате, диаметр 40 мм	108	122,50	73,00	13230	7884	6956	0,29	31		
		м		49,50	18,30	5346	1976	95	0,11	11		
4	Ц0108-407-2	Прокладка стальных труб по стене бетонной с креплением скобами, диаметр 40 мм	3	135,60	81,10	407	243	213	0,35	1		
		м		54,50	20,30	164	61	95	0,12	--		
5	Ц0110-901-8	Установка ПРК	180	246,50	12,50	44370	2250	46332	1,00	180		
		шт		234,00	--	42120	--	110	--	--		
6	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Установка ОРК 1/16, сварка 2-х волокон на пигтейл в ОРК(со сплиттером)	54	2334,26	1625,89	126050	87798	66643	3,15	170		
		УССЛК		708,37	413,57	38252	22333	110	2,40	130		
7	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка ОРК 1/16, сварка 4-х волокон на пигтейл в ОРК без сплиттера	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6		
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5		
8	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка ОРК 1/16, сварка 8 волокон на пигтейл в ОРК без сплиттера	1	7077,69	4851,38	7078	4851	3806	9,90	10		
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7		
9	Ц0110-901-9	Установка ПЯ	7	280,40	30,40	1963	213	1943	2,00	14		

		шт		250,00	2,30	[illegible]	1750	16	110	0,01	--
10	Е0146-25-6	Сверление вертикальных отверстий глуб[illegible]00 мм диам. 50 мм	223	158,32	77,58	35306	17300	26854	0,40	89
		отверст.		74,70	45,72	16658	10196	100	0,07	16
11	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	2,23	96,00	2,29	214	5	25	132,00	294
		100отв.		93,71	0,69	209	2	12	0,44	1
12	Е0146-25-1	Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 16 мм	15	129,41	66,18	1941	993	1533	0,34	5
		отверст.		63,23	38,95	948	584	100	0,06	1
		Неучтенные материалы подрядчика								
13	ССч.фактура №76 от 22.04.2013г. ТОО "Пластиковые трубы"	Труба п/э д-40мм	231	62,36	--	14405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	ССч.фактура №154 от 10.06.2013г. ТОО "Пластиковые трубы"	Труба п/э д-32мм	725	49,97	--	36227	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО ""	Труба стальная д-40х3мм	3	181,09	--	543	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО "Каз Связь Строй"	Стальная скоба диам.32мм	1755	23,98	--	42093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО "Каз Связь Строй"	Стальная скоба диам.40мм	289	27,98	--	8087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО "Каз Связь Строй"	Шуруп с чупиком 6х40мм	5064	2,00	--	10122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ССч.фактура №523 от 30.04.2013г. ТОО "CST-KAzSvYAzCOMPlEKT"	Промежуточная коробка (ПРК)	180	353,38	--	63608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ССч.фактура №523 от 30.04.2013г. ТОО "CST-KAzSvYAzCOMPlEKT"	Промежуточная коробка (ПЯ)	7	502,48	--	3517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ССч.фактура №281 от 05.02.2013г ТОО "МетПром Плюс"	Лист оц. 0,5 (1,25х2,5)	2	297,99	--	596	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	ССч.фактура №11 от 12.09.2012г ИП "Кенжебаев А.Б."	Канат стальной д-4мм	0,108	57755,63	--	6238	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г. ТОО "Каз Связь Строй"	Анкерный болт 16х12мм	15	15,67	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ССч.фактура №3838 от 11.04.2013г ТОО AlinA TrAdE	Гипс строительный (Алебастр)	112	9,99	--	1119	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--	--
25	ССч.фактура №266 от 13.07.2013г ТОО Ак-Бата 21	Цемент	0,112	7994,97	--	895	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
26	ССч.фактура №3838 от 11.04.2013г ТОО OPTiCs SErviCE	Пигтейл	8	299,81	--	2398	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
27	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО USTAM	Кузбасслак	2	179,89	--	360	--	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка ВОЛС									
28	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	1	2034,29	1780,26	2034	1780	438	1,05	1	
		кабель		254,03	144,42	254	144	110	0,84	1	
29	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	1	4068,58	3560,52	4069	3561	877	2,10	2	
		кабель		508,06	288,83	508	289	110	1,68	2	
30	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4	
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3	
31	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,50	8942,48	10322	8942	2315	5,70	6	
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4	
32	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	1	13302,80	11633,46	13303	11633	2874	6,90	7	
		кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5	
33	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24	1	19483,15	17015,43	19483	17015	4233	10,20	10	
		кабель		2467,72	1380,31	2468	1380	110	8,01	8	
34	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32	1	25663,49	22397,39	25663	22397	5591	13,50	14	
		кабель		3266,10	1816,90	3266	1817	110	10,54	11	
35	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 48	1	38024,18	33161,32	38024	33161	8308	20,10	20	
		кабель		4862,86	2690,08	4863	2690	110	15,60	16	
36	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 96	1	76048,36	66322,64	76048	66323	16616	40,20	40	
		кабель		9725,72	5380,16	9726	5380	110	31,20	31	
37	Ц0110-928-3	Прокладка полиэтиленовой трубки д-32мм в канализации по занятому каналу трубопровода	23	51,93	27,73	1194	638	791	0,11	3	
		м		24,20	7,05	557	162	110	0,04	1	
38	Ц0108-148-1	Кабель ОКН-2 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	1166	27,70	2,10	32298	2449	22376	0,10	117	
		м		19,70	0,50	22970	583	95	--	3	

39	Ц0108-148-1	Кабель ОК-4 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	2099	27,70	2,10	58142	4408	40280	0,10	210
		м		19,70	0,50	41350	1050	95	--	6
40	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-8 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	394	27,70	2,10	10914	827	7561	0,10	39
		м		19,70	0,50	7762	197	95	--	1
41	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-8 проложенный в ст.трубах по стене бетонной	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	--
		м		19,70	0,50	39	1	95	--	--
42	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-12 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		м		19,70	0,50	394	10	95	--	--
43	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-16 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	55	27,70	2,10	1524	116	1055	0,10	6
		м		19,70	0,50	1083	28	95	--	--
44	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-24 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	63	27,70	2,10	1745	132	1209	0,10	6
		м		19,70	0,50	1241	32	95	--	--
45	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-32 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	112	27,70	2,10	3102	235	2149	0,10	11
		м		19,70	0,50	2206	56	95	--	--
46	Ц0110-927-4	Прокладка ОКН-2 п/э трубе по телефонной канализации занятом канале	48	99,57	48,32	4779	2319	3293	0,23	11
		м кабеля		50,09	12,28	2404	590	110	0,07	3
47	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	199	95,40	41,37	18984	8232	13876	0,25	49
		м кабеля		52,87	10,52	10521	2093	110	0,06	12
48	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	470	95,40	41,37	44837	19442	32772	0,25	116
		м кабеля		52,87	10,52	24849	4943	110	0,06	29
49	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-12 в канализации по занятому каналу трубопровода	103	95,40	41,37	9826	4261	7182	0,25	25
		м кабеля		52,87	10,52	5446	1083	110	0,06	6
50	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода	23	95,40	41,37	2194	951	1604	0,25	6
		м кабеля		52,87	10,52	1216	242	110	0,06	1
51	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-24 канализации по занятому каналу трубопровода	111	95,40	41,37	10589	4592	7740	0,25	27
		м кабеля		52,87	10,52	5869	1167	110	0,06	7
52	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-32 в канализации по занятому каналу трубопровода	410	95,40	41,37	39113	16960	28588	0,25	101
		м кабеля		52,87	10,52	21677	4312	110	0,06	25

53	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-48 в канализации по занятому каналу трубопровода	1583	95,40	41,37	151013	65482	110378	0,25	391
		м кабеля		52,87	10,52	83695	16648	110	0,06	97
54	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-96 в канализации по занятому каналу трубопровода	4854	95,40	41,37	463057	200791	338454	0,25	1199
		м кабеля		52,87	10,52	256636	51050	110	0,06	296
55	Ц0108-147-1	Прокладка кабеля ОК-96 по металлоконструкциям в шахте	30	23,20	2,10	696	63	479	0,10	3
		м		16,50	0,30	495	9	95	–	–
56	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Сварка 96 ОВ в сущ. оптической муфте на 288 ОВ в шахте	2	176718,17	158613,96	353436	317228	70520	69,60	139
		шт		16838,56	15215,78	33677	30432	110	88,25	177
57	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4	1	17382,82	14582,43	17383	14582	3998	9,24	9
		муфта		2235,46	1398,97	2235	1399	110	8,11	8
58	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	3	24687,53	21184,54	74063	63554	16191	11,88	36
		муфта		2874,17	2032,12	8623	6096	110	11,79	35
59	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	1	32004,81	27799,18	32005	27799	6797	14,52	15
		муфта		3512,87	2666,66	3513	2667	110	15,47	15
60	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	1	39311,97	34403,75	39312	34404	8197	17,16	17
		муфта		4151,58	3300,27	4152	3300	110	19,14	19
61	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	2	53926,26	47612,82	107853	95226	21992	22,44	45
		муфта		5428,98	4567,49	10858	9135	110	26,49	53
62	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	3	68475,98	60756,49	205428	182269	41364	27,72	83
		муфта		6706,39	5828,19	20119	17485	110	33,80	101
63	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	2	97764,54	87237,68	195529	174475	38786	38,28	77
		муфта		9261,21	8368,68	18522	16737	110	48,54	97
64	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	2	194263,42	174475,36	388527	348951	77572	76,56	153
		муфта		18522,42	16737,36	37045	33475	110	97,08	194
65	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=0,5	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	24	2861,67	2498,77	68680	59970	14932	1,50	36
		участок		362,90	202,70	8710	4865	110	1,18	28

66	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	31	5723,34	4997,54	177424	154924	38574	3,00	93
		участок		725,80	405,41	22500	12568	110	2,35	73
67	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	3	9965,18	8658,74	29896	25976	6629	5,40	16
		участок		1306,44	702,41	3919	2107	110	4,07	12
68	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	14188,72	12301,64	14189	12302	3174	7,80	8
		участок		1887,08	997,92	1887	998	110	5,79	6
69	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	1	35216,14	30571,02	35216	30571	7838	19,20	19
		участок		4645,12	2479,95	4645	2480	110	14,38	14
70	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48	3	52146,88	45179,20	156441	135538	35088	28,80	86
		участок		6967,68	3664,98	20903	10995	110	21,26	64
71	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	3	104293,76	90358,40	312881	271075	70176	57,60	173
		участок		13935,36	7329,96	41806	21990	110	42,51	128
72	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	66	8,10	--	535	--	167	0,02	1
		м		2,30	--	152	--	110	--	--
73	Ц0110-897-34	Окольцовка кабелей	77	41,10	--	3165	--	2482	0,20	15
		шт		29,30	--	2256	--	110	--	--
74	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	25	84,70	41,90	2118	1048	1425	0,30	8
		шт		42,80	9,00	1070	225	110	0,05	1
		Неучтенные материалы подрядчика								
75	ССч.фактура №1324 от 24.07.2013г.ТОО"Альянс"	Кабель опт.брон.гофр.одномод.8 волокон	364	45,17	--	16442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	ССч.фактура №1324 от 24.07.2013г.ТОО"Альянс"	Кабель опт.брон.гофр.одномод.12 волокон	23	47,57	--	1094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ССч.фактура №757 от 12.08.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта оптическая укомплектованная на 12 волок.	5	11192,95	--	55965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ССч.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-16	1	9673,91	--	9674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ССч.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-24	2	11655,06	--	23310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ССч.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-32	3	17503,78	--	52511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	ССч.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-48	2	16415,26	--	32831	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	ССч.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО"FOsTECHDATA"	Муфта ОК-96	2	21314,98	--	42630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	ССч.фактура №61 от 19.08.2013г.ИП Калмурзаев А.Б.	Косоль ККЧ-2	25	267,83	--	6696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ССч.фактура №61 от 19.08.2013г.ИП Калмурзаев А.Б.	Болт консольный	25	37,58	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО USTAM	Кузбасслак	5	179,89	--	899	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ОРШ								
86	Ц0110-898-3	Установка ОРШ до 720 портов	3	2222,00	649,00	6666	1947	5689	10,00	30
		шкаф		1573,00	151,00	4719	453	110	0,88	3
87	Ц0110-929-1прим.	Установка и монтаж оптического сплиттера 1/4 в ОРШ	30	7,21	--	216	--	238	0,04	1
		шт		7,21	--	216	--	110	--	--
88	Ц0110-929-1	Прокладка патчкордов 2м SC/APC-SC/APC в ОРШ	162	7,21	--	1168	--	1285	0,04	6
		шт		7,21	--	1168	--	110	--	--
89	Ц0110-929-1	Прокладка патчкордов 20м SC/APC-SC/UPC в ОРШ	46	7,21	--	332	--	365	0,04	2
		шт		7,21	--	332	--	110	--	--
90	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 96	2	60455,84	41700,84	120912	83402	64597	83,40	167
		УССЛК		18755,00	10607,36	37510	21215	110	61,52	123
91	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 48	6	30227,92	20850,42	181368	125103	96896	41,70	250
		УССЛК		9377,50	5303,68	56265	31822	110	30,76	185
92	Ц0110-936-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 32	1	20928,51	14451,97	20929	14452	11168	28,80	29
		УССЛК		6476,54	3676,12	6477	3676	110	21,32	21
93	Ц0110-936-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж и измерения впроцессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 24	1	16312,55	11252,75	16313	11253	8714	22,50	23
		УССЛК		5059,80	2862,34	5060	2862	110	16,60	17
94	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж и измерения впроцессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 12	2	9351,94	6450,99	18704	12902	9992	12,90	26
		УССЛК		2900,95	1640,92	5802	3282	110	9,52	19
95	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж и измерения впроцессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 8	2	7077,69	4851,38	14155	9703	7613	9,90	20
		УССЛК		2226,31	1234,04	4453	2468	110	7,16	14

96	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Сварка 96 волоконного кабеля в ОРШ	2	176718,17	158613,96	353436	317228	70520	69,60	139
		кабель		16838,56	15215,78	33677	30432	110	88,25	177
97	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 48 волоконного кабеля в ОРШ	5	88991,91	79306,98	444960	396535	88149	34,80	174
		кабель		8419,28	7607,89	42096	38039	110	44,13	221
98	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 32 волоконного кабеля в ОРШ	1	62342,99	55233,17	62343	55233	12535	25,20	25
		кабель		6096,72	5298,35	6097	5298	110	30,73	31
99	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 24 волоконного кабеля в ОРШ	1	49104,28	43284,38	49104	43284	9996	20,40	20
		кабель		4935,44	4152,26	4935	4152	110	24,08	24
100	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 12 волоконного кабеля в ОРШ	2	29158,26	25271,98	58317	50544	12359	13,20	26
		кабель		3193,52	2424,23	6387	4848	110	14,06	28
101	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 8 волоконного кабеля в ОРШ	2	22500,37	19258,67	45001	38517	9813	10,80	22
		кабель		2612,88	1847,38	5226	3695	110	10,71	21
		Неучтенные материалы подрядчика								
102	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО USTAM	Патчкорд 2м SC/APC-SC/APC	162	399,75	--	64759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО USTAM	Патчкорд 20м SC/APC-SC/UPC	46	773,51	--	35582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство фундамента под ОРШ								
104	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную под фундамент ШР	4,5	481,50	--	2167	--	2448	2,78	13
		м3		481,50	--	2167	--	113	--	--
105	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	4,5	19,40	--	87	--	85	0,12	1
		м2		19,40	--	87	--	97	--	--
106	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,2	13,13	2,62	3	1	3	0,07	--
		м2		10,51	0,99	2	--	123	--	--
107	Е0111-2-1	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев песчаных	0,2	477,00	--	95	--	117	2,99	1
		м3		477,00	--	95	--	123	--	--
108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	261,76	66,01	52	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9	134,10	--	121	--	136	0,97	1
		м3		134,10	--	121	--	113	--	--
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	41,17	3,82	494	46	549	0,21	3
		м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	--

111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,9	62,15	9,95	56	9	62	0,36	--
		м2		52,20	3,74	47	3	123	0,02	--
112	Е0127-82-1	Устройство корыта под отмостку	10,5	16,61	15,58	174	164	91	0,01	--
		м2		1,03	5,50	11	58	133	0,03	--
113	Е0127-26-1	Щебенечное основания под отмостку	10,5	6,16	--	65	--	84	0,04	--
		м2		6,01	--	63	--	133	0,03	--
		Неучтенные материалы подрядчика								
114	ССч.фактура №584 от 18.09.2019г ТОО Курылыс А ЛТД	Песок природный	0,7	1598,99	--	1119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	ССч.фактура №584 от 18.09.2019г ТОО Курылыс А ЛТД	Щебень	0,7	1598,99	--	1119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	ССч.фактура №266 от 13.07.2012г ТОО Ак Бата 21	Цемент	1,2	7994,97	--	9594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	ССч.фактура №61 от 19.08.2013г.ИП Калмурзаев А.Б.	Краска серая	16,5	599,62	--	9894	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
118	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО Арселон Метал	Сталь угловая 5х5х0,5 (1м-3,85кг)	92,4	205,87	--	19022	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
119	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО Юнистил	Арматура д-16мм	84	76,31	--	6410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Строительство телефонной канализации								
120	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	389,25	--	1557	--	1759	2,48	10
		м3		389,25	--	1557	--	113	--	--
121	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
		м3		134,10	--	402	--	113	--	--
122	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	6	19,40	--	116	--	113	0,12	1
		м2		19,40	--	116	--	97	--	--
123	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,05	20163,38	--	1008	--	1064	124,00	6
		кан.-км		19350,00	--	968	--	110	--	--
124	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	12	158,40	--	1901	--	1732	0,78	9
		канал		131,18	--	1574	--	110	--	--
125	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	3	315,46	149,23	946	448	668	0,95	3
		отверст.		166,23	56,36	499	169	100	0,28	1
126	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	3	214,65	3,80	644	11	571	1,32	4
		отверст		210,85	0,61	633	2	90	--	--

		Неучтенные материалы подрядчика								
127	ССч.фактура №643 от 04.07.2013г ТОО Спира Берга	Труба гофр.д-110мм	50	203,87	--	10194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	ССч.фактура №266 от 13.07.2012г ТОО Ак Бата 21	Цемент	0,03	7994,97	--	240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5596307**	**3798708**			**5510**
			Тенге			**1141256**	**479908**			**2739**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**100341**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**100341**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5448615**				
	Материалы -		Тенге			**63257**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1583483**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**491029**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1720384**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**860**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**258058**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**430140**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7599139**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8647**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1841541**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47350**				
	Материалы -		Тенге			**1389**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37680**			
	Местные материалы -		Тенге			**328**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38395**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5759**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5145**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**481**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43440**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7790370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1884981**			

	Выслуга лет строителей 1%	Тенге		77 903,70
	Доп.отпуска 0,4%	Тенге		31 161,48
	Затраты на производство работ в зимнее время	Тенге	1,53%	0,00
	ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	Тенге		7 899 435,18
	Итого по расчету в текущих ценах	Тенге	2,234	17 400 168,35
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге		348 003,37
	Затраты на исполнительную съемку	Тенге		0,00
	Итого по акту	Тенге		17 748 171,72
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге		2 129 780,61
	Всего к оплате Подрядчику с учетом НДС	Тенге		**19 877 952,32**

	Материал Заказчика	ед. изм.			
201400477	Шкаф оптич.распр.до 720 порта	шт	3	941787,5	2 825 362,50
205130228	Сплиттер 1x4	шт	30	2973,45	89 203,50
201400496	Коробка оптич.распред.до 16 портов (ОРК)	шт	55	16429,33	903 613,15
201400496	Коробка оптич.распред.до 16 портов (ОРК)	шт	1	15665,32	15 665,32
202103501	Сплиттер 1/8	шт	27	19710,54	532 184,58
202103501	Сплиттер 1/8	шт	1	12581,72	12 581,72
201103502	Сплиттер 1/16	шт	25	33830,96	845 774,00
201203139	Кабель опт.одномод. 2 волокон	м	509	101,38	51 602,42
201203139	Кабель опт.одномод. 2 волокон	м	704	101,80	71 667,20

201201276	Кабель опт.одномод. 4 волокон	м	2298	114,09	262 178,82
201202395	Кабель опт.брон.гофр 8 волокон	м	502	149,75	75 174,50
201203086	Кабель опт.брон.гофр 12 волокон	м	100	169,17	16 917,00
201202396	Кабель опт.брон.гофр 16 волокон	м	78	186,14	14 518,92
201203060	Кабель опт.брон.гофр 24 волокон	м	174	233,60	40 646,40
201203102	Кабель опт.брон. гофр.32 волокон	м	522	257,29	134 305,38
201203087	Кабель опт.брон. 48 волокон	м	1583	347,70	550 409,10
201203091	Кабель опт.брон. 96 волокон	м	1335	812,03	1 084 060,05
201203091	Кабель опт.брон. 96 волокон	м	3549	820,00	2 910 180,00
	Итого				10 436 044,56
	Итого с НДС				11 688 369,91

Всего по акту с материалами Заказчика без НДС Тенге **30 313 996,88**

Всего по акту с материалами Заказчика с НДС Тенге 31 566 322,23

ЗАКАЗЧИК:
ГЦТ "Алматытелеком"
Заместитель Генерального директора Технический директор
ГЦТ "Алматытелеком"

_____ Табатчиков А.П.

Начальник ЦП и С _____ Сабыр Т.Н.

Начальник ОКР и С _____ Листов Н.А.

Проверил: Ведущий инженер ОПАД ЦПиС _____ Ильясова У.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ком-Сервис"
Директор

_____ Копжасаров Е.М.

Составил: _____ Ускенбаева Э.И.

Форма КС-3

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №1035 от 22.07.2013г.
По объекту: Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013г.

объект: Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)								
		С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1,2			Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					СМР в текущих ценах	из них				
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	на приобрете ние матер-в	другие дополни-тельные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Всего по объекту с материалами заказчика без учета НДС	55 545 794,85	55 545 794,85	2 014 736,92	2 014 736,92					
2	Материалы заказчика без учета НДС	17 652 491,32	17 652 491,32	1 055 115,02	1 055 115,02					
3	Всего по объекту с материалами заказчика с НДС	57 664 093,80	57 664 093,80	2 141 350,72	2 141 350,72					229 430,43
4	Материалы заказчика с НДС	19 770 790,28	19 770 790,28	1 181 728,82	1 181 728,82					126 613,80
5	Всего затраты подрядчика СМР	37 893 303,53	37 893 303,53	959 621,90	959 621,90					102 816,63
6	Возврат аванса	5 994 338,40	5 994 338,40	454 286,15	454 286,15					
7	Резерв 10%	3 789 330,35	3 789 330,35	95 962,19	95 962,19					
8	К оплате подрядчику	28 109 634,78	28 109 634,78	409 373,56	409 373,56					

К оплате: 409 373,56 (Четыреста девять тысяч триста семьдесят три тенге 56 тиын)

Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Раздыков Ц.П.

Заместитель Генерального директора
Технический директор _____ Табатчиков А.П

Главный бухгалтер ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Директор
_____ Копжасаров Е.М.

Форма КС-2

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №1035 от 22.07.2013г.
По объекту:Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

АКТ №3
выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно монтажные работы								
1	Ц0108-409-2	Трубы п/э по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм	110	147,00	87,60	16170	9636	8502	0,35	38
		м		59,40	21,96	6534	2416	95	0,13	14
2	Ц0108-409-2	Трубы п/э по стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм	865	147,00	87,60	127155	75774	66857	0,35	301
		м		59,40	21,96	51381	18995	95	0,13	110
3	Ц0110-901-9	Установка ПЯ	25	336,48	36,48	8412	912	8326	2,40	60
		шт		300,00	2,76	7500	69	110	0,02	--
4	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	120	67,92	9,36	8150	1123	6744	0,35	42
		м		58,56	0,60	7027	72	95	--	--
5	Е0146-25-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	33	158,32	77,58	5225	2560	3974	0,40	13
		отверст.		74,70	45,72	2465	1509	100	0,07	2
6	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	0,33	96,00	2,29	32	1	4	132,00	44
		100отв		93,71	0,69	31	--	12	0,44	--
		Неучтенные материалы подрядчика								
7	ССч.фактура №92 от 06.05.2013г.ТОО "Пластиковые трубы"	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	110	71,95	--	7915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	ССч.фактура №92 от 06.05.2013г.ТОО "Пластиковые трубы"	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	865	83,95	--	72614	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г.ТОО "Каз Связь Строй"	Стальная скоба диам.32мм	275	23,98	--	6596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

10	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г.ТОО "Каз Связь Строй"	Стальная скоба диам.40мм	2163	27,98	--	60526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г.ТОО "Каз Связь Строй"	Шуруп с чупиком 6х40мм	3293	2,00	--	6582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ССч.фактура №523 от 30.04.2013г. ТОО "CST-KAzSvYAzCOMPIEKT"	Промежуточная коробка (ПЯ)	25	502,48	--	12562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ССч.фактура №3838 от 11.04.2013г ТОО AlinA TrAdE	Гипс строительный (Алебастр)	16,5	9,99	--	165	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	ССч.фактура №266 от 13.07.2012г ТОО АК-Бата-21	Цемент	0,017	7994,97	--	136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	ССч.фактура №2898 от 17.09.2013г ТОО Самаракабель	Металлорукав д-38мм	0,12	79949,66	--	9594	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка ВОЛС								
16	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24	1	19483,15	17015,43	19483	17015	4233	10,20	10
		кабель		2467,72	1380,31	2468	1380	110	8,01	8
17	Ц0108-148-1	Кабель ОКН-2 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	3018	27,70	2,10	83599	6338	57915	0,10	302
		м		19,70	0,50	59455	1509	95	--	9
18	Ц0108-148-1	Кабель ОК-4 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	511	27,70	2,10	14155	1073	9806	0,10	51
		м		19,70	0,50	10067	256	95	--	1
19	Ц0108-148-1	Кабель ОК-12 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	594	27,70	2,10	16454	1247	11399	0,10	59
		м		19,70	0,50	11702	297	95	--	2
20	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-24 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	237	27,70	2,10	6565	498	4548	0,10	24
		м		19,70	0,50	4669	119	95	--	1
21	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-32 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	15	27,70	2,10	416	32	288	0,10	2
		м		19,70	0,50	296	8	95	--	--
22	Ц0108-148-1	Кабель ОКЛ-96 проложенный в п/э трубах по стене бетонной	324	27,70	2,10	8975	680	6218	0,10	32
		м		19,70	0,50	6383	162	95	--	1
23	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-32 в канализации по занятому каналу трубопровода	16	85,85	31,82	1374	509	1073	0,25	4
		м кабеля		52,87	8,09	846	129	110	0,05	1
24	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-48 в канализации по занятому каналу трубопровода	48	85,85	31,82	4121	1527	3219	0,25	12
		м кабеля		52,87	8,09	2538	388	110	0,05	2

25	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-96 в канализации по з[illegible]кому каналу трубопровода								
			206	85,85	31,82	17685	6555	13814	0,25	51
		м кабеля		52,87	8,09	10891	1667	110	0,05	10
26	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1к=0,83	Монтаж разветвительных муфт ОК-12 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС со сваркой 10-ОВ								
			5	26767,16	23149,13	133836	115746	28302	12,09	60
		муфта		2925,26	2220,60	14626	11103	110	12,88	64
27	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1к=0,83	Монтаж разветвительных муфт ОК-24 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС со сваркой 20-ОВ								
			2	45053,82	39648,49	90108	79297	18314	18,69	37
		муфта		4520,86	3803,47	9042	7607	110	22,06	44
28	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1к=0,875	Монтаж разветвительных муфт ОК-32 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС со сваркой 28-ОВ								
			1	60012,45	53134,31	60012	53134	12058	24,24	24
		муфта		5865,04	5097,02	5865	5097	110	29,56	30
29	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1к=2 к=0,625	Монтаж разветвительных муфт ОК-96 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС со сваркой 60-ОВ								
			1	121889,26	109047,10	121889	109047	24241	47,85	48
		муфта		11576,51	10460,85	11577	10461	110	60,67	61
30	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1к=2 к=0,520	Монтаж разветвительных муфт ОК-96 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС со сваркой 50-ОВ								
			1	101624,49	90727,19	101624	90727	20169	39,81	40
		муфта		9631,66	8703,43	9632	8703	110	50,48	50
31	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=0,875	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 28 в ОК 32								
			1	30814,12	26749,64	30814	26750	6858	16,80	17
		участок		4064,48	2169,96	4064	2170	110	12,59	13
32	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение на проложенной длине на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 в ОК 32								
			1	2575,50	2248,89	2576	2249	560	1,35	1
		участок		326,61	182,43	327	182	110	1,06	1
33	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=2к=0,625	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 60 в ОК 96								
			1	65183,60	56474,00	65184	56474	14620	36,00	36
		участок		8709,60	4581,22	8710	4581	110	26,57	27
34	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9к=0,75	Измерение на проложенной длине на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 36 в ОК 96								
			1	17599,57	15247,98	17600	15248	3947	9,72	10
		участок		2351,59	1236,93	2352	1237	110	7,17	7
35	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=2к=0,520	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 50 в ОК 96								
			1	54232,76	46986,37	54233	46986	12164	29,95	30
		участок		7246,39	3811,58	7246	3812	110	22,11	22
36	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9к=0,958	Измерение на проложенной длине на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 46 в ОК 96								
			1	22475,31	19472,24	22475	19472	5041	12,41	12
		участок		3003,07	1579,61	3003	1580	110	9,16	9
37	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля								
			147	8,10	--	1191	--	372	0,02	3
		м		2,30	--	338	--	110	--	--
38	Ц0110-897-34	Окольцовка кабелей								
			163	29,30	--	4776	--	5253	0,20	33

		шт		29,30		4776	--	110	--	--
39	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: конс[illegible] коллекторе двухместная	58	84,70	41,90	4913	2430	3305	0,30	17
		шт		42,80	9,00	2482	522	110	0,05	3
40	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	75	373,80	--	28035	--	5614	--	--
		проход		78,80	--	5910	--	95	--	--
		Неучтенные материалы подрядчика								
41	ССч.фактура №640 от 16.07.2013г.ТОО "Альянс"	Муфта волоконно оптическая укомплектованная до 24 волокон	7	11655,06	--	81585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ССч.фактура №№640 от 16.07.2013г.ТОО "Альянс"	Муфта ОК-32	1	17503,78	--	17504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ССч.фактура №№640 от 16.07.2013г.ТОО "Альянс"	Муфта ОК-96	2	21314,98	--	42630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ССч.фактура №1324 от 24.07.2013г.ТОО "Альянс"	Кабель волокон опт.ИК-М6П-А12-1,7	594	47,57	--	28257	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	ССч.фактура №1787 от 11.09.2013г.ТОО "Альянс"	Кабель опт.брон. 32 одномод. волокон	31	99,94	--	3098	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	ССч.фактура №1820 от 16.09.2013г.ТОО "Альянс"	Кабель опт.брон. 48 одномод. Волокон	48	115,93	--	5564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	ССч.фактура №61 от 19.08.2013г.ИП Калмурзаев А.Б.	Косоль ККЧ-2	58	259,84	--	15071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ССч.фактура №106 от 28.02.2013г.ТОО Алматинский завод Промсвязь	Болт консольный	58	37,58	--	2179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО USTAM	Кузбасслак	5	179,89	--	899	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
50	ССч.фактура №3838 от 11.04.2013г ТОО AlinA TrAdE	Гипс строительный (Алебастр)	37,5	9,99	--	375	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	ССч.фактура №1 от 30.01.2013г ИП Кудайбергенов	Свинец	16	443,24	--	7092	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Неучтенные материалы подрядчика корректировка								
52	ССч.фактура №№640 от 16.07.2013г.ТОО "Альянс"	Муфта ОК-96	1	21314,98	--	21315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ССч.фактура №№640 от 16.07.2013г.ТОО "Альянс"	Муфта ОК-48	1	-16415,26	--	-16415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы в ОРШ и в АТС								
54	Ц0110-929-1прим.	Установка и монтаж оптического сплиттера 1/2 в ОРШ	13	7,21	--	94	--	103	0,04	1
		шт		7,21	--	94	--	110	--	--

55	Ц0110-929-1прим.	Установка и монтаж оптического сплиттера 1/4 в ОРШ	10	7,21		72	--	79	0,04	--
		шт		7,21	--	72	--	110	--	--
56	Ц0110-929-1	Прокладка патчкордов 2м SC\APC-SC\APC в ОРШ	170	7,21	--	1226	--	1348	0,04	7
		м		7,21	--	1226	--	110	--	--
57	Ц0110-929-1	Прокладка патчкордов 20м SC\APC-SC\UPC на станции	440	7,21	--	3172	--	3490	0,04	18
		м		7,21	--	3172	--	110	--	--
58	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 96	2	60629,75	41700,84	121260	83402	64597	83,40	167
		УССЛК		18755,00	10607,36	37510	21215	110	61,52	123
59	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 48	1	30401,83	20850,42	30402	20850	16149	41,70	42
		УССЛК		9377,50	5303,68	9378	5304	110	30,76	31
60	Ц0110-936-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ.полке ОРШ число волокон 32	1	21044,93	14451,97	21045	14452	11168	28,80	29
		УССЛК		6476,54	3676,12	6477	3676	110	21,32	21
		Неучтенные материалы подрядчика								
61	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО Оптикс Сервис	Сплиттер 1/4	2	4197,36	--	8395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО Оптикс Сервис	Патчкорд 2м SC/APC-SC/APC	85	399,75	--	33979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО Оптикс Сервис	Патчкорд 20м SC/APC-SC/UPC	22	773,51	--	17017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление ОК по зданию и в ОРШ								
64	Ц0108-148-1	Провод ПВ3 4мм в проложенных трубах в гофр. трубе д-25мм	150	26,16	2,52	3924	378	3454	0,12	18
		м		23,64	0,60	3546	90	95	--	1
65	Ц0108-409-1	Прокладка трубы,диаметр д=25мм по стене бетонной	150	106,20	58,68	15930	8802	8858	0,26	40
		м		47,52	14,64	7128	2196	95	0,08	13
66	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПВ3х4мм, сечение до 16 мм2	60	31,56	--	1894	--	1799	0,18	11
		шт		31,56	--	1894	--	95	--	--
67	Ц01401-61-1	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	30	451,24	--	13537	--	10153	1,80	54
		измерен.		451,24	--	13537	--	75	--	--
		Неучтенные материалы подрядчика								
68	ССч.фактура №106 от 01.08.2013г ТОО Иркабель	Провод ПВ3 4	150	27,98	--	4197	--	--	--	--

		м		--		--	--	--	--	--
69	ССч.фактура №526 от 02.08.2013г ТОО Электрокомплекс Азия	Наконечник AL 3SC-4F6	60	6,20	--	372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ССч.фактура №2790 от 05.09.2013г ТОО Самаракабель	Гофра труба ПВХ лег с пр-25мм	150	13,27	--	1991	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО Оптикс Сервис	Скоба крепежная дм-25мм	300	13,99	--	4197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г.ТОО "Каз Связь Строй"	Дюбель 6х40	600	2,00	--	1199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Защита шкафа от наезда транспорта (2 шкафа)								
73	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а так же от водопроводных и канализационных труб	1,6	663,75	--	1062	--	1200	4,11	7
		м3		663,75	--	1062	--	113	--	--
74	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002прим	Изготовление отбойных столбиков в построечных условиях и на производственных базах	8	37826,54	4888,44	302612	39108	211569	161,00	1288
		т		28980,00	404,62	231840	3237	90	13,02	104
75	Ц0110-879-8	Установка отбойных столбиков	8	589,00	274,00	4712	2192	4046	2,00	16
		шт		315,00	65,30	2520	522	133	0,38	3
76	Е0106-1-1прим	Бетонирование отбойных столбиков возле основания и после установки	1,6	5188,36	66,01	8301	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	--
77	Е0106-1-1прим	Заполнение отбойных столбиков бетоном	0,015	5188,36	66,01	78	1	3	1,35	--
		м3		195,75	24,93	3	--	105	0,12	--
78	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,6	100,40	0,07	361	--	228	0,37	1
		м2		60,30	0,02	217	--	105	--	--
		Неучтенные материалы подрядчика								
79	ССч.фактура №90 от 21.06.2013г ТОО TrAns SErvis GrOuP	Песок природный	1,26	533,26	--	672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	ССч.фактура №90 от 21.06.2013г ТОО TrAns SErvis GrOuP	Щебень	1,26	746,33	--	940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	ССч фактура №266 от 13.07.2012г ТОО АК-Бата-21	Цемент	1,3	7994,97	--	10393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

82	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО Оптикс Сервис	Краска желтая	2	279,82	--	560	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
83	ССч.фактура №181 от 17.01.2013г ТОО Фонд 2	Краска черная	2	539,66	--	1079	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
84	ССч.фактура № от ТОО Лидер метал	Трубы электросварные 102х3,5мм для изготовления отбойных столбиков	12	458,11	--	5497	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление 3-х ОРШ.Глубинное стержневое заземление								
85	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,36	467,10	--	1569	--	1773	2,98	10
		м3		467,10	--	1569	--	113	--	--
86	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	24	30,84	3,72	740	89	536	0,13	3
		м		22,92	0,60	550	14	95	--	--
87	С143012-7	Земля мелкая	0,96	1240,00	--	1190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,096	11600,00	--	1114	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,22	160,92	--	357	--	404	1,17	3
		м3		160,92	--	357	--	113	--	--
90	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	24	44,02	33,36	1056	801	430	0,07	2
		м		10,56	8,28	253	199	95	0,05	1
91	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	24	38,86	28,44	933	683	397	0,07	2
		м		10,32	7,08	248	170	95	0,04	1
92	Ц0108-158-1	Заделка концев ая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение 70 мм2	9	596,40	8,40	5368	76	4415	2,40	22
		шт		513,60	2,76	4622	25	95	0,02	--
93	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	9	39,52	--	356	--	334	0,22	2
		шт		39,12	--	352	--	95	--	--
94	Ц01401-61-1	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	3	451,24	--	1354	--	1015	1,80	5
		измерен.		451,24	--	1354	--	75	--	--
95	Ц0108-471-4	Омедненный заземляющий электрод из круглой стали, диаметр 17,2 мм	9	358,12	28,92	3223	260	1216	0,84	8
		шт		139,20	3,00	1253	27	95	0,02	--

96	Е0134-108-2	Установка смотрового колодца пласт го	3	1126,53		3380	--	2611	4,75	14
		шт		791,10	--	2373	--	110	--	--
97	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля МКПЭп3 в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг для сигнализации шкафов	0,097	35532,00	13824,00	3447	1341	2619	136,80	13
		км		21708,00	2835,58	2106	275	110	16,45	2
		Неучтенные материалы подрядчика								
98	СС ч.фактура №1137 от 02.08.2013г ТОО "Каз Связь Комплект"	Система модульных стальных заземляющих электродов с медным покрытием (комплектация №2)	3	26611,24	--	79834	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС(корректировка за июль август месяц)								
99	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разв. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	2	-53926,26	-47612,82	-107853	-95226	-21992	-22,44	-45
		муфта		-5428,98	-4567,49	-10858	-9135	110	-26,49	-53
100	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,833к=1,1	Монтаж разв. муфт ОК-24 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС со сваркой 20-ОВ	1	45053,82	39648,49	45054	39648	9157	18,69	19
		муфта		4520,86	3803,47	4521	3803	110	22,06	22
101	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,75к=1,1	Монтаж разв. муфт ОК-24 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС со сваркой 18-ОВ	1	40665,81	35709,61	40666	35710	8247	16,83	17
		муфта		4071,74	3425,62	4072	3426	110	19,87	20
102	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=1,1	Монтаж разв. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	1	-194263,42	-174475,36	-194263	-174475	-38786	-76,56	-77
		муфта		-18522,42	-16737,36	-18522	-16737	110	-97,08	-97
103	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1 к=2 к=0,916	Монтаж разв. муфт ОК-96 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, со сваркой 88-ОВ	1	178051,61	159819,43	178052	159819	35528	70,13	70
		муфта		16966,53	15331,42	16967	15331	110	88,92	89
104	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разв. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	1	-194263,42	-174475,36	-194263	-174475	-38786	-76,56	-77
		муфта		-18522,42	-16737,36	-18522	-16737	110	-97,08	-97
105	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1к=0,958	Монтаж разв. муфт ОК-48 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, со сваркой 46-ОВ	1	6011,64	4290,51	6012	4291	954	1,88	2
		муфта		455,48	411,59	455	412	110	2,39	2
106	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	2	-35216,14	-30571,02	-70432	-61142	-15675	-19,20	-38
		участок		-4645,12	-2479,95	-9290	-4960	110	-14,38	-29
107	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=0,833	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон ОК 20-ОВ ОК 24	1	22283,38	19381,34	22283	19381	4922	12,00	12
		участок		2902,04	1572,24	2902	1572	110	9,12	9
108	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение на проложенной длине на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 в ОК 24	1	2575,50	2248,89	2576	2249	560	1,35	1
		участок		326,61	182,43	327	182	110	1,06	1
109	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=0,75	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон ОК 18-ОВ ОК 24	1	20063,07	17450,19	20063	17450	4431	10,80	11

		участок		2612,88	141[illegible]	2613	1416	110	8,21	8
110	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9к=0,75	Измерение на проложенной длине на [illegible]нтированном участке ОК ГТС, число волокон 6 в ОК 24	1	3363,25	2922,32	3363	2922	746	1,82	2
		участок		440,92	237,06	441	237	110	1,37	1
111	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон ОК 18-ОВ ОК 48	1	-52146,88	-45179,20	-52147	-45179	-11696	-28,80	-29
		участок		-6967,68	-3664,98	-6968	-3665	110	-21,26	-21
112	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=0,958	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон ОК 46-ОВ ОК 48	1	49956,71	43281,67	49957	43282	11205	27,59	28
		участок		6675,04	3511,05	6675	3511	110	20,36	20
113	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9к=0,5	Измерение на проложенной длине на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2 в ОК 48	1	1287,75	1124,45	1288	1124	280	0,68	1
		участок		163,31	91,22	163	91	110	0,53	1
114	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 96	1	-104293,76	-90358,40	-104294	-90358	-23392	-57,60	-58
		участок		-13935,36	-7329,96	-13935	-7330	110	-42,51	-43
115	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2 к=2 к=0,916	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 88 в ОК 96	1	95533,08	82768,29	95533	82768	21427	52,76	53
		участок		12764,79	6714,24	12765	6714	110	38,94	39
116	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение на проложенной длине на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 в ОК 96	1	4484,33	3896,43	4484	3896	994	2,43	2
		участок		587,90	316,08	588	316	110	1,83	2
117	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разв. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48	1	-97764,54	-87237,68	-97765	-87238	-19393	-38,28	-38
		муфта		-9261,21	-8368,68	-9261	-8369	110	-48,54	-49
118	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1 к=2	Монтаж разв. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	1	-194263,42	-174475,36	-194263	-174475	-38786	-76,56	-77
		муфта		-18522,42	-16737,36	-18522	-16737	110	-97,08	-97
119	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1 к=2 к=0,875	Монтаж разв. муфт ОК-96 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, со сваркой 84-ОВ	1	170138,70	152665,94	170139	152666	33938	66,99	67
		муфта		16207,11	14645,19	16207	14645	110	84,94	85
120	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=1,1	Монтаж разв. муфт ОК-96 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, со сваркой 48-ОВ	1	97764,54	87237,68	97765	87238	19393	38,28	38
		муфта		9261,21	8368,68	9261	8369	110	48,54	49
121	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон в ОК 8	2	-9965,18	-8658,74	-19930	-17317	-4419	-5,40	-11
		участок		-1306,44	-702,41	-2613	-1405	110	-4,07	-8
122	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон в ОК 48	2	-52146,88	-45179,20	-104294	-90358	-23392	-28,80	-58
		участок		-6967,68	-3664,98	-13935	-7330	110	-21,26	-43

123	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон в ОК 96	2	-104293,76	-90358,40	-208588	-180717	-46784	-57,60	-115
		участок		-13935,36	-7329,96	-27871	-14660	110	-42,51	-85
124	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2 к=2 к=0,875	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 84 в ОК 96	1	91257,04	79063,60	91257	79064	20468	50,40	50
		участок		12193,44	6413,71	12193	6414	110	37,20	37
125	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение на проложенной длине на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12 в ОК 96	1	6384,92	5535,74	6385	5536	1428	3,51	4
		участок		849,19	449,06	849	449	110	2,60	3
126	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 в ОК 96	1	52146,88	45179,20	52147	45179	11696	28,80	29
		участок		6967,68	3664,98	6968	3665	110	21,26	21
127	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,9	Измерение на проложенной длине на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 в ОК 96	1	23466,10	20330,64	23466	20331	5263	12,96	13
		участок		3135,46	1649,24	3135	1649	110	9,57	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-437604	-388407			-203
			Тенге			-49196	-34862			-202
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-437604				
	Всего заработная плата -		Тенге				-84059			
		Накладные расходы -	Тенге			-92465				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-13870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-31804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-561873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-452
		Сметная заработная плата -	Тенге				-97929			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-561873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-452
		Сметная заработная плата -	Тенге				-97929			

РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы(Корректировка за июль)

128	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Установка ОРК 1/16, сварка 2-х волокон на пигтейл в ОРК(со сплиттером 1/8)	126	-2334,26	-1625,89	-294116	-204862	-155501	-3,15	-397
		УССЛК		-708,37	-413,57	-89255	-52110	110	-2,40	-302
129	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка ОРК 1/16, сварка 4-х волокон на пигтейл в ОРК без сплиттера	1	-5368,79	-3739,54	-5369	-3740	-2839	-7,25	-7
		УССЛК		-1629,25	-951,22	-1629	-951	110	-5,52	-6
130	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка ОРК 1/16, сварка 8 волокон на пигтейл в ОРК без сплиттера	1	-8139,34	-5579,09	-8139	-5579	-4377	-11,39	-11
		УССЛК		-2560,26	-1419,14	-2560	-1419	110	-8,23	-8
131	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Установка ОРК 1/16, сварка 2-х волокон на пигтейл в ОРК(со сплиттером 1/8)	126	2334,26	1625,89	294116	204862	155501	3,15	397
		УССЛК		708,37	413,57	89255	52110	110	2,40	302

132	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка ОРК 1/16, сварка 4-х волок на пигтейл в ОРК без сплиттера	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
133	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка ОРК 1/16, сварка 8 волокон на пигтейл в ОРК без сплиттера	1	7077,69	4851,38	7078	4851	3806	9,90	10
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7
				Прокладка ВОЛС						
134	Ц0110-927-4К=1,3	Прокладка ОК-2 п/э трубе по телефонной канализации занятом канале	142	-99,57	-48,32	-14139	-6862	-9743	-0,23	-33
		м кабеля		-50,09	-12,28	-7113	-1744	110	-0,07	-10
135	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	78	-95,40	-41,37	-7441	-3227	-5439	-0,25	-19
		м кабеля		-52,87	-10,52	-4124	-820	110	-0,06	-5
136	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	201	-95,40	-41,37	-19175	-8315	-14015	-0,25	-50
		м кабеля		-52,87	-10,52	-10627	-2114	110	-0,06	-12
137	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-12 в канализации по занятому каналу трубопровода	48	-95,40	-41,37	-4579	-1986	-3347	-0,25	-12
		м кабеля		-52,87	-10,52	-2538	-505	110	-0,06	-3
138	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода	191	-95,40	-41,37	-18221	-7901	-13318	-0,25	-47
		м кабеля		-52,87	-10,52	-10098	-2009	110	-0,06	-12
139	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-32 в канализации по занятому каналу трубопровода	474	-95,40	-41,37	-45218	-19607	-33051	-0,25	-117
		м кабеля		-52,87	-10,52	-25061	-4985	110	-0,06	-29
140	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-48 в канализации по занятому каналу трубопровода	975	-95,40	-41,37	-93012	-40332	-67984	-0,25	-241
		м кабеля		-52,87	-10,52	-51549	-10254	110	-0,06	-59
141	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-96 в канализации по занятому каналу трубопровода	484	-95,40	-41,37	-46172	-20021	-33748	-0,25	-120
		м кабеля		-52,87	-10,52	-25590	-5090	110	-0,06	-30
142	Ц0110-927-4К=1,3	Прокладка ОК-2 п/э трубе по телефонной канализации занятом канале	142	88,42	37,17	12555	5278	9300	0,23	33
		м кабеля		50,09	9,45	7113	1342	110	0,05	8
143	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	78	85,85	31,82	6696	2482	5230	0,25	19
		м кабеля		52,87	8,09	4124	631	110	0,05	4
144	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	201	85,85	31,82	17256	6396	13478	0,25	50
		м кабеля		52,87	8,09	10627	1626	110	0,05	9
145	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-12 в канализации по занятому каналу трубопровода	48	85,85	31,82	4121	1527	3219	0,25	12
		м кабеля		52,87	8,09	2538	388	110	0,05	2

146	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			191	85,85	31,82	16398	6078	12808	0,25	47
		м кабеля		52,87	8,09	10098	1545	110	0,05	9
147	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-32 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			474	85,85	31,82	40693	15083	31785	0,25	117
		м кабеля		52,87	8,09	25061	3835	110	0,05	22
148	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-48 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			975	85,85	31,82	83705	31025	65381	0,25	241
		м кабеля		52,87	8,09	51549	7888	110	0,05	46
149	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-96 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			484	85,85	31,82	41552	15401	32456	0,25	120
		м кабеля		52,87	8,09	25590	3916	110	0,05	23
				Строительно монтажные работы (Корректировка за август)						
150	Ц0110-927-4	Прокладка ОКН-2 п/э трубе по телефонной канализации занятом канале								
			48	-99,57	-48,32	-4779	-2319	-3293	-0,23	-11
		м кабеля		-50,09	-12,28	-2404	-590	110	-0,07	-3
151	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			199	-95,40	-41,37	-18984	-8232	-13876	-0,25	-49
		м кабеля		-52,87	-10,52	-10521	-2093	110	-0,06	-12
152	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			470	-95,40	-41,37	-44837	-19442	-32772	-0,25	-116
		м кабеля		-52,87	-10,52	-24849	-4943	110	-0,06	-29
153	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-12 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			103	-95,40	-41,37	-9826	-4261	-7182	-0,25	-25
		м кабеля		-52,87	-10,52	-5446	-1083	110	-0,06	-6
154	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			23	-95,40	-41,37	-2194	-951	-1604	-0,25	-6
		м кабеля		-52,87	-10,52	-1216	-242	110	-0,06	-1
155	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-24 канализации по занятому каналу трубопровода								
			111	-95,40	-41,37	-10589	-4592	-7740	-0,25	-27
		м кабеля		-52,87	-10,52	-5869	-1167	110	-0,06	-7
156	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-32 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			410	-95,40	-41,37	-39113	-16960	-28588	-0,25	-101
		м кабеля		-52,87	-10,52	-21677	-4312	110	-0,06	-25
157	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-48 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			1583	-95,40	-41,37	-151013	-65482	-110378	-0,25	-391
		м кабеля		-52,87	-10,52	-83695	-16648	110	-0,06	-97
158	Ц0110-927-2	Прокладка ОК-96 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			4854	-95,40	-41,37	-463057	-200791	-338454	-0,25	-1199
		м кабеля		-52,87	-10,52	-256636	-51050	110	-0,06	-296
159	Ц0110-927-4К=1,3	Прокладка ОКН-2 п/э трубе по телефонной канализации занятом канале								
			48	88,42	37,17	4244	1784	3144	0,23	11
		м кабеля		50,09	9,45	2404	454	110	0,05	3

160	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			199	85,85	31,82	17084	6332	13344	0,25	49
		м кабеля		52,87	8,09	10521	1610	110	0,05	9
161	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			470	85,85	31,82	40350	14955	31517	0,25	116
		м кабеля		52,87	8,09	24849	3802	110	0,05	22
162	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-12 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			103	85,85	31,82	8843	3277	6907	0,25	25
		м кабеля		52,87	8,09	5446	833	110	0,05	5
163	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			23	85,85	31,82	1975	732	1542	0,25	6
		м кабеля		52,87	8,09	1216	186	110	0,05	1
164	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-24 канализации по занятому каналу трубопровода								
			111	85,85	31,82	9529	3532	7443	0,25	27
		м кабеля		52,87	8,09	5869	898	110	0,05	5
165	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-32 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			410	85,85	31,82	35199	13046	27493	0,25	101
		м кабеля		52,87	8,09	21677	3317	110	0,05	19
166	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-48 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			1583	85,85	31,82	135902	50371	106151	0,25	391
		м кабеля		52,87	8,09	83695	12806	110	0,05	74
167	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка ОК-96 в канализации по занятому каналу трубопровода								
			4854	85,85	31,82	416721	154454	325495	0,25	1199
		м кабеля		52,87	8,09	256636	39269	110	0,05	228
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-101288	-100742			-2
			Тенге			-546	-25613			-149
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-101288				
	Всего заработная плата -		Тенге				-26159			
		Накладные расходы -	Тенге			-28775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-137867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-165
		Сметная заработная плата -	Тенге				-30476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-137867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-165
		Сметная заработная плата -	Тенге				-30476			
		РАЗДЕЛ 3.Корректировка за июль август месяцы								
168	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2(корректировка за июль месяц)								
			19	-2861,67	-2498,77	-54372	-47477	-11821	-1,50	-29
		участок		-362,90	-202,70	-6895	-3851	110	-1,18	-22

169	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на см[illegible]ированном участке ОК ГТС, число волокон 4(корректировка [illegible]юль месяц)	45	-5723,34	-4997,54	-257550	-224889	-55995	-3,00	-135
		участок		-725,80	-405,41	-32661	-18243	110	-2,35	-106
170	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2(корректировка за август месяц)	24	-2861,67	-2498,77	-68680	-59970	-14932	-1,50	-36
		участок		-362,90	-202,70	-8710	-4865	110	-1,18	-28
171	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4(корректировка за август месяц)	31	-5723,34	-4997,54	-177424	-154924	-38574	-3,00	-93
		участок		-725,80	-405,41	-22500	-12568	110	-2,35	-73
172	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=2	Сварка 96 волоконного кабеля в ОРШ(корректировка за август месяц)	2	-176718,17	-158613,96	-353436	-317228	-70520	-69,60	-139
		кабель		-16838,56	-15215,78	-33677	-30432	110	-88,25	-177
173	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 48 волоконного кабеля в ОРШ(корректировка за август месяц)	5	-88991,91	-79306,98	-444960	-396535	-88149	-34,80	-174
		кабель		-8419,28	-7607,89	-42096	-38039	110	-44,13	-221
174	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 32 волоконного кабеля в ОРШ(корректировка за август месяц)	1	-62342,99	-55233,17	-62343	-55233	-12535	-25,20	-25
		кабель		-6096,72	-5298,35	-6097	-5298	110	-30,73	-31
175	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 24 волоконного кабеля в ОРШ(корректировка за август месяц)	1	-49104,28	-43284,38	-49104	-43284	-9996	-20,40	-20
		кабель		-4935,44	-4152,26	-4935	-4152	110	-24,08	-24
176	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 12 волоконного кабеля в ОРШ(корректировка за август месяц)	2	-29158,26	-25271,98	-58317	-50544	-12359	-13,20	-26
		кабель		-3193,52	-2424,23	-6387	-4848	110	-14,06	-28
177	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Сварка 8 волоконного кабеля в ОРШ(корректировка за август месяц)	2	-22500,37	-19258,67	-45001	-38517	-9813	-10,80	-22
		кабель		-2612,88	-1847,38	-5226	-3695	110	-10,71	-21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1571186	-1388602			-699
			Тенге			-169184	-125992			-731
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-1571186				
	Материалы -		Тенге			-13400				
	Всего заработная плата -		Тенге				-295176			
		Накладные расходы -	Тенге			-324694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-48704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-113753				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-2009633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1592
		Сметная заработная плата -	Тенге				-343880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-2009633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1592
		Сметная заработная плата -	Тенге				-343880			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			77091	-962170			2291

			Тенге			390300	-63448			-289
Стоимость оборудования -			Тенге			59391				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			59391				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			-327206				
Материалы -			Тенге			49519				
Всего заработная плата -			Тенге				81834			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			477152				
		Накладные расходы -	Тенге			54033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8105			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-16390				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			-289564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				89939			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42294				
Материалы -			Тенге			830				
Всего заработная плата -			Тенге				9941			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			19625				
Местные материалы -			Тенге			10781				
		Накладные расходы -	Тенге			10568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1585			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3172				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			56033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				11526			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			302612				
Материалы -			Тенге			31665				
Всего заработная плата -			Тенге				235077			
		Накладные расходы -	Тенге			211569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31735			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30851				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			545032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1498
		Сметная заработная плата -	Тенге				266812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			370893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2140
		Сметная заработная плата -	Тенге				368277			
		Выслуга лет строителей 1%	Тенге			3 708,93				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			1 483,57				
		Затраты на производство работ в зимнее время	Тенге		1,53%	0,00				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	Тенге			376 085,50				
		Итого по расчету в текущих ценах	Тенге		2,234	840 005,17				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			16 800,10				
		Затраты на исполнительную съемку	Тенге			0,00				
		Итого по акту	Тенге			856 805,27				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			102 816,63				
		Всего к оплате Подрядчику с учетом НДС	Тенге			959 621,90				

склад	№ материала	Материал Заказчика	ед. изм.			
9004	202103504	Сплиттер 1/2	шт	13	13934,5	181 148,50
9004	205130228	Сплиттер 1/4	шт	8	2973,45	23 787,60
9004	201203139	Кабель опт.одномод. 2 волокон	м	3018	101,38	305 964,84

9004	201201276	Кабель опт.одномод. 4 волокон	м	511	115	59 153,36
9004	201203133	Кабель опт.станц 24 волокон	м	237	212,[illegible]	50 362,50
9004	201203091	Кабель опт.брон. 96 волокон	м	530	812,03	430 375,90
9004	201202753	Кабель МКППэпЗт 1*2	м	97	44,56	4 322,32
		Итого				1 055 115,02
		Итого с НДС				1 181 728,82
		Всего по акту с материалами Заказчика без НДС	Тенге			2 014 736,92
		Всего по акту с материалами Заказчика с НДС	Тенге			2 141 350,72

ЗАКАЗЧИК:
ГЦТ "Алматытелеком"
Заместитель .Генерального директора Технический директор
ГЦТ "Алматытелеком"

_____ Табатчиков А.П.

Начальник ЦПиС _____ Сабыр Т.Н.

Начальник ОКР и С _____ Ниетов Т.А.

Проверил: Ведущий инженер ОПАД ЦПиС _____ Ильясова У.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ком-Сервис"
Директор

_____ Копжасаров Е.М.

Составил: _____ Ускенбаева Э.И.