Форма КС-3

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №1035 от 22.07.2013г.
По объекту: Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2013г.

объект: Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)								
		С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1,2			Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					СМР в текущих ценах	из них		на приобретение матер-в	другие дополнительные расходы	
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Всего по объекту с материалами заказчика без учета НДС	57 062 477,56	57 062 477,56	1 516 682,71	1 516 682,71					
2	Материалы заказчика без учета НДС	17 652 491,32	17 652 491,32	0,00	0,00					
3	Всего по объекту с материалами заказчика с НДС	59 180 776,51	59 180 776,51	1 516 682,71	1 516 682,71					162 501,72
4	Материалы заказчика с НДС	19 770 790,28	19 770 790,28	0,00	0,00					0,00
5	Всего затраты подрядчика СМР	39 409 986,23	39 409 986,23	1 516 682,71	1 516 682,71					162 501,72
6	Возврат аванса	5 994 338,40	5 994 338,40	0,00	0,00					
7	Резерв 10%	3 940 998,62	3 940 998,62	151 668,27	151 668,27					
8	К оплате подрядчику	29 474 649,21	29 474 649,21	1 365 014,44	1 365 014,44					

К оплате: 1 365 014,44 (Один миллион триста шестьдесят пять тысячи четырнадцать тенге, 44 тиын)

Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Раздьков Ш.П.

Заместитель Генерального директора
Технический директор_____ Табалдыков А.П

Главный бухгалтер ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Директор
_____ Копжасаров Е.М.

Форма КС-2

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Договор №1035 от 22.07.2013г.
По объекту:Лот №1"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком"."Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком".г.Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева, 1-очередь"

АКТ №3
выполненных работ за ноябрь месяц 2013г.

Основание:

Сметная стоимость	577,483	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	155	чел.-ч
Сметная заработная плата	4,568	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно монтажные работы								
1	Ц0108-409-2	Трубы п/э по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм	2,5	147,00	87,60	368	219	193	0,35	1
		м		59,40	21,96	149	55	95	0,13	--
2	Ц0108-409-2	Трубы п/э по стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм	13	147,00	87,60	1911	1139	1005	0,35	5
		м		59,40	21,96	772	285	95	0,13	2
3	Ц0110-901-8	Установка ПРК	1	295,80	15,00	296	15	309	1,20	1
		шт		280,80	--	281	--	110	--	--
4	Ц0110-901-9	Установка ПЯ	1	336,48	36,48	336	36	333	2,40	2
		шт		300,00	2,76	300	3	110	0,02	--
5	Е0146-26-4к=3,5	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 700 мм диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	819,71	414,18	820	414	644	2,13	2
		отверст.		400,05	244,30	400	244	100	0,38	--
6	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	1	96,00	2,29	96	2	11	132,00	132
		отв.		93,71	0,69	94	1	12	0,44	--
		Неучтенные материалы подрядчика								
7	ССч.фактура №92 от 06.05.2013г.ТОО "Пластиковые трубы"	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	2,5	71,95	--	180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

8	ССч.фактура №92 от 06.05.2013г.ТОО "Пластиковые трубы"	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	13	83,95	--	1091	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г.ТОО "Каз Связь Строй"	Стальная скоба диам.32мм	6	23,98	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г.ТОО "Каз Связь Строй"	Стальная скоба диам.40мм	26	27,98	--	728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г.ТОО "Каз Связь Строй"	Шуруп с чупиком 6х40мм	73	2,00	--	146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ССч.фак.№1141 от 17.09.2013г. KSC	Коробка распределительная для открытого монтажа 140х190х55 с резиновыми вводами	1	412,94	--	413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ССч.фак.№1141 от 17.09.2013г.KSC	Коробка распределительная для открытого монтажа 190х240х70 с резиновыми вводами	1	588,03	--	588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ССч.фактура №3838 от 11.04.2013г ТОО Alina Trade	Гипс строительный (Алебастр)	1	9,99	--	10	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	ССч.фактура №266 от 13.07.2012г ТОО АК-Бата-21	Цемент	0,001	7994,97	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление броникабеля по зданию 1 шт								
16	Ц0108-148-1	Провод ПВ3 4мм в проложенныхтрубах в гофр. трубе д-25мм	10,5	26,16	2,52	275	26	242	0,12	1
		м		23,64	0,60	248	6	95	--	--
17	Ц0108-409-1	Прокладка трубы,диаметр д=25мм по стене бетонной	10,5	106,20	58,68	1115	616	620	0,26	3
		м		47,52	14,64	499	154	95	0,08	1
18	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПВ3х4мм, сечение до 16 мм2	2	31,56	--	63	--	60	0,18	--
		шт		31,56	--	63	--	95	--	--
19	Ц01401-61-1	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	451,24	--	451	--	338	1,80	2
		измерен.		451,24	--	451	--	75	--	--
		Неучтенные материалы подрядчика								
20	ССч.фактура №106 от 01.08.2013г ТОО Иркабель	Провод ПВ3 4	10,5	27,98	--	294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	ССч.фактура №526 от 02.08.2013г ТОО Электрокомплекс Азия	Наконечник AL 3SC-4F6	2	6,20	--	12	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

22	ССч.фактура №2790 от 05.09.2013г ТОО Самаракабель	Гофра труба ПВХ лег с пр-25мм									
			10,5	13,27	--	139	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
23	ССч.фактура №2543 от 06.08.2013г ТОО Оптикс Сервис	Скоба крепежная дм-25мм									
			21	13,99	--	294	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
24	ССч.фактура №05 от 10.06.2013г.ТОО "Каз Связь Строй"	Дюбель 6х40									
			42	2,00	--	84	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Приобретение материалов подрядчика (пртокольное решение ГЦТ Алматытелеком от 08.11.2013г.)									
25	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-LC/UPC (SM симплексные 50м)									
			100	897,04	--	89704	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
26	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-SC/UPC (SM симплексные 20м)									
			50	580,83	--	29042	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
27	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-SC/UPC (SM симплексные 25м)									
			50	632,00	--	31600	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
28	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-SC/UPC (SM симплексные 35м)									
			50	733,94	--	36697	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
29	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-SC/UPC (SM симплексные 40м)									
			30	783,11	--	23493	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
30	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-SC/UPC (SM симплексные 45м)									
			30	835,87	--	25076	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
31	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-SC/UPC (SM симплексные 50м)									
			300	937,81	--	281343	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
32	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-SC/APC (SM симплексные 7м)									
			15	499,69	--	7495	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
33	ССч.фактура №422 от 29.11.2013г.ТОО "Оптикс Сервис"	SC/APC-SC/UPC (SM симплексные 7м)									
			15	448,52	--	6728	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			541039	2468				149
			Тенге			3257	748				4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			539746					
	Всего заработная плата -		Тенге				3266				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			534931					
		Накладные расходы -	Тенге			3100					

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				465		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32571			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			575416			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3731		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1293			
Материалы -			Тенге			5			
Всего заработная плата -			Тенге				739		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			378			
		Накладные расходы -	Тенге			656			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2066			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						135
		Сметная заработная плата -	Тенге				837		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			577483			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						155
		Сметная заработная плата -	Тенге				4568		
		Выслуга лет строителей 1%	Тенге			5 774,83			
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			2 309,93			
		Затраты на производство работ в зимнее время	Тенге		1,53%	8 835,49			
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	Тенге			594 403,25			
		Итого по расчету в текущих ценах	Тенге		2,234	1 327 628,42			
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			26 552,57			
		Затраты на исполнительную съемку	Тенге			0,00			
		Итого по акту	Тенге			1 354 180,99			
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			162 501,72			
		Всего к оплате Подрядчику с учетом НДС	Тенге			1 516 682,71			
		Материал Заказчика	ед. изм						
		Всего по акту с материалами Заказчика без НДС	Тенге			1 516 682,71			
		Всего по акту с материалами Заказчика с НДС	Тенге			1 516 682,71			

ЗАКАЗЧИК:
ГЦТ "Алматытелеком"
Заместитель Генерального директора Технический директор
ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Тадыгчиков А.П.

Начальник ЦП и С _____ Саорин

Начальник ОКР и С _____ Ниетов Т.А.

Проверил Ведущий инженер ОПАД ЦПиС _____ Ильясова У.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ком-Сервис"
Директор _____ Копжасаров Е.М.

Составил _____ Асенбаева Э.И.

№1035 ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «22» 07. 2013 ж.

Бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, **"Қазақтелеком" АҚ "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы** тарапынан 2013.07.19 күнгі № 207 сенімхат негізінде әрекет ететін бас директор Ш.П.Раздықов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Ком-Сервис» ЖШС** тарапынан Жарғы негізінде әрекет ететін директор Е.М. Копжасаров екінші тараптан, (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012.05.26 күнгі № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесі негізінде және 2013.05.08 күнгі 2013ж. КСБ бойынша құрылыс-құрастыру жөніндегі жұмыстарын (14-кезең) сатып алу қорытынды хаттамасына сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1-бөлім. Шарт мәні

1.1. "Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаға, осы Шартпен қойылған мерзімге сәйкес, ***№ 1 лот - «"Қазақтелеком" АҚ FTTH (Fiber to the Home) желілерінің құрылысы. Алматы қ. "Қазақтелеком" АҚ FTTH (Fiber to the Home) желілерінің құрылысы. 3-кезең. Алматы қ. Абай-Розыбакиев-Тимирязев-Тілендиев көш. аралығында. 1-кезек»*** объектісі бойынша құрылыс-құрастыру жұмыстарын орындау міндеттемесін өзіне қабылдайды.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы құны ҚҚС-ны есептегенде **56 897 496,00** (елу алты миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың төрт жүз тоқсан.алты) теңге 00 тиын, оның ішінде:

"Тапсырыс берушінің" материалы ҚҚС-ны есептегенде **16 935 240,00** (он алты миллион тоғыз жүз отыз бес мың екі жүз қырық) теңге. (ҚҚС-ны есептемегенде 15 120 750,00 теңге) (Ескерту: Тапсырыс берушінің материалдар құны жобалау-смета құжаттамасына сәйкес есептелінеді. Сондықтан Тапсырыс берушінің материалдары нақты алған кезде түзету болуы мүмкін).

Мердігерге берілетін жұмыстың көлемі ҚҚС-ны қоса есептегенде **39 962 256,00** (отыз тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс екі мың екі жүз елу алты) теңге 00 тиын құрайды.

2.2. Тапсырыс беруші осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші жеткізген материалдардың құнын есептемей, Мердігерге шарт бойынша орындалған жұмыстарға ақы төлеуге жататын соманың ҚҚС қоса есептегенде **5 994 338,40** (бес миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың үш жүз отыз сегіз) теңге **40** тиын аспайтын мөлшерде аванс төлемін жүргізеді.

2.3. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1035

г. Алматы «22» 07. 2013 г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Қазақтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Раздыкова Ш.П., действующего на основании доверенности № 207 от 19.07.2013 года, с одной стороны, и **ТОО «Ком-Сервис»**, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Копжасарова Е.М. действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) и протокола об итогах тендера по закупкам строительно-монтажных работ по БКВ 2013г. 14 этап от 08.05.2013 года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ ***по объекту Лот № 1 "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) АО «Казахтелеком». Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г. Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева-Тлендиева, 1 очередь"*** в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в срок, установленный настоящим Договором

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость договора **56 897 496,00** (пятьдесят шесть миллионов восемсьот девяносто семь тысяч четыреста девяносто шесть) тенге 00 тиын с НДС, в том числе: материалы «Заказчика» **16 935 240,00** (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч двести сорок) тенге с НДС. (15 120 750,00 тенге без НДС), (Примечание: стоимость материалов Заказчика рассчитывается согласно проектно-сметной документации, поэтому возможна корректировка при фактическом получении материалов от Заказчика). Объем работ, передаваемых подрядчику **39 962 256,00** (тридцать девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) тенге, 00 тиын, с НДС.

2.2. Заказчик в течение 10-и календарных дней со дня подписания Договора производит предоплату в размере **5 994 338,40** (пять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи триста тридцать восемь) тенге, **40** тиын, с учетом НДС от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, без учета стоимости материалов поставки Заказчика.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные

ұсталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.4. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.5. Тапсырыс беруші тиісті кезеңдегі тараптар қол қойған орындалған жұмыстар актілері негізінде (Н.2.,Н.3) 15 күн ішінде берілген аванс сомасын орындалған көлемнен 15% алып тастауды жүзеге асыра отырып немесе бірінші орындалған жұмыстар Актісінен аванстың барлық соммасы ұсталынып және орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% аспайтыны жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қосқанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда бекітілген көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау тәртібін үштен төмен емес электрқауіпсіздігі бойынша топтарды ұсынумен қауіпсіздік техникасы туралы құжат, арнайы аяқ киім мен арнайы киім, жеке қорғау құралдарын қолдану, еңбек қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі, қауіпсіздік білімін тексеру бойынша емтихандық комиссия отырысының хаттамасы болуы) сақтау міндетін орындаушы алады.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын

актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее – подписанными обеими Сторонами.

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС с удержанием аванса пропорционально от выполненного объема работ, но не менее 15% либо с удержанием всей суммы аванса с первого Акта выполненных работ, в течение 15-ти рабочих дней производит расчеты с Подрядчиком.. При этом резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке. Ответственность за соблюдение безопасности и охраны труда (наличие удостоверения по технике безопасности с присвоением группы по электробезопасности не ниже третьей, протокола заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний безопасности, охране труда и пожарной безопасности, применение средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви) несет исполнитель.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и

ртуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.
Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;

3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.

3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәтттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;

3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;

3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

3.17. Мердігер өз уақтысында Шарттың № _____ қосымшасында көрсетілген мекен жайлар бойынша «Қазақтелеком» АҚ желісін жаңарту бойынша жұмыстарды жүргізетіні туралы ПИК және тұрғындарға өз уақтысында хабарлауды өз міндетіне алады, жұмысты жүргізу және аяқтау барысында тазалық пен тәртіпті сақтауға міндеттенеді, ПИК және тұрғындармен жұмыстарға рұқсат беру жөнінде жұмыстарды жүргізу.

эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.17. Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному уведомлению КСК и жильцов о проведении работ по модернизации сетей АО "Казахтелеком", по адресам указанным в Приложении №

3.18. Тауар, жұмыс және қызметтегі жергілікті мазмұн үлесі СТ-KZ үлгісіндегі тауардың шығу сертификаты, кепілдік міндеттемесіне сәкес.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.

4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.

4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге.

4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;

4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;

4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;

4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге.

4.9. Қосымшада көрсетілген объектілерде желіні жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілетіні туралы хабарламаны мердігерге дайындау және беру, ПИК және тұрғындармен жұмыс жүргізу бойынша демеу көрсету.

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен **100** жұмыс күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.

6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.

6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:

- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;

6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған

____к Договору, проводит работу с КСК и жил предмет допуска к работам, обязуется соблюдать чи порядок в процессе проведения и завершения работ.

3.18. Доля местного содержания в товарах, работах и услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, гарантийному обязательству.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД "В производство работ", являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.

4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.

4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.

4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной ком ии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.

4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

4.9. Подготовить и передать подрядчику уведомления о проведении работ по модернизации сети на указанных в приложений объектах, оказывать поддержку по работе с КСК и жильцами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производиться в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ **100** рабочих дней с момента подписания договора. 10.12.2019г.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.

6.2.Если в период гарантийной эксплуатации об кта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.

6.3. Подрядчик гарантирует:

- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их

күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.

6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.

6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.

(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 5%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 5 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті күтіп ұстау үлесі бойынша міндеттерді орындамағаны үшін жеткізуші жауапты болады (айыппұл түрінде 5%, сондай-ақ шарттың жалпы құнынан 15%, алайда шарттың жалпы құнынан 15% аспайтын жергілікті күтудің орындалмаған әр 1%-ы үшін 0,15%).

- жергілікті күтіп ұстау есептерін уақытылы бермегені және күмәнді есептер бергені үшін айыппұл түрінде жеткізуші жауапты.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.
- Тауар, жұмыс және қызметтер бойынша жергілікті күтіп ұстау еншісі бойынша әлеуетті жеткізуші күмәнді мағлұмат берген жағдайда шығынды өтеуді талап етуге және шарттың орындалуын

устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.

6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5. Ответственность поставщика за неисполнение обязательств по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).

- ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.
12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.
12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша –Жұмыстарын жүргізу кестесі;

12.1. Договор вступает в силу с момента подписа обеими Сторонами и действует до окончател исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.
12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства работ;

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

"Тапсырыс беруші"	**"Мердігер"**
"Алматытелеком"қалалық телекоммуникация орталығы	**«Ком-Сервис» ЖШС**
050004, Алматы қ.	050019, Алматы қ.
Панфилов көш.,72/74	Волочаевская көш. 379
тел.(727) 297-77-59	«Қазақстан Ұлттық Банкі» АҚ
(қабылдау бөлмесі)	Алматы қ.
"Қазкоммерцбанк" АҚ	БСК 980940002912
е/ш KZ529261802101416005	е/ш KZ156010131000008212
БЖК KZKOKZKX	БЖК HSBKKZKX
СТН 600900017520	СТН 600300088352

Осы шартқа екі тараптан қол қойылады:

"Алматытелеком" ҚТО бас директоры	**«Ком-Сервис» ЖШС директоры**
Ш.П.Раздыков	**Е.М.Қопжасаров**
"____" _____ 2013ж.	"____" _____ 2013ж

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Городской центр телекоммуникаций «Алматытелеком»	**ТОО «Ком-Сервис»**
050004, г. Алматы,	050019, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Волочаевская, 379
АО «Казкоммерцбанк»	АО «Народный Банк Казахстана» г.Алматы
Расчетный счет:	
ИИК KZ529261802101416005	БИН 980940002912
БИК KZKOKZKX	ИИК KZ156010131000008212
РНН 600900017520	БИК HSBKKZKX
	РНН 600300088352

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор ГЦТ «Алматытелеком»	**Директор ТОО «Ком-Сервис»**
Раздыков Ш.П.	**Копжасаров Е.М.**
"____" _____ 2013г.	"____" _____ 2013г.

Бас директордың орынбасары – Техикалық директоры Заместитель Генерального директора- Технический директор	_____ А.П.Табатчиков
Бас директордың орынбасары – Әкімшілік директоры Заместитель Генерального директора- Административный директор	_____ Б.Б.Мұстахитов
Бас директордың орынбасары – Қаржы директоры Заместитель Генерального директора- Финансовый директор	_____ Т.Б. Айтбенов
Заң бөлімінің бастығы Начальник Юридического отдела	_____ А.А. Ахметбекова
ЖжҚО бастығы Начальник ЦПиС	_____ Т.Н.Сабыр
КЖжҚБ бастығы Начальник ОКРиС	_____ Т.А.Ниетов
ШҚБО бастығы Начальник ЦЭХО	_____ Қ.Д. Әкімжанов
ЭжҚҚ жетекші экономисті Ведущий экономист СЭиФ	_____ Ф.С.Булегенова
Логист УЗЛиМТО СЛжМТҚУ логисті	_____ Б.Асанов
ШҚБО СЛжМТҚУ жетекші маманы Ведущий специалист УЗЛиМТО ЦЭХО	_____ Ғ.П. Рысқұлбеков

Приложение №2
к Договору подряда
№____ от "___"_____2013г

График производства строительно-монтажных работ

Лот №1. "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) АО «Казахтелеком». Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г. Алматы. 3 этап. г.Алматы в районе улиц Абая-Розыбакиева-Тимирязева-Тлендиева, 1 очередь".

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Освоение физических обьемов в 2013г. рабочие дни										Примечание
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Прокладка ВОЛС													
1	Прокладка ОКЛ ОК-96 бр, ОК-48бр, ОК-32бр, ОК-24бр, ОК-16бр, ОК-12бр, ОК-8бр, ОК-4бр в канализации по занятому каналу трубопровода	м кабеля	10710											
2	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе д-32 мм по занятому каналу трубопровода	м кабеля	157											
3	Прокладка полиэтиленовой трубки д-32 мм в канализац по занятому каналу трубопровода	м	68											
4	Прокладка ОК-96, прокладываемый по металоконструциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1м до 1 кг	м	50											
5	Кабели брон ОК-96,ОК-48,ОК-32,ОК-24,ОК16,ОК-12,ОК-8,ОК-4, ОК-8 неброн., ОК-12 неброн., ОК-4 неброн., ОК-2 неброн. в проложенных трубах ПХВ по бетонной стене	м	11746											
6	Монтаж разв.муфт с учетом измерений рефлктометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8- 2шт; 12- 2шт;16- 3шт; 24- 6шт; 32- 5шт; 48- 3шт; 96- 5шт	муфта	26											
7	Монтаж разв.муфты на 96 волокон с учетом измерений рефлктометром на ОК ГТС в колодце, со сваркой 48 ОВ	муфта	1											
8	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлктометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	муфта	2											
9	Сварка 96 волокон в существующей оптической муфте на 288 ОВ	муфта	2											
10	Измерение затухания на кабельной площадке по ОКЛ-96 ГТС, число волокон: 96- 2каб.; 48- 1каб.; 32- 1каб.; 24- 1каб.; 16- 1каб.; 12- 1каб.; 8- 1каб.; 4- 1каб.	кабель	9											
11	Измерение затухания на кабельной площадке по ОКН-12 ГТС, число волокон: 12- 1каб.; 8-1каб.; 4- 3каб.	кабель	5											
12	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК-2 ГТС, число волокон 2	кабель	1											
13	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон: 96- 5участок; 48- 5участок; 32- 2участок; 24- 1участок; 12- 2участок; 8- 2участок.	участок	17											
14	Установка, монтаж и измерения в процессе монтажа устройства стыка станционного и линейного ОК на сущ полке ОРШ число волокон: 96- 4 УССЛК; 48- 5 УССЛК; 32- 2 УССЛК; 24- 1 УССЛК; 12- 2 УССЛК; 8- 2 УССЛК.	УССЛК	16											
15	Установка сплиттера 1/2 -13шт, 1/4 -38шт, 1/8 -153шт; 1/16 -25шт в ODF на ОРШ	шт	229											
16	Установка ОРК 1/16 Сварка 4-х волокон на пигтейл без сплиттера	УССЛК	2											
17	Установка ОРК 1/16 Сварка 8-ми волокон на пигтейл без сплиттера	УССЛК	3											
18	Сварка 2-х -33 УССЛК, 4-х -11 УССЛК, 6-и -11 УССЛК, 8-и -11 УССЛК транзитных волокон на ОРК	УССЛК	66											
19	Установка ОРК 1/16 Сварка 2-х волокон -98 УССЛК. 4-х волокон-80 УССЛК на пигтейл в ОРК (со сплиттерам)	УССЛК	178											
20	Прокладка патчкордов в ОРШ и кроссе	м шнура	1874											
	Заземление ОК по зданию и в ОРШ													
21	Провод ПВЗ 4мм в проложенных трубах в гофро.трубе д-25 мм	м	700											
22	Провод ПВЗ 4мм в проложенных в ОРШ, масса 1 м до 1 кг	м	30											
23	Прокладка трубы, диаметр д-25 мм по стене бетонной	м	700											
24	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПВЗх4мм, сечение до 16 мм2	шт	48											
25	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	имерен.	24											
	Строительные работы													
24	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200мм диам. 40мм с применением охлаждающей жидкости/воды/	отверст.	808											
25	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,1616											

	Монтажные работы													
26	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр д-32 мм	м	2523											
27	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр д-40 мм	м	3566											
28	Монтаж короба с ответвлениями размером 140х190х55	шт	802											
29	Монтаж промежуточной коробки 190х240х70мм	шт	128											
30	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная-115шт, трехместная-16шт.	шт	131											
	Установка фундамента под 3 ОРШ													
31	Устроийство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование с гидроизоляциями	м3	1,5											
	Заземление 3-х ОРШ. Глубинное стержневое заземление													
32	Заземление ОРШ. Глубинное стержневое заземление	ОРШ	3											
	Омостка для 3-х ОРШ													
33	Омостка для ОРШ	ОРШ	3											
	Защита шкафа от наезда автотранспорта (3 шкафа)													
34	Защита шкафа от наезда автотранспорта	шкаф	3											
	Монтажные работы													
35	Разные работы: шкаф устройство ОРШ, при установке на фундаменте	шкаф	3											
36	Прокладка кабеля МКПЭпЗ в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 для сигнализации шкафов	км	0,097											
	Строительные работы по строительству телефонной канализации													
37	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	кан-км	0,08											
38	Подготовка исполнительной документации и сдача объекта в эксплуатацию	объект	1											

Предлагаемый подрядчиком срок строительства 100 рабочих дней с момента подписания договора
Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 1 год

Заказчик:

Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком" - филиал АО "Казахтелеком"

_____ Ш.Ш.Рахимов

(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ Е.М.Конжасаров

(подпись)