Счет-фактура № 00000000163 от 15 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 687-юр от 15.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030840004016, Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема",г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030840004016, г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42

ИИК получателя: KZ2694803KZT22030028, в банке Филиал №3 "Евразийский банк" г.Актобе, БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по ремонту кровли гаража Кобдинского УЭС с использованием собственных материалов и оборудования, согласно сметной документации - Приложение №1	работа	1	2 041 250,00	2 041 250,00	12%	244 950,00	2 286 200,00		
Всего по счету:					**2 041 250,00**		**244 950,00**	**2 286 200,00**		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема",г.Актобе, пр-т 312 Стр.Дивизии,42** — **030840004016**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30, тел.: 55-14-60** — **060340006218**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 687-юр от 15.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000165	15.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту кровли гаража Кобдинского УЭС с использованием собственных материалов и оборудования, согласно сметной документации - Приложение №1			работа	1	2 286 200,00	2 286 200,00
				Итого	1	x	2 286 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбауов Ж. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Турсынгазиев С.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2015

М.П.

Казақстан Республикасы Ақтөбе облысы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік АктобеСтройЭксперт Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан город Актобе

Казақстан Республикасы Ақтөбе қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ЭНЕРГОСИСТЕМА Казахстан Республика Актобе г. Товарищество с огр. ответственностью

Д999-3106
Ленд инв. 182 41

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г.

Форма КС-3

Заказ 767

Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Объект: Устройство кровли гаража Кобдинского УЭС
Договор № 687 - юр от 15.10.2015 г

2399-3706

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
Октябрь 2015 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2041,25	1973,597		67,653	244,95	2286,2
	Всего по объекту с начала строительства	**2041,25**	**1973,597**		**67,653**	**244,95**	**2286,2**

Заказчик: Евдаков А.В

Подрядчик: Жанбауов Ж.К

Ел. инж Коб. УЭС Слипко.Ю.Н
21.10.15

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г.

Форма 3

Заказ 767

Заказчик: ТОО "Энергосистема"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Договор № 687 - юр от 15.10.2015 г

Справка
о стоимости выполненных работ за Октябрь 2015 г

Устройство кровли гаража Кобдинского УЭС

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы	771,841			771,841
		Итого по главе 2	771,841			771,841
		Итого по главам 1-7	771,841			771,841
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
2		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7,718	7,718
3		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3,087	3,087
		Итого по главе 9	771,841		10,805	782,646
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
4		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**771,841**		**10,805**	**782,646**
5		**- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге**	**1973,597**		**27,628**	**2001,225**
		(Имрп = 2,557)				
6		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**40,025**	**40,025**
7		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**1973,597**		**67,653**	**2041,25**
8		**Всего:**	**1973,597**		**67,653**	**2041,25**
9		**НДС (12 %)**			**244,95**	**244,95**
10		**Стоимость строительства**	**1973,597**		**312,603**	**2286,2**

Заказчик: Евдаков А.В

Подрядчик: Жанбауов Ж.К

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Энергосистема"

Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор № 687 - юр от 15.10.2015 г

Акт №1
приемки выполненных работ за Октябрь 2015 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-6-1	Кладка кирпича	2,15	8307,5	443,43	17861	953	2522	5,221	11
		м3 кладки		925,42	181,13	1990	389	106	0,7625	2
2	Е10-14-1	Установка мауэрлата	0,72	24944,61	441,48	17960	318	3634	25,415	18
		м3 древесины в конструкции		4493,19	181,13	3235	130	108	0,775	1
3	Е10-14-1	Установка стропил	3,15	24944,61	441,48	78576	1391	15903	25,415	80
		м3 древесины в конструкции		4493,19	181,13	14154	571	108	0,775	2
4	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	320	183,63	2,61	58762	835	11494	0,1959	63
		м2		33,1	0,47	10592	150	107	0,0051	2
5	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	360	107,14	1,31	38570	472	6117	0,07981	29
		м2 изолируемой поверхности								

			15,33	0,55	5519	198	107	0,00225	1
6 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,87	622,67	37,12	2410	144	747	0,897	3
	м3 древесины в конструкции								
			163,66	15,21	633	59	108	0,065	–
7 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	320	22,29	1,2	7133	384	2309	0,03335	11
	м2 обработанной поверхности								
			6,19	0,49	1981	157	108	0,0021	1
8 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	320	154,33	10,59	49386	3389	43222	0,65125	208
	м2 кровли								
			124,55	1,68	39856	538	107	0,006	2
9 1-1-3631	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	368	646		237728				
	м2								
10 Е12-20-1	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа торцевых (ветровых)	52	540,81	449,85	28122	23392	8569	0,38709	20
	м планки								
			74,55	79,44	3877	4131	107	0,22275	12
11 1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	52	343		17836				
	м								
12 Е12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизных	62,01	532,79	316,71	33038	19639	7072	0,26197	16
	м планки								
			50,47	56,1	3130	3479	107	0,15725	10
13 1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	62,01	163		10108				
	м								
14 Е12-20-1	Устройство угла наружнего из профилированного оцинкованного листа торцевых (ветровых)	72	102,66	11,7	7392	842	5749	0,38709	28
	м планки								

				74,55	0,07	5368	5	107	0,22275	16
15	1-1-3054	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	72	221,28		15932				
		м								
		Всего прямые затраты				**620814**	**51759**			**487**
						90335	**9807**			**49**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				478720				
		Накладные расходы, тенге				107338				
		- заработная плата, тенге				16101				
		- трудоемкость, чел-ч				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43689				
		Всего				**771841**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7718				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3087				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**782646**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2001226**				
		- материалы, тенге				1224087				
		- сметная заработная плата, тенге				324862				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				590				
		Налог (2 %)				40025				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2041250**				
		НДС (12 %)				244950				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2286200**				

Заказчик _____ Евдаков А.В

Подрядчик _____ Жанбауов Ж.К

Наименование стройки: Устройство кровли гаража Кобдинского УЭС

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-4	Аммоний фосфорнокислый (диаммоний фосфа	т	0,09953	56500,00	144470,50	5623	14379
1-1-94	Гвозди строительные с плоской головкой (ГОСТ	кг	47,064	83,00	212,23	3906	9988
1-1-259	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01667	26200,00	66993,40	437	1117
1-1-405	Мастика битумная кровельная горячая	кг	180	49,00	125,29	8820	22552
1-1-471	Паста антисептическая	т	0,00759	225200,00	575836,40	1708	4368
1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной то	кг	16,9506	26,00	66,48	441	1127
1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой	м2	396	60,00	153,42	23760	60754
1-1-952	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,02578	9150,00	23396,55	236	603
1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляці	м2	13,0806	84,00	214,79	1099	2810
1-1-2140	Заклепка вытяжная комбинированная (алюмині	шт	969,6	0,80	2,05	776	1988
1-1-2702	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резинов	1000 шт	2,79407	1934,00	4945,24	5404	13817
1-1-2706	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резинов	1000 шт	0,31372	3050,00	7798,85	957	2447
1-1-2858	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10	м	63,8703	153,00	391,22	9772	24987
1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочереп	м	62,01	163,00	416,79	10108	25845
1-1-3054	Планка угла наружного для кровли из металлоч	м	72	221,28	565,81	15932	40738
1-1-3059	Планка плоского конька для кровли из металло	м	52	343,00	877,05	17836	45607
1-1-3631	Профилированный лист оцинкованный высотой	м2	368	646,00	1651,82	237728	607870
1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м	м3	0,6192	18666,00	47728,96	11558	29554
1-2-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м	м3	1,92	10687,00	27326,66	20519	52467
1-2-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6	м3	0,2322	16000,00	40912,00	3715	9500
1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до	м3	3,84	6050,00	15469,85	23232	59404

1-2-74	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м	м3	3,2121	16698,00	42696,79	53636	137146
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно	м3	0,516	6110,00	15623,27	3153	8062
30-7-3	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250:	1000 шт	0,817	14300,00	36565,10	11683	29874
31-1-4	Прочие материалы	тенге				6682	17086
	Итого по материалам					**478721**	**1224090**