Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" 12 2016 года

Заказчик **Карагандинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком", Заместитель Генерального директора - Финансовый директор Сыздыков М.Р., г.Караганда, Б.Мира 4**
на основании:
Декларации о соответствии от "26 12 2016 года, **ТОО "Ком-Сервис", Копжасаров Е.М.,** г.Алматы, ул. Волочаевская, 379
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от "27" 12 2016 года, **Карагандинская ОДТ, инженер 1 кат. ОКРиС ЦПиС Цой Н.Н.** (Аттестат эксперта АДСиЖКХ №02690 от 18.06.2012)
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от "27" 12 2016 года, **Карагандинская ОДТ, инженера-проектировщика 2кат. ОП ЦПиС Бозрикова Ю.В.**
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Караганда, 2 очередь. Новое строительство,** по адресу **г. Караганда** проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
от "__" _____20__ г. №_____ _____
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
в) проекта (проектно-сметной документации разработанной **ЦПиС Карагандинской ОДТ**, проект **№1605/2,** утвержденным (ой) **приказом Карагандинской ОДТ** "07" ноября 2016 года **№1069**
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____
окончание работ _____
при продолжительности строительства _____ месяц
по норме или по проекту организации строительства _____ месяц
фактически _____ месяц
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ДКП, Гос.Учр.	шт	18		22	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных	$м^2$		

помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными
Пассивная оптическая сеть построенная в двух-трех каскадной схеме с максимальным коэффициентом сплиттирования 1/32
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 12367,571 тыс. тенге (без НДС)
в том числе строительно-монтажных работ 11614,188 тыс. тенге (без НДС) прочее 753,383 т.т.
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге (без НДС)
8. Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11496,224 тысяч тенге (без НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 11344,381 тысяч тенге (без НДС) прочее 151,843 т.т.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге (без НДС)
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Караганда, 2 очередь принять в эксплуатацию

Заказчик
Сыздыков М.Р. - Заместитель Генерального директора - Финансовый директор

Технический надзор
Цой Н.Н. - инженер 1 кат. ОКРиС ЦПиС

Авторский надзор
Бозриков Ю.В. - инженер-проектировщик 2кат. ОП ЦПиС

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Копжасаров Е.М. - директор ТОО "Ком-Сервис"

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»
о готовности к приемке построенного объекта Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Караганда, 2 очередь
в составе проекта Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана
в эксплуатацию

г.Караганда «28» 12 2016 года

Комиссия, назначенная **Карагандинской ОДТ филиала АО "Казахтелеком" Аманов Б.Р.,** приказом от "22"декабря 2016 года № 1225 в составе:

председателя Комиссии
Лялин И.Ю. – заместитель Генерального директора – Технический директор
заместителя председателя Комиссии

Члены Комиссии

_____	менеджер ДТПСТ АО "Казахтелеком"
Артыкбаев А.О.	заместитель Технического директора ОДТ по развитию сетей телекоммуникаций
Мищенко Г.А.	начальник СЭиРСТ
Сеймулдаев С.А.	технический контролёр ОВК
Есжанов С.Г.	и.о. начальника ЦТО МС
Лагай Э.А.	начальник ОКРиС ЦПиС
Менжигитов А.Б.	начальник ОП ЦПиС
Габидуллина Г.М.	начальник СБ и ОТ
Жайлыбаева А.А.	финансовый контролёр ОВК
Рукабер А.В.	ведущий инженер ОЭСТ СЭиРСТ
Попова Т.И.	начальник ЦТУиП
Мухтаров М.М.	бухгалтер 2 категории СБУиО

Представитель подрядчика
Копжасаров Е.М. – директор ТОО "Ком-Сервис"

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком **ТОО "Ком-Сервис"** предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Караганда, 2 очередь**, входящий в состав проекта **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана**
2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от "07" ноября 2016 года № **595**
3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО "Ком-Сервис" договор №531-32-ДЗ от 09.12.2016г.**, выполнившим строительство телефонной канализации и прокладка и монтаж волоконно-оптических кабелей связи и оптических муфт
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **ЦПиС Карагандинской ОДТ**
5. Строительство осуществлялось по проекту **№1605/2**

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **приказом Карагандинской ОДТ** "07" ноября 2016 года **№1069**

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь

окончание работ декабрь

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства _____ фактически _____

8. Комиссии представлена следующая документация по приказу №92 от 1503.2012г., №216 от 10.07.2015г. и №428 от 23.12.2014г.

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ДКП, Гос.Учр.	шт	18		22	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
оптический кабель	вол/м	72320	78976
оптическая муфта	шт	4	2
оптическая полка	шт	1	1
оптическая расп. коробка	шт	11	10
оптический бокс	шт	2	2

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

Пассивная оптическая сеть построенная в двух-трех каскадной схеме с максимальным коэффициентом сплиттирования 1/32

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:

по проекту _____–_____ единиц;

фактически _____–_____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены**

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____–_____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 12367,571 тыс. тенге
в том числе строительно-монтажных работ 11614,188 тыс. тенге (без НДС) прочее 753,383 т.т.
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге (без НДС)

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 1 этап. г. Караганда, 2 очередь (I.16.TDE.30.008/01-04)** входящий в состав проекта **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана**

Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11496,224 тысяч тенге (без НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 11344,381 тысяч тенге (без НДС) прочее 151,843 т.т.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге (без НДС)

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Лялин И.Ю. - заместитель Генерального директора – Технический директор

Члены комиссии:

_____	менеджер ДТПСТ АО "Казахтелеком"	
Артыкбаев А.О.	заместитель Технического директора ОДТ по развитию сетей телекоммуникаций	
Мищенко Г.А.	начальник СЭиРСТ	
Сеймулдаев С.А.	технический контролёр ОВК	
Есжанов С.Г.	и.о. начальника ЦТО МС	
Лагай Э.А.	начальник ОКРиС ЦПиС	
Менжигитов А.Б.	началдьник ОП ЦПиС	
Габидуллина Г.М.	начальник СБ и ОТ	
Жайлыбаева А.А.	финансовый контролёр ОВК	
Рукабер А.В.	ведущик инженер ОЭСИ СЭиРСТ	
Попова Т.И.	начальник ЦТУиП	
Мухтарова М.М.	бухгалтер 2 категории СБУиО	

Представитель подрядчика
Копжасаров Е.М. – директор ТОО "Ком-Сервис"