Счет-фактура № 00000000195 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 167 от 11.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340006218, Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040002513, АО "Трансэнерго",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Трансэнерго"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040002513, Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г

ИИК получателя: KZ4984904KZ003467694, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт сетей,за счет средств включенных при формировании тарифов	услуга	1	90 147 188,39	90 147 188,39	12%	10 817 662,61	100 964 851,00		
Всего по счету:					**90 147 188,39**		**10 817 662,61**	**100 964 851,00**		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: АО "Трансэнерго",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г — 001040002513

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, дом № 30 — 060340006218

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 167 от 11.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000198	30.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт сетей,за счет средств включенных при формировании тарифов		услуга	1	100 964 851,00	100 964 851,00	10 817 662,61	100 964 851,00
			Итого	1	x	100 964 851,00	10 817 662,61	100 964 851,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (исполнитель) Директор / _____ / Жанбаусв Ж. К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 00000000121 от 29 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340006218, г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,

,Свидетельствоо постановкена регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008641, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ528560000004275690, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 167 от 11.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель БИН: 060340006218, Товариществос ограниченнойответственностью"АктобеСтройЭксперт",г.Актобе, ул.Маресьева 95-7,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель БИН: 001040002513, АО "Трансэнерго",Республика Казахстан г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "Трансэнерго"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040002513, Республика Казахстан г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г

ИИК получателя: KZ4984904KZ003467694, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименованиетоваров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт сетей,за счет средств включенных при формировании тарифов	услуга	1	24 195 412,00	24 195 412,00	12%	2 903 449,00	27 098 861,00	0	
Всего по счету:					24 195 412,00		2 903 449,00	27 098 861,00		

Руководитель: Жанбауов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственноелицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО "Трансэнерго",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 001040002513

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",г.Актобе, ул.Маресьева 95-7, тел.: 55-14-60
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340006218

Договор (контракт) Договор № 167 от 11.05.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000124	29.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт сетей,за счет средств включенных при формировании тарифов		услуга	1	27 098 861,00	27 098 861,00	2 903 449,00	27 098 861,00
			Итого	1	x	27 098 861,00	2 903 449,00	27 098 861,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Жанбауов Ж. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО "Трансэнерго",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, дом № 24, корпус г

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 001040002513

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АктобеСтройЭксперт",г.Актобе, ул.Маресьева 95-7, , тел.: 55-14-60

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340006218

Договор (контракт) Договор № 167 от 11.05.2014г. от "_____" 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000124	29.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт сетей,за счет средств включенных при формировании тарифов		услуга	1	27 098 861,00	27 098 861,00	2 903 449,00	27 098 861,00
			Итого	1	x	27 098 861,00	2 903 449,00	27 098 861,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик АО"Трансэнерго" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от ТК83 до ТК84 по ул.Селиверства г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от ТК83 до ТК84 по ул.Селиверства г.Актобе

А К Т N №9/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	138,60	52,56	51,02	7285	7071	0,01	1
					1,48	14,07	206	1950	0,05	7
2.	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	15,12	514,91	--	7785	--	3,40	51
					514,91	--	7785	--	--	--
3.	E0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	30,24	251,77	--	7614	--	1,77	54
					251,77	--	7614	--	--	--
4.	C010333-A10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	268,88	157,69	--	42401	--	0,74	199
					35,21	--	9468	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	138,60	4,53	3,94	628	547	0,00	1
					0,55	1,29	77	179	0,00	1
6.	E0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	138,60	8,35	8,35	1157	1157	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--	2,15	--	298	0,01	1
7.	E0101-166-2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,24	154,22 154,22	-- --	4663 4663	-- --	1,12 --	34 --
8.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	138,60	573,00 --	-- --	79418 --	-- --	--	--
9.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	138,60	25,23 19,58	5,65 --	3497 2714	782 --	0,12 --	17 --
		Итого по разделу: Земляные работы								154448
		Раздел: Демонтажные работы								
10.	E0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2	шт	26,00	538,69 235,98	302,71 86,73	14006 6135	7871 2255	1,41 0,36	37 9
11.	E0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,15	147903,67 86940,00	60963,67 16478,23	22777 13389	9388 2538	461,61 82,88	71 13
12.	E0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	505,52 218,90	286,62 64,27	1011 438	573 129	1,19 0,26	2 1
13.	E0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,15	336351,99 144900,00	101606,11 27463,72	51798 22315	15647 4229	769,35 138,13	118 21
14.	C86-357	Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам-159мм	м	154,00	4440,00 --	-- --	683760 --	-- --	--	--
15.	E0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	шт	2,00	3309,95 1575,79	1566,53 303,52	6620 3152	3133 607	7,99 1,25	16 3
16.	C86-357	Компенсатор П-образные стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам-159мм	м	21,00	4440,00 --	-- --	93240 --	-- --	--	--
17.	E0124-13-	Установка задвижек или клапанов	компл	2,00	894,29	477,70	1789	955	1,99	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара			364,84	107,12	730	214	0,44	1
18.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	7360,00 --	-- --	14720 --	-- --	-- --	-- --
19.	СТрубный	Отводы крутоизогнутые из стали предизолированные ППУ, 50мм ППУ-ПЭ	шт	2,00	3215,01 --	-- --	6430 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0107-3-4	Монтаж плит перекрытий площадью до 5м2	шт	26,00	2063,84 294,98	378,39 108,41	53660 7669	9838 2819	1,76 0,44	46 12
21.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,39	18800,00 --	-- --	63653 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,45	1110,88 142,31	122,29 43,99	500 64	55 20	0,98 0,21	0 0
23.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,70	7549,74 1053,11	359,72 126,79	20384 2843	971 342	6,84 0,62	18 2
24.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	2,00	2063,84 294,98	378,39 108,41	4128 590	757 217	1,76 0,44	4 1
25.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные для колодцев	м3	0,88	18800,00 --	-- --	16544 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	21,60	396,07 191,22	4,80 1,71	8555 4130	104 37	1,11 0,01	24 0
27.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 100 мм	м2	2,25	230,75 60,55	16,28 5,80	519 136	37 13	0,42 0,03	1 0
28.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	40,50	35,25 0,72	0,81 0,29	1428 29	33 12	0,01 0,00	0 0
29.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8384,28 240,64	42,92 15,53	16769 481	86 31	1,51 0,08	3 0

Итого по разделу: Демонтажные работы 1082290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия								
30.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	8,40	485,88	211,61	4081	1778	1,78	15
					274,27	4,68	2304	39	0,02	0
31.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	12,60	80,93	63,11	1020	795	0,13	2
					17,82	11,06	225	139	0,04	1
32.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7,00	761,03	83,89	5327	587	0,17	1
					24,59	14,68	172	103	0,05	0
33.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	70,00	203,53	41,98	14247	2939	0,05	3
					6,91	10,11	484	708	0,03	2
34.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	70,00	56,50	5,01	3955	351	0,00	0
					0,46	1,38	32	97	0,00	0
35.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	70,00	571,93	18,68	40035	1308	0,04	3
					6,83	5,82	478	407	0,02	1
36.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	70,00	544,49	--	38114	--	0,00	0
					0,09	--	6	--	--	--
37.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	70,00	576,47	18,68	40353	1308	0,04	3
					6,83	5,82	478	407	0,02	1
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								147133
	ИТОГО:						1383871	68073		728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							98807	17790		77

Накладные расходы :

На общестроительные работы	144545
Всего накладных расходов:	144545
Итого с накладными	1528416

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91705
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1620121
Итого с временными, 1,5 %	1644423
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	1700366
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1706944
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1723388
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	4196691
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83934
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4280625
Налог на добавленную стоимость, 12 %	513675
Итого с НДС	4794300

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.