Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от ТК119 до ТК125 по ул.Каратаева г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от ТК119 до ТК125 по ул.Каратаева г.Актобе

А К Т N №10-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	206,00	52,56	51,02	10827	10510	0,01	2		
					1,48	14,07	306	2898	0,05	10		
2.	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	12,72	514,91	--	6550	--	3,40	43		
					514,91	--	6550	--	--	--		
3.	E0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,44	251,77	--	5901	--	1,77	42		
					251,77	--	5901	--	--	--		
4.	C010333-A10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	399,64	157,69	--	63020	--	0,74	296		
					35,21	--	14073	--	--	--		
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	206,00	4,53	3,94	934	812	0,00	1		
					0,55	1,29	114	265	0,00	1		
6.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	206,00	8,35	8,35	1719	1719	--	--		
					--	2,15	--	442	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,44	154,22	--	3615	--	1,12	26
					154,22	--	3615	--	--	--
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	206,00	573,00	--	118038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	206,00	25,23	5,65	5197	1163	0,12	26
					19,58	--	4034	--	--	--
10.	Е0124-13- 1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	12,00	505,52	286,62	6066	3439	1,19	14
					218,90	64,27	2627	771	0,26	3
11.	Е0124-13- 2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	817,36	471,15	1635	942	1,90	4
					346,21	106,50	692	213	0,43	1
12.	Е0124-2-2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,22	87067,37	33971,87	19155	7474	295,32	65
					53095,50	11729,65	11681	2581	60,94	13
13.	Е0124-2-3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	89725,65	34767,15	5922	2295	303,60	20
					54958,50	11735,87	3627	775	60,97	4
14.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	48,00	404,02	227,04	19393	10898	1,06	51
					176,99	65,05	8495	3122	0,27	13
15.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,22	227862,42	56619,79	50130	12456	492,20	108
					88492,50	19549,42	19468	4301	101,57	22
16.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	249708,01	57945,26	16481	3824	506,00	33
					91597,50	19559,78	6045	1291	101,61	7
17.	С130806-3 55	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 76/180 мм	м	220,00	2030,00	--	446600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130806-3 57	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	66,00	2510,00	--	165660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0124-13-1	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	12,00	894,29	477,70	10731	5732	1,99	24
					364,84	107,12	4378	1285	0,44	5
20.	Е0124-13-2	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1442,15	785,26	2884	1571	3,17	6
					577,01	177,50	1154	355	0,72	1
21.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	12,00	7360,00	--	88320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10700,00	--	21400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТКазахстанскии	Отводы диам-50мм	шт	10,00	3215,01	--	32150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СКазахстанскии	Отводы диам-89мм	шт	4,00	3366,88	--	13468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17	1,96	1730	4	0,25	1
					46,58	--	93	--	--	--
26.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	5,60	7549,74	359,72	42279	2014	6,84	38
					1053,11	126,79	5897	710	0,62	3
27.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	6,00	2063,84	378,39	12383	2270	1,76	11
					294,98	108,41	1770	650	0,44	3
28.	С143018-21	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	25300,00	--	22264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8384,28	42,92	8384	43	1,51	2
					240,64	15,53	241	16	0,08	0
30.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	15,00	221,00	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и	м2	4,00	472,09	6,50	1888	26	1,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидроизолом в 1 слой			214,76	2,59	859	10	0,01	0
32.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	4,00	232,83	1,96	931	8	0,46	2
					85,39	--	342	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,00	251,85	4,63	3022	56	0,24	3
					42,95	1,66	515	20	0,01	0
34.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66	--	2936	--	4,21	2
					652,05	--	261	--	--	--
35.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,00	153,82	19,33	615	77	0,28	1
					39,85	6,85	159	27	0,03	0
36.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	120,81	80,66	725	484	0,17	1
					27,43	27,43	165	165	0,12	1
37.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	0,40	24000,00	--	9600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	4,00	202,25	12,06	809	48	0,31	1
					45,54	4,30	182	17	0,02	0
39.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	12,00	152,78	4,16	1833	50	0,75	9
					134,55	0,83	1615	10	0,06	1
40.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,09	177400,00	--	15966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	48,00	2063,84	378,39	99064	18163	1,76	84
					294,98	108,41	14159	5204	0,44	21
42.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	20,17	18800,00	--	379227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,94	485,88	211,61	2886	1257	1,78	11
					274,27	4,68	1629	28	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	8,91	80,93	63,11	721	562	0,13	1
					17,82	11,06	159	99	0,04	0
45.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,95	761,03	83,89	3767	415	0,17	1
					24,59	14,68	122	73	0,05	0
46.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	49,50	203,53	41,98	10075	2078	0,05	2
					6,91	10,11	342	501	0,03	2
47.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	49,50	56,50	5,01	2797	248	0,00	0
					0,46	1,38	23	68	0,00	0
48.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	49,50	571,93	18,68	28311	925	0,04	2
					6,83	5,82	338	288	0,02	1
49.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	49,50	544,49	--	26952	--	0,00	0
					0,09	--	5	--	--	--
50.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	49,50	576,47	18,68	28535	925	0,04	2
					6,83	5,82	338	288	0,02	1
		ИТОГО:					1826811	92488		938
							121974	26473		117

Накладные расходы :

На общестроительные работы	184782
На сантехнические работы	119
Всего накладных расходов:	184901
Итого с накладными	2011712

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						120703		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2132415		
		Итого с временными, 1,5 %						2164401		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %						2238034		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2246692		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2268336		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,43514						5523716		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						110474		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5634190		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						676103		
		Итого с НДС						6310293		

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбаусов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г

Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от котельных АО"Трансэнерго"п.Кирпичный от ТК7 до ТК8 г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от котельных АО"Трансэнерго"п.Кирпичный от ТК7 до ТК8 г.Актобе

А К Т N 11/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	168,00	52,56	51,02	8830	8571	0,01	2
					1,48	14,07	249	2364	0,05	8
2.	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	5,04	514,91	--	2595	--	3,40	17
					514,91	--	2595	--	--	--
3.	E0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,08	251,77	--	2538	--	1,77	18
					251,77	--	2538	--	--	--
4.	C010333-A10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	325,92	157,69	--	51395	--	0,74	241
					35,21	--	11477	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	168,00	4,53	3,94	762	662	0,00	1
					0,55	1,29	93	216	0,00	1
6.	E0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	168,00	8,35	8,35	1402	1402	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,15	--	361	0,01	1
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,08	154,22	--	1554	--	1,12	11
					154,22	--	1554	--	--	--
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	168,00	573,00	--	96264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	168,00	25,23	5,65	4239	948	0,12	21
					19,58	--	3290	--	--	--
10.	Е0107-14- 6	Демонтаж плит перекрытий	шт	37,00	184,15	99,07	6814	3666	0,52	19
					85,08	26,90	3148	995	0,10	4
11.	Е0107-61- 1К=0,8	Демонтаж каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,41	1070,43	548,79	3650	1871	3,06	10
					521,64	179,85	1779	613	0,69	2
12.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,22	101215,79	38339,54	22672	8588	340,86	76
					62876,25	11754,50	14084	2633	61,06	14
13.	Е0124-13- 1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	505,52	286,62	2022	1146	1,19	5
					218,90	64,27	876	257	0,26	1
14.	Е0124-12- 4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	4,00	893,75	493,20	3575	1973	2,15	9
					400,55	109,61	1602	438	0,46	2
15.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,22	257459,49	63899,24	57671	14313	568,10	127
					104793,75	19590,83	23474	4388	101,76	23
16.	С86-359	Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам-108мм	м	224,00	3000,00	--	672000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0124-12- 4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	4,00	11474,08	822,00	45896	3288	3,58	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					667,58	182,68	2670	731	0,76	3
18.	С86-359	Установка П-образных компенсаторов с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам-108мм	м	44,00	3000,00	--	132000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	894,29	477,70	3577	1911	1,99	8
					364,84	107,12	1459	428	0,44	2
20.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	7360,00	--	14720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СТрубный	Отводы крутоизогнутые из стали предизолированные ППУ,57мм ППУ-ПЭ	шт	2,00	3215,01	--	6430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СТрубный	Отводы крутоизогнутые из стали предизолированные ППУ,108мм ППУ-ПЭ	шт	10,00	3685,66	--	36857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2	шт	37,00	253,61	123,84	9383	4582	0,65	24
					106,35	33,63	3935	1244	0,13	5
24.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные-60%	м3	19,00	18800,00	--	357174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,41	2193,18	685,99	7479	2339	3,83	13
					652,05	224,81	2223	767	0,87	3
26.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	3,41	18800,00	--	64108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов из швеллера	т	0,18	19776,71	2728,98	3560	491	84,64	15
					14438,25	116,44	2599	21	0,56	0
28.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стал	т	0,18	75600,00	--	13608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,90	1110,88	122,29	1000	110	0,98	1
					142,31	43,99	128	40	0,21	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	11,40	7549,74	359,72	86067	4101	6,84	78
					1053,11	126,79	12005	1445	0,62	7
31.	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 м	шт	4,00	253,61	123,84	1014	495	0,65	3
					106,35	33,63	425	135	0,13	1
32.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные для колодцев	м3	0,88	18800,00	--	16544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	21,60	396,07	4,80	8555	104	1,11	24
					191,22	1,71	4130	37	0,01	0
34.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 100 мм	м2	2,25	230,75	16,28	519	37	0,42	1
					60,55	5,80	136	13	0,03	0
35.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	40,50	35,25	0,81	1428	33	0,01	0
					0,72	0,29	29	12	0,00	0
36.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8384,28	42,92	16769	86	1,51	3
					240,64	15,53	481	31	0,08	0
ИТОГО:							1764671	60715		742
							96979	17169		77

Накладные расходы :

На общестроительные работы	137621
На металломонтажные работы	2358
Всего накладных расходов:	139979
Итого с накладными	1904650

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	114279
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2018929
Итого с временными, 1,5 %	2049213
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	2118927
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2127124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2147616
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	5229746
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	104595
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5334341
Налог на добавленную стоимость, 12 %	640121
Итого с НДС	5974462

Принял: Директор АО «Трансэнергоя» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.