1070

Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от котельных АО"Трансэнерго" от ДК4 Облонкодиспансера до т.А г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от котельных АО"Трансэнерго" от ДК4 Облонкодиспансера до т.А г.Актобе

А К Т N №12/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	52,50	52,56 1,48	51,02 14,07	2759 78	2679 739	0,01 0,05	1 3
2.	Е0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	3,16	514,91 514,91	-- --	1627 1627	-- --	3,40 --	11 --
3.	Е0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,32	251,77 251,77	-- --	1591 1591	-- --	1,77 --	11 --
4.	С010333-А10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	101,85	157,69 35,21	-- --	16061 3586	-- --	0,74 --	75 --
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	52,50	4,53 0,55	3,94 1,29	238 29	207 68	0,00 0,00	0 0
6.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	52,50	8,35 --	8,35 2,15	438 --	438 113	-- 0,01	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,32	154,22	--	975	--	1,12	7
					154,22	--	975	--	--	--
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	52,50	573,00	--	30082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,50	25,23	5,65	1325	296	0,12	7
					19,58	--	1028	--	--	--
10.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2	шт	12,00	538,69	302,71	6464	3633	1,41	17
					235,98	86,73	2832	1041	0,36	4
11.	Е0107-61-1К=0,8	Демонтаж каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,72	1070,43	548,79	3982	2042	3,06	11
					521,64	179,85	1941	669	0,69	3
12.	Е0124-2-6 К=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	147903,67	60963,67	10353	4267	461,61	32
					86940,00	16478,23	6086	1153	82,88	6
13.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	505,52	286,62	1011	573	1,19	2
					218,90	64,27	438	129	0,26	1
14.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	336351,99	101606,11	23545	7112	769,35	54
					144900,00	27463,72	10143	1922	138,13	10
15.	С86-363	Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам-159мм	м	70,00	5270,00	--	368900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	894,29	477,70	1789	955	1,99	4
					364,84	107,12	730	214	0,44	1
17.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	7360,00	--	14720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СТрубный	Отводы крутоизогнутые из стали предизолированные ППУ, 159мм ППУ-ПЭ	шт	8,00	5450,77	--	43606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-3-4	Монтаж плит перекрытий площадью до	шт	12,00	2063,84	378,39	24766	4541	1,76	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5м2								
					294,98	108,41	3540	1301	0,44	5
20.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	5,70	18800,00	--	107198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,72	2193,18	685,99	8159	2552	3,83	14
					652,05	224,81	2426	836	0,87	3
22.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	3,72	18800,00	--	69936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов из швеллера	т	0,17	19776,71	2728,98	3441	475	84,64	15
					14438,25	116,44	2512	20	0,56	0
24.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стал	т	0,17	75600,00	--	13154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,45	1110,88	122,29	500	55	0,98	0
					142,31	43,99	64	20	0,21	0
26.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	6,70	7549,74	359,72	50583	2410	6,84	46
					1053,11	126,79	7056	849	0,62	4
27.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	2,00	2063,84	378,39	4128	757	1,76	4
					294,98	108,41	590	217	0,44	1
28.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные для колодцев	м3	0,88	18800,00	--	16544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	21,60	396,07	4,80	8555	104	1,11	24
					191,22	1,71	4130	37	0,01	0
30.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 100 мм	м2	2,25	230,75	16,28	519	37	0,42	1
					60,55	5,80	136	13	0,03	0
31.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	40,50	35,25	0,81	1428	33	0,01	0
					0,72	0,29	29	12	0,00	0

1070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8384,28	42,92	8384	43	1,51	2
					240,64	15,53	241	16	0,08	0
33.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17	1,96	1730	4	0,25	1
					46,58	--	93	--	--	--
ИТОГО:							848491	33213		359
		Накладные расходы :					51901	9369		41
		На общестроительные работы						73836		
		На металломонтажные работы						2279		
		На сантехнические работы						119		
		Всего накладных расходов:						76235		
		Итого с накладными						924725		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						55484		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						980209		
		Итого с временными, 1,5 %						994912		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %						1028759		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1032739		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1042688		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,43514						2539091		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						50782		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2589873		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						310785		
		Итого с НДС						2900658		

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.

Заказчик АО"Трансэнерго" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от котельных АО"Трансэнерго"с.Каргалинскоей от ТК398 до ТК442 г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от котельных АО"Трансэнерго"с.Каргалинскоей от ТК398 до ТК442 г.Актобе

А К Т N 6/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	238,50	52,56	51,02	12536	12168	0,01	2				
					1,48	14,07	354	3356	0,05	12				
2.	Е0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	7,68	514,91	--	3955	--	3,40	26				
					514,91	--	3955	--	--	--				
3.	Е0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,36	251,77	--	3867	--	1,77	27				
					251,77	--	3867	--	--	--				
4.	С010333-А 10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	462,69	157,69	--	72963	--	0,74	342				
					35,21	--	16293	--	--	--				
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	238,50	4,53	3,94	1081	940	0,00	1				
					0,55	1,29	132	307	0,00	1				
6.	Е0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	238,50	8,35	8,35	1990	1990	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--	2,15	--	512	0,01	2
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,36	154,22	--	2369	--	1,12	17
					154,22	--	2369	--	--	--
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	238,50	573,00	--	136660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	238,50	25,23	5,65	6017	1346	0,12	30
					19,58	--	4671	--	--	--
10.	Е0107-14-6	Демонтаж плит перекрытий	шт	45,00	184,15	99,07	8287	4458	0,52	23
					85,08	26,90	3829	1211	0,10	5
11.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,21	101215,79	38339,54	21458	8128	340,86	72
					62876,25	11754,50	13330	2492	61,06	13
12.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	874,32	489,30	3497	1957	2,10	8
					385,02	108,05	1540	432	0,45	2
13.	Е0124-12-4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	2,00	893,75	493,20	1787	986	2,15	4
					400,55	109,61	801	219	0,46	1
14.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,21	257459,49	63899,24	54581	13547	568,10	120
					104793,75	19590,83	22216	4153	101,76	22
15.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	2,00	11474,08	822,00	22948	1644	3,58	7
					667,58	182,68	1335	365	0,76	2
16.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1551,70	815,50	6207	3262	3,51	14
					641,70	180,09	2567	720	0,75	3
17.	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2	шт	45,00	253,61	123,84	11412	5573	0,65	29
					106,35	33,63	4786	1513	0,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	18,54	18800,00	--	348608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,45	1110,88	122,29	500	55	0,98	0
					142,31	43,99	64	20	0,21	0
20.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	7,70	7549,74	359,72	58133	2770	6,84	53
					1053,11	126,79	8109	976	0,62	5
21.	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2 м	шт	2,00	253,61	123,84	507	248	0,65	1
					106,35	33,63	213	67	0,13	0
22.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные для колодцев	м3	0,44	18800,00	--	8272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	21,60	396,07	4,80	8555	104	1,11	24
					191,22	1,71	4130	37	0,01	0
24.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 100 мм	м2	2,25	230,75	16,28	519	37	0,42	1
					60,55	5,80	136	13	0,03	0
25.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	40,50	35,25	0,81	1428	33	0,01	0
					0,72	0,29	29	12	0,00	0
26.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8384,28	42,92	8384	43	1,51	2
					240,64	15,53	241	16	0,03	0
27.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12,60	485,88	211,61	6122	2666	1,78	22
					274,27	4,68	3456	59	0,02	0
28.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	18,90	80,93	63,11	1530	1193	0,13	3
					17,82	11,06	337	209	0,04	1
29.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	10,50	761,03	83,89	7991	881	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песка			24,59	14,68	258	154	0,05	1
30.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	105,00	203,53	41,98	21371	4408	0,05	5
					6,91	10,11	726	1062	0,03	4
31.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	105,00	56,50	5,01	5933	526	0,00	0
					0,46	1,38	48	145	0,00	0
32.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	105,00	571,93	18,68	60053	1962	0,04	4
					6,83	5,82	717	611	0,02	2
33.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	105,00	544,49	--	57172	--	0,00	0
					0,09	--	10	--	--	--
34.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	105,00	576,47	18,68	60529	1962	0,04	4
					6,83	5,82	717	611	0,02	2
		ИТОГО:			1027222	72886				846
					101236	19272				82

Накладные расходы :

На общестроительные работы 146484

Всего накладных расходов: 146484
Итого с накладными 1173706

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 70422

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1244128
Итого с временными, 1,5 % 1262790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	1305750
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1310810
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1323429
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	3222735
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	64454
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3287189
Налог на добавленную стоимость, 12 %	394463
Итого с НДС	3681652

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭспе[illegible]» Жанбаусв Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.