Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от ТК4 до дома №76 в 11 микрорайоне г.Актобе

Наименование объекта: Ремонт тепловых сетей от ТК4 до дома №76 в 11 микрорайоне г.Актобе

А К Т N №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	1342,00	52,56	51,02	70536	68468	0,01	14
					1,48	14,07	1991	18882	0,05	67
2.	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	40,26	514,91	--	20730	--	3,40	137
					514,91	--	20730	--	--	--
3.	E0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	80,52	251,77	--	20272	--	1,77	143
					251,77	--	20272	--	--	--
4.	C010333-A 10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	2603,48	157,69	--	410551	--	0,74	1925
					35,21	--	91676	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1342,00	4,53	3,94	6084	5292	0,00	5
					0,55	1,29	741	1728	0,00	6
6.	E0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	1342,00	8,35	8,35	11200	11200	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--	2,15	--	2881	0,01	9
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	80,52	154,22 154,22	-- --	12417 12417	-- --	1,12 --	90 --
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1342,00	573,00 --	-- --	768966 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1342,00	25,23 19,58	5,65 --	33858 26282	7576 --	0,12 --	167 --
10.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	817,36 346,21	471,15 106,50	1635 692	942 213	1,90 0,43	4 1
11.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	874,32 385,02	489,30 108,05	5246 2310	2936 648	2,10 0,45	13 3
12.	Е0124-2-3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,09	89725,65 54958,50	34767,15 11735,87	8075 4946	3129 1056	303,60 60,97	27 5
13.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	101215,79 62876,25	38339,54 11754,50	6275 3898	2377 729	340,86 61,06	21 4
14.	Е0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,28	147903,67 86940,00	60963,67 16478,23	40821 23995	16826 4548	461,61 82,88	127 23
15.	Е0124-2-3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С на врезке	км	0,00	89725,65 54958,50	34767,15 11735,87	179 110	70 23	303,60 60,97	1 0
16.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С на врезке	км	0,00	101215,79 62876,25	38339,54 11754,50	405 252	153 47	340,86 61,06	1 0
17.	Е0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С на врезке	км	0,00	147903,67 86940,00	60963,67 16478,23	296 174	122 33	461,61 82,88	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	72,00	404,02 176,99	227,04 65,05	29089 12743	16347 4683	1,06 0,27	76 19
19.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,09	245923,01 91597,50	57945,26 19559,78	22133 8244	5215 1760	506,00 101,61	46 9
20.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	225009,49 104793,75	63899,24 19590,83	13951 6497	3962 1215	568,10 101,76	35 6
21.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,28	336351,99 144900,00	101606,11 27463,72	92833 39992	28043 7580	769,35 138,13	212 38
22.	С130806-357	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 89/180 мм	м	90,00	2510,00 --	-- --	225900 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	62,00	3000,00 --	-- --	186000 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 159мм	м	276,00	5270,00 --	-- --	1454520 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	224868,62 87457,50	56275,62 19567,54	225 87	56 20	487,60 101,63	0 0
26.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	245923,01 91597,50	57945,26 19559,78	492 183	116 39	506,00 101,61	1 0
27.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	225009,49 104793,75	63899,24 19590,83	450 210	128 39	568,10 101,76	1 0
28.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	336351,99 144900,00	101606,11 27463,72	673 290	203 55	769,35 138,13	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130806-353	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 57/180 мм	м	1,00	1660,00 --	-- --	1660 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130806-357	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 89/180 мм	м	2,00	2510,00 --	-- --	5020 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	2,00	3000,00 --	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 159мм	м	2,00	5270,00 --	-- --	10540 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0124-13-1	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	894,29 364,84	477,70 107,12	1789 730	955 214	1,99 0,44	4 1
34.	Е0124-13-2	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1442,15 577,01	785,26 177,50	2884 1154	1571 355	3,17 0,72	6 1
35.	Е0124-13-3	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	1551,70 641,70	815,50 180,09	9310 3850	4893 1081	3,51 0,75	21 4
36.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	2,00	7360,00 --	-- --	14720 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	2,00	10700,00 --	-- --	21400 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	6,00	13400,00 --	-- --	80400 --	-- --	-- --	-- --
39.	СКазахстанскии	Отводы диам-50мм	шт	4,00	3215,01 --	-- --	12860 --	-- --	-- --	-- --
40.	СКазахста	Отводы диам-108мм	шт	6,00	3685,66	--	22114	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нский				--	--	--	--	--	--
41.	СКазахста нский	Отводы диам-159мм	шт	8,00	5450,77 --	-- --	43606 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130810-1 13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2,00	338,00 --	-- --	676 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17 46,58	1,96 --	1730 93	4 --	0,25 --	1 --
44.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	6,96	7549,74 1053,11	359,72 126,79	52546 7330	2504 882	6,84 0,62	48 4
45.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	6,00	2063,84 294,98	378,39 108,41	12383 1770	2270 650	1,76 0,44	11 3
46.	С143018-2 1	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,20	25300,00 --	-- --	30360 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	8384,28 240,64	42,92 15,53	25153 722	129 47	1,51 0,08	5 0
48.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	120,00	221,00 --	-- --	26520 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	32,00	472,09 214,76	6,50 2,59	15107 6872	208 83	1,08 0,01	35 0
50.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	32,00	232,83 85,39	1,96 --	7451 2732	63 --	0,46 --	15 --
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	96,00	251,85 42,95	4,63 1,66	24178 4123	445 159	0,24 0,01	23 1
52.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66	--	2936	--	4,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					652,05	--	261	--	--	--
53.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	32,00	153,82	19,33	4922	619	0,28	9
					39,85	6,85	1275	219	0,03	1
54.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	120,81	80,66	725	484	0,17	1
					27,43	27,43	165	165	0,12	1
55.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	1,20	24000,00	--	28800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	32,00	202,25	12,06	6472	386	0,31	10
					45,54	4,30	1457	138	0,02	1
57.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	96,00	152,78	4,16	14666	399	0,75	72
					134,55	0,83	12917	79	0,06	6
58.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,14	177400,00	--	24836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	72,00	2063,84	378,39	148596	27244	1,76	127
					294,98	108,41	21238	7806	0,44	32
60.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3,60	485,88	211,61	1749	762	1,78	6
					274,27	4,68	987	17	0,02	0
61.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	5,40	80,93	63,11	437	341	0,13	1
					17,82	11,06	96	60	0,04	0
62.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,00	761,03	83,89	2283	252	0,17	0
					24,59	14,68	74	44	0,05	0
63.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	30,00	203,53	41,98	6106	1260	0,05	1
					6,91	10,11	207	303	0,03	1
64.	Е0127-26-	Устройство оснований толщиной 12	м2	30,00	56,50	5,01	1695	150	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2			0,46	1,38	14	42	0,00	0
65.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	30,00	571,93 6,83	18,68 5,82	17158 205	560 175	0,04 0,02	1 1
66.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	30,00	544,49 0,09	-- --	16335 3	-- --	0,00 --	0 --
67.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	30,00	576,47 6,83	18,68 5,82	17294 205	560 175	0,04 0,02	1 1
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								63057
	ИТОГО:						4167229 347212	219217 58873		3448 250

Накладные расходы :

На общестроительные работы	469864
На сантехнические работы	119
Всего накладных расходов:	469983
Итого с накладными	4637212

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	278233
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4915445
Итого с временными, 1,5 %	4989177
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	5158909
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5178866
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5228758
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	12732758
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	254655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12987413
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1558490
Итого с НДС	14545903

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.

Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от клиники"Феникс" до ТК по ул.Асау барака г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от клиники"Феникс" до ТК по ул.Асау барака г.Актобе

А К Т N 2/9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	183,60	52,56	51,02	9650	9367	0,01	2
					1,48	14,07	272	2583	0,05	9
2.	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	11,02	514,91	--	5674	--	3,40	38
					514,91	--	5674	--	--	--
3.	E0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,03	251,77	--	5546	--	1,77	39
					251,77	--	5546	--	--	--
4.	C010333-A10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	356,18	157,69	--	56168	--	0,74	263
					35,21	--	12542	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	183,60	4,53	3,94	832	724	0,00	1
					0,55	1,29	101	236	0,00	1
6.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	183,60	8,35	8,35	1532	1532	--	--
					--	2,15	--	394	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,03	154,22 154,22	-- --	3397 3397	-- --	1,12 --	25 --
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	183,60	573,00 --	-- --	105203 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	183,60	25,23 19,58	5,65 --	4632 3596	1036 --	0,12 --	23 --
10.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	505,52 218,90	286,62 64,27	2022 876	1146 257	1,19 0,26	5 1
11.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	874,32 385,02	489,30 108,05	1749 770	979 216	2,10 0,45	4 1
12.	Е0124-2-3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,12	89725,65 54958,50	34767,15 11735,87	11126 6815	4311 1455	303,60 60,97	38 8
13.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20	101215,79 62876,25	38339,54 11754,50	20243 12575	7668 2351	340,86 61,06	68 12
14.	Е0124-2-1	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С на врезке	км	0,00	86239,87 52474,50	33765,37 11740,52	345 210	135 47	292,56 60,98	1 0
15.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	34,00	404,02 176,99	227,04 65,05	13737 6017	7719 2212	1,06 0,27	36 9
16.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,12	245923,01 91597,50	57945,26 19559,78	30494 11358	7185 2425	506,00 101,61	63 13
17.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20	225009,49 104793,75	63899,24 19590,83	45002 20959	12780 3918	568,10 101,76	114 20
18.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	224868,62 87457,50	56275,62 19567,54	899 350	225 78	487,60 101,63	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0124-13-1	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	894,29	477,70	3577	1911	1,99	8
					364,84	107,12	1459	428	0,44	2
20.	Е0124-13-3	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1551,70	815,50	3103	1631	3,51	7
					641,70	180,09	1283	360	0,75	1
21.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	5,40	7549,74	359,72	40769	1943	6,84	37
					1053,11	126,79	5687	685	0,62	3
22.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4,00	2063,84	378,39	8255	1514	1,76	7
					294,98	108,41	1180	434	0,44	2
23.	С143018-21	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,80	25300,00	--	20240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8384,28	42,92	16769	86	1,51	3
					240,64	15,53	481	31	0,08	0
25.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	120,00	221,00	--	26520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	8,00	472,09	6,50	3777	52	1,08	9
					214,76	2,59	1718	21	0,01	0
27.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	8,00	232,83	1,96	1863	16	0,46	4
					85,39	--	683	--	--	--
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,00	251,85	4,63	3022	56	0,24	3
					42,95	1,66	515	20	0,01	0
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66	--	2936	--	4,21	2
					652,05	--	261	--	--	--
30.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	32,00	153,82	19,33	4922	619	0,28	9
					39,85	6,85	1275	219	0,03	1
31.	Е0107-44-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	120,81	80,66	725	484	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10				27,43	27,43	165	165	0,12	1
32.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	1,20	24000,00 --	-- --	28800 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	32,00	202,25 45,54	12,06 4,30	6472 1457	386 138	0,31 0,02	10 1
34.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	96,00	152,78 134,55	4,16 0,83	14666 12917	399 79	0,75 0,06	72 6
35.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,07	177400,00 --	-- --	12418 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	34,00	2063,84 294,98	378,39 108,41	70170 10029	12865 3686	1,76 0,44	60 15
37.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	4,04	18800,00 --	-- --	75952 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3,60	485,88 274,27	211,61 4,68	1749 987	762 17	1,78 0,02	6 0
39.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	5,40	80,93 17,82	63,11 11,06	437 96	341 60	0,13 0,04	1 0
40.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,00	761,03 24,59	83,89 14,68	2283 74	252 44	0,17 0,05	0 0
41.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	30,00	203,53 6,91	41,98 10,11	6106 207	1260 303	0,05 0,03	1 1
42.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	30,00	56,50 0,46	5,01 1,38	1695 14	150 42	0,00 0,00	0 0
43.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	30,00	571,93 6,83	18,68 5,82	17158 205	560 175	0,04 0,02	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	30,00	544,49 0,09	-- --	16335 3	-- --	0,00 --	0 --
45.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	30,00	576,47 6,83	18,68 5,82	17294 205	560 175	0,04 0,02	1 1
ИТОГО:					726264 131959	80653 23254				962 110

Накладные расходы :

На общестроительные работы	190187
Всего накладных расходов:	190187
Итого с накладными	916451

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54987
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	971438
Итого с временными, 1,5 %	986010
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	1019554
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1023498
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1033358
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	2516371
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50327
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2566698
Налог на добавленную стоимость, 12 %	308004
Итого с НДС	2874702

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.