Заказчик АО"Трансэнерго" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор 3167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от ТК по ул.Жанкожа батыра по техподполью до д.№42 по ул.Потоличева г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от ТК по ул.Жанкожа батыра по техподполью до д.№42 по ул.Потоличева г.Актобе

А К Т N 5/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	135,00	52,56	51,02	7096	6888	0,01	1
					1,48	14,07	200	1899	0,05	7
2.	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	4,05	514,91	--	2085	--	3,40	14
					514,91	--	2085	--	--	--
3.	E0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,10	251,77	--	2039	--	1,77	14
					251,77	--	2039	--	--	--
4.	C010333-A10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	261,90	157,69	--	41300	--	0,74	194
					35,21	--	9222	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	135,00	4,53	3,94	612	532	0,00	1
					0,55	1,29	75	174	0,00	1
6.	E0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	135,00	8,35	8,35	1127	1127	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--	2,15	--	290	0,01	1
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,10	154,22 154,22	-- --	1249 1249	-- --	1,12 --	9 --
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	135,00	573,00 --	-- --	77355 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	135,00	25,23 19,58	5,65 --	3406 2644	762 --	0,12 --	17 --
10.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	874,32 385,02	489,30 108,05	1749 770	979 216	2,10 0,45	4 1
11.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	20,00	404,02 176,99	227,04 65,05	8080 3540	4541 1301	1,06 0,27	21 5
12.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,18	225009,49 104793,75	63899,24 19590,83	40502 18863	11502 3526	569,10 101,76	102 18
13.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	180,00	3000,00 --	-- --	540000 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0124-13-3	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1551,70 641,70	815,50 180,09	3103 1283	1631 360	3,51 0,75	7 1
15.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
16.	СКазахстанский	Отводы диам-108мм	шт	12,00	3685,66 --	-- --	44228 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	20,00	2063,84 294,98	378,39 108,41	41277 5900	7568 2168	1,76 0,44	35 9
18.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,96	18800,00 --	-- --	74448 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,92	485,88	211,61	933	406	1,78	3
					274,27	4,68	527	9	0,02	0
20.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	2,88	80,93	63,11	233	182	0,13	0
					17,32	11,06	51	32	0,04	0
21.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,60	761,03	83,89	1218	134	0,17	0
					24,59	14,68	39	23	0,05	0
22.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	16,00	203,53	41,98	3257	672	0,05	1
					6,91	10,11	111	162	0,03	1
23.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	16,00	56,50	5,01	904	80	0,00	0
					0,46	1,38	7	22	0,00	0
24.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	16,00	571,93	18,68	9151	299	0,04	1
					6,83	5,82	109	93	0,02	0
25.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	16,00	544,49	--	8712	--	0,00	0
					0,09	--	1	--	--	--
26.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	16,00	576,47	18,68	9223	299	0,04	1
					6,83	5,82	109	93	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							950087 48824	37600 10368		425 45
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					72809			
		Всего накладных расходов:					72809			
		Итого с накладными					1022896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					61374			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1084270			
		Итого с временными, 1,5 %					1100534			
		Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %					1137974			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					1142376			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					1153381			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,43514					2808644			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					56173			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2864817			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					343778			
		Итого с НДС					3208595			

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.

Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Субподрядчик

Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей ввода №2от ТК7 до ТК9 по ул.Есет батыра г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей ввода №2от ТК7 до ТК9 по ул.Есет батыра г.Актобе

А К Т N 8/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	333,00	52,56	51,02	17502	16989	0,01	3
					1,48	14,07	494	4685	0,05	17
2.	Е0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	9,99	514,91	--	5144	--	3,40	34
					514,91	--	5144	--	--	--
3.	Е0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,98	251,77	--	5030	--	1,77	35
					251,77	--	5030	--	--	--
4.	С010333-А 10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	646,02	157,69	--	101873	--	0,74	478
					35,21	--	22748	--	--	--
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	333,00	4,53	3,94	1510	1313	0,00	1
					0,55	1,29	184	429	0,00	1
6.	Е0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	333,00	8,35	8,35	2779	2779	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--	2,15	--	715	0,01	2
7.	Е0101-166-2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	19,98	154,22 154,22	-- --	3081 3081	-- --	1,12 --	22 --
8.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	333,00	573,00 --	-- --	190809 --	-- --	--	--
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	333,00	25,23 19,58	5,65 --	8401 6522	1880 --	0,12 --	41 --
10.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	817,36 346,21	471,15 106,50	3269 1385	1885 426	1,90 0,43	8 2
11.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	874,32 385,02	489,30 108,05	3497 1540	1957 432	2,10 0,45	8 2
12.	Е0124-2-3	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,08	89725,65 54958,50	34767,15 11735,87	7178 4397	2781 939	303,60 60,97	24 5
13.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,22	101215,79 62876,25	38339,54 11754,50	21863 13581	8281 2539	340,86 61,06	74 13
14.	Е0124-12-4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	4,00	893,75 400,55	493,20 109,61	3575 1602	1973 438	2,15 0,46	9 2
15.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	49,00	404,02 176,99	227,04 65,05	19797 8672	11125 3187	1,06 0,27	52 13
16.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,08	245923,01 91597,50	57945,26 19559,78	19674 7328	4636 1565	506,00 101,61	40 8
17.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,22	225009,49 104793,75	63899,24 19590,83	48602 22635	13802 4232	568,10 101,76	123 22
18.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	4,00	1584,08	822,00	6336	3288	3,58	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					667,58	182,68	2670	731	0,76	3
19.	E0124-13-2	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1442,15	785,26	5769	3141	3,17	13
					577,01	177,50	2308	710	0,72	3
20.	E0124-13-3	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1551,70	815,50	6207	3262	3,51	14
					641,70	180,09	2567	720	0,75	3
21.	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17	1,96	1730	4	0,25	1
					46,58	--	93	--	--	--
22.	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	5,32	7549,74	359,72	40165	1914	6,84	36
					1053,11	126,79	5603	675	0,62	3
23.	E0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4,00	2063,84	378,39	8255	1514	1,76	7
					294,98	108,41	1180	434	0,44	2
24.	C143018-21	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,80	25300,00	--	20240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8384,28	42,92	16769	86	1,51	3
					240,64	15,53	481	31	0,08	0
26.	C11011-773	Скобы ходовые	шт	120,00	221,00	--	26520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	8,00	472,09	6,50	3777	52	1,08	9
					214,76	2,59	1718	21	0,01	0
28.	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	8,00	232,83	1,96	1863	16	0,46	4
					85,39	--	683	--	--	--
29.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,00	251,85	4,63	3022	56	0,24	3
					42,95	1,66	515	20	0,01	0
30.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66	--	2936	--	4,21	2
					652,05	--	261	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	32,00	153,82	19,33	4922	619	0,28	9
					39,85	6,85	1275	219	0,03	1
32.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	120,81	80,66	725	484	0,17	1
					27,43	27,43	165	165	0,12	1
33.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	1,20	24000,00	--	28800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	32,00	202,25	12,06	6472	386	0,31	10
					45,54	4,30	1457	138	0,02	1
35.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	96,00	152,78	4,16	14666	399	0,75	72
					134,55	0,83	12917	79	0,06	6
36.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,09	177400,00	--	15966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	49,00	2063,84	378,39	101128	18541	1,76	86
					294,98	108,41	14454	5312	0,44	22
38.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	5,82	18800,00	--	109416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								889269
		Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия								
39.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	44,40	485,88	211,61	21573	9395	1,78	79
					274,27	4,68	12178	208	0,02	1
40.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	66,60	80,93	63,11	5390	4203	0,13	9
					17,82	11,06	1187	737	0,04	3
41.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	37,00	761,03	83,89	28158	3104	0,17	6
					24,59	14,68	910	543	0,05	2
42.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	370,00	203,53	41,98	75308	15534	0,05	17
					6,91	10,11	2557	3742	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	370,00	56,50 0,46	5,01 1,38	20906 170	1853 512	0,00 0,00	1 2
44.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	370,00	571,93 6,83	18,68 5,82	211614 2527	6913 2153	0,04 0,02	14 8
45.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	370,00	544,49 0,09	-- --	201462 34	-- --	0,00 --	0 --
46.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	370,00	576,47 6,83	18,68 5,82	213293 2527	6913 2153	0,04 0,02	14 8
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								777704
ИТОГО:							1666972 174780	151078 38890		1377 166

Накладные расходы :

На общестроительные работы	262016
На сантехнические работы	119
Всего накладных расходов:	262135
Итого с накладными	1929107

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	115746
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2044853
Итого с временными, 1,5 %	2075526
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	2146135
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2154437
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2175192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	5296897
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105938
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5402835
Налог на добавленную стоимость, 12 %	648340
Итого с НДС	6051175

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбаров Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.