Заказчик АО"Трансэнерго"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей ввод №3 по пр.Абилкайыр хана от ТК11 до ТК13 г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых по пр.Абилкайыр хана от ТК11 до ТК13 г.Актобе

А К Т N 2/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	265,50	52,56	51,02	13955	13546	0,01	3
					1,48	14,07	394	3736	0,05	13
2.	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	79,65	514,91	--	41013	--	3,40	271
					514,91	--	41013	--	--	--
3.	E0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	159,30	251,77	--	40107	--	1,77	282
					251,77	--	40107	--	--	--
4.	C010333-A10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	515,07	157,69	--	81223	--	0,74	381
					35,21	--	18137	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	265,50	4,53	3,94	1204	1047	0,00	1
					0,55	1,29	147	342	0,00	1
6.	E0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	265,50	8,35	8,35	2216	2216	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,15	--	570	0,01	2
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	79,65	154,22	--	12283	--	1,12	89
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					154,22	--	12283	--	--	--
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	265,50	573,00	--	152132	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	265,50	25,23	5,65	6698	1499	0,12	33
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					19,58	--	5200	--	--	--
10.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2	шт	38,00	538,69	302,71	20470	11503	1,41	53
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					235,98	86,73	8967	3296	0,36	14
11.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,23	101215,79	38339,54	23077	8741	340,86	78
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					62876,25	11754,50	14336	2680	61,06	14
12.	Е0124-12-8	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм	шт	2,00	4298,86	2140,89	8598	4282	11,11	22
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					2157,97	420,73	4316	841	1,75	4
13.	Е0124-13-6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2809,88	1443,68	5620	2887	7,18	14
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1366,20	297,77	2732	596	1,24	2
14.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2019,48	1077,11	4039	2154	5,06	10
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					942,37	233,81	1885	468	0,97	2
15.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	817,36	471,15	3269	1885	1,90	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					346,21	106,50	1385	426	0,43	2
16.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,23	336351,99	101606,11	76688	23166	769,35	175
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					144900,00	27463,72	33037	6262	138,13	31
17.	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм	шт	2,00	77267,52	3568,15	154535	7136	18,52	37
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					3596,63	701,21	7193	1402	2,92	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	4948,63	2406,13	9897	4812	11,96	24
					2277,00	496,28	4554	993	2,07	4
19.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	3542,42	1795,18	7085	3590	8,43	17
					1570,61	389,68	3141	779	1,62	3
20.	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1442,15	785,26	5769	3141	3,17	13
					577,01	177,50	2308	710	0,72	3
21.	Е0107-3-4	Монтаж плит перекрытий площадью до 5м2	шт	38,00	2063,84	378,39	78426	14379	1,76	67
					294,98	108,41	11209	4120	0,44	17
22.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,96	7549,74	359,72	37447	1784	6,84	34
					1053,11	126,79	5223	629	0,62	3
23.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	6,00	2063,84	378,39	12383	2270	1,76	11
					294,98	108,41	1770	650	0,44	3
24.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	8384,28	42,92	25153	129	1,51	5
					240,64	15,53	722	47	0,08	0
25.	С11011-77-3	Скобы ходовые	шт	120,00	221,00	--	26520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	24,00	472,09	6,50	11330	156	1,08	26
					214,76	2,59	5154	62	0,01	0
27.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	24,00	232,83	1,96	5588	47	0,46	11
					85,39	--	2049	--	--	--
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36,00	251,85	4,63	9067	167	0,24	9
					42,95	1,66	1546	60	0,01	0
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66	--	2936	--	4,21	2
					652,05	--	261	--	--	--
30.	Е0112-17-	Устройство выравнивающих	м2	32,00	153,82	19,33	4922	619	0,28	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм			39,85	6,85	1275	219	0,03	1
31.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	120,81	80,66	725	484	0,17	1
					27,43	27,43	165	165	0,12	1
32.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	32,00	202,25	12,06	6472	386	0,31	10
					45,54	4,30	1457	138	0,02	1
33.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	96,00	152,78	4,16	14666	399	0,75	72
					134,55	0,83	12917	79	0,06	6
34.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,11	177400,00	--	19514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	6,00	865,17	1,96	5191	12	0,25	2
					46,58	--	279	--	--	--
36.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	24,60	485,88	211,61	11953	5206	1,78	44
					274,27	4,68	6747	115	0,02	0
37.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	36,90	80,93	63,11	2986	2329	0,13	5
					17,82	11,06	658	408	0,04	2
38.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	20,50	761,03	83,89	15601	1720	0,17	3
					24,59	14,68	504	301	0,05	1
39.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	205,00	203,53	41,98	41725	8607	0,05	9
					6,91	10,11	1417	2073	0,03	7
40.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	205,00	56,50	5,01	11583	1027	0,00	0
					0,46	1,38	94	284	0,00	1
41.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность	м2	205,00	571,93	18,68	117246	3830	0,04	8
					6,83	5,82	1400	1193	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
42.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	205,00	544,49	--	111621	--	0,00	0
					0,09	--	19	--	--	--
43.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	205,00	576,47	18,68	118176	3830	0,04	8
					6,83	5,82	1400	1193	0,02	4
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								430890

ИТОГО:

	1361109	138984	1846
	257401	34837	152

Накладные расходы :

На общестроительные работы	350330
На сантехнические работы	358
Всего накладных расходов:	350687
Итого с накладными	1711797

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	102708
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1814505
Итого с временными, 1,5 %	1841723
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	1904378
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1911745
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1930162
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	4700215
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	94004
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4794219
Налог на добавленную стоимость, 12 %	575306
Итого с НДС	5369525

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.

Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей ввод №3 от ТК46 до ул.Карагул батыра,15 г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей ввод №3 от ТК46 до ул.Карагул батыра,15 г.Актобе

А К Т N 6/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	407,25	52,56	51,02	21405	20778	0,01	4
					1,48	14,07	604	5730	0,05	20
2.	E0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	24,43	514,91	--	12579	--	3,40	83
					514,91	--	12579	--	--	--
3.	E0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	48,86	251,77	--	12301	--	1,77	87
					251,77	--	12301	--	--	--
4.	C010333-A10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	790,07	157,69	--	124588	--	0,74	584
					35,21	--	27821	--	--	--
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	407,25	4,53	3,94	1846	1606	0,00	2
					0,55	1,29	225	525	0,00	2
6.	E0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	407,25	8,35	8,35	3399	3399	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--	2,15	--	874	0,01	3
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	48,86	154,22	--	7535	--	1,12	55
					154,22	--	7535	--	--	--
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	407,25	573,00	--	233354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	407,25	25,23	5,65	10275	2299	0,12	51
					19,58	--	7976	--	--	--
10.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	505,52	286,62	1011	573	1,19	2
					218,90	64,27	438	129	0,26	1
11.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	817,36	471,15	1635	942	1,90	4
					346,21	106,50	692	213	0,43	1
12.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	874,32	489,30	1749	979	2,10	4
					385,02	108,05	770	216	0,45	1
13.	Е0124-2-2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	87067,37	33971,87	6269	2446	295,32	21
					53095,50	11729,65	3823	845	60,94	4
14.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,29	101215,79	38339,54	29353	11118	340,86	99
					62876,25	11754,50	18234	3409	61,06	18
15.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	60,00	404,02	227,04	24241	13622	1,06	63
					176,99	65,05	10619	3903	0,27	16
16.	Е0124-12-4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	2,00	893,75	493,20	1787	986	2,15	4
					400,55	109,61	801	219	0,46	1
17.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	227862,42	56619,79	16406	4077	492,20	35
					88492,50	19549,42	6371	1408	101,57	7
18.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6	км	0,29	225009,49	63899,24	65253	18531	568,10	165
					104793,75	19590,83	30390	5681	101,76	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа и температуре 150 гр.С								
19.	С130806-355	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 76/180 мм	м	72,00	2030,00 ---	-- --	146160 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	290,00	3000,00 ---	-- --	870000 ---	-- --	-- --	-- --
21.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	2,00	1584,08 667,58	822,00 182,68	3168 1335	1644 365	3,58 0,76	7 2
22.	С130806-359	Компенсаторы П-образных с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	22,00	3000,00 ---	-- --	66000 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Е0124-13-1	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	894,29 364,84	477,70 107,12	1789 730	955 214	1,99 0,44	4 1
24.	Е0124-13-2	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1442,15 577,01	785,26 177,50	2884 1154	1571 355	3,17 0,72	6 1
25.	Е0124-13-3	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1551,70 641,70	815,50 180,09	3103 1283	1631 360	3,51 0,75	7 1
26.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	7360,00 ---	-- --	14720 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10700,00 ---	-- --	21400 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	13400,00 ---	-- --	26800 ---	-- --	-- --	-- --
29.	СКазахстанскии	Отводы диам-50мм	шт	2,00	3215,01 ---	-- --	6430 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	СКазахста нскии	Отводы диам-108мм	шт	4,00	3685,66	--	14743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СКазахста нскии	Отводы диам-76мм	шт	4,00	3048,51	--	12194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17	1,96	1730	4	0,25	1
					46,58	--	93	--	--	--
33.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	5,60	7549,74	359,72	42279	2014	6,84	38
					1053,11	126,79	5897	710	0,62	3
34.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	8,00	2063,84	378,39	16511	3027	1,76	14
					294,98	108,41	2360	867	0,44	4
35.	С143018-21	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,88	25300,00	--	22264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	8384,28	42,92	33537	172	1,51	6
					240,64	15,53	963	62	0,08	0
37.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	120,00	221,00	--	26520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	8,00	472,09	6,50	3777	52	1,08	9
					214,76	2,59	1718	21	0,01	0
39.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	8,00	232,83	1,96	1863	16	0,46	4
					85,39	--	683	--	--	--
40.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,00	251,85	4,63	3022	56	0,24	3
					42,95	1,66	515	20	0,01	0
41.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66	--	2936	--	4,21	2
					652,05	--	261	--	--	--
42.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной	м2	32,00	153,82	19,33	4922	619	0,28	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 мм			39,85	6,85	1275	219	0,03	1
43.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	120,81	80,66	725	484	0,17	1
					27,43	27,43	165	165	0,12	1
44.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	1,20	24000,00	--	28800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	32,00	202,25	12,06	6472	386	0,31	10
					45,54	4,30	1457	138	0,02	1
46.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	96,00	152,78	4,16	14666	399	0,75	72
					134,55	0,83	12917	79	0,06	6
47.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,09	177400,00	--	15966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	60,00	2063,84	378,39	123830	22704	1,76	106
					294,98	108,41	17698	6505	0,44	27
49.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	4,75	18800,00	--	89338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	45,36	485,88	211,61	22040	9599	1,78	81
					274,27	4,68	12441	212	0,02	1
51.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	68,04	80,93	63,11	5507	4294	0,13	9
					17,82	11,06	1213	753	0,04	3
52.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	37,80	761,03	83,89	28767	3171	0,17	6
					24,59	14,68	929	555	0,05	2
53.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	378,00	203,53	41,98	76936	15870	0,05	17
					6,91	10,11	2613	3823	0,03	13
54.	Е0127-26-	Устройство оснований толщиной 12	м2	378,00	56,50	5,01	21358	1893	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2			0,46	1,38	174	523	0,00	2
55.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	378,00	571,93	18,68	216190	7062	0,04	15
					6,83	5,82	2582	2200	0,02	8
56.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	378,00	544,49	--	205818	--	0,00	0
					0,09	--	35	--	--	--
57.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	378,00	576,47	18,68	217904	7062	0,04	15
					6,83	5,82	2582	2200	0,02	8
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								794519

ИТОГО:

	2998055	166040	1705
	214252	43498	186

Накладные расходы :

На общестроительные работы	314406
На сантехнические работы	119
Всего накладных расходов:	314526
Итого с накладными	3312580

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	198755
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3511335
Итого с временными, 1,5 %	3564005
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	3685252
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3699508
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3735148
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	9095608
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	181912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9277520
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1113302
Итого с НДС	10390822

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбаев Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.