Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от ТК41 до ТК44 по ул.Красногорскаяг.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от ТК41 до ТК44 по ул.Красногорскаяг.Актобе

А К Т N 3/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	347,40	52,56	51,02	18259	17724	0,01	4
					1,48	14,07	515	4888	0,05	17
2.	Е0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	10,42	514,91	--	5365	--	3,40	35
					514,91	--	5365	--	--	--
3.	Е0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,84	251,77	--	5247	--	1,77	37
					251,77	--	5247	--	--	--
4.	С010333-А 10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	673,96	157,69	--	106278	--	0,74	498
					35,21	--	23732	--	--	--
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	347,40	4,53	3,94	1575	1370	0,00	1
					0,55	1,29	192	447	0,00	1
6.	Е0101-28-	Засыпка траншей и котлованов	м3	347,40	8,35	8,35	2899	2899	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--	2,15	--	746	0,01	2
7.	Е0101-166 -2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,84	154,22	--	3214	--	1,12	23
					154,22	--	3214	--	--	--
8.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	347,40	573,00	--	199060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	347,40	25,23	5,65	8765	1961	0,12	43
					19,58	--	6804	--	--	--
10.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	505,52	286,62	1011	573	1,19	2
					218,90	64,27	438	129	0,26	1
11.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	317,36	471,15	1635	942	1,90	4
					346,21	106,50	692	213	0,43	1
12.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	874,32	489,30	3497	1957	2,10	8
					385,02	108,05	1540	432	0,45	2
13.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1378,15	721,44	5513	2886	3,55	14
					656,71	152,92	2627	612	0,63	3
14.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,14	101215,79	38339,54	14170	5368	340,86	48
					62876,25	11754,50	8803	1646	61,06	9
15.	Е0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,25	147903,67	60963,67	36384	14997	461,61	114
					86940,00	16478,23	21387	4054	82,88	20
16.	Е0124-12-6	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	шт	2,00	1885,39	939,92	3771	1880	4,80	10
					945,47	182,11	1891	364	0,75	2
17.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	64,00	404,02	227,04	25857	14530	1,06	68
					176,99	65,05	11327	4163	0,27	17
18.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,14	225009,49	63899,24	31501	8946	568,10	80
					104793,75	19590,83	14671	2743	101,76	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,25	336351,99	101606,11	82743	24995	769,35	189
					144900,00	27463,72	35645	6756	138,13	34
20.	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	шт	2,00	3309,95	1566,53	6620	3133	7,99	16
					1575,79	303,52	3152	607	1,25	3
21.	Е0124-13-1	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	894,29	477,70	1789	955	1,99	4
					364,84	107,12	730	214	0,44	1
22.	Е0124-13-2	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1442,15	785,26	2884	1571	3,17	6
					577,01	177,50	1154	355	0,72	1
23.	Е0124-13-3	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1551,70	815,50	6207	3262	3,51	14
					641,70	180,09	2567	720	0,75	3
24.	Е0124-13-4	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	2428,55	1202,41	9714	4810	5,92	24
					1094,51	254,87	4378	1019	1,06	4
25.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17	1,96	1730	4	0,25	1
					46,58	--	93	--	--	--
26.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	8,96	7549,74	359,72	67646	3223	6,84	61
					1053,11	126,79	9436	1136	0,62	6
27.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	10,00	2063,84	378,39	20638	3784	1,76	18
					294,98	108,41	2950	1084	0,44	4
28.	С143018-21	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	4,44	25300,00	--	112332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	10,00	8384,28	42,92	83843	429	1,51	15
					240,64	15,53	2406	155	0,08	1
30.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	120,00	221,00	--	26520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	32,00	472,09	6,50	15107	208	1,08	35
					214,76	2,59	6872	83	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	32,00	232,83	1,96	7451	63	0,46	15
					85,39	--	2732	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	96,00	251,85	4,63	24178	445	0,24	23
					42,95	1,66	4123	159	0,01	1
34.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66	--	2936	--	4,21	2
					652,05	--	261	--	--	--
35.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	32,00	153,82	19,33	4922	619	0,28	9
					39,85	6,85	1275	219	0,03	1
36.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	24,00	120,81	80,66	2899	1936	0,17	4
					27,43	27,43	658	658	0,12	3
37.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	2,00	24000,00	--	48000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	32,00	202,25	12,06	6472	386	0,31	10
					45,54	4,30	1457	138	0,02	1
39.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	96,00	152,78	4,16	14666	399	0,75	72
					134,55	0,83	12917	79	0,06	6
40.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,14	177400,00	--	24836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	64,00	2063,84	378,39	132086	24217	1,76	113
					294,98	108,41	18878	6938	0,44	28
		Итого по разделу: Земляные работы								1180221
		Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия								
42.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12,60	485,88	211,61	6122	2666	1,78	22
					274,27	4,68	3456	59	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	18,90	80,93	63,11	1530	1193	0,13	3
					17,82	11,06	337	209	0,04	1
44.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	10,50	761,03	83,89	7991	881	0,17	2
					24,59	14,68	258	154	0,05	1
45.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	105,00	203,53	41,98	21371	4408	0,05	5
					6,91	10,11	726	1062	0,03	4
46.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	105,00	56,50	5,01	5933	526	0,00	0
					0,46	1,38	48	145	0,00	0
47.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	105,00	571,93	18,68	60053	1962	0,04	4
					6,83	5,82	717	611	0,02	2
48.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	105,00	544,49	--	57172	--	0,00	0
					0,09	--	10	--	--	--
49.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	105,00	576,47	18,68	60529	1962	0,04	4
					6,83	5,82	717	611	0,02	2
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								220700

ИТОГО:

	1400921	164069	1658
	226398	43608	195

Накладные расходы :

На общестроительные работы	332320
На сантехнические работы	119
Всего накладных расходов:	332439
Итого с накладными	1733360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	104002
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1837362
Итого с временными, 1,5 %	1864922
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	1928367
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1935827
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1954476
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	4759423
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95188
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4854611
Налог на добавленную стоимость, 12 %	582553
Итого с НДС	5437164

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтроиЭсперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.

1070

Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Субподрядчик

Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от ТК173 до ТК182 пер. Профсоюзный от ТК175 до ТК180 и до дома №14 по пер.Профсоюзный г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от ТК173 до ТК182 пер. Профсоюзный от ТК175 до ТК180 и до дома №14 по пер.Профсоюзный г.Актобе

А К Т N №7/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-16-16	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	886,00	52,56	51,02	46568	45203	0,01	9
					1,48	14,07	1314	12466	0,05	44
2.	Е0101-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	26,58	514,91	--	13686	--	3,40	90
					514,91	--	13686	--	--	--
3.	Е0101-164-2	Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	53,16	251,77	--	13384	--	1,77	94
					251,77	--	13384	--	--	--
4.	С010333-А10-4	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	1718,84	157,69	--	271049	--	0,74	1271
					35,21	--	60526	--	--	--
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	886,00	4,53	3,94	4016	3494	0,00	3
					0,55	1,29	489	1141	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	886,00	8,35	8,35	7394	7394	--	--
					--	2,15	--	1902	0,01	6
7.	Е0101-166-2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	53,16	154,22	--	8198	--	1,12	59
					154,22	--	8198	--	--	--
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	886,00	573,00	--	507678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	886,00	25,23	5,65	22353	5002	0,12	110
					19,58	--	17352	--	--	--
10.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	505,52	286,62	2022	1146	1,19	5
					218,90	64,27	876	257	0,26	1
11.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	874,32	489,30	3497	1957	2,10	8
					385,02	108,05	1540	432	0,45	2
12.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1378,15	721,44	2756	1443	3,55	7
					656,71	152,92	1313	306	0,63	1
13.	Е0124-2-2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,04	87067,37	33971,87	3134	1223	295,32	11
					53095,50	11729,65	1911	422	60,94	2
14.	Е0124-12-4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	шт	2,00	893,75	493,20	1787	986	2,15	4
					400,55	109,61	801	219	0,46	1
15.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20	101215,79	38339,54	19838	7515	340,86	67
					62876,25	11754,50	12324	2304	61,06	12
16.	Е0124-2-6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 159 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,13	147903,67	60963,67	19523	8047	461,61	61
					86940,00	16478,23	11476	2175	82,88	11
17.	Е0124-2-7	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	161506,99	68512,25	9690	4111	494,73	30
					92994,75	18088,18	5580	1085	89,44	5
18.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью	шт	41,00	404,02	227,04	16565	9308	1,06	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т			---	---	---	---	---	---
					176,99	65,05	7256	2667	0,27	11
19.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,04	182453,42	56619,79	6568	2038	492,20	18
					---	---	---	---	---	---
					88492,50	19549,42	3186	704	101,57	4
20.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20	225009,49	63899,24	44102	12524	568,10	111
					---	---	---	---	---	---
					104793,75	19590,83	20540	3840	101,76	20
21.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,13	336351,99	101606,11	44398	13412	769,35	102
					---	---	---	---	---	---
					144900,00	27463,72	19127	3625	138,13	18
22.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	459574,58	114187,08	27574	6851	824,55	49
					---	---	---	---	---	---
					154991,25	30146,96	9299	1809	149,07	9
23.	С130806-355	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 76/180 мм	м	36,00	2030,00	--	73080	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
24.	С130806-358	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	196,00	2670,00	--	523320	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 159мм	м	132,00	5270,00	--	695640	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 219/180 мм	м	60,00	8620,00	--	517200	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	2,00	1584,08	822,00	3168	1644	3,58	7
					---	---	---	---	---	---
					667,58	182,68	1335	365	0,76	2
28.	С130806-359	Компенсатор П-образных с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108мм	м	22,00	2670,00	--	58740	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0124-13-	Монтаж задвижек или клапанов	компл	4,00	894,29	477,70	3577	1911	1,99	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара			364,84	107,12	1459	428	0,44	2
30.	Е0124-13-3	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1551,70 / 641,70	815,50 / 180,09	6207 / 2567	3262 / 720	3,51 / 0,75	14 / 3
31.	Е0124-13-4	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	2428,55 / 1094,51	1202,41 / 254,87	4857 / 2189	2405 / 510	5,92 / 1,06	12 / 2
32.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	7360,00 / --	-- / --	29440 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	13400,00 / --	-- / --	53600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С130902-41	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	22100,00 / --	-- / --	44200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	СКазахстанскии	Отводы диам-50мм	шт	4,00	3215,01 / --	-- / --	12860 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	СКазахстанскии	Отводы диам-76	шт	2,00	3048,51 / --	-- / --	6097 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	СКазахстанскии	Отводы диам-108мм	шт	4,00	3685,66 / --	-- / --	14743 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	СКазахстанскии	Отводы диам-159мм	шт	2,00	5450,77 / --	-- / --	10902 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17 / 46,58	1,96 / --	1730 / 93	4 / --	0,25 / --	1 / --
40.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,20	7549,74 / 1053,11	359,72 / 126,79	16609 / 2317	791 / 279	6,84 / 0,62	15 / 1
41.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	10,00	2063,84 / 294,98	378,39 / 108,41	20638 / 2950	3784 / 1084	1,76 / 0,44	18 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С143018-2 1	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,22	25300,00 ---	-- --	56166 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0123-24- 1	Установка люков	шт	10,00	8384,28 240,64	42,92 15,53	83843 2406	429 155	1,51 0,08	15 1
44.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	120,00	221,00 ---	-- --	26520 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0113-37- 1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	32,00	472,09 214,76	6,50 2,59	15107 6872	208 83	1,08 0,01	35 0
46.	Е0113-37- 2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	32,00	232,83 85,39	1,96 --	7451 2732	63 --	0,46 --	15 --
47.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	96,00	251,85 42,95	4,63 1,66	24178 4123	445 159	0,24 0,01	23 1
48.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66 652,05	-- --	2936 261	-- --	4,21 --	2 --
49.	Е0112-17- 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	32,00	153,82 39,85	19,33 6,85	4922 1275	619 219	0,28 0,03	9 1
50.	Е0107-44- 10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	24,00	120,81 27,43	80,66 27,43	2899 658	1936 658	0,17 0,12	4 3
51.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона	м3	2,00	24000,00 ---	-- --	48000 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0111-15- 3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	32,00	202,25 45,54	12,06 4,30	6472 1457	386 138	0,31 0,02	10 1
53.	Е0115-61- 1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	96,00	152,78 134,55	4,16 0,83	14666 12917	399 79	0,75 0,06	72 6
54.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,04	177400,00	--	7096	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	41,00	2063,84	378,39	84617	15514	1,76	72
					294,98	108,41	12094	4445	0,44	18
56.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	32,28	485,88	211,61	15684	6831	1,78	58
					274,27	4,68	8854	151	0,02	1
57.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	48,42	80,93	63,11	3919	3056	0,13	7
					17,82	11,06	863	536	0,04	2
58.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	26,90	761,03	83,89	20472	2257	0,17	4
					24,59	14,68	661	395	0,05	1
59.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	269,00	203,53	41,98	54751	11294	0,05	12
					6,91	10,11	1859	2721	0,03	9
60.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	269,00	56,50	5,01	15200	1347	0,00	1
					0,46	1,38	124	372	0,00	1
61.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	269,00	571,93	18,68	153849	5026	0,04	10
					6,83	5,82	1838	1565	0,02	5
62.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	269,00	544,49	--	146468	--	0,00	0
					0,09	--	25	--	--	--
63.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	269,00	576,47	18,68	155069	5026	0,04	10
					6,83	5,82	1838	1565	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4142673	200289		2586
							283945	51981		221
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						395725		
		На сантехнические работы						119		
		Всего накладных расходов:						395844		
		Итого с накладными						4538517		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						272311		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4810828		
		Итого с временными, 1,5 %						4882990		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %						5049109		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5068641		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5117471		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,43513						12461707		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						249234		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12710941		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1525313		
		Итого с НДС						14236254		

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭсперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.