Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"

Субподрядчик

Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт тепловых сетей от ТК143 пр. Победы до ТК150 ул.Ливенцова г.Актобе

Наименование обьекта: Ремонт тепловых сетей от ТК143 пр. Победы до ТК150 ул.Ливенцова г.Актобе

А К Т N 8/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
1.	E0101-16-16 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	787,00	52,56	51,02	41365	40152	0,01	8
				1,48	14,07	1168	11073	0,05	39
2.	E0101-163-8 Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	23,61	514,91	--	12157	--	3,40	80
				514,91	--	12157	--	--	--
3.	E0101-164-2 Уширенние траншеи под колодец глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	47,22	251,77	--	11889	--	1,77	84
				251,77	--	11889	--	--	--
4.	C010333-A10-4 Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	1526,78	157,69	--	240763	--	0,74	1129
				35,21	--	53763	--	--	--
5.	E0101-20-2 Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	787,00	4,53	3,94	3568	3103	0,00	3
				0,55	1,29	434	1014	0,00	3
6.	E0101-28- Засыпка траншей и котлованов	м3	787,00	8,35	8,35	6568	6568	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 96			--	2,15	--	1689	0,01	6
7.	Е0101-166-2	Засыпка уширение вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,61	154,22 154,22	-- --	3641 3641	-- --	1,12 --	26 --
8.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	787,00	573,00 --	-- --	450951 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	787,00	25,23 19,58	5,65 --	19856 15413	4443 --	0,12 --	98 --
10.	Е0124-13-1	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	505,52 218,90	286,62 64,27	3033 1313	1720 386	1,19 0,26	7 2
11.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	874,32 385,02	489,30 108,05	3497 1540	1957 432	2,10 0,45	8 2
12.	Е0124-13-2	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	817,36 346,21	471,15 106,50	1635 692	942 213	1,90 0,43	4 1
13.	Е0124-12-4	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	шт	6,00	893,75 400,55	493,20 109,61	5362 2403	2959 658	2,15 0,46	13 3
14.	Е0124-2-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,59	101215,79 62876,25	38339,54 11754,50	59515 36971	22544 6912	340,86 61,06	200 36
15.	Е0124-2-2	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	87067,37 53095,50	33971,87 11729,65	5921 3610	2310 798	295,32 60,94	20 4
16.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	36,00	404,02 176,99	227,04 65,05	14545 6371	8173 2342	1,06 0,27	38 10
17.	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,07	182453,42 88492,50	56619,79 19549,42	12407 6017	3850 1329	492,20 101,57	33 7
18.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6	км	0,59	225009,49 104793,75	63899,24 19590,83	132306 61619	37573 11519	568,10 101,76	334 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа и температуре 150 гр.С								
19.	С130806-355	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 76/180 мм	м	68,00	2030,00 --	-- --	138040 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130806-358	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	588,00	2670,00 --	-- --	1569960 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	6,00	1584,08 667,58	822,00 182,68	9504 4005	4932 1096	3,58 0,76	21 5
22.	С130806-359	Компенсатор П-образных с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108мм	м	66,00	2670,00 --	-- --	176220 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0124-13-1	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	894,29 364,84	477,70 107,12	5366 2189	2866 643	1,99 0,44	12 3
24.	Е0124-13-2	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1442,15 577,01	785,26 177,50	2884 1154	1571 355	3,17 0,72	6 1
25.	Е0124-13-3	Монтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1551,70 641,70	815,50 180,09	6207 2567	3262 720	3,51 0,75	14 3
26.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	6,00	7360,00 --	-- --	44160 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 800 мм	шт	2,00	10700,00 --	-- --	21400 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	40,00	13400,00 --	-- --	536000 --	-- --	-- --	-- --
29.	СКазахстанскии	Отводы диам-50мм	шт	6,00	3215,01 --	-- --	19290 --	-- --	-- --	-- --
30.	СКазахста	Отводы диам-76	шт	2,00	3048,51	--	6097	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нский				--	--	--	--	--	--
31.	СКазахста нский	Отводы диам-108мм	шт	4,00	3685,66 --	-- --	14743 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17 46,58	1,96 --	1730 93	4 --	0,25 --	1 --
33.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,96	7549,74 1053,11	359,72 126,79	22347 3117	1065 375	6,84 0,62	20 2
34.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	2,00	2063,84 294,98	378,39 108,41	4128 590	757 217	1,76 0,44	4 1
35.	С143018-21	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,44	25300,00 --	-- --	11132 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8384,28 240,64	42,92 15,53	8384 241	43 16	1,51 0,08	2 0
37.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	15,00	221,00 --	-- --	3315 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	4,00	472,09 214,76	6,50 2,59	1888 859	26 10	1,08 0,01	4 0
39.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	4,00	232,83 85,39	1,96 --	931 342	8 --	0,46 --	2 --
40.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,00	251,85 42,95	4,63 1,66	3022 515	56 20	0,24 0,01	3 0
41.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	7339,66 652,05	-- --	2936 261	-- --	4,21 --	2 --
42.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,00	153,82 39,85	19,33 6,85	615 159	77 27	0,28 0,03	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6,00	120,81	80,66	725	484	0,17	1
					27,43	27,43	165	165	0,12	1
44.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	0,40	24000,00	--	9600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	4,00	202,25	12,06	809	48	0,31	1
					45,54	4,30	182	17	0,02	0
46.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по стенке тепловой камеры	м2	12,00	152,78	4,16	1833	50	0,75	9
					134,55	0,83	1615	10	0,06	1
47.	С12021-96	Металлические лестницы	т	0,08	177400,00	--	14192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	36,00	2063,84	378,39	74298	13622	1,76	63
					294,98	108,41	10619	3903	0,44	16
49.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,26	18800,00	--	23688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								3764422
		Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия								
50.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	39,36	485,88	211,61	19124	8329	1,78	70
					274,27	4,68	10795	184	0,02	1
51.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	59,04	80,93	63,11	4778	3726	0,13	8
					17,82	11,06	1052	653	0,04	2
52.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	32,80	761,03	83,89	24962	2752	0,17	5
					24,59	14,68	806	481	0,05	2
53.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	328,00	203,53	41,98	66759	13771	0,05	15
					6,91	10,11	2267	3317	0,03	11
54.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на	м2	328,00	56,50	5,01	18533	1643	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2			0,46	1,38	151	454	0,00	2
55.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	328,00	571,93 6,83	18,68 5,82	187593 2241	6128 1909	0,04 0,02	13 7
56.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	328,00	544,49 0,09	-- --	178593 30	-- --	0,00 --	0 --
57.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	328,00	576,47 6,83	18,68 5,82	189081 2241	6128 1909	0,04 0,02	13 7
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия								689424
		ИТОГО:					4453846 267257	207643 54846		2377 235

Накладные расходы :

На общестроительные работы	388376
На сантехнические работы	119
Всего накладных расходов:	388495
Итого с накладными	4842341

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	290541
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5132882
Итого с временными, 1,5 %	5209875
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	5387115
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5407955
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5460054
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	13295996
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	265920
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13561916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1627430
Итого с НДС 15189346

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.

Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепловых сетей от клиники"Феникс" до ТК по ул.Асау барака г.Актобе

Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от клиники"Феникс" до ТК по ул.Асау барака г.Актобе

А К Т N 9\1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130806-357 Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 89/180 мм	м	124,00	2510,00	--	311240	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2.	С130806-359 Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	200,00	3000,00	--	600000	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	С130806-353 Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 57/180 мм	м	4,00	1660,00	--	6640	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	С130902-38 Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	4,00	7360,00	--	29440	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	С130902-40 Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	СКазахстанскии Отводы диам-50мм	шт	2,00	3215,01	--	6430	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СКазахста нский	Отводы диам-108мм	шт	8,00	3685,66	--	29485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СКазахста нский	Отводы диам-89мм	шт	4,00	3366,88	--	13468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1023503	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1023503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61410
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1084913
Итого с временными, 1,5 %	1101187
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	1138649
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1143054
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1154066
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	2810312
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56206
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2866518
Налог на добавленную стоимость, 12 %	343982
Итого с НДС	3210500

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.

Форма N 2в

Заказчик АО"Трансэнерго"

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепловых сетей ввода №2от ТК7 до ТК9 по ул.Есет Батыра г.Актобе

Наименование обьекта: Капитальный ремонт тепловых сетей ввода №2от ТК7 до ТК9 по ул.Есет батыра г.Актобе

А К Т N №8/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130806-357	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 89/180 мм	м	80,00	2510,00 --	-- --	200800 --	-- --	-- --	-- --
2.	С130806-359	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	216,00	3000,00 --	-- --	648000 --	-- --	-- --	-- --
3.	С130806-359	Компенсаторы П-образных с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 108/180 мм	м	44,00	3000,00 --	-- --	132000 --	-- --	-- --	-- --
4.	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10700,00 --	-- --	42800 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --
6.	СКазахстанскии	Отводы диам-108мм	шт	18,00	3685,66	--	66342	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	СКазахста нский	Отводы диам-89мм	шт	4,00	3366,88	--	13468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1157010	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1157010

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	69421
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1226431
Итого с временными, 1,5 %	1244827
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	1287176
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1292155
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1304603
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	3176891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63538
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3240429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	388851
Итого с НДС	3629280

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.

Заказчик АО"Трансэнерго"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АктобеСтройЭксперт"
Субподрядчик
Договор №167 от.11.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепловых сетей ввод №3 по пр.Абилкайыр хана от ТК11 до ТК13 г.Актобе

Наименование обьекта: Капитальный ремонт тепловых по пр.Абилкайыр хана от ТК11 до ТК13 г.Актобе

А К Т N №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С86-367	Трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам-273мм	м	228,00	12800,00 ---	-- --	2918400 --	-- --	-- --	-- --
2.	С86-367	Компенсаторы П-образные стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диам-273мм	м	22,00	12800,00 --	-- --	281600 --	-- --	-- --	-- --
3.	С130902-43	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	2,00	49300,00 --	-- --	98600 --	-- --	-- --	-- --
4.	С130902-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	34300,00 --	-- --	68600 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10400,00 --	-- --	41600 --	-- --	-- --	-- --
6.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	507,00 --	-- --	1014 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СТрубный	Отводы крутоизогнутые из стали предизолированные ППУ, 273мм ППУ-ПЭ	шт	12,00	9701,59	--	116419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СТрубный	Отводы крутоизогнутые из стали предизолированные ППУ, 108мм ППУ-ПЭ	шт	4,00	3366,88	--	13468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143018-21	Плиты покрытий,тепловой колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	1,20	25300,00	--	30360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	1,20	24000,00	--	28800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3598861	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	3598861

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215932
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3814793
Итого с временными, 1,5 %	3872015
Итого с зимними удорожаниями, 3,402 %	4003741
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4019229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4057949
Пересчет в текущих ценах, К-2,43514	9881674
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	197633
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10079307
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1209517
Итого с НДС	11288824

Принял: Директор АО «Трансэнерго» Бекмеев М.А.

Сдал: Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт» Жанбауов Ж.К.

Технадзор: ТОО «ИнжГеоПроектПлюс» Дубовенко Т.Г.