"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "ОНРЦ"

Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.

Наименование объекта: Текущий ремонт фасада станционарного здания Акмолинского областного наркологического реабилитационного центра в г.Кокшетау,

Акт

выполненных работ за август 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	564,68	60,17	–	33977	–	33977	0,378	213
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	33977	–	100	–	–
2	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	564,68	25,7	–	14512	–	15238	0,178	101
		м2		25,7	–	14512	–	105	–	–
3	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	350	476,01	15,7	166604	5495	112099	1,74	609
		м2		302,6	2,43	105910	851	105	0,0132	5
4	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	564,68	38,95	2,52	21994	1423	3967	0,039	22
		м2		6,23	0,46	3518	260	105	0,0026	1

5	Е62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	*м2*	564,68	83,67	9,02	47247	5093	14378	0,128	72
					22,59	1,66	12756	937	105	0,0091	5
6	Е58-25-1	Смена подоконных отливов, шириной 0,4 м из листовой стали	*м*	72,5	249,7	0,77	18103	56	5187	0,4141	30
					60,01	0,11	4351	8	119	0,0012	–
7	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	*м2*	3,67	808,24	1,2	2966	4	180	0,2666	1
					39,4	0,23	145	1	123	0,0014	–
8	Е62-22-3	Улучшенная масляная окраска окон фасадов с расчисткой старой краски до 35 % с лестниц	*м2*	122,85	262,58	0,07	32258	9	28442	1,33	163
					220,48	0,02	27086	2	105	0,0001	–
9	Е13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	*м2*	73,5	25,08	0,06	1843	4	447	0,03324	2
					6,73	0,03	495	2	90	0,00013	–
10	Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	*м2*	73,5	21,86	0,03	1607	2	309	0,02346	2
					4,66	–	343	–	90	–	–
11	Е58-2-4	Разборка покрытий козырька из волнистых асбестоцементных листов	*м2 кровли*	14,2	48,37	4,36	687	62	756	0,2875	4
					44,01	0,68	625	10	119	0,005	–
12	Е99-9-241	Демонтаж металлического каркаса козырька, т.ч. п.3,5: к1трр=0,6, к1трм=0,7, к1зпр=0,6, к1экс=0,7, к1зпм=0,7, к1мат=0,5	*т.конструкций*	0,06	8645,97	2815,68	519	169	335	33,9	2
					5454	750,31	327	45	90	2,667	–
13	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	*м2 кровли*	14,2	24,15	2,64	343	37	370	0,1516	2
					21,51	0,45	305	6	119	0,0046	–
14	Е99-9-241	Монтаж металлического каркаса козырька из уголка 40х40мм	*т.конструкций*	0,06	131134,07	5027,99	7868	302	636	64,975	4

			10453,5	1339,83	627	80	90	4,7625	–
15 Е99-9-484	Электродуговая сварка покрытий (фермы, балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,06	2452,13	545,76	147	33	67	5,25	–
	тн		1230,75	–	74	–	90	–	–
16 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,74	22,68	0,06	39	–	11	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	12	–	90	0,00013	–
17 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,74	26,28	0,03	46	–	7	0,0245	–
	м2		4,78	–	8	–	90	–	–
18 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,35	23143,99	395,71	8100	138	1747	25,875	9
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	1404	52	120	0,725	–
19 Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм	14,2	278,66	8,39	3957	119	742	0,2461	3
	м2 покрытия		40,37	3,18	573	45	120	0,0155	–
20 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	14,2	128,68	42,81	1827	608	886	0,36455	5
	м2		58,74	10,57	834	150	90	0,03775	1
21 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	14,2	1190		16898				
	м2								
22 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	17,6	84,26	84,26	1483	1483	297	–	–
	т		–	16,85	–	297	100	0,03539	1
23 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	17,6	27,1	27,1	477	477	334	–	–
	т		–	18,97	–	334	100	0,03984	1
	Всего прямые затраты				**383 502**	**15 514**			**1 244**
					207 882	**3 080**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				160 106				
	Накладные расходы, тенге				220 412				
	- заработная плата, тенге				33 062				

- трудоемкость, чел-ч	110
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36 235
Всего	**640 149**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**640 149**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1 248 931**
- материалы, тенге	312 367
- сметная заработная плата, тенге	476 091
Налог (2 %)	24 979
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 273 910**
Минус ценовая скидка	**-275 910**
Всего по акту	**998 000**

Заказчик
ГККП "ОНРЦ"
Гл.врач _____ **Какпенов С.Ж.**

Подрядчик
ИП _____ **Унайбеков Ж.К.**