Заказчик: ГККП "ОНРЦ" г.Кокшетау
Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.
Наименование объекта: Текущий ремонт стационарного отделения Акмолинского областного наркологического реабилитационного центра в г.Кокшетау (дополнительные работы)

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	108	60,17	–	6498	–	6498	0,378	41
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	6498	–	100	–	–
2	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	108	25,7	–	2776	–	2915	0,178	19
		м2		25,7	–	2776	–	105	–	–
3	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	285	476,01	15,7	135663	4475	91281	1,74	496
		м2		302,6	2,43	86241	693	105	0,0132	4
4	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	108	38,95	2,52	4207	272	759	0,039	4
		м2		6,23	0,46	673	50	105	0,0026	–
5	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	0,59	808,24	1,2	477	1	28	0,2666	–
		м2		39,4	0,23	23	–	123	0,0014	–
6	Е62-22-3	Улучшенная масляная окраска окон фасадов с расчисткой старой краски до 35 % с лестниц	39	262,58	0,07	10241	3	9030	1,33	52
		м2								

				220,48	0,02	8599	1	105	0,0001	–
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	13,79	49,5	49,5	683	683	137	–	–
		т		–	9,9	–	137	100	0,02079	–
8	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	13,79	27,1	27,1	374	374	262	–	–
		т		–	18,97	–	262	100	0,03984	1
		Всего прямые затраты				**160 919**	**5 808**			**612**
						104 810	**1 143**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50 301				
		Накладные расходы, тенге				110 910				
		- заработная плата, тенге				16 637				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 310				
		Всего				**288 139**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**288 139**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**562 159**				
		- материалы, тенге				98 137				
		- сметная заработная плата, тенге				239 173				
		Налог (2 %)				11 243				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**573 402**				
		НДС 12%				**68 808**				
		Итого по акту с учетом НДС (12 %)				**642 210**				
		Минус ценовая скидка				**-235 095**				
		Всего по акту				**407 115**				

Заказчик
ГККП "ОНРЦ" г.Кокшетау
Гл.врач_____ **Какпенов С.Ж.**

Подрядчик
ИП _____ **Унайбеков Ж.К.**

УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ г.Кокшетау