Заказчик: ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области в г.Кокшетау
Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.
Наименование объекта: Текущий ремонт помещений лаборатории ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области в г.Кокшетау

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Ремонтные работы									
1	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	68,7	25,7	–	1766	–	1854	0,178	12
		м2		25,7	–	1766	–	105	–	–
2	Е34-56-8	Демонтаж каркасов потолков из деревянных брусков акустических конструкций потолков при относе от потолков на 5 см ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28,7	327,61	3,61	9402	104	10272	1,992	57
		м2 площади		324	1,37	9299	39	110	0,00672	–
3	Е34-60-14	Демонтаж облицовки каркасов потолков плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой (декорпанель) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28,7	147,1	4,9	4222	141	4549	0,904	26
		м2 поверхности		142,2	1,87	4081	54	110	0,00912	–
4	Е34-56-2	Демонтаж каркасов стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	101	278,98	3,58	28177	362	30748	1,704	172
		м2 площади		275,4	1,37	27815	138	110	0,00664	1
5	Е34-60-4	Демонтаж облицовки каркасов стен декорпанелью ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	101	112,9	4,9	11403	495	12207	0,6824	69
		м2 поверхности								

			1066,05	12,69	16247	193	90	0,05125	1
16 6-1-185	Стоимость перегородок из ПВХ профилей раздвижных (прим.)	15,24	9940		151486				
	м2								
17 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,8	391,62	27,59	705	50	402	1,058	2
	м2 проемов		176,79	9,47	318	17	120	0,04625	–
18 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,8	13000		23400				
	м2								
19 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	92,6	116,63	10,56	10800	978	12272	0,6987	65
	м2		106,07	1,67	9822	155	123	0,0144	1
20 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	92,6	253,48	14,01	23472	1297	11619	0,674	62
	м2		99,79	2,21	9241	205	123	0,0122	1
21 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	92,6	1573,05	14,85	145664	1375	28050	1,5362	142
	м2		243,95	2,32	22590	215	123	0,0237	2
22 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	99,08	281,63	2,26	27904	224	6116	0,2896	29
	м		49,84	0,34	4938	34	123	0,0023	–
23 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	17,8	17,38	0,93	309	17	363	0,1139	2
	м2		16,45	0,14	293	2	123	0,0013	–
24 Е10-88-1	Устройство короба с обшивкой гипсокартонными листами по металлическому каркасу ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,2	1458,25	14	4666	45	1283	1,9665	6
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		328,61	5,29	1052	17	120	0,02588	–
25 Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	6	249,7	0,77	1498	5	430	0,4141	2
	м		60,01	0,11	360	1	119	0,0012	–
26 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича в помещении № 49 для установки дверей	0,3	4899,15	1881	1470	564	1258	21,241	6
	м3 кладки		3018,15	538,09	905	161	118	2,91	1
27 Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	1,8	320,56	1,7	577	3	247	0,7273	1

	м2 проема								
			114,66	0,27	206	–	120	0,0032	–
28 Е56-24-5									
	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	272	1,203	1
	полотно								
			224,53	2,41	225	2	120	0,0303	–
29 Е56-26-1	Установка наличников	10,2	125,77	0,41	1283	4	148	0,0804	1
	м								
			11,97	0,07	122	1	120	0,0008	–
30 Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	1	77,9	–	78	–	91	0,3903	–
	прибор								
			76,46	–	76	–	120	–	–
31 6-5-19	Коробка дверная окрашенная, размер 94х55 мм	5,1	264		1346				
	м								
32 6-5-23	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-9; ПГ 20-11	1,8	3110		5598				
	м2								
33 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
34 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
	шт								
35 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	2,8	1027,53	67,78	2877	190	1928	3,852	11
	м2								
			644,33	11,29	1804	32	105	0,0624	–
36 Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	112,5	222,78	0,09	25063	10	20886	1,062	119
	м2								
			176,78	0,03	19888	3	105	0,0001	–
37 Е62-10-4	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	48	99,1	0,07	4757	3	3158	0,375	18
	м2								
			62,64	0,02	3007	1	105	0,0001	–
38 Е62-29-13									
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	15	159,45	0,07	2392	1	1609	0,634	10
	м2								
			102,15	0,02	1532	–	105	0,0001	–
39 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	4	163,21	0,07	653	–	502	0,741	3
	м2								
			119,45	0,02	478	–	105	0,0001	–

Раздел 2. Сантехнические работы

40 Е65-17-1	Смена умывальника	3	383,1	6,85	1149	21	1386	2,12	6
	комплект		360	1,1	1080	3	128	0,0101	–
41 11-1-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 650х500х150 мм	3	6050		18150				
	комплект								
42 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659		1977				
	комплект								
43 Е17-2-3	Замена смесителей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9	1812,61	1,96	16313	18	1669	0,805	7
	шт		144,9	–	1304	–	128	–	–
44 Е67-7-6	Демонтаж устройства для вытяжки воздуха	1	40,78	0,5	41	1	43	0,2572	–
	шт		40,28	0,09	40	–	108	0,0007	–
45 Е67-17-6	Монтаж устройства для вытяжки воздуха	1	226,02	1,02	226	1	243	1,32	1
	шт		225	0,16	225	–	108	0,0016	–
46 Е20-1-1	Демонтаж воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,8	104,26	5,26	83	4	104	0,616	–
	м2 поверхности воздуховодов		99	1,97	79	2	128	0,00964	–
47 Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,8	1838,3	16,45	1471	13	298	1,771	1
	м2 поверхности воздуховодов		284,63	6,16	228	5	128	0,03013	–

Раздел 3. Электроосвещение

48 Е67-17-9	Демонтаж электроприборов и аппаратов - электроплита ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	129,7	4,82	130	5	136	0,765	1
	шт		124,88	0,76	125	1	108	0,00771	–
49 Е67-17-9	Монтаж электропроиборов и аппаратов -электроплита	1	432,33	16,08	432	16	453	2,55	3
	шт		416,25	2,52	416	3	108	0,0257	–

50	99-1-1Прайс-л	Стоимость эл.плит "Дарина" 4-х комфорочная	1	17482,82		17483			
		шт							
51	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	14	29,35	2,8	411	39	408	0,1789	3
		шт		26,55	0,45	372	6	108	0,0038	–
52	Е67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	28	168,51	0,5	4718	14	5084	0,9761	27
		шт		168,01	0,09	4704	3	108	0,0008	–
53	17-1-29	Светильник подвесной, тип НСП20х1000-121-У3	28	970		27160				
		шт								
54	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40К=2,000;	56	24		1344				
		шт								
55	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	38	8,42	–	320	–	346	0,0584	2
		шт		8,42	–	320	–	108	–	–
56	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	17	50,4	–	857	–	656	0,2277	4
		шт		35,71	–	607	–	108	–	–
57	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	17	182		3094				
		шт								
58	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	21	82,57	–	1734	–	1396	0,38755	8
		шт		61,58	–	1293	–	108	–	–
59	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	21	226		4746				
		шт								
60	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	85	61,81	28,71	5254	2440	3736	0,1961	17
		м борозд		33,1	10,85	2814	922	100	0,053	5
61	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	85	55,36	0,77	4706	65	3976	0,238	20
		м борозды		46,67	0,11	3967	9	100	0,0007	–
62	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	85	24,84	–	2111	–	2280	0,1492	13
		м провода		24,84	–	2111	–	108	–	–

63	99-1-1Прайс-л	Кабели силовые на внутреннее напряжение до 660В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5мм2К=1,020;	86,7	60,11		5212				
		м	30	27	–	810	–	–	0,15	5
64	Е99-10-6981	Демонтаж распредкоробок								
		шт		27	–	810	–	–	–	–
65	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	30	92,4	–	2772	–	2430	0,5	15
		шт		90	–	2700	–	90	–	–
66	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,018	22300		401				
		1000шт	12	244		2928				
67	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2								
		шт								
	Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора									
68	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	13,72	27,1	27,1	372	372	260	–	–
		т		–	18,97	–	260	100	0,03984	1
69	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	13,72	84,26	84,26	1156	1156	231	–	–
		т		–	16,85	–	231	100	0,03539	–
						1265821	**16276**			**2107**
	Всего прямые затраты					**349742**	**4097**			**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					899806				
	Накладные расходы, тенге					380801				
	- заработная плата, тенге					57120				
	- трудоемкость, чел-ч					190				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					98797				
	Всего					**1745419**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1745419**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге					**3405312**				
	- материалы, тенге					1755522				
	- сметная заработная плата, тенге					801781				
	Налог (2 %)					68106				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**3473418**				
	Минус ценовая скидка					-528 418				
	Всего по акту					**2 945 000**				

Заказчик
ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская больница"
Гл.врач _____ **Какенов С.К.**

Подрядчик
ИП _____ **Унайбеков Ж.К.**