Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»

СПРАВКА № 3 от 20 сентября 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 146	27.06.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»	44296905,19	4482237,96	39550808,21	4482237,96	-	-	-	-	537868,55	5020106,51

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»

Генеральный директор **Лобанов Н. А.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЗ плюс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о субподряде № 146 от 27.06.2018 г.
Наименование объекта: Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова -путепровод в г. Костанай. Наружные сети водопровода и канализации.

Акт № 1 за сентябрь 2018 года
приемки выполненных работ
Наружные сети водопровода

Основание : Заказ 3-2017-НВК (смета № 6-1-1)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы трубопроводы, колодцы, камеры						
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**214,3200**		**117,19**	**25116,92**	**59,1 3567,15**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	1,903	689,79	1312,78	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,136	1141,82	4723,00	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**6035,78**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	4,136	4216,03	17439,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	4,136	1141,82	4722,57	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**17439,09**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**18751,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	22319,01	
		НР второго уровня	%	4,2		4,37	937,40	
		Накладные расходы	%	–		21,02	4504,54	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,68	1860,51	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**п.2-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**10,6300**		**2452,74**	**26072,64**	**59,1 8606,19**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	19,644	741,29	14562,08	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**14562,08**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**14562,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	23168,27	
		НР второго уровня	%	4,2		91,54	973,07	
		Накладные расходы	%	–		901,15	9579,26	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		181,68	1931,31	
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**п.3-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**129,3900**		**164,18**	**21243,62**	**59,1 3010,12**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	1,273	689,79	878,24	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	3,691	1141,82	4215,02	
		Итого оплата труда:				**39,36**	**5093,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,922551	3579,00	3301,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,922551	1141,82	1053,39	
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	2,769	4216,03	11673,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,769	1141,82	3161,70	
		Итого эксплуатация машин:				**115,74**	**14975,77**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,005176	2521,88	13,05	
		Итого материалов:				**0,10**	**13,05**	
		Итого прямые затраты:				**122,63**	**15867,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,89	18877,18	
		НР второго уровня	%	4,2		6,13	792,84	
		Накладные расходы	%	--		29,39	3802,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	1573,60	
4	**С341-020103-1022 41-020103-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.4-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	**т**	**226,4325**		**437,84**	**99142,07**	
		Итого прямые затраты:				**389,07**	**88098,09**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,34	3700,12	
		Накладные расходы	%	--		16,34	3700,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,43	7343,86	
5	**Е11-010104-0405 11-010104-0405**	**п.5-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**257,4600**		**18,19**	**4683,42**	**59,1 660,2**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,978348	1141,82	1117,10	
		Итого оплата труда:				**4,34**	**1117,10**	
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,978348	3579,00	3501,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,978348	1141,82	1117,10	
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**3501,51**	
		Итого прямые затраты:				**13,60**	**3501,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,16	4161,71	
		НР второго уровня	%	4,2		0,68	174,79	
		Накладные расходы	%	--		3,24	835,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	346,92	
6	**Е11-010104-0411 11-010104-0411**	**п.6-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**257,4600**		**8,04**	**2070,57**	**59,1 291,88**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,432533	1141,82	493,87	
		Итого оплата труда:				**1,92**	**493,87**	
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	0,432533	3579,00	1548,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	0,432533	1141,82	493,87	
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**1548,03**	
		Итого прямые затраты:				**6,01**	**1548,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7,15	1839,91	
		НР второго уровня	%	4,2		0,30	77,28	
		Накладные расходы	%	–		1,43	369,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	153,38	
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**п.7-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**64,3600**		**1172,80**	**75481,31**	**59,1 24915,25**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	62,558	673,90	42157,78	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**42157,78**	
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**42157,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	67073,03	
		НР второго уровня	%	4,2		43,77	2817,07	
		Накладные расходы	%	–		430,89	27732,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,87	5591,21	
8	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.8-Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**249,9970**		**1929,16**	**482284,12**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**428559,86**	
		НР второго уровня	%	4,2		72,00	17999,51	
		Накладные расходы	%	–		72,00	17999,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,90	35724,75	
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**п.9-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**257,4600**		**195,21**	**50259,72**	**59,1 13847,54**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	27,806	635,75	17677,46	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,758	851,28	5753,23	
		Итого оплата труда:				**91,01**	**23430,69**	
9.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	6,758	1897,76	12825,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	6,758	851,28	5752,95	
9.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	27,033	11,48	310,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**13136,02**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**30813,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	44661,02	
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1875,76	
		Накладные расходы	%	–		61,07	15723,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,46	3722,94	
10	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**п.10-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**321,8200**		**70,31**	**22627,24**	**59,1 3450,48**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	3,926	635,75	2496,08	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,926	851,28	3342,30	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**5838,38**	
10.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,926	3360,66	13194,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,926	851,28	3342,13	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**13194,64**	
10. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	32,182	30,00	965,46	
		Итого материалов:				**3,00**	**965,46**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**16656,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	20106,67	
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	844,48	
		Накладные расходы	%	--		13,35	4294,96	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,21	1676,09	
		Водопровод В1 ПК4+22,7 (ул. 5 Апреля)						
11	**Е11-220501-0106 11-220501-0106**	**п.11-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0167**		**592850,50**	**9900,60**	**62,1 2805,94**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	286	4,776	812,49	3880,61	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	0,833163	765,52	637,80	
		Итого оплата труда:				**270563,72**	**4518,41**	
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	0,74148	2305,23	1709,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	0,74148	754,01	559,08	
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,005177	2884,83	14,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,005177	980,33	5,08	
11. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	0,5845	133,42	77,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,058116	1194,13	69,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,058116	851,28	49,47	
11. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,02839	1792,30	50,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,02839	851,28	24,17	
		Итого эксплуатация машин:				**115118,69**	**1922,48**	
11. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,057281	215,22	12,33	
11. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	1,236	142,71	176,36	
		Итого материалов:				**11298,74**	**188,69**	
		Итого прямые затраты:				**358789,58**	**5991,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				526809,64	8797,72	
		НР второго уровня	%	4,2		22126,01	369,50	
		Накладные расходы	%	--		190146,07	3175,44	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43914,85	733,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**С123-010501-1318 23-010501-1318 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах III квартала 2017 года**	**п.12-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**37,0670**		**5562,02**	**206167,55**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4942,44**	**183201,42**	
		НР второго уровня	%	4,2		207,58	7694,46	
		Накладные расходы	%	--		207,58	7694,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,00	15271,67	
13	**Е11-220301-0111 11-220301-0111**	**п.13-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)**	**км трубопрово**	**0,0200**		**2576831,31**	**51536,63**	**62,1 12699,59**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	857	17,14	916,12	15702,30	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	241,28	4,826	983,90	4747,93	
		Итого оплата труда:				**1022511,18**	**20450,22**	
13. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	130,08	2,602	3133,61	8152,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	130,08	2,602	980,33	2550,82	
13. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,46	0,1892	3813,58	721,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,46	0,1892	1141,82	216,03	
13. 5	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	42,9	0,858	5164,50	4431,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	42,9	0,858	1141,82	979,68	
13. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	82,5	1,65	24,61	40,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	55	1,1	133,42	146,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	35,2	0,704	186,95	131,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	58,31	1,166	1194,13	1392,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,31	1,166	851,28	992,59	
13.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,53	0,0106	1792,30	19,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,53	0,0106	851,28	9,02	
		Итого эксплуатация машин:				**751782,21**	**15035,64**	
13.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	1,4	503,51	704,91	
13.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	0,0052	27859,10	144,87	
13.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,003	200244,36	600,73	
13.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	318	6,36	142,71	907,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**117907,50**	**2358,15**	
		Итого прямые затраты:				**1654804,55**	**33096,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2289783,99	45795,68	
		НР второго уровня	%	4,2		96170,93	1923,42	
		Накладные расходы	%	--		731150,37	14623,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190876,39	3817,53	
14	**С123-010201-0261 23-010201-0261 РСНБ РК 2015 К-1,004 к объему в ценах III квартала 2017 года**	**п.14-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)**	**м**	**20,0800**		**25977,02**	**521618,61**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**23083,30**	**463512,66**	
		НР второго уровня	%	4,2		969,50	19467,53	
		Накладные расходы	%	--		969,50	19467,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1924,22	38638,42	
15	**Е11-221401-0303 11-221401-0303**	**п.15-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**20,0000**		**1696,50**	**33930,04**	**62,1 9516,67**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,898	17,96	851,28	15288,99	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,042	851,28	35,75	
		Итого оплата труда:				**766,24**	**15324,74**	
15. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	5,216	38,81	202,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,042	1792,30	75,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,042	851,28	35,75	
		Итого эксплуатация машин:				**13,89**	**277,71**	
15. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000754	0,01508	228,09	3,44	
15. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000059	0,00118	267220,42	315,32	
15. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	8,04	590,58	4748,26	
		Итого материалов:				**253,35**	**5067,02**	
		Итого прямые затраты:				**1031,69**	**20633,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1507,52	30150,39	
		НР второго уровня	%	4,2		63,32	1266,32	
		Накладные расходы	%	--		539,15	10782,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,67	2513,34	
16	**Е11-221401-0401 11-221401-0401**	**п.16-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**0,6625**		**30246,62**	**20038,39**	**62,1 2623,56**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	7,99	5,293	792,79	4196,53	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,033125	851,28	28,20	
		Итого оплата труда:				**6376,96**	**4224,73**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	1,617	446,13	721,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	1,411	521,18	735,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,033125	1792,30	59,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,033125	851,28	28,20	
		Итого эксплуатация машин:				**2288,29**	**1515,99**	
16. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000331	19642,27	6,51	
16. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,016563	108499,25	1797,02	
16. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0098	0,006493	1083781,14	7036,45	
16. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,003147	200244,36	630,14	
		Итого материалов:				**14294,52**	**9470,12**	
		Итого прямые затраты:				**22917,20**	**15182,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26877,29	17806,20	
		НР второго уровня	%	4,2		1128,85	747,86	
		Накладные расходы	%	--		5088,94	3371,42	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2240,49	1484,32	
17	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Лист 2 п.11**	**п.17-Спейсер д-223**	**компл.**	**6,0000**		**6516,78**	**39100,68**	
		Итого прямые затраты:				**5790,84**	**34745,04**	
		НР второго уровня	%	4,2		243,22	1459,29	
		Накладные расходы	%	--		243,22	1459,29	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		482,72	2896,35	
18	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Лист 3 п.20**	**п.18-Манжета герметизирующая резинотканевая тип 2 ГМ 219/530**	**компл.**	**2,0000**		**24357,04**	**48714,08**	
		Итого прямые затраты:				**21643,78**	**43287,55**	
		НР второго уровня	%	4,2		909,04	1818,08	
		Накладные расходы	%	--		909,04	1818,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1804,23	3608,45	
19	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ Лист 3 п.29**	**п.19-Укрытие защитное манжеты геметизирующей УЗМГ 219/530**	**компл.**	**2,0000**		**76260,19**	**152520,37**	
		Итого прямые затраты:				**67765,15**	**135530,29**	
		НР второго уровня	%	4,2		2846,14	5692,27	
		Накладные расходы	%	--		2846,14	5692,27	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5648,90	11297,81	
20	**Е11-220801-0105 11-220801-0105**	**п.20-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (вставки)**	**т фасонных частей**	**0,1517**		**1337467,01**	**202940,56**	**62,1 37569,58**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	47,448	980,33	46514,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	14,309	977,33	13984,28	
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**60498,52**	
20.3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	13,976	3133,61	43796,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	13,976	980,33	13701,09	
20.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,3323	1792,30	595,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,3323	851,28	282,88	
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**44391,89**	
20.5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,013656	197175,18	2692,65	
20.6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,151735	324022,38	49165,54	
		Итого материалов:				**341768,15**	**51858,19**	
		Итого прямые затраты:				**940879,29**	**142764,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1188479,25	180333,90	
		НР второго уровня	%	4,2		49916,13	7574,02	
		Накладные расходы	%	--		297516,09	45143,60	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		99071,63	15032,63	
21	**Е11-220601-1011 11-220601-1011**	**п.21-Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопрово**	**0,0200**		**7080201,20**	**141604,02**	**62,1 3857,75**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	120	2,4	841,74	2020,18	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	202,65	4,053	1034,29	4191,99	
		Итого оплата труда:				**310608,16**	**6212,16**	
21.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,23	0,0046	3397,21	15,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0046	851,28	3,92	
21.4	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	67,9	1,358	5164,50	7013,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	67,9	1,358	1141,82	1550,59	
21.5	1087 С (32-040106-0102)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	8,89	0,1778	4497,17	799,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	17,78	0,3556	980,33	348,61	
21.6	1091 С (32-040106-0202)	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	58,37	1,167	5858,62	6839,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	116,74	2,334	980,33	2288,09	
21.7	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	2,39	0,0478	10312,12	492,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**758044,37**	**15160,89**	
21.8	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2090	41,8	266,82	11153,08	
21.9	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,05	0,001	1120908,60	1120,91	
21.10	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,003	6598,38	19,80	
21.11	147176 С (21-130809-1001)	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	6140	122,8	736,44	90434,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.12	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,0054	365451,47	1973,44	
21.13	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,006	14286,68	85,72	
21.14	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,8	0,016	211,97	3,39	
		Итого материалов:				**5239558,06**	**104791,16**	
		Итого прямые затраты:				**6098611,23**	**121972,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6291498,90	125829,98	
		НР второго уровня	%	4,2		264242,95	5284,86	
		Накладные расходы	%	--		457130,62	9142,61	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		524459,35	10489,19	
22	**Е11-220701-0106 11-220701-0106**	**п.22-Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,0367**		**119783,66**	**4396,06**	**62,1 1062**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	61,8	2,268	754,01	1710,14	
		Итого оплата труда:				**46597,82**	**1710,14**	
22. 2	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,000346	426611,04	147,49	
22. 3	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	6,914	142,71	986,74	
		Итого материалов:				**30905,24**	**1134,22**	
		Итого прямые затраты:				**77503,06**	**2844,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				106440,30	3906,36	
		НР второго уровня	%	4,2		4470,49	164,07	
		Накладные расходы	%	--		33407,74	1226,06	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8872,86	325,63	
		Оборудование и фасонные части колодцев						
23	**Е11-220901-0101 11-220901-0101**	**п.23-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,0000**		**1468,95**	**7344,76**	**62,1 2166,58**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,88	4,4	783,25	3446,30	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,05	851,28	42,56	
		Итого оплата труда:				**697,77**	**3488,86**	
23. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	1792,30	89,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	851,28	42,56	
		Итого эксплуатация машин:				**17,92**	**89,61**	
23. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,004	179501,16	718,00	
23. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,25	424,32	106,08	
		Итого материалов:				**164,82**	**824,08**	
		Итого прямые затраты:				**872,00**	**4360,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1305,32	6526,58	
		НР второго уровня	%	4,2		54,82	274,12	
		Накладные расходы	%	--		488,14	2440,70	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		108,81	544,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.24-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5,0000**		**7087,27**	**35436,35**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6297,78**	**31488,90**	
		НР второго уровня	%	4,2		264,51	1322,53	
		Накладные расходы	%	--		264,51	1322,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,98	2624,91	
25	**Е11-220901-0106 11-220901-0106**	**п.25-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**6682,94**	**13365,88**	**62,1 3538,54**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	3,04	6,08	812,49	4939,94	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72	1053,04	758,19	
		Итого оплата труда:				**2849,07**	**5698,13**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06	3149,56	188,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1141,82	68,51	
25. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,44	3924,03	1726,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44	1141,82	502,40	
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1792,30	394,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	851,28	187,28	
		Итого эксплуатация машин:				**1154,93**	**2309,85**	
25. 6	144735 С (21-130201-0511)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,005	183784,14	918,92	
25. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,4	424,32	169,73	
		Итого материалов:				**544,32**	**1088,65**	
		Итого прямые затраты:				**4169,22**	**8338,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5938,49	11876,98	
		НР второго уровня	%	4,2		249,42	498,83	
		Накладные расходы	%	--		2018,69	4037,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,03	990,07	
26	**С123-040101-0306 23-040101-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.26-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**55448,49**	**110896,98**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**49271,78**	**98543,56**	
		НР второго уровня	%	4,2		2069,41	4138,83	
		Накладные расходы	%	--		2069,41	4138,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4107,30	8214,59	
27	**Е11-221201-0101 11-221201-0101**	**п.27-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**10,0000**		**631,11**	**6311,09**	**62,1 1948,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	0,32	3,2	980,33	3137,06	
		Итого оплата труда:				**313,71**	**3137,06**	
27.2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	1,8	179,25	322,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**32,27**	**322,65**	
27.3	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	200244,36	200,24	
		Итого материалов:				**20,02**	**200,24**	
		Итого прямые затраты:				**366,00**	**3659,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				560,81	5608,06	
		НР второго уровня	%	4,2		23,55	235,54	
		Накладные расходы	%	--		218,37	2183,65	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		46,75	467,49	
28	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.28-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**883,21**	**8832,05**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**784,82**	**7848,20**	
		НР второго уровня	%	4,2		32,96	329,62	
		Накладные расходы	%	--		32,96	329,62	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,42	654,23	
29	**Е11-221201-0106 11-221201-0106**	**п.29-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**		**2903,74**	**23229,96**	**62,1 7006,79**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	1,43	11,44	980,33	11214,98	
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	851,28	68,10	
		Итого оплата труда:				**1410,38**	**11283,08**	
29.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,94	7,52	179,25	1347,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	1792,30	143,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	851,28	68,10	
		Итого эксплуатация машин:				**186,42**	**1491,34**	
29.5	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00464	200244,36	929,13	
		Итого материалов:				**116,14**	**929,13**	
		Итого прямые затраты:				**1704,43**	**13635,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2580,28	20642,24	
		НР второго уровня	%	4,2		108,37	866,97	
		Накладные расходы	%	--		984,22	7873,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215,09	1720,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	С123-020103-0213 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.30-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,0000**		**3962,34**	**55472,71**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3520,95**	**49293,30**	
		НР второго уровня	%	4,2		147,88	2070,32	
		Накладные расходы	%	--		147,88	2070,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,51	4109,09	
31	С123-020803-0706 23-020803-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.31-Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 200, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**45202,91**	**90405,82**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40167,51**	**80335,02**	
		НР второго уровня	%	4,2		1687,04	3374,07	
		Накладные расходы	%	--		1687,04	3374,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3348,36	6696,73	
32	С123-020302-8015 23-020302-8015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.32-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3384,68**	**20308,07**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3007,64**	**18045,84**	
		НР второго уровня	%	4,2		126,32	757,93	
		Накладные расходы	%	--		126,32	757,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,72	1504,30	
		Колодцы водопроводные д-2000 = 4шт.						
33	Е11-221301-0101 11-221301-0101	**п.33-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**12,8461**		**35116,40**	**451108,79**	**62,1 72993,19**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	113,816	773,71	88060,92	
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	28,493	1034,67	29480,45	
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**117541,37**	
33.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,321153	3397,21	1091,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,321153	851,28	273,39	
33.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	17,985	3149,56	56643,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	17,985	1141,82	20535,63	
33.5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,411075	211,31	86,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,205538	1194,13	245,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,205538	851,28	174,97	
33.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	9,981	1792,30	17889,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	9,981	851,28	8496,63	
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**75956,41**	
33.8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,903	2240,59	6504,92	
33.9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,709	14446,78	24682,78	
33.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,128461	13886,80	1783,91	
33.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,051384	27859,10	1431,52	
33.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001413	32680,92	46,18	
33.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,028	196,55	201,99	
33.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,003982	30,00	0,12	
33.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,542	890,37	1372,53	
33.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,82215	155473,78	127822,83	
		Итого материалов:				**12754,59**	**163846,79**	
		Итого прямые затраты:				**25522,46**	**327864,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31204,59	400857,32	
		НР второго уровня	%	4,2		1310,59	16836,01	
		Накладные расходы	%	--		6992,72	89829,20	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2601,21	33415,47	
34	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.34-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**4,0000**		**27925,53**	**111702,11**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24814,75**	**99259,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		1042,22	4168,88	
		Накладные расходы	%	--		1042,22	4168,88	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2068,56	8274,23	
35	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.35-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**4,0000**		**18271,57**	**73086,28**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16236,20**	**64944,80**	
		НР второго уровня	%	4,2		681,92	2727,68	
		Накладные расходы	%	--		681,92	2727,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1353,45	5413,80	
36	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.36-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 (КС20.12а)**	**шт.**	**8,0000**		**27330,28**	**218642,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24285,81**	**194286,48**	
		НР второго уровня	%	4,2		1020,00	8160,03	
		Накладные расходы	%	--		1020,00	8160,03	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2024,47	16195,72	
37	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.37-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**4,0000**		**28380,77**	**113523,08**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25219,28**	**100877,12**	
		НР второго уровня	%	4,2		1059,21	4236,84	
		Накладные расходы	%	--		1059,21	4236,84	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2102,28	8409,12	
38	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.38-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1925,22**	**7700,88**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**6843,04**	
		НР второго уровня	%	4,2		71,85	287,41	
		Накладные расходы	%	--		71,85	287,41	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		142,61	570,44	
39	С121-040302-0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.39-Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6**	**шт.**	**2,0000**		**49577,37**	**99154,75**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**44054,68**	**88109,36**	
		НР второго уровня	%	4,2		1850,30	3700,59	
		Накладные расходы	%	--		1850,30	3700,59	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3672,40	7344,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.40-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**2,0000**		**6177,84**	**12355,69**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**10979,32**	
		НР второго уровня	%	4,2		230,57	461,13	
		Накладные расходы	%	--		230,57	461,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,62	915,24	
41	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.41-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**18637,75**	**74551,00**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16561,59**	**66246,36**	
		НР второго уровня	%	4,2		695,59	2782,35	
		Накладные расходы	%	--		695,59	2782,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1380,57	5522,30	
42	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.42-Скобы ходовые**	**шт.**	**24,0000**		**635,92**	**15262,04**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**565,08**	**13561,92**	
		НР второго уровня	%	4,2		23,73	569,60	
		Накладные расходы	%	--		23,73	569,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,11	1130,52	
43	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**п.43-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**72,2480**		**925,65**	**66876,04**	**50,8 6611,92**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	15,317	841,74	12892,57	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,144496	851,28	123,01	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**13015,58**	
43. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,409	521,18	734,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,144496	1792,30	258,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,144496	851,28	123,01	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**993,24**	
43. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	173,395	212,16	36787,53	
43. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01156	108499,25	1254,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01734	51147,90	886,88	
		Итого материалов:				**538,82**	**38928,62**	
		Итого прямые затраты:				**731,02**	**52814,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,53	59426,35	
		НР второго уровня	%	4,2		34,55	2495,91	
		Накладные расходы	%	--		126,06	9107,82	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,57	4953,78	
		Дополнительные объемы работ						
44	**Е11-221501-0101 11-221501-0101**	**п.142-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**14,0000**		**4400,96**	**61613,42**	**62,1 9871,9**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,17	16,38	754,01	12350,68	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	3,64	974,20	3546,09	
		Итого оплата труда:				**1135,48**	**15896,77**	
44. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	1,54	3924,03	6043,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,54	1141,82	1758,40	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	2,1	1792,30	3763,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,1	851,28	1787,69	
		Итого эксплуатация машин:				**700,49**	**9806,84**	
44. 5	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	26,6	66,30	1763,58	
44. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,0224	38716,27	867,24	
44. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,476	26037,67	12393,93	
44. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,52	196,55	495,31	
44. 9	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	0,504	14286,68	7200,49	
		Итого материалов:				**1622,90**	**22720,55**	
		Итого прямые затраты:				**3205,58**	**44878,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3910,71	54749,97	
		НР второго уровня	%	4,2		164,25	2299,50	
		Накладные расходы	%	--		869,39	12171,40	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		326,00	4563,96	
45	**Е11-221101-0101 11-221101-0101**	**п.143-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**7,0000**		**4588,13**	**32116,93**	**62,1 7304,6**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	1,3	9,1	941,55	8568,10	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	3,36	950,76	3194,54	
		Итого оплата труда:				**1680,38**	**11762,65**	
45. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37	2,59	3133,61	8116,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	2,59	980,33	2539,05	
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,77	1792,30	1380,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,77	851,28	655,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,63	17,05	10,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1358,12**	**9506,86**	
45.6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	0,126	4812,71	606,40	
45.7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,074	0,518	181,11	93,81	
45.8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0007	200244,36	140,17	
45.9	150566 С (23-010201-0143)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2,8	828,32	2319,30	
		Итого материалов:				**451,38**	**3159,68**	
		Итого прямые затраты:				**3033,52**	**21234,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4077,04	28539,25	
		НР второго уровня	%	4,2		171,24	1198,65	
		Накладные расходы	%	--		1214,75	8503,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		339,86	2379,03	
46	**Е11-221101-0105 11-221101-0105**	**п.145-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2,0000**		**17603,12**	**35206,25**	**62,1 6629,22**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	3,64	7,28	967,62	7044,27	
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	3,78	960,53	3630,80	
		Итого оплата труда:				**5337,54**	**10675,07**	
46.3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,6	3,2	3133,61	10027,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2	980,33	3137,06	
46.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,58	1792,30	1039,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,58	851,28	493,74	
46.5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	1,4	17,05	23,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**5545,48**	**11090,96**	
46.6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,354	4812,71	1703,70	
46.7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	1,18	181,11	213,71	
46.8	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00136	200244,36	272,33	
46.9	150650 С (23-010201-0231)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,8	5412,80	4330,24	
		Итого материалов:				**3259,99**	**6519,98**	
		Итого прямые затраты:				**12327,61**	**24655,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15642,22	31284,43	
		НР второго уровня	%	4,2		656,97	1313,95	
		Накладные расходы	%	--		3971,58	7943,17	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1303,94	2607,87	
47	**Е11-220901-0101 11-220901-0101**	**п.150-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (демонтаж)**	**задвижка или клапан**	**8,0000**		**770,08**	**6160,67**	**62,1 2079,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,528	4,224	783,25	3308,45	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,048	851,28	40,86	
		Итого оплата труда:				**418,66**	**3349,31**	
47. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	0,048	1792,30	86,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,048	851,28	40,86	
		Итого эксплуатация машин:				**10,75**	**86,03**	
		Итого прямые затраты:				**424,31**	**3394,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				684,30	5474,40	
		НР второго уровня	%	4,2		28,74	229,92	
		Накладные расходы	%	--		288,73	2309,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,04	456,35	
48	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.151-Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,1480**		**82,15**	**12,16**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**10,80**	
		НР второго уровня	%	4,2		3,07	0,45	
		Накладные расходы	%	--		3,07	0,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	0,90	
49	**С341-020102-1011 41-020102-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.152-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	**т**	**0,1480**		**300,20**	**44,43**	
		Итого прямые затраты:				**266,76**	**39,48**	
		НР второго уровня	%	4,2		11,20	1,66	
		Накладные расходы	%	--		11,20	1,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	3,29	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**3298825,38**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**323360,70**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**253753,45**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**84155,07**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**2633562,85**
- перевозка грузов	Тенге		**88148,38**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**248634,66**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**3547460,04**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**148993,32**
ИТОГО:	Тенге		**3696453,36**
Сметная прибыль	Тенге		**295716,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете:		Тенге				3992169,63	
	Всего сметная стоимость по акту		Тенге				3992169,63	
	в том числе:							
	сметная стоимость инженерного оборудования						0,00	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7						3992169,63	
	Временные здания и сооружения (1,3*0,8%=1,04 %) от суммы глав 1-7						41518,56	
	Итого по главам 1-8						4033688,19	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (2,2%)						88741,14	
	Итого по главам 1-9						4122429,33	
	в том числе на 2018 год -48,3%						1991133,37	
	в том числе на 2019 год -51,7%						2131295,97	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018г.						4482237,95	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год -48,3%, К=1,0599383						2110478,52	
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -51,7%, К=1,112825						2371759,43	
	НДС в текущих ценах (12 %)						537868,55	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)						5020106,51	

Принял: Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "АБЗ плюс"

Лобанов Н. А.

Сдал: Субподрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»

СПРАВКА № 2 от 24 августа 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 146	27.06.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»	39276798,68	17325596,49	35068570,25	17325596,49	-	-	-	-	2079071,58	19404668,07

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»

Генеральный директор **Лобанов Н. А.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЗ плюс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о субподряде № 146 от 27.06.2018 г.
Наименование объекта: Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Сьянова -путепровод в г. Костанай. Наружные сети водопровода и канализации.

Акт № 1 за август 2018 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 3-2017-НВК (смета № 6-1-2)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Гуровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы трубопроводы, колодцы						
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6740,4006**		**117,19**	**789931,54**	**59,1 112187,32**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2)	чел-ч	0,00888	59,855	689,79	41287,21	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	130,09	1141,82	148539,06	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**189826,27**	
1.3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	130,09	4216,03	548462,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	130,09	1141,82	148539,36	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**548462,21**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**589749,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	701936,75	
		НР второго уровня	%	4,2		4,37	29481,34	
		Накладные расходы	%	--		21,02	141668,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	58513,45	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**п.2-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**420,2909**		**2452,74**	**1030864,89**	**59,1 340273,07**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,8)	чел-ч	1,848	776,698	741,29	575758,15	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**575758,15**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**575758,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	916031,22	
		НР второго уровня	%	4,2		91,54	38473,31	
		Накладные расходы	%	--		901,15	378746,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,68	76360,36	
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**п.3-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**573,7170**		**164,18**	**94194,50**	**59,1 13346,91**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2)	чел-ч	0,00984	5,645	689,79	3894,12	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	16,368	1141,82	18689,48	
		Итого оплата труда:				**39,36**	**22583,60**	

		3	4	5	6	7	8	9
	8 С (-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4,091	3579,00	14640,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	4,091	1141,82	4671,19	
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	12,278	4216,03	51762,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	12,278	1141,82	14019,27	
		Итого эксплуатация машин:				**115,74**	**66402,76**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,022949	2521,88	57,87	
		Итого материалов:				**0,10**	**57,87**	
		Итого прямые затраты:				**122,63**	**70354,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,89	83701,66	
		НР второго уровня	%	4,2		6,13	3515,47	
		Накладные расходы	%	--		29,39	16862,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	6977,37	
4	**С341-020103-1022 41-020103-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.4-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	**т**	**1004,0048**		**437,84**	**439597,27**	
		Итого прямые затраты:				**389,07**	**390628,13**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,34	16406,38	
		Накладные расходы	%	--		16,34	16406,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,43	32562,76	
5	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**п.5-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**3225,0000**		**556,63**	**1795136,83**	**59,1 303587,13**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	651,45	754,01	491199,81	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	23,22	968,30	22484,00	
		Итого оплата труда:				**159,28**	**513683,81**	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	9,352	3149,56	29456,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	9,352	1141,82	10678,30	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	13,867	1792,30	24854,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	13,867	851,28	11804,70	
		Итого эксплуатация машин:				**16,84**	**54310,98**	
5. 5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,35475	322343,30	114351,29	
5. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	709,5	890,37	631717,52	
		Итого материалов:				**231,34**	**746068,80**	
		Итого прямые затраты:				**400,49**	**1291579,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,63	1595166,73	
		НР второго уровня	%	4,2		20,77	66997,00	
		Накладные расходы	%	--		114,91	370584,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,23	132973,10	

		3	4	5	6	7	8	9
	01-0101 30101-0101	**п.6-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**99,0000**		**3620,54**	**358432,98**	**62,1** **47121,15**
6. 2	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	100,98	722,22	72929,78	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,465	851,28	2949,69	
		Итого оплата труда:				**766,46**	**75879,46**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,465	3397,21	11771,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,465	851,28	2949,69	
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**11771,33**	
6. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	108,9	1714,26	186682,91	
		Итого материалов:				**1885,69**	**186682,91**	
		Итого прямые затраты:				**2741,25**	**271384,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3217,22	318505,17	
		НР второго уровня	%	4,2		135,12	13377,22	
		Накладные расходы	%	--		611,09	60498,36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		268,19	26550,59	
7	**Е11-010104-0405** **11-010104-0405**	**п.7-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4576,0000**		**18,19**	**83241,47**	**59,1** **11734,23**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	17,389	1141,82	19854,88	
		Итого оплата труда:				**4,34**	**19854,88**	
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	17,389	3579,00	62234,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	17,389	1141,82	19855,11	
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**62234,52**	
		Итого прямые затраты:				**13,60**	**62234,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,16	73968,75	
		НР второго уровня	%	4,2		0,68	3106,69	
		Накладные расходы	%	--		3,24	14840,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,35	6166,03	
8	**Е11-010104-0411** **11-010104-0411**	**п.8-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**4576,0000**		**8,04**	**36801,50**	**59,1** **5187,77**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	7,688	1141,82	8777,95	
		Итого оплата труда:				**1,92**	**8777,95**	
8. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	7,688	3579,00	27514,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	7,688	1141,82	8778,31	
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**27514,21**	
		Итого прямые затраты:				**6,01**	**27514,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7,15	32701,97	
		НР второго уровня	%	4,2		0,30	1373,48	
		Накладные расходы	%	--		1,43	6561,25	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,60	2726,04	
9	**Е11-010205-0502** **11-010205-0502**	**п.9-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1144,0000**		**1172,80**	**1341681,40**	**59,1** **442868,94**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1111,968	673,90	749355,24	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**749355,24**	

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**749355,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	1192224,18	
		НР второго уровня	%	4,2		43,77	50073,42	
		Накладные расходы	%	--		430,89	492942,36	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,87	99383,81	
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.10-Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**418,3796**		**1929,16**	**807121,04**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**717211,41**	
		НР второго уровня	%	4,2		72,00	30122,88	
		Накладные расходы	%	--		72,00	30122,88	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		142,90	59786,74	
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**п.11-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**4576,0000**		**195,21**	**893297,98**	**59,1 246121,06**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	494,208	635,75	314192,74	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	120,12	851,28	102255,75	
		Итого оплата труда:				**91,01**	**416448,49**	
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	120,12	1897,76	227958,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	120,12	851,28	102255,75	
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	480,48	11,48	5515,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**233474,84**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**547667,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	793788,63	
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	33339,12	
		Накладные расходы	%	--		61,07	279460,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,46	66170,22	
12	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**п.12-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**5720,0000**		**70,31**	**402174,49**	**59,1 61328,6**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	69,784	635,75	44365,18	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	69,784	851,28	59405,72	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**103770,90**	
12. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	69,784	3360,66	234520,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	69,784	851,28	59405,72	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**234520,30**	
12. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	572	30,00	17160,00	
		Итого материалов:				**3,00**	**17160,00**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**296045,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	357374,08	
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	15009,71	

		3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		13,35	76338,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	29790,70	
		Канализация К1						
13	**Е11-230401-0201 11-230401-0201**	**п.13-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка (прим. корсис)**	**м трубопрово**	**38,6500**		**1428,16**	**55198,43**	**62,1 13156,84**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,608	23,499	812,49	19092,87	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0479	1,851	1130,90	2093,68	
		Итого оплата труда:				**548,16**	**21186,54**	
13. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0461	1,782	3924,03	6991,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0461	1,782	1141,82	2034,72	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,06957	1792,30	124,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,06957	851,28	59,22	
		Итого эксплуатация машин:				**184,12**	**7116,39**	
13. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000294	0,011363	19341,71	219,78	
13. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00013	0,005024	45265,56	227,44	
13. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00022	0,008503	1083781,14	9215,39	
13. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,018	0,6957	30,00	20,87	
		Итого материалов:				**250,54**	**9683,48**	
		Итого прямые затраты:				**928,66**	**35892,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1269,07	49049,58	
		НР второго уровня	%	4,2		53,30	2060,08	
		Накладные расходы	%	--		393,71	15216,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,79	4088,77	
14	**С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.14-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**38,6500**		**1505,70**	**58195,22**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1337,97**	**51712,54**	
		НР второго уровня	%	4,2		56,19	2171,93	
		Накладные расходы	%	--		56,19	2171,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,53	4310,76	
14а		**в том числе возврат материалов**	**м**	**30,65**		**1505,70**	**46149,71**	
15	**С123-020402-0103 23-020402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.15-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**20,0000**		**-1506,41**	**-30128,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-1338,60**	**-26772,00**	

		3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,2		-56,22	-1124,42	
		Накладные расходы	%	--		-56,22	-1124,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-111,59	-2231,71	
15а		**в том числе возврат материалов**	шт.	21		-1506,41	-31634,61	
16	С123-021103-0103 23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.16-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	шт.	2,0000		287,01	574,02	
		Итого прямые затраты:	шт.			255,04	510,08	
		НР второго уровня	%	4,2		10,71	21,42	
		Накладные расходы	%	--		10,71	21,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	42,52	
17	Е11-230401-0202 11-230401-0202	**п.17-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 200 мм. Укладка (прим. корсис)**	м трубопрово	10,0000		1427,43	14274,32	62,1 3432,69
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,613	6,13	812,49	4980,56	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0484	0,484	1130,41	547,12	
		Итого оплата труда:				552,77	5527,68	
17. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0465	0,465	3924,03	1824,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0465	0,465	1141,82	530,95	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,019	1792,30	34,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019	851,28	16,17	
		Итого эксплуатация машин:				185,87	1858,73	
17. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000329	0,00329	19341,71	63,63	
17. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00014	0,0014	45265,56	63,37	
17. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00021	0,0021	1083781,14	2275,94	
17. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,031	0,31	30,00	9,30	
		Итого материалов:				241,22	2412,25	
		Итого прямые затраты:				925,15	9251,54	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1268,42	12684,23	
		НР второго уровня	%	4,2		53,27	532,74	
		Накладные расходы	%	--		396,54	3965,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,74	1057,36	
18	С123-010603-0204 23-010603-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.18-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	10,0000		2018,34	20183,44	
		Итого прямые затраты:	м			1793,51	17935,10	

		3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,2		75,33	753,27	
		Накладные расходы	%	--		75,33	753,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,51	1495,07	
19	С123-020402-0104 23-020402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.19-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 200 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**4,0000**		**1492,79**	**5971,16**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1326,50**	**5306,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		55,71	222,85	
		Накладные расходы	%	--		55,71	222,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,58	442,31	
20	С123-021103-0104 23-021103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.20-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**2,0000**		**287,06**	**574,11**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**255,08**	**510,16**	
		НР второго уровня	%	4,2		10,71	21,43	
		Накладные расходы	%	--		10,71	21,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	42,53	
21	Е11-230401-0204 11-230401-0204	**п.25-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка (прим. корсис)**	**м трубопрово**	**466,0500**		**2873,89**	**1339378,34**	**62,1 215191,2**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,823	383,559	812,49	311637,97	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0666	31,039	1123,93	34885,71	
		Итого оплата труда:				**743,53**	**346523,68**	
21. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0625	29,128	3924,03	114299,64	
	в	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0625	29,128	1141,82	33258,93	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	1,911	1792,30	3424,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,911	851,28	1626,80	
		Итого эксплуатация машин:				**252,60**	**117724,37**	
21. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001309	0,610059	19341,71	11799,59	
21. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00056	0,260988	45265,56	11813,77	
21. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00103	0,480032	1083781,14	520249,09	
21. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,126	58,722	30,00	1761,67	
		Итого материалов:				**1170,74**	**545624,12**	
		Итого прямые затраты:				**2092,02**	**974986,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2553,76	1190177,67	
		НР второго уровня	%	4,2		107,26	49987,46	

		3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		568,99	265178,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,88	99213,21	
	С123-010603-0207 23-010603-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.26-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**466,0500**		**7149,22**	**3331894,34**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6352,83**	**2960736,42**	
		НР второго уровня	%	4,2		266,82	124350,93	
		Накладные расходы	%	--		266,82	124350,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,57	246806,99	
22а		**в том числе возврат материалов**	шт.	**466,05**		**7149,22**	**3331894,34**	
23	С123-020402-0108 23-020402-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.27-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**--**		**14231,25**	**--**	
24	С123-021103-0107 23-021103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.28-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**39,0000**		**2029,58**	**79153,44**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1803,49**	**70336,11**	
		НР второго уровня	%	4,2		75,75	2954,12	
		Накладные расходы	%	--		75,75	2954,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,34	5863,22	
24а		**в том числе возврат материалов**	шт.	**39**		**2029,58**	**79153,44**	
		Колодцы канализационные д-1500 - 19 шт.						
25	**Е11-230601-0105 11-230601-0105**	**п.34-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**77,5300**		**32987,40**	**2557513,39**	**62,1 459101,75**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9,655	748,552	802,96	601057,43	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	134,127	1030,64	138236,85	
		Итого оплата труда:				**9535,59**	**739294,29**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	1,24	3397,21	4214,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	1,24	851,28	1055,59	
25. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	82,802	3149,56	260789,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	82,802	1141,82	94544,98	
25. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	2,016	211,31	425,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	1,008	1194,13	1203,55	

		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,008	851,28	858,09	
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	49,076	1792,30	87959,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	49,076	851,28	41777,42	
		Итого эксплуатация машин:				**4573,63**	**354593,46**	
25. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	11,242	1714,26	19271,45	
25. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	40,316	16513,84	665765,37	
25.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	6,357	13886,80	88284,78	
25.11	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,93036	16405,00	15262,56	
25.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,054271	19341,71	1049,69	
25.13	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,147307	463192,52	68231,50	
		Итого материалов:				**11064,95**	**857865,35**	
		Итого прямые затраты:				**23391,15**	**1813516,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29312,76	2272618,00	
		НР второго уровня	%	4,2		1231,14	95449,96	
		Накладные расходы	%	--		7152,74	554551,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2443,51	189445,44	
26	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.35-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**19,0000**		**15900,68**	**302113,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14129,42**	**268458,98**	
		НР второго уровня	%	4,2		593,44	11275,28	
		Накладные расходы	%	--		593,44	11275,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1177,83	22378,74	
27	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.36-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**22,0000**		**13022,10**	**286486,27**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11571,50**	**254573,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		486,00	10692,07	
		Накладные расходы	%	--		486,00	10692,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,60	21221,21	

		3	4	5	6	7	8	9
	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.37-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (КС15.9б)**	**шт.**	**42,0000**		**17799,58**	**747582,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15816,79**	**664305,18**	
		НР второго уровня	%	4,2		664,31	27900,82	
		Накладные расходы	%	--		664,31	27900,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,49	55376,48	
29	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.38-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**19,0000**		**8259,19**	**156924,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7339,15**	**139443,85**	
		НР второго уровня	%	4,2		308,24	5856,64	
		Накладные расходы	%	--		308,24	5856,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,79	11624,04	
30	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.39-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1**	**шт.**	**19,0000**		**18157,40**	**344990,64**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16134,75**	**306560,25**	
		НР второго уровня	%	4,2		677,66	12875,53	
		Накладные расходы	%	--		677,66	12875,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,99	25554,86	
31	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.40-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**52,0000**		**1925,22**	**100111,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**88959,52**	
		НР второго уровня	%	4,2		71,85	3736,30	
		Накладные расходы	%	--		71,85	3736,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,61	7415,67	
32	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.41-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**23,0000**		**6177,84**	**142090,41**	

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**126262,18**	
		НР второго уровня	%	4,2		230,57	5303,01	
		Накладные расходы	%	--		230,57	5303,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,62	10525,22	
33	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.42-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**19,0000**		**18637,75**	**354117,27**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16561,59**	**314670,21**	
		НР второго уровня	%	4,2		695,59	13216,15	
		Накладные расходы	%	--		695,59	13216,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1380,57	26230,91	
34	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.43-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,5412**		**381650,44**	**206549,22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339136,31**	**183540,57**	
		НР второго уровня	%	4,2		14243,73	7708,70	
		Накладные расходы	%	--		14243,73	7708,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28270,40	15299,94	
35	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**п.44-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**465,7054**		**925,65**	**431078,11**	**50,8 42619,93**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	98,73	841,74	83104,61	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,931411	851,28	792,89	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**83897,50**	
35. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	9,081	521,18	4732,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,931411	1792,30	1669,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,931411	851,28	792,89	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**6402,34**	
35. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1117,693	212,16	237129,74	
35. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,074513	108499,25	8084,59	
35. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,111769	51147,90	5716,76	
		Итого материалов:				**538,82**	**250931,09**	
		Итого прямые затраты:				**731,02**	**340438,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,53	383057,97	
		НР второго уровня	%	4,2		34,55	16088,43	
		Накладные расходы	%	--		126,06	58708,36	

		3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,57	31931,71	
	Е11-110101-0102 11-110101-0102	**п.45-Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**25,8800**		**-266,48**	**-6896,44**	**60,9 -913,71**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	1,762	-741,29	-1306,47	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,227744	-851,28	-193,87	
		Итого оплата труда:				**-57,97**	**-1500,34**	
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,085404	-3397,21	-290,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,085404	-851,28	-72,70	
36. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,023292	-2529,35	-58,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,023292	-851,28	-19,83	
36. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,119048	-1897,76	-225,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,119048	-851,28	-101,34	
36. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,240684	-11,48	-2,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**-22,32**	**-577,74**	
36. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,32	-2521,88	-3328,58	
36. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,056936	-30,00	-1,71	
		Итого материалов:				**-128,68**	**-3330,29**	
		Итого прямые затраты:				**-201,49**	**-5214,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-236,79	-6128,20	
		НР второго уровня	%	4,2		-9,95	-257,38	
		Накладные расходы	%	--		-45,25	-1171,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-19,74	-510,85	
37	**Е11-110101-0204 11-110101-0204**	**п.46-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**3,1056**		**-9981,12**	**-30997,38**	**60,9 -5311,17**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	10,062	-722,22	-7267,08	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,708	-851,28	-1454,05	
		Итого оплата труда:				**-2808,20**	**-8721,14**	
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,279504	-3397,21	-949,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,279504	-851,28	-237,94	
37. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,429	-1897,76	-2711,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,429	-851,28	-1216,48	
37. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,888	-11,48	-33,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**-1189,39**	**-3693,78**	
37. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,900624	-2924,31	-2633,70	

		3	4	5	6	7	8	9
	79 С (-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,279504	-2836,25	-792,74	
	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,106	-2521,88	-7831,95	
37. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,46584	-30,00	-13,98	
		Итого материалов:				**-3629,69**	**-11272,37**	
		Итого прямые затраты:				**-7159,08**	**-22233,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-8869,27	-27544,41	
		НР второго уровня	%	4,2		-372,51	-1156,87	
		Накладные расходы	%	--		-2082,70	-6468,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-739,34	-2296,10	
38	**Е11-110101-1901 11-110101-1901**	**п.47-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,3480**		**-1901,27**	**-103330,00**	**60,9 -6486,22**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,243	13,207	-802,96	-10604,34	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,054348	-851,28	-46,27	
		Итого оплата труда:				**-195,97**	**-10650,61**	
38. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,054348	-1792,30	-97,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,054348	-851,28	-46,27	
38. 4	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,353262	-56,99	-20,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**-2,16**	**-117,54**	
38. 5	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1077	5,853	-12301,52	-72004,24	
38. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,005435	-27859,10	-151,41	
38. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,009375	-108499,25	-1017,18	
38. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,028125	-51147,90	-1438,54	
		Итого материалов:				**-1372,84**	**-74611,37**	
		Итого прямые затраты:				**-1570,13**	**-85333,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-1689,47	-91819,47	
		НР второго уровня	%	4,2		-70,96	-3856,42	
		Накладные расходы	%	--		-190,30	-10342,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-140,83	-7654,07	
39	**Е11-110101-1902 11-110101-1902**	**п.48-Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901**	**м2 покрытия**	**103,5200**		**-43,33**	**-4485,20**	**60,9 -1508,52**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0298	3,085	-802,96	-2477,05	
		Итого оплата труда:				**-23,93**	**-2477,05**	
		Итого прямые затраты:				**-23,93**	**-2477,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-38,50	-3985,57	
		НР второго уровня	%	4,2		-1,62	-167,39	
		Накладные расходы	%	--		-16,19	-1675,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3,21	-332,24	
		Дополнительные объемы работ						

		3	4	5	6	7	8	9
	1101-0101	**п.49-Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей**						
	1-231101-0101	**сети.** Грунты сухие	**врезка**	**16,0000**		**26578,87**	**425261,90**	**62,1**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)						134353,07
		Итого оплата труда:	чел-ч	16,84	269,44	802,96	216349,54	
40. 2	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014				**13521,85**	**216349,54**	
40. 3	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	3,2	1714,26	5485,63	
40. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,065	1,04	15014,46	15615,04	
40. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	м3	0,026	0,416	13886,80	5776,91	
		Итого материалов:	т	0,001	0,016	19341,71	309,47	
		Итого прямые затраты:				**1699,19**	**27187,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**15221,04**	**243536,59**	
		НР второго уровня				23618,10	377889,65	
		Накладные расходы	%	4,2		991,96	15871,37	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--		9389,03	150224,43	
			%	8		1968,81	31500,88	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**14318894,23**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**3507550,27**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1721997,37**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**557818,58**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**8698718,46**
- перевозка грузов	Тенге	**390628,13**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**2437392,04**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**16756286,27**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**703764,03**
ИТОГО:	Тенге	**17460050,30**
Сметная прибыль	Тенге	**1396804,02**
ИТОГО по смете:	Тенге	**18856854,32**
Всего сметная стоимость по акту	Тенге	**18856854,32**
в том числе:		
сметная стоимость инженерного оборудования		**0,00**
Возврат стоимости труб Корсис (п.14а+п.15а+п.22а+п.24а)		**-3425562,88**
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		**15431291,45**
Временные здания и сооружения (1,3*0,8%=1,04 %) от суммы глав 1-7		**160485,43**
Итого по главам 1-8		**15591776,88**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (2,2%)		**343019,09**
Итого по главам 1-9		**15934795,97**
в том числе на 2018 год -48,3%		**7696506,45**
в том числе на 2019 год -51,7%		**8238289,52**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018г.		**17325596,49**
в том числе в текущих ценах на 2018 год -48,3%, К=1,0599383		**8157821,96**
в том числе в текущих ценах на 2019 год -51,7%, К=1,112825		**9167774,53**

(редакция 5.5.5)

15

300

	3	4	5	6	7	8	9
в текущих ценах (12 %)						2079071,58	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						19404668,07	

Принял: Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "АБЗ плюс"

Лобанов Н. А.

Сдал: Субподрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

в т.ч. возврат матер = 4307605,15.

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»

СПРАВКА № 1 от 27 июля 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 146	27.06.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»	19872130,61	17742973,76	17742973,76	17742973,76	-	-	-	-	2129156,85	19872130,61

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»

Генеральный директор **Чибанов Н. А.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЗ плюс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о субподряде № 146 от 27.06.2018 г.
Наименование объекта: Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова -путепровод в г. Костанай. Наружные сети водопровода и канализации.

Акт № 1 за июль 2018 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 3-2017-НВК (смета № 6-1-2)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы трубопроводы, колодцы						
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**9142,0000**		**117,19**	**1071383,52**	**59,1 152159,58**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	81,181	689,79	55997,81	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	176,441	1141,82	201463,41	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**257461,22**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	176,441	4216,03	743878,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	176,441	1141,82	201463,86	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**743878,86**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**799876,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	952036,26	
		НР второго уровня	%	4,2		4,37	39985,52	
		Накладные расходы	%	--		21,02	192145,10	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,68	79361,74	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**п.2-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**242,0000**		**2452,74**	**593563,42**	**59,1 195926,4**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	447,216	741,29	331516,75	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**331516,75**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**331516,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	527443,15	
		НР второго уровня	%	4,2		91,54	22152,61	
		Накладные расходы	%	--		901,15	218079,01	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		181,68	43967,66	
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**п.3-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**778,0000**		**164,18**	**127734,27**	**59,1 18099,33**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	7,656	689,79	5280,70	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	22,196	1141,82	25344,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**39,36**	**30624,93**	
3.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	5,547	3579,00	19853,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	5,547	1141,82	6333,68	
3.4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	16,649	4216,03	70193,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	16,649	1141,82	19010,16	
		Итого эксплуатация машин:				**115,74**	**90046,74**	
3.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,03112	2521,88	78,48	
		Итого материалов:				**0,10**	**78,48**	
		Итого прямые затраты:				**122,63**	**95405,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,89	113505,25	
		НР второго уровня	%	4,2		6,13	4767,22	
		Накладные расходы	%	--		29,39	22866,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	9461,80	
4	**С341-020103-1022 41-020103-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.4-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	**т**	**1361,5000**		**437,84**	**596124,35**	
		Итого прямые затраты:				**389,07**	**529718,81**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,34	22248,19	
		Накладные расходы	%	--		16,34	22248,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,43	44157,36	
5	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**п.5-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**4373,0000**		**556,63**	**2434149,88**	**59,1 411654,74**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	883,346	754,01	666051,72	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	31,486	968,30	30487,60	
		Итого оплата труда:				**159,28**	**696539,32**	
5.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	12,682	3149,56	39941,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	12,682	1141,82	14480,56	
5.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	18,804	1792,30	33702,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	18,804	851,28	16007,47	
		Итого эксплуатация машин:				**16,84**	**73644,01**	
5.5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,48103	322343,30	155056,80	
5.6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	962,06	890,37	856589,36	
		Итого материалов:				**231,34**	**1011646,16**	
		Итого прямые затраты:				**400,49**	**1751341,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,63	2162996,62	
		НР второго уровня	%	4,2		20,77	90845,86	
		Накладные расходы	%	--		114,91	502500,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,23	180307,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**п.6-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**135,0000**		**3620,54**	**488772,24**	**62,1 64256,11**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	137,7	722,22	99449,69	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,725	851,28	4022,30	
		Итого оплата труда:				**766,46**	**103471,99**	
6.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,725	3397,21	16051,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	4,725	851,28	4022,30	
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**16051,82**	
6.4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	148,5	1714,26	254567,61	
		Итого материалов:				**1885,69**	**254567,61**	
		Итого прямые затраты:				**2741,25**	**370069,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3217,22	434325,23	
		НР второго уровня	%	4,2		135,12	18241,66	
		Накладные расходы	%	--		611,09	82497,77	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		268,19	36205,35	
7	**Е11-010104-0405 11-010104-0405**	**п.7-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6206,0000**		**18,19**	**112892,61**	**59,1 15914,04**
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	23,583	1141,82	26927,31	
		Итого оплата труда:				**4,34**	**26927,31**	
7.2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	23,583	3579,00	84402,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	23,583	1141,82	26927,54	
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**84402,84**	
		Итого прямые затраты:				**13,60**	**84402,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,16	100316,88	
		НР второго уровня	%	4,2		0,68	4213,31	
		Накладные расходы	%	--		3,24	20127,35	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,35	8362,42	
8	**Е11-010104-0411 11-010104-0411**	**п.8-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**6206,0000**		**8,04**	**49910,42**	**59,1 7035,68**
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	10,426	1141,82	11904,71	
		Итого оплата труда:				**1,92**	**11904,71**	
8.2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	10,426	3579,00	37314,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	10,426	1141,82	11904,62	
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**37314,94**	
		Итого прямые затраты:				**6,01**	**37314,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7,15	44350,62	
		НР второго уровня	%	4,2		0,30	1862.73	
		Накладные расходы	%	--		1,43	8898,41	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		0,60	3697,07	
9	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**п.9-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1551,0000**		**1172,80**	**1819010,36**	**59,1 600428,09**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1507,572	673,90	1015952,77	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**1015952,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**1015952,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	1616380,86	
		НР второго уровня	%	4,2		43,77	67888,00	
		Накладные расходы	%	--		430,89	668316,08	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,87	134741,51	
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.10-Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**567,4376**		**1929,16**	**1094677,71**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**972735,58**	
		НР второго уровня	%	4,2		72,00	40854,89	
		Накладные расходы	%	--		72,00	40854,89	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		142,90	81087,24	
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**п.11-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**6206,0000**		**195,21**	**1211496,34**	**59,1 333790,93**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	670,248	635,75	426110,17	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	162,907	851,28	138679,90	
		Итого оплата труда:				**91,01**	**564790,06**	
11.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	162,907	1897,76	309159,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	162,907	851,28	138679,47	
11.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	651,63	11,48	7480,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**316640,05**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**742750,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	1076541,14	
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	45214,73	
		Накладные расходы	%	--		61,07	379005,65	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,46	89740,47	
12	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**п.12-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**7757,0000**		**70,31**	**545396,42**	**59,1 83168,88**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	94,635	635,75	60164,46	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	94,635	851,28	80561,22	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**140725,68**	
12.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	94,635	3360,66	318037,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	94,635	851,28	80560,88	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**318037,40**	
12.4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	775,7	30,00	23271,00	
		Итого материалов:				**3,00**	**23271,00**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**401472,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	484641,74	
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	20354,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		13,35	103523,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	40399,74	
		Канализация К1						
13	**Е11-230401-0201 11-230401-0201**	**п.13-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка (прим. корсис)**	**м трубопрово**	**53,3500**		**1428,16**	**76192,40**	**62,1 18160,87**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,608	32,437	812,49	26354,58	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0479	2,555	1130,90	2889,98	
		Итого оплата труда:				**548,16**	**29244,56**	
13. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0461	2,459	3924,03	9650,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0461	2,459	1141,82	2807,74	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,09603	1792,30	172,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,09603	851,28	81,75	
		Итого эксплуатация машин:				**184,12**	**9823,01**	
13. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000294	0,015685	19341,71	303,37	
13. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00013	0,006935	45265,56	313,94	
13. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00022	0,011737	1083781,14	12720,34	
13. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,018	0,9603	30,00	28,81	
		Итого материалов:				**250,54**	**13366,46**	
		Итого прямые затраты:				**928,66**	**49544,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1269,07	67704,92	
		НР второго уровня	%	4,2		53,30	2843,61	
		Накладные расходы	%	--		393,71	21004,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,79	5643,88	
14	**С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.14-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**53,3500**		**1505,70**	**80328,98**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1337,97**	**71380,70**	
		НР второго уровня	%	4,2		56,19	2997,99	
		Накладные расходы	%	--		56,19	2997,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,53	5950,30	
15	**С123-020402-0103 23-020402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.15-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**28,0000**		**1506,41**	**42179,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1338,60**	**37480,80**	
		НР второго уровня	%	4,2		56,22	1574,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		56,22	1574,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,59	3124,40	
16	**С123-021103-0103 23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.16-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**14,0000**		**287,01**	**4018,17**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**255,04**	**3570,56**	
		НР второго уровня	%	4,2		10,71	149,96	
		Накладные расходы	%	--		10,71	149,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	297,64	
17	**Е11-230401-0204 11-230401-0204**	**п.25-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка (прим. корсис)**	**м трубопрово**	**265,6000**		**2873,89**	**763306,27**	**62,1 122636,59**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,823	218,589	812,49	177601,21	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0666	17,689	1123,93	19881,22	
		Итого оплата труда:				**743,53**	**197482,44**	
17.3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0625	16,6	3924,03	65138,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0625	16,6	1141,82	18954,21	
17.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	1,089	1792,30	1951,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0041	1,089	851,28	927,04	
		Итого эксплуатация машин:				**252,60**	**67090,64**	
17.5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001309	0,34767	19341,71	6724,54	
17.6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00056	0,148736	45265,56	6732,62	
17.7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00103	0,273568	1083781,14	296487,84	
17.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,126	33,466	30,00	1003,97	
		Итого материалов:				**1170,74**	**310948,97**	
		Итого прямые затраты:				**2092,02**	**555640,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2553,76	678277,41	
		НР второго уровня	%	4,2		107,26	28487,65	
		Накладные расходы	%	--		568,99	151124,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,88	56541,21	
18	**С123-010603-0207 23-010603-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.26-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**265,6000**		**7149,22**	**1898833,00**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6352,83**	**1687311,65**	
		НР второго уровня	%	4,2		266,82	70867,09	
		Накладные расходы	%	--		266,82	70867,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,57	140654,30	
19	С123-020402-0108 23-020402-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.27-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**44,0000**		**14231,25**	**626174,84**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12645,95**	**556421,80**	
		НР второго уровня	%	4,2		531,13	23369,72	
		Накладные расходы	%	--		531,13	23369,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054,17	46383,32	
20	С123-021103-0107 23-021103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.28-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**22,0000**		**2029,58**	**44650,66**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1803,49**	**39676,78**	
		НР второго уровня	%	4,2		75,75	1666,42	
		Накладные расходы	%	--		75,75	1666,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,34	3307,46	
		Колодцы канализационные д-1500 - 12 шт.						
21	Е11-230601-0105 11-230601-0105	**п.34-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкции**	**50,5400**		**32987,40**	**1667183,37**	**62,1 299277,73**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9,655	487,964	802,96	391815,33	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	87,434	1030,64	90113,38	
		Итого оплата труда:				**9535,59**	**481928,71**	
21.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,80864	3397,21	2747,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,80864	851,28	688,38	
21.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	53,977	3149,56	170002,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	53,977	1141,82	61632,02	
21.5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	1,314	211,31	277,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,65702	1194,13	784,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,65702	851,28	559,31	
21.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	31,992	1792,30	57338,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	31,992	851,28	27234,15	
		Итого эксплуатация машин:				**4573,63**	**231151,21**	
21.8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	7,328	1714,26	12562,61	
21.9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	26,281	16513,84	433996,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	4,144	13886,80	57550,79	
21.11	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,60648	16405,00	9949,30	
21.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,035378	19341,71	684,27	
21.13	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,096026	463192,52	44478,52	
		Итого материалов:				**11064,95**	**559222,43**	
		Итого прямые затраты:				**23391,15**	**1182189,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29312,76	1481466,70	
		НР второго уровня	%	4,2		1231,14	62221,60	
		Накладные расходы	%	--		7152,74	361499,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2443,51	123495,06	
22	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.35-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**12,0000**		**15900,68**	**190808,21**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14129,42**	**169553,04**	
		НР второго уровня	%	4,2		593,44	7121,23	
		Накладные расходы	%	--		593,44	7121,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1177,83	14133,94	
23	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.36-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**15,0000**		**13022,10**	**195331,55**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11571,50**	**173572,50**	
		НР второго уровня	%	4,2		486,00	7290,05	
		Накладные расходы	%	--		486,00	7290,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,60	14469,00	
24	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.37-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (КС15.9б)**	**шт.**	**25,0000**		**17799,58**	**444989,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15816,79**	**395419,75**	
		НР второго уровня	%	4,2		664,31	16607,63	
		Накладные расходы	%	--		664,31	16607,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,49	32962,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.38-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**12,0000**		**8259,19**	**99110,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7339,15**	**88069,80**	
		НР второго уровня	%	4,2		308,24	3698,93	
		Накладные расходы	%	--		308,24	3698,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,79	7341,50	
26	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.39-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**12,0000**		**18157,40**	**217888,83**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16134,75**	**193617,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		677,66	8131,91	
		Накладные расходы	%	--		677,66	8131,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,99	16139,91	
27	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.40-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**28,0000**		**1925,22**	**53906,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**47901,28**	
		НР второго уровня	%	4,2		71,85	2011,85	
		Накладные расходы	%	--		71,85	2011,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,61	3993,05	
28	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.41-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**14,0000**		**6177,84**	**86489,81**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**76855,24**	
		НР второго уровня	%	4,2		230,57	3227,92	
		Накладные расходы	%	--		230,57	3227,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,62	6406,65	
29	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.42-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12,0000**		**18637,75**	**223653,01**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16561,59**	**198739,08**	
		НР второго уровня	%	4,2		695,59	8347,04	
		Накладные расходы	%	--		695,59	8347,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1380,57	16566,89	
30	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.43-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,4259**		**381650,44**	**162544,92**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339136,31**	**144438,15**	
		НР второго уровня	%	4,2		14243,73	6066,40	
		Накладные расходы	%	--		14243,73	6066,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28270,40	12040,36	
31	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**п.44-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**294,1297**		**925,65**	**272259,84**	**50,8 26917,85**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	62,355	841,74	52487,12	
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,588259	851,28	500,77	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**52987,89**	
31.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,736	521,18	2989,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, включая 0 чел-ч	чел-ч	--	--	--	--	
31.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,588259	1792,30	1054,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел-ч	чел-ч	0,002	0,588259	851,28	500,77	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**4043,58**	
31.5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	705,911	212,16	149766,14	
31.6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,047061	108499,25	5106,06	
31.7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,070591	51147,90	3610,59	
		Итого материалов:				**538,82**	**158482,78**	
		Итого прямые затраты:				**731,02**	**215013,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,53	241931,33	
		НР второго уровня	%	4,2		34,55	10161,12	
		Накладные расходы	%	--		126,06	37078,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,57	20167,40	
		Отмостка	**м2 площади уплотнения**	**25,8800**		**266,48**	**6896,44**	**60,9 913,71**
32	**Е11-110101-0102 11-110101-0102**	**п.45-Грунт. Уплотнение щебнем**						
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0681	1,762	741,29	1306,47	
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,227744	851,28	193,87	
		Итого оплата труда:				**57,97**	**1500,34**	
32.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,085404	3397,21	290,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, включая 1 чел-ч	чел-ч	0,0033	0,085404	851,28	72,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,023292	2529,35	58,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,023292	851,28	19,83	
32. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,119048	1897,76	225,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,119048	851,28	101,34	
32. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,240684	11,48	2,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**22,32**	**577,74**	
32. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,32	2521,88	3328,58	
32. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,056936	30,00	1,71	
		Итого материалов:				**128,68**	**3330,29**	
		Итого прямые затраты:				**201,49**	**5214,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				236,79	6128,20	
		НР второго уровня	%	4,2		9,95	257,38	
		Накладные расходы	%	--		45,25	1171,09	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,74	510,85	
33	**Е11-110101-0204 11-110101-0204**	**п.46-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**3,1056**		**9981,12**	**30997,38**	**60,9 5311,17**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,24	10,062	722,22	7267,08	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,708	851,28	1454,05	
		Итого оплата труда:				**2808,20**	**8721,14**	
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,279504	3397,21	949,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,279504	851,28	237,94	
33. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,429	1897,76	2711,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,429	851,28	1216,48	
33. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,888	11,48	33,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1189,39**	**3693,78**	
33. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,900624	2924,31	2633,70	
33. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,279504	2836,25	792,74	
33. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3,106	2521,88	7831,95	
33. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,46584	30,00	13,98	
		Итого материалов:				**3629,69**	**11272,37**	
		Итого прямые затраты:				**7159,08**	**22233,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8869,27	27544,41	
		НР второго уровня	%	4,2		372,51	1156,87	
		Накладные расходы	%	--		2082,70	6468,04	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		739,34	2296,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	**Е11-110101-1901 11-110101-1901**	**п.47-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,3480**		**1901,27**	**103329,96**	**60,9** 6486,22
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,243	13,207	802,96	10604,34	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,054348	851,28	46,27	
		Итого оплата труда:				**195,97**	**10650,61**	
34. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,054348	1792,30	97,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,054348	851,28	46,27	
34. 4	2554 С (31-040203-0101)	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,353262	56,99	20,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**117,54**	
34. 5	102736 С (21-020501-0303)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1077	5,853	12301,52	72004,24	
34. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,005435	27859,10	151,41	
34. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,009375	108499,25	1017,18	
34. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,028125	51147,90	1438,54	
		Итого материалов:				**1372,84**	**74611,37**	
		Итого прямые затраты:				**1570,13**	**85333,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1689,47	91819,47	
		НР второго уровня	%	4,2		70,96	3856,42	
		Накладные расходы	%	--		190,30	10342,64	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		140,83	7654,07	
35	**Е11-110101-1902 11-110101-1902**	**п.48-Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901**	**м2 покрытия**	**103,5200**		**43,33**	**4485,20**	**60,9** 1508,52
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0298	3,085	802,96	2477,05	
		Итого оплата труда:				**23,93**	**2477,05**	
		Итого прямые затраты:				**23,93**	**2477,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38,50	3985,57	
		НР второго уровня	%	4,2		1,62	167,39	
		Накладные расходы	%	--		16,19	1675,92	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,21	332,24	
		Дополнительные объемы работ						
36	**Е11-231101-0101 11-231101-0101**	**п.49-Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**2,0000**		**26578,87**	**53157,74**	**62,1** 16794,13
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	16,84	33,68	802,96	27043,69	
		Итого оплата труда:				**13521,85**	**27043,69**	
36. 2	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	0,4	1714,26	685,70	
36. 3	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,13	15014,46	1951,88	
36. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,052	13886,80	722,11	
36. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,002	19341,71	38,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1699,19**	**3398,38**	
		Итого прямые затраты:				**15221,04**	**30442,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23618,10	47236,21	
		НР второго уровня	%	4,2		991,96	1983,92	
		Накладные расходы	%	--		9389,03	18778,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1968,81	3937,61	
37	**Е11-221501-0101 11-221501-0101**	**п.50-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**23,5000**		**4400,96**	**103422,53**	**62,1 16570,68**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,17	27,495	754,01	20731,50	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	6,11	974,20	5952,37	
		Итого оплата труда:				**1135,48**	**26683,87**	
37. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	2,585	3924,03	10143,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,11	2,585	1141,82	2951,60	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	3,525	1792,30	6317,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	3,525	851,28	3000,76	
		Итого эксплуатация машин:				**700,49**	**16461,48**	
37. 5	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	44,65	66,30	2960,30	
37. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,0376	38716,27	1455,73	
37. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,799	26037,67	20804,10	
37. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	4,23	196,55	831,41	
37. 9	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	0,846	14286,68	12086,53	
		Итого материалов:				**1622,90**	**38138,06**	
		Итого прямые затраты:				**3205,58**	**75331,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3910,71	91901,73	
		НР второго уровня	%	4,2		164,25	3859,87	
		Накладные расходы	%	--		869,39	20430,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,00	7660,93	
		Демонтаж существующих колодцев д-1000 - 1 шт.						
38	**Е11-230601-0103 11-230601-0103**	**п.51-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (демонтаж)**	**м3 конструкци**	**2,3900**		**17899,81**	**42780,56**	**62,1 12211,21**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,321	19,888	802,96	15969,39	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,429	3,416	1081,57	3694,40	
		Итого оплата труда:				**8227,52**	**19663,78**	
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	0,025812	3397,21	87,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0108	0,025812	851,28	21,97	
38. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,133	2,707	3149,56	8527,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,133	2,707	1141,82	3090,91	
38. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,018	0,04302	211,31	9,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.ч	чел-ч	--	--	--	--	
38. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,009	0,02151	1194,13	25,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,02151	851,28	18,31	
38. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2766	0,661074	1792,30	1184,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2766	0,661074	851,28	562,76	
		Итого эксплуатация машин:				**4114,81**	**9834,40**	
		Итого прямые затраты:				**10796,56**	**25803,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15905,86	38015,00	
		НР второго уровня	%	4,2		668,05	1596,63	
		Накладные расходы	%	--		5777,34	13807,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1325,91	3168,93	
39	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**п.52-Стены приямков и каналов. Кладка (демонтаж)**	**м3 кладки**	**0,0340**		**5434,82**	**184,78**	**50,8 48,49**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	3,57	0,12138	734,93	89,21	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,007344	851,28	6,25	
		Итого оплата труда:				**2807,58**	**95,46**	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,007344	3608,60	26,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,007344	851,28	6,25	
		Итого эксплуатация машин:				**779,46**	**26,50**	
		Итого прямые затраты:				**3403,16**	**115,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4829,41	164,20	
		НР второго уровня	%	4,2		202,84	6,90	
		Накладные расходы	%	--		1629,08	55,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,58	13,69	
40	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.53-Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**5,8574**		**82,15**	**481,19**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**427,59**	
		НР второго уровня	%	4,2		3,07	17,96	
		Накладные расходы	%	--		3,07	17,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	35,64	
41	**С341-020102-1011 41-020102-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.54-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	**т**	**5,8574**		**300,20**	**1758,40**	
		Итого прямые затраты:				**266,76**	**1562,52**	
		НР второго уровня	%	4,2		11,20	65,63	
		Накладные расходы	%	--		11,20	65,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	130,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				13267894,56	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3394271,04	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2022836,55	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				644123,24	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7319078,07	
		- перевозка грузов	Тенге				531708,92	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2409270,95	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15677165,51	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				658440,96	
	ИТОГО:		Тенге				16335606,47	
	Сметная прибыль		Тенге				1306848,52	
	ИТОГО по смете:		Тенге				17642454,99	
	Всего сметная стоимость по акту		Тенге				17642454,99	
	в том числе:							
	сметная стоимость инженерного оборудования						0,00	
	Возврат стоимости труб Корсис (п.14+п.15+п.16+п.18+п.20)						-1839420,49	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7						15803034,50	
	Временные здания и сооружения (1,3*0,8%=1,04 %) от суммы глав 1-7						164351,56	
	Итого по главам 1-8						15967386,06	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (2,2%)						351282,49	
	Итого по главам 1-9						16318668,55	
	в том числе на 2018 год -48,3%						7881916,91	
	в том числе на 2019 год -51,7%						8436751,64	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018г.						17742973,76	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год -48,3%, К=1,0599383						8354345,61	
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -51,7%, К=1,112825						9388628,15	
	НДС в текущих ценах (12 %)						2129156,85	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)						19872130,61	

2070010,2

22185180,31

Возврат = 2313049,70 матер.

Принял: Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "АБЗ плюс"

Лобанов Н. А.

Сдал: Субподрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.