Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 146	27.06.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»	85 321 410,74	8 987 871,25	73 832 792,29	8 987 871,25	2 347 038,74	-	-	-	1 078 544,55	10 066 415,80

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»

Генеральный директор **Лобанов Н. А.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЗ плюс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о субподряде № 146 от 27.06.2018 г.
Наименование объекта: Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова -путепровод в г. Костанай. Наружные сети водопровода и канализации.

Акт № 1 за июль 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 3-2017-НВК (смета № 6-1-2)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы трубопроводы, колодцы						
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4195,1756**		**117,19**	**491647,56**	**59,1 69824,56**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	37,253	689,79	25696,86	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	80,967	1141,82	92449,61	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**118146,47**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	80,967	4216,03	341358,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	80,967	1141,82	92449,74	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**341358,83**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**367055,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	436880,25	
		НР второго уровня	%	4,2		4,37	18348,97	
		Накладные расходы	%	–		21,02	88173,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	36418,34	
2	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**п.3-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**358,7440**		**164,18**	**58899,62**	**59,1 8345,79**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	3,53	689,79	2434,99	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	10,235	1141,82	11686,49	
		Итого оплата труда:				**39,36**	**14121,48**	
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,558	3579,00	9154,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,558	1141,82	2920,78	
2. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	7,677	4216,03	32366,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	7,677	1141,82	8765,75	
		Итого эксплуатация машин:				**115,74**	**41521,50**	
2. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01435	2521,88	36,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**0,10**	**36,19**	
		Итого прямые затраты:				**122,63**	**43992,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,89	52338,47	
		НР второго уровня	%	4,2		6,13	2198,22	
		Накладные расходы	%	--		29,39	10544,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	4362,93	
3	**С341-020103-1022 41-020103-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.4-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	**т**	**627,8019**		**437,84**	**274879,18**	
		Итого прямые затраты:				**389,07**	**244258,89**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,34	10258,87	
		Накладные расходы	%	--		16,34	10258,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,43	20361,42	
4	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**п.5-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**2016,1324**		**556,63**	**1122243,00**	**59,1 189789,72**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	407,259	754,01	307077,17	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	14,516	968,30	14056,04	
		Итого оплата труда:				**159,28**	**321133,20**	
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	5,847	3149,56	18414,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	5,847	1141,82	6676,22	
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	8,669	1792,30	15538,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	8,669	851,28	7379,75	
		Итого эксплуатация машин:				**16,84**	**33952,91**	
4. 5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,221775	322343,30	71487,54	
4. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	443,549	890,37	394922,84	
		Итого материалов:				**231,34**	**466410,38**	
		Итого прямые затраты:				**400,49**	**807440,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,63	997230,18	
		НР второго уровня	%	4,2		20,77	41883,67	
		Накладные расходы	%	--		114,91	231673,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,23	83129,11	
5	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**п.6-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**62,0000**		**3620,54**	**224473,18**	**62,1 29510,21**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	63,24	722,22	45673,19	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,17	851,28	1847,28	
		Итого оплата труда:				**766,46**	**47520,47**	
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,17	3397,21	7371,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,17	851,28	1847,28	
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**7371,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	68,2	1714,26	116912,53	
		Итого материалов:				**1885,69**	**116912,53**	
		Итого прямые затраты:				**2741,25**	**169957,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3217,22	199467,88	
		НР второго уровня	%	4,2		135,12	8377,65	
		Накладные расходы	%	--		611,09	37887,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,19	16627,64	
6	**Е11-010104-0405 11-010104-0405**	**п.7-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2861,0000**		**18,19**	**52044,11**	**59,1 7336,46**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	10,872	1141,82	12413,64	
		Итого оплата труда:				**4,34**	**12413,64**	
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	10,872	3579,00	38910,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	10,872	1141,82	12413,87	
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**38910,17**	
		Итого прямые затраты:				**13,60**	**38910,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,16	46246,63	
		НР второго уровня	%	4,2		0,68	1942,36	
		Накладные расходы	%	--		3,24	9278,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	3855,12	
7	**Е11-010104-0411 11-010104-0411**	**п.8-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**2861,0000**		**8,04**	**23008,98**	**59,1 3243,49**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	4,806	1141,82	5488,14	
		Итого оплата труда:				**1,92**	**5488,14**	
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	4,806	3579,00	17202,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	4,806	1141,82	5487,59	
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**17202,39**	
		Итого прямые затраты:				**6,01**	**17202,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7,15	20445,88	
		НР второго уровня	%	4,2		0,30	858,73	
		Накладные расходы	%	--		1,43	4102,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	1704,37	
8	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**п.9-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**716,0000**		**1172,80**	**839723,68**	**59,1 277180,21**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	695,952	673,90	469002,05	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**469002,05**	
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**469002,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	746182,27	
		НР второго уровня	%	4,2		43,77	31339,66	
		Накладные расходы	%	--		430,89	308519,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,87	62201,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.10-Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**261,6351**		**1929,16**	**504735,87**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**448510,59**	
		НР второго уровня	%	4,2		72,00	18837,44	
		Накладные расходы	%	--		72,00	18837,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,90	37387,84	
10	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**п.11-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**2861,0000**		**195,21**	**558506,45**	**59,1 153879,45**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	308,988	635,75	196439,12	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	75,101	851,28	63932,19	
		Итого оплата труда:				**91,01**	**260371,31**	
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	75,101	1897,76	142524,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	75,101	851,28	63931,98	
10. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	300,405	11,48	3448,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**145972,80**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**342411,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	496291,36	
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	20844,24	
		Накладные расходы	%	--		61,07	174723,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,46	41370,85	
11	Е11-010201-0601 11-010201-0601	**п.12-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**3577,0000**		**70,31**	**251499,68**	**59,1 38351,82**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	43,639	635,75	27743,75	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	43,639	851,28	37149,35	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**64893,10**	
11. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	43,639	3360,66	146657,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	43,639	851,28	37149,01	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**146657,19**	
11. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	357,7	30,00	10731,00	
		Итого материалов:				**3,00**	**10731,00**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**185131,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	223483,75	
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	9386,32	
		Накладные расходы	%	--		13,35	47738,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	18629,61	
		Канализация К1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**С123-020402-0103 23-020402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.15-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**2,0000**		**1506,41**	**3012,81**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1338,60**	**2677,20**	
		НР второго уровня	%	4,2		56,22	112,44	
		Накладные расходы	%	--		56,22	112,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,59	223,17	
13	**С123-021103-0103 23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.16-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**18,0000**		**287,01**	**5166,21**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**255,04**	**4590,72**	
		НР второго уровня	%	4,2		10,71	192,81	
		Накладные расходы	%	--		10,71	192,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	382,68	
14	**Е11-230401-0203 11-230401-0203**	**п.21-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка (прим. корсис)**	**м трубопрово**	**220,1000**		**2229,11**	**490627,92**	**62,1 89826**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,728	160,233	812,49	130187,55	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0583	12,832	1126,87	14459,80	
		Итого оплата труда:				**657,19**	**144647,34**	
14. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0553	12,172	3924,03	47761,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0553	12,172	1141,82	13898,23	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,6603	1792,30	1183,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,6603	851,28	562,10	
		Итого эксплуатация машин:				**222,38**	**48944,90**	
14. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000784	0,172558	19341,71	3337,57	
14. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00034	0,074834	45265,56	3387,40	
14. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00067	0,147467	1083781,14	159821,95	
14. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,071	15,627	30,00	468,81	
		Итого материалов:				**758,82**	**167015,74**	
		Итого прямые затраты:				**1572,69**	**346148,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1980,80	435974,20	
		НР второго уровня	%	4,2		83,19	18310,92	
		Накладные расходы	%	--		491,31	108136,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,12	36342,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С123-010603-0206 23-010603-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.22-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	220,1000		4958,47	1091359,51	
		Итого прямые затраты:	м			4406,12	969787,01	
		НР второго уровня	%	4,2		185,06	40731,05	
		Накладные расходы	%	--		185,06	40731,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,29	80841,45	
16	С123-020402-0107 23-020402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.23-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	32,0000		6814,58	218066,68	
		Итого прямые затраты:	шт.			6055,47	193775,04	
		НР второго уровня	%	4,2		254,33	8138,55	
		Накладные расходы	%	--		254,33	8138,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,78	16153,09	
17	С123-021103-0106 23-021103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.24-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73**	шт.	17,0000		973,50	16549,57	
		Итого прямые затраты:	шт.			865,06	14706,02	
		НР второго уровня	%	4,2		36,33	617,65	
		Накладные расходы	%	--		36,33	617,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,11	1225,89	
		Колодцы канализационные д-1500 - (74-1=73 шт.)						
18	Е11-230601-0105 11-230601-0105	**п.34-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** - по 10.3 = -1	м3 конструкции	1,9500	+0,08 -2,03	-32987,40	-64325,44	62,1 -11547,12
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9,655	18,827	-802,96	-15117,53	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	3,374	-1030,64	-3476,87	
		Итого оплата труда:				-9535,59	-18594,40	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,0312	-3397,21	-105,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,0312	-851,28	-26,56	
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	2,083	-3149,56	-6559,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	2,083	-1141,82	-2378,41	
18. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,0507	-211,31	-10,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,02535	-1194,13	-30,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,02535	-851,28	-21,58	
18. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	1,234	-1792,30	-2212,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	1,234	-851,28	-1050,48	
		Итого эксплуатация машин:				**-4573,63**	**-8918,58**	
18. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	0,28275	-1714,26	-484,71	
18. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	1,014	-16513,84	-16745,03	
18.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,1599	-13886,80	-2220,50	
18.11	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,0234	-16405,00	-383,88	
18.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001365	-19341,71	-26,40	
18.13	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,003705	-463192,52	-1716,13	
		Итого материалов:				**-11064,95**	**-21576,65**	
		Итого прямые затраты:				**-23391,15**	**-45612,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-29312,76	-57159,87	
		НР второго уровня	%	4,2		-1231,14	-2400,71	
		Накладные расходы	%	--		-7152,74	-13947,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2443,51	-4764,85	
19	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.35-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**7,0000**		**15900,68**	**111304,79**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14129,42**	**98905,94**	
		НР второго уровня	%	4,2		593,44	4154,05	
		Накладные расходы	%	--		593,44	4154,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1177,83	8244,80	
20	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.36-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**16,0000**		**13022,10**	**208353,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11571,50**	**185144,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		486,00	7776,05	
		Накладные расходы	%	--		486,00	7776,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,60	15433,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.37-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (КС15.9б)**	**шт.**	**29,0000**		**17799,58**	**516187,90**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15816,79**	**458686,91**	
		НР второго уровня	%	4,2		664,31	19264,85	
		Накладные расходы	%	--		664,31	19264,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,49	38236,14	
22	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.38-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**7,0000**		**8259,19**	**57814,30**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7339,15**	**51374,05**	
		НР второго уровня	%	4,2		308,24	2157,71	
		Накладные расходы	%	--		308,24	2157,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,79	4282,54	
23	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.39-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**7,0000**		**18157,40**	**127101,82**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16134,75**	**112943,25**	
		НР второго уровня	%	4,2		677,66	4743,62	
		Накладные расходы	%	--		677,66	4743,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,99	9414,95	
24	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.40-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**13,0000**		**1925,22**	**25027,87**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**22239,88**	
		НР второго уровня	%	4,2		71,85	934,07	
		Накладные расходы	%	--		71,85	934,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,61	1853,92	
25	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.41-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**13,0000**		**6177,84**	**80311,97**	

-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**71365,58**	
		НР второго уровня	%	4,2		230,57	2997,35	
		Накладные расходы	%	--		230,57	2997,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,62	5949,03	
26	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.42-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7,0000**		**18637,75**	**130464,26**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16561,59**	**115931,13**	
		НР второго уровня	%	4,2		695,59	4869,11	
		Накладные расходы	%	--		695,59	4869,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1380,57	9664,02	
27	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.43-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,2635**		**381650,44**	**100564,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339136,31**	**89362,42**	
		НР второго уровня	%	4,2		14243,73	3753,22	
		Накладные расходы	%	--		14243,73	3753,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28270,40	7449,25	
28	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**п.44-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**171,4092**		**925,65**	**158664,16**	**50,8** 15686,84
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	36,339	841,74	30587,78	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,342818	851,28	291,83	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**30879,61**	
28. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,342	521,18	1742,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,342818	1792,30	614,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,342818	851,28	291,83	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**2356,47**	
28. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	411,382	212,16	87278,82	
28. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,027425	108499,25	2975,64	
28. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,041138	51147,90	2104,13	
		Итого материалов:				**538,82**	**92358,60**	
		Итого прямые затраты:				**731,02**	**125302,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,53	140989,69	
		НР второго уровня	%	4,2		34,55	5921,57	
		Накладные расходы	%	--		126,06	21608,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,57	11752,90	
		Дополнительные объемы работ						
29	**Е11-221501-0101 11-221501-0101**	**п.50-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**23,2000**		**4400,96**	**102102,24**	**62,1 16359,14**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,17	27,144	754,01	20466,85	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	6,032	974,20	5876,38	
		Итого оплата труда:				**1135,48**	**26343,23**	
29. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	2,552	3924,03	10014,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	2,552	1141,82	2913,92	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	3,48	1792,30	6237,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,48	851,28	2962,45	
		Итого эксплуатация машин:				**700,49**	**16251,33**	
29. 5	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	44,08	66,30	2922,50	
29. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,03712	38716,27	1437,15	
29. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,7888	26037,67	20538,51	
29. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	4,176	196,55	820,79	
29. 9	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	0,8352	14286,68	11932,24	
		Итого материалов:				**1622,90**	**37651,19**	
		Итого прямые затраты:				**3205,58**	**74369,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3910,71	90728,51	
		НР второго уровня	%	4,2		164,25	3810,60	
		Накладные расходы	%	--		869,39	20169,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,00	7563,13	
		Демонтаж существующих колодцев д-1000 - 22 шт.						
30	**Е11-230601-0103 11-230601-0103**	**п.51-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (демонтаж)**	**м3 конструкци**	**11,9340**		**17899,81**	**213616,39**	**62,1 60974,3**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,321	99,308	802,96	79740,02	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,429	17,056	1081,57	18447,26	
		Итого оплата труда:				**8227,52**	**98187,28**	
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	0,128887	3397,21	437,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,128887	851,28	109,72	
30. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,133	13,519	3149,56	42578,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,133	13,519	1141,82	15436,26	
30. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,018	0,214812	211,31	45,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,009	0,107406	1194,13	128,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,107406	851,28	91,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2766	3,301	1792,30	5916,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2766	3,301	851,28	2810,08	
		Итого эксплуатация машин:				**4114,81**	**49106,17**	
		Итого прямые затраты:				**10796,56**	**128846,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15905,86	189820,49	
		НР второго уровня	%	4,2		668,05	7972,46	
		Накладные расходы	%	--		5777,34	68946,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1325,91	15823,44	
31	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**п.52-Стены приямков и каналов. Кладка (демонтаж)**	**м3 кладки**	**0,1700** ✓		**5434,82**	**923,92**	**50,8** **242,46**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	3,57	0,6069	734,93	446,03	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,03672	851,28	31,26	
		Итого оплата труда:				**2807,58**	**477,29**	
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,03672	3608,60	132,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,03672	851,28	31,26	
		Итого эксплуатация машин:				**779,46**	**132,51**	
		Итого прямые затраты:				**3403,16**	**578,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4829,41	821,00	
		НР второго уровня	%	4,2		202,84	34,48	
		Накладные расходы	%	--		1629,08	276,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,58	68,44	
32	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.53-Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**27,7754** ✓		**82,15**	**2281,78**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**2027,60**	
		НР второго уровня	%	4,2		3,07	85,16	
		Накладные расходы	%	--		3,07	85,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	169,02	
33	**С341-020102-1011 41-020102-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.54-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	**т**	**27,7754** ✓		**300,20**	**8338,20**	
		Итого прямые затраты:				**266,76**	**7409,37**	
		НР второго уровня	%	4,2		11,20	311,19	
		Накладные расходы	%	--		11,20	311,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	617,64	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6164432,94**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1320377,82**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				880820,54	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				274652,38	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3709538,73	
		- перевозка грузов	Тенге				253695,86	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				949003,34	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7113436,28	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				298764,33	
	ИТОГО:		Тенге				7412200,61	
	Сметная прибыль		Тенге				592976,05	
	ИТОГО по смете:		Тенге				8005176,66	
	Всего сметная стоимость по акту		Тенге				8005176,66	
	в том числе:							
	сметная стоимость инженерного оборудования						0,00	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7						8005176,66	
	Временные здания и сооружения (1,3*0,8%=1,04 %) от суммы глав 1-7						83253,84	
	Итого по главам 1-8						8088430,50	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (2,2%)						177945,47	
	Итого по главам 1-9						8266375,97	
	в том числе на 2018 год -48,3%						3992659,59	
	в том числе на 2019 год -51,7%						4273716,38	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018г.						8987871,25	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год -48,3%, К=1,0599383						4231972,82	
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -51,7%, К=1,112825						4755898,43	
	НДС в текущих ценах (12 %)						1078544,55	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)						10066415,80	

Принял: Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "АБЗ плюс"

Лобанов Н. А.

Сдал: Субподрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 146	27.06.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»	75254994,94	40 802 869,82	64 844 921,04	38 455 831,08	2 347 038,74	-	-	-	4896344,37	45699214,19

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»

Генеральный директор **Лобанов Н. А.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЗ плюс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о субподряде № 146 от 27.06.2018 г.
Наименование объекта: Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова -путепровод в г. Костанай. Наружные сети водопровода и канализации.

Акт № 1 за июнь 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 3-2017-НВК (смета № 6-1-2)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы трубопроводы, колодцы						
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11370,9422**		**117,19**	**1332601,19**	**59,1 189258,12**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	100,974	689,79	69650,83	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	219,459	1141,82	250582,89	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**320233,72**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	219,459	4216,03	925246,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	219,459	1141,82	250582,68	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**925246,51**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**994897,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	1184155,46	
		НР второго уровня	%	4,2		4,37	49734,53	
		Накладные расходы	%	--		21,02	238992,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	98711,20	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**п.2-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**276,0340**		**2452,74**	**677040,02**	**59,1 223480,77**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	510,111	741,29	378140,06	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**378140,06**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**378140,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	601620,83	
		НР второго уровня	%	4,2		91,54	25268,07	
		Накладные расходы	%	--		901,15	248748,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,68	50151,11	
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**п.3-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**967,7290**		**164,18**	**158884,52**	**59,1 22513,17**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	9,522	689,79	6568,49	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	27,609	1141,82	31524,86	
		Итого оплата труда:				**39,36**	**38093,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	6,9	3579,00	24694,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	6,9	1141,82	7878,56	
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	20,709	4216,03	87311,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	20,709	1141,82	23645,95	
		Итого эксплуатация машин:				**115,74**	**112006,22**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,038709	2521,88	97,62	
		Итого материалов:				**0,10**	**97,62**	
		Итого прямые затраты:				**122,63**	**118672,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,89	141185,51	
		НР второго уровня	%	4,2		6,13	5929,79	
		Накладные расходы	%	--		29,39	28442,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	11769,22	
4	**С341-020103-1022 41-020103-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.4-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	**т**	**1693,5258**		**437,84**	**741499,78**	
		Итого прямые затраты:				**389,07**	**658900,06**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,34	27673,80	
		Накладные расходы	%	--		16,34	27673,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,43	54925,91	
5	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**п.5-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**5430,5734**		**556,63**	**3022828,62**	**59,1**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	1096,976	754,01	827130,74	**511209,99**
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	39,1	968,30	37860,77	
		Итого оплата труда:				**159,28**	**864991,52**	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	15,749	3149,56	49601,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	15,749	1141,82	17982,52	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	23,351	1792,30	41852,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	23,351	851,28	19878,24	
		Итого эксплуатация машин:				**16,84**	**91454,19**	
5. 5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,597363	322343,30	192555,98	
5. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	1194,726	890,37	1063748,32	
		Итого материалов:				**231,34**	**1256304,30**	
		Итого прямые затраты:				**400,49**	**2174889,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,63	2686099,23	
		НР второго уровня	%	4,2		20,77	112816,17	
		Накладные расходы	%	--		114,91	624026,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,23	223913,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								400
	E11-230101-0101 11-230101-0101	**п.6-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**167,0000**		**3620,54**	**604629,36**	**62,1** **79487,18**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	170,34	722,22	123022,95	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	5,845	851,28	4975,73	
		Итого оплата труда:				**766,46**	**127998,69**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	5,845	3397,21	19856,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	5,845	851,28	4975,73	
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**19856,69**	
6. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	183,7	1714,26	314909,56	
		Итого материалов:				**1885,69**	**314909,56**	
		Итого прямые затраты:				**2741,25**	**457789,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3217,22	537276,39	
		НР второго уровня	%	4,2		135,12	22565,61	
		Накладные расходы	%	--		611,09	102052,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,19	44787,36	
7	E11-010104-0405 11-010104-0405	**п.7-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7706,0000**		**18,19**	**140178,93**	**59,1** **19760,49**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	29,283	1141,82	33435,69	
		Итого оплата труда:				**4,34**	**33435,69**	
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	29,283	3579,00	104803,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	29,283	1141,82	33435,92	
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**104803,14**	
		Итого прямые затраты:				**13,60**	**104803,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,16	124563,63	
		НР второго уровня	%	4,2		0,68	5231,67	
		Накладные расходы	%	--		3,24	24992,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	10383,62	
8	E11-010104-0411 11-010104-0411	**п.8-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**7706,0000**		**8,04**	**61973,85**	**59,1** **8736,22**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	12,946	1141,82	14782,10	
		Итого оплата труда:				**1,92**	**14782,10**	
8. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	12,946	3579,00	46334,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	12,946	1141,82	14782,00	
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**46334,02**	
		Итого прямые затраты:				**6,01**	**46334,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7,15	55070,24	
		НР второго уровня	%	4,2		0,30	2312,95	
		Накладные расходы	%	--		1,43	11049,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	4590,66	
9	E11-010205-0502 11-010205-0502	**п.9-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1926,0000**		**1172,80**	**2258809,77**	**59,1** **745599,29**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1872,072	673,90	1261589,32	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**1261589,32**	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**1261589,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	2007188,61	
		НР второго уровня	%	4,2		43,77	84301,92	
		Накладные расходы	%	--		430,89	829901,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,87	167319,24	
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.10-Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**704,6108**		**1929,16**	**1359306,71**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**1207886,11**	
		НР второго уровня	%	4,2		72,00	50731,22	
		Накладные расходы	%	--		72,00	50731,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,90	100689,39	
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**п.11-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**7706,0000**		**195,21**	**1504316,92**	**59,1 414468,72**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	832,248	635,75	529101,67	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	202,282	851,28	172199,05	
		Итого оплата труда:				**91,01**	**701300,71**	
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	202,282	1897,76	383883,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	202,282	851,28	172198,62	
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	809,13	11,48	9288,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**393172,45**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**922274,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	1336742,84	
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	56143,20	
		Накладные расходы	%	--		61,07	470611,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,46	111430,88	
12	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**п.12-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**9632,0000**		**70,31**	**677228,10**	**59,1 103272,22**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	117,51	635,75	74707,24	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	117,51	851,28	100034,25	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**174741,49**	
12. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	117,51	3360,66	394912,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	117,51	851,28	100033,91	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**394912,50**	
12. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	963,2	30,00	28896,00	
		Итого материалов:				**3,00**	**28896,00**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**498515,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	601787,96	
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	25275,09	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		13,35	128547,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	50165,04	
		Канализация К1						
13	**Е11-230401-0201 11-230401-0201**	**п.13-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка (прим. корсис)**	**м трубопрово**	**18,6000**		**1428,16**	**26563,80**	**62,1 6331,62**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,608	11,309	812,49	9188,29	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0479	0,89094	1130,90	1007,57	
		Итого оплата труда:				**548,16**	**10195,85**	
13. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0461	0,85746	3924,03	3364,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0461	0,85746	1141,82	979,06	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,03348	1792,30	60,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,03348	851,28	28,50	
		Итого эксплуатация машин:				**184,12**	**3424,70**	
13. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000294	0,005468	19341,71	105,77	
13. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00013	0,002418	45265,56	109,45	
13. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00022	0,004092	1083781,14	4434,83	
13. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,018	0,3348	30,00	10,04	
		Итого материалов:				**250,54**	**4660,10**	
		Итого прямые затраты:				**928,66**	**17273,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1269,07	23604,71	
		НР второго уровня	%	4,2		53,30	991,40	
		Накладные расходы	%	--		393,71	7323,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,79	1967,69	
14	**С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.14-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**18,6000**		**1505,70**	**28005,98**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1337,97**	**24886,24**	
		НР второго уровня	%	4,2		56,19	1045,22	
		Накладные расходы	%	--		56,19	1045,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,53	2074,52	
15	**Е11-230401-0203 11-230401-0203**	**п.21-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка (прим. корсис)**	**м трубопрово**	**575,4000**		**2229,11**	**1282632,00**	**62,1 234829,08**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,728	418,891	812,49	340344,91	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0583	33,546	1126,87	37801,76	
		Итого оплата труда:				**657,19**	**378146,67**	
15. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0553	31,82	3924,03	124861,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0553	31,82	1141,82	36332,71	

2		3	4	5	6	7	8	9
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	1,726	1792,30	3093,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,726	851,28	1469,31	
		Итого эксплуатация машин:				**222,38**	**127955,01**	
15. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000784	0,451114	19341,71	8725,31	
15. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00034	0,195636	45265,56	8855,57	
15. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00067	0,385518	1083781,14	417817,14	
15. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,071	40,853	30,00	1225,60	
		Итого материалов:				**758,82**	**436623,62**	
		Итого прямые затраты:				**1572,69**	**904923,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1980,80	1139752,63	
		НР второго уровня	%	4,2		83,19	47869,61	
		Накладные расходы	%	--		491,31	282698,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,12	95009,78	
16	**С123-010603-0206 23-010603-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.22-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**575,4000**		**4958,47**	**2853104,33**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4406,12**	**2535281,45**	
		НР второго уровня	%	4,2		185,06	106481,82	
		Накладные расходы	%	--		185,06	106481,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,29	211341,06	
17	**С123-020402-0107 23-020402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.23-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**98,0000**		**6814,58**	**667829,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6055,47**	**593436,06**	
		НР второго уровня	%	4,2		254,33	24924,31	
		Накладные расходы	%	--		254,33	24924,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,78	49468,83	
18	**С123-021103-0106 23-021103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.24-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**50,0000**		**973,50**	**48675,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**865,06**	**43253,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		36,33	1816,63	
		Накладные расходы	%	--		36,33	1816,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,11	3605,57	
		Колодцы канализационные д-1500 - 16 шт.						
19	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.35-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**16,0000**		**15900,68**	**254410,95**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14129,42**	**226070,72**	
		НР второго уровня	%	4,2		593,44	9494,97	
		Накладные расходы	%	--		593,44	9494,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1177,83	18845,26	
20	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.36-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**26,0000**		**13022,10**	**338574,68**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11571,50**	**300859,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		486,00	12636,08	
		Накладные расходы	%	--		486,00	12636,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,60	25079,61	
21	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.37-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (КС15.9б)**	**шт.**	**55,0000**		**17799,58**	**978977,05**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15816,79**	**869923,45**	
		НР второго уровня	%	4,2		664,31	36536,78	
		Накладные расходы	%	--		664,31	36536,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,49	72516,82	
22	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.38-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**16,0000**		**8259,19**	**132146,97**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7339,15**	**117426,40**	
		НР второго уровня	%	4,2		308,24	4931,91	
		Накладные расходы	%	--		308,24	4931,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,79	9788,66	

2		3	4	5	6	7	8	9
	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.39-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**16,0000**		**18157,40**	**290518,44**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16134,75**	**258156,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		677,66	10842,55	
		Накладные расходы	%	--		677,66	10842,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,99	21519,88	
24	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.40-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**40,0000**		**1925,22**	**77008,83**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**68430,40**	
		НР второго уровня	%	4,2		71,85	2874,08	
		Накладные расходы	%	--		71,85	2874,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,61	5704,36	
25	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.41-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**21,0000**		**6177,84**	**129734,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**115282,86**	
		НР второго уровня	%	4,2		230,57	4841,88	
		Накладные расходы	%	--		230,57	4841,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,62	9609,98	
26	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.42-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**16,0000**		**18637,75**	**298204,01**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16561,59**	**264985,44**	
		НР второго уровня	%	4,2		695,59	11129,39	
		Накладные расходы	%	--		695,59	11129,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1380,57	22089,19	
27	С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.43-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,7344**		**381650,44**	**280284,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	т			**339136,31**	**249061,71**	
		Накладные расходы	%	4,2		14243,73	10460,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		14243,73	10460,59	
28	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**п.44-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**392,1684**		**925,65**	**363008,92**	**50,8 35890,05**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	83,14	841,74	69982,01	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,784337	851,28	667,69	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**70649,70**	
28. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	7,647	521,18	3985,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,784337	1792,30	1405,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,784337	851,28	667,69	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**5391,38**	
28. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	941,204	212,16	199685,87	
28. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,062747	108499,25	6808,00	
28. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,09412	51147,90	4814,06	
		Итого материалов:				**538,82**	**211307,93**	
		Итого прямые затраты:				**731,02**	**286681,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,53	322571,37	
		НР второго уровня	%	4,2		34,55	13548,00	
		Накладные расходы	%	--		126,06	49438,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,57	26889,55	
		Дополнительные объемы работ						
29	**Е11-231101-0101 11-231101-0101**	**п.49-Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**12,0000**		**26578,87**	**318946,43**	**62,1 100764,8**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	16,84	202,08	802,96	162262,16	
		Итого оплата труда:				**13521,85**	**162262,16**	
29. 2	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	2,4	1714,26	4114,22	
29. 3	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,78	15014,46	11711,28	
29. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,312	13886,80	4332,68	
29. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,012	19341,71	232,10	
		Итого материалов:				**1699,19**	**20390,28**	
		Итого прямые затраты:				**15221,04**	**182652,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23618,10	283417,24	
		НР второго уровня	%	4,2		991,96	11903,52	
		Накладные расходы	%	--		9389,03	112668,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1968,81	23625,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Е11-221501-0101 11-221501-0101	**п.50-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**113,6000**		**4400,96**	**499948,90**	**62,1 80103,39**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,17	132,912	754,01	100216,98	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	29,536	974,20	28773,99	
		Итого оплата труда:				**1135,48**	**128990,97**	
30. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	12,496	3924,03	49034,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	12,496	1141,82	14268,18	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	17,04	1792,30	30540,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	17,04	851,28	14505,81	
		Итого эксплуатация машин:				**700,49**	**79575,47**	
30. 5	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	215,84	66,30	14310,19	
30. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,18176	38716,27	7037,07	
30. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	3,862	26037,67	100567,90	
30. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	20,448	196,55	4019,05	
30. 9	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	4,09	14286,68	58426,81	
		Итого материалов:				**1622,90**	**184361,02**	
		Итого прямые затраты:				**3205,58**	**364153,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3910,71	444256,86	
		НР второго уровня	%	4,2		164,25	18658,79	
		Накладные расходы	%	--		869,39	98762,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,00	37033,25	
		Демонтаж существующих колодцев д-1000 - 2 шт.						
31	**Е11-230601-0103 11-230601-0103**	**п.51-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (демонтаж)**	**м3 конструкци**	**4,8190**		**17899,81**	**86259,21**	**62,1 24621,68**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,321	40,101	802,96	32199,36	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,429	6,887	1081,57	7449,08	
		Итого оплата труда:				**8227,52**	**39648,44**	
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	0,052045	3397,21	176,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,052045	851,28	44,30	
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,133	5,459	3149,56	17193,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,133	5,459	1141,82	6233,20	
31. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,018	0,086742	211,31	18,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,009	0,043371	1194,13	51,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,043371	851,28	36,92	
31. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2766	1,333	1792,30	2389,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2766	1,333	851,28	1134,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**4114,81**	**19829,28**	
		Итого прямые затраты:				**10796,56**	**52028,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15905,86	76650,32	
		НР второго уровня	%	4,2		668,05	3219,31	
		Накладные расходы	%	--		5777,34	27840,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1325,91	6389,57	
32	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**п.52-Стены приямков и каналов. Кладка (демонтаж)**	**м3 кладки**	**0,0680**		**5434,82**	**369,57**	**50,8 96,98**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	3,57	0,24276	734,93	178,41	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,014688	851,28	12,50	
		Итого оплата труда:				**2807,58**	**190,92**	
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,014688	3608,60	53,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,014688	851,28	12,50	
		Итого эксплуатация машин:				**779,46**	**53,00**	
		Итого прямые затраты:				**3403,16**	**231,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4829,41	328,40	
		НР второго уровня	%	4,2		202,84	13,79	
		Накладные расходы	%	--		1629,08	110,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,58	27,38	
33	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.53-Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**11,8084**		**82,15**	**970,08**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**862,01**	
		НР второго уровня	%	4,2		3,07	36,20	
		Накладные расходы	%	--		3,07	36,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	71,86	
34	**С341-020102-1011 41-020102-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.54-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	**т**	**11,8084**		**300,20**	**3544,89**	
		Итого прямые затраты:				**266,76**	**3150,01**	
		НР второго уровня	%	4,2		11,20	132,30	
		Накладные расходы	%	--		11,20	132,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	262,58	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**16303699,36**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				**3984283,42**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2324014,57**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**721107,93**	
		- в том числе зарплата машинистов						

2	3	4	5	6	7	8	9
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9332489,28	
	- перевозка грузов	Тенге				662912,09	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				2800423,79	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				19104123,14	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				802373,18	
	ИТОГО:	Тенге				19906496,33	
	Сметная прибыль	Тенге				1592519,71	
	ИТОГО по смете:	Тенге				21499016,03	
	Всего сметная стоимость по акту	Тенге				21499016,03	
	в том числе:						
	сметная стоимость инженерного оборудования					0,00	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7					21499016,03	
	Временные здания и сооружения (1,3*0,8%=1,04 %) от суммы глав 1-7					223589,77	
	Итого по главам 1-8					21722605,80	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (2,2%)					477897,33	
	Итого по главам 1-9					22200503,12	
	в том числе на 2018 год -48,3%					10722843,01	
	в том числе на 2019 год -51,7%					11477660,12	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018г.					24138179,11	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год -48,3%, К=1,0599383					11365551,99	
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -51,7%, К=1,112825					12772627,12	
	НДС в текущих ценах (12 %)					2896581,49	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					27034760,60	

Принял: Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "АБЗ плюс"

Лобанов Н. А.

Сдал: Субподрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЗ плюс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о субподряде № 146 от 27.06.2018 г.
Наименование объекта: Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова -путепровод в г. Костанай. Наружные сети водопровода и канализации.

Акт № 2 за июнь 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети водопровода

Основание : Заказ 3-2017-НВК (локальная ресурсная смета № 6-1-1)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы трубопроводы, колодцы, камеры						
1	E11-010101-0308 11-010101-0308	**п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1014,6500**		**117,19**	**118910,44**	**59,1** **16887,85**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	9,01	689,79	6215,07	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	19,583	1141,82	22359,97	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**28575,04**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	19,583	4216,03	82561,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	19,583	1141,82	22360,26	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**82561,44**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**88776,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	105664,36	
		НР второго уровня	%	4,2		4,37	4437,90	
		Накладные расходы	%	--		21,02	21325,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	8808,18	
2	E11-010205-0302 11-010205-0302	**п.2-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**51,7900**		**2452,74**	**127027,48**	**59,1** **41929,87**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	95,708	741,29	70947,32	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**70947,32**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**70947,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	112877,19	
		НР второго уровня	%	4,2		91,54	4740,84	
		Накладные расходы	%	--		901,15	46670,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,68	9409,44	
3	E11-010102-0308 11-010102-0308	**п.3-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**659,7300**		**164,18**	**108316,36**	**59,1** **15347,91**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	6,492	689,79	4477,94	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	18,822	1141,82	21491,45	
		Итого оплата труда:				**39,36**	**25969,39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2				
	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4,704	3579,00	16835,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	4,704	1141,82	5371,12	
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	14,118	4216,03	59522,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	14,118	1141,82	16120,21	
		Итого эксплуатация машин:				**115,74**	**76358,02**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,026389	2521,88	66,55	
		Итого материалов:				**0,10**	**66,55**	
		Итого прямые затраты:				**122,63**	**80902,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,89	96250,41	
		НР второго уровня	%	4,2		6,13	4042,52	
		Накладные расходы	%	--		29,39	19390,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	8023,43	
4	**С341-020103-1022 41-020103-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.4-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	**т**	**1154,5275**		**437,84**	**505502,73**	
		Итого прямые затраты:				**389,07**	**449192,01**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,34	18866,06	
		Накладные расходы	%	--		16,34	18866,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,43	37444,65	
5	**Е11-010104-0405 11-010104-0405**	**п.5-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1322,1500**		**18,19**	**24051,07**	**59,1**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	5,024	1141,82	5736,70	**3390,39**
		Итого оплата труда:				**4,34**	**5736,70**	
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	5,024	3579,00	17981,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	5,024	1141,82	5736,50	
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**17981,50**	
		Итого прямые затраты:				**13,60**	**17981,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,16	21371,89	
		НР второго уровня	%	4,2		0,68	897,62	
		Накладные расходы	%	--		3,24	4288,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	1781,56	
6	**Е11-010104-0411 11-010104-0411**	**п.6-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**1322,1500**		**8,04**	**10633,11**	**59,1**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	2,221	1141,82	2536,22	**1498,91**
		Итого оплата труда:				**1,92**	**2536,22**	
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	2,221	3579,00	7949,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	2,221	1141,82	2535,98	
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**7949,72**	
		Итого прямые затраты:				**6,01**	**7949,72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7,15	9448,63	
		НР второго уровня	%	4,2		0,30	396,84	
		Накладные расходы	%	--		1,43	1895,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	787,64	
7	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**п.7-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**330,5400**		**1172,80**	**387656,79**	**59,1** **127959,7**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	321,285	673,90	216513,88	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**216513,88**	
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**216513,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	344473,58	
		НР второго уровня	%	4,2		43,77	14467,89	
		Накладные расходы	%	--		430,89	142427,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,87	28715,32	
8	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.8-Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**247,8938**		**1929,16**	**478226,71**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**424954,43**	
		НР второго уровня	%	4,2		72,00	17848,09	
		Накладные расходы	%	--		72,00	17848,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,90	35424,20	
9	Е11-010201-0501 11-010201-0501	**п.9-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1322,1500**		**195,21**	**258101,82**	**59,1** **71112,1**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	142,792	635,75	90780,14	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	34,706	851,28	29544,90	
		Итого оплата труда:				**91,01**	**120325,04**	
9. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	34,706	1897,76	65864,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	34,706	851,28	29544,52	
9. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	138,826	11,48	1593,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**67458,21**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**158238,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	229350,45	
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	9632,72	
		Накладные расходы	%	--		61,07	80744,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,46	19118,65	
10	Е11-010201-0601 11-010201-0601	**п.10-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1652,6900**		**70,31**	**116201,01**	**59,1** **17719,79**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	20,163	635,75	12818,51	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	20,163	851,28	17164,20	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**29982,72**	
10. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	20,163	3360,66	67760,38	

		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	20,163	851,28	17164,36	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**67760,38**	
	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	165,269	30,00	4958,07	
		Итого материалов:				**3,00**	**4958,07**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**85536,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	103256,74	
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	4336,78	
		Накладные расходы	%	--		13,35	22056,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	8607,48	
		Колодцы водопроводные д-2000 = 1шт.(ул. Козыбаева)						
11	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**п.33-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**2,8339**		**35116,40**	**99516,37**	**62,1 16102,58**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	25,108	773,71	19426,58	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	6,286	1034,67	6503,50	
		Итого оплата труда:				**9149,97**	**25930,09**	
11. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,070847	3397,21	240,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,070847	851,28	60,31	
11. 4 -	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,967	3149,56	12495,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	3,967	1141,82	4529,60	
11. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,090685	211,31	19,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,045342	1194,13	54,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,045342	851,28	38,60	
11. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,202	1792,30	3946,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,202	851,28	1874,52	
		Итого эксплуатация машин:				**5912,80**	**16756,28**	
11. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,640461	2240,59	1435,01	
11. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,376909	14446,78	5445,12	
11.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,028339	13886,80	393,54	
11.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,011336	27859,10	315,80	
11.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000312	32680,92	10,19	
11.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,226712	196,55	44,56	
11.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000879	30,00	0,03	
11.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,340068	890,37	302,79	

		3	4	5	6	7	8	9
	9845 С (-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,18137	155473,78	28198,22	
		Итого материалов:				**12754,59**	**36145,24**	
		Итого прямые затраты:				**25522,46**	**72328,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31204,59	88430,70	
		НР второго уровня	%	4,2		1310,59	3714,09	
		Накладные расходы	%	--		6992,72	19816,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2601,21	7371,58	
12	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.34-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**27925,53**	**27925,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24814,75**	**24814,75**	
		НР второго уровня	%	4,2		1042,22	1042,22	
		Накладные расходы	%	--		1042,22	1042,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2068,56	2068,56	
13	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.35-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**		**18271,57**	**18271,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16236,20**	**16236,20**	
		НР второго уровня	%	4,2		681,92	681,92	
		Накладные расходы	%	--		681,92	681,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,45	1353,45	
14	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.36-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 (КС20.12а)**	**шт.**	**2,0000**		**27330,28**	**54660,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24285,81**	**48571,62**	
		НР второго уровня	%	4,2		1020,00	2040,01	
		Накладные расходы	%	--		1020,00	2040,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2024,47	4048,93	
15	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.37-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**1,0000**		**28380,77**	**28380,77**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**25219,28**	**25219,28**	
		НР второго уровня	%	4,2		1059,21	1059,21	

		3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1059,21	1059,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2102,28	2102,28	
16	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.38-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**1925,22**	**5775,66**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**5132,28**	
		НР второго уровня	%	4,2		71,85	215,56	
		Накладные расходы	%	--		71,85	215,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,61	427,83	
17	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.40-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**1,0000**		**6177,84**	**6177,84**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**5489,66**	
		НР второго уровня	%	4,2		230,57	230,57	
		Накладные расходы	%	--		230,57	230,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,62	457,62	
18	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.41-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**18637,75**	**18637,75**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16561,59**	**16561,59**	
		НР второго уровня	%	4,2		695,59	695,59	
		Накладные расходы	%	--		695,59	695,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1380,57	1380,57	
19	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.42-Скобы ходовые**	**шт.**	**6,0000**		**635,92**	**3815,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**565,08**	**3390,48**	
		НР второго уровня	%	4,2		23,73	142,40	
		Накладные расходы	%	--		23,73	142,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,11	282,63	
20	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**п.43-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**18,0620**		**925,65**	**16719,01**	**50,8**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	3,829	841,74	3223,14	1652,98
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,036124	851,28	30,75	

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**180,15**	**3253,90**	
	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,352209	521,18	183,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,036124	1792,30	64,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,036124	851,28	30,75	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**248,31**	
20. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	43,349	212,16	9196,88	
20. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00289	108499,25	313,55	
20. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004335	51147,90	221,72	
		Итого материалов:				**538,82**	**9732,16**	
		Итого прямые затраты:				**731,02**	**13203,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,53	14856,59	
		НР второго уровня	%	4,2		34,55	623,98	
		Накладные расходы	%	--		126,06	2276,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,57	1238,45	
		Водопровод В1 ПК14+87,7						
21	**Е11-220501-0113 11-220501-0113**	**п.44-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0100**		**1833823,02**	**18338,23**	**62,1 4789,58**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	799	7,99	802,96	6415,65	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,79	1,698	763,90	1297,03	
		Итого оплата труда:				**771268,19**	**7712,68**	
21. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	158	1,58	2305,23	3642,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	158	1,58	754,01	1191,34	
21. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,92	0,0192	2884,83	55,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,92	0,0192	980,33	18,82	
21. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	2,21	0,0221	2499,81	55,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,21	0,0221	980,33	21,67	
21. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	66	0,66	133,42	88,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	7,66	0,0766	1194,13	91,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,66	0,0766	851,28	65,21	
21. 8	2640 С (33-020201-0102)	Полуприцепы общего назначения, 15 т	маш.-ч	2,21	0,0221	147,48	3,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**393568,48**	**3935,68**	
21. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	809	8,09	142,71	1154,52	
		Итого материалов:				**115452,39**	**1154,52**	
		Итого прямые затраты:				**1150585,91**	**11505,86**	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1629543,45	16295,43	
		НР второго уровня	%	4,2		68440,83	684,41	
		Накладные расходы	%	--		547398,37	5473,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135838,74	1358,39	
22	С123-010501-1329 23-010501-1329 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах III квартала 2017 года	**п.45-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710x42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	48,1770		72892,67	3511750,32	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м			64772,76	3120557,26	
		Накладные расходы	%	4,2		2720,46	131063,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		2720,46	131063,40	
23	Е11-220301-0116 11-220301-0116	**п.46-Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)**	%	8		5399,46	260129,65	
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	км трубопрово	0,0377		6722638,73	253443,48	62,1 55284,52
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1800	67,86	916,12	62167,90	
		Итого оплата труда:	чел-ч	720,51	27,163	988,73	26857,09	
23. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	474,84	17,901	2361405,53	89024,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	474,84	17,901	3133,61	56096,22	
23. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	15,95	0,601315	980,33	17548,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,95	0,601315	3813,58	2293,16	
23. 5	848 С (32-040102-0103)	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	114	4,298	1141,82	686,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114	4,298	6488,25	27885,20	
23. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	165	6,22	1141,82	4907,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	24,61	153,09	
23. 7	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	77,5	2,922	--	--	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	133,42	389,82	
23. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	85,2	3,212	--	--	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	186,95	600,49	
23. 9	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	114,57	4,319	--	--	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	114,57	4,319	1194,13	5157,79	
23.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,15	0,043355	851,28	3676,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	0,043355	1792,30	77,71	
		Итого эксплуатация машин:				851,28	36,91	
23.11	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	170	6,409	2457651,93	92653,48	
						503,51	3227,00	

		3	4	5	6	7	8	9
	48 С (070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32	0,012064	27859,10	336,09	
	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,41	0,015457	200244,36	3095,18	
3.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1570	59,189	142,71	8446,86	
		Итого материалов:				**400666,50**	**15105,13**	
		Итого прямые затраты:				**4507334,43**	**169926,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5973767,26	225211,03	
		НР второго уровня	%	4,2		250898,23	9458,86	
		Накладные расходы	%	--		1717331,06	64743,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		497973,24	18773,59	
24	**С123-010201-0318 23-010201-0318 РСНБ РК 2015 К-1,004 к объему в ценах III квартала 2017 года**	**п.47-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 (футляр)**	**м**	**37,8508**		**91509,71**	**3463715,59**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**81315,94**	**3077873,38**	
		НР второго уровня	%	4,2		3415,27	129270,68	
		Накладные расходы	%	--		3415,27	129270,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6778,50	256571,53	
25	**Е11-221401-0311 11-221401-0311**	**п.49-Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**37,7000**		**3186,09**	**120115,58**	**62,1 24840,64**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,24	46,748	851,28	39795,64	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,24128	851,28	205,40	
		Итого оплата труда:				**1061,04**	**40001,03**	
25. 3	1043 С (31-050402-0204)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	0,32	12,064	36,21	436,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0064	0,24128	1792,30	432,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	0,24128	851,28	205,40	
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**869,28**	
25. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00369	0,139113	228,09	31,73	
25. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000266	0,010028	267220,42	2679,74	
25. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,73	65,221	590,58	38518,22	
		Итого материалов:				**1093,63**	**41229,69**	
		Итого прямые затраты:				**2172,27**	**81894,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2831,17	106735,25	
		НР второго уровня	%	4,2		118,91	4482,88	
		Накладные расходы	%	--		777,81	29323,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,01	8897,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-221401-0403 1-221401-0403	**п.50-Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**37132,10**	**37132,10**	**62,1** **4536,47**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	9,15	9,15	792,79	7254,03	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,06	851,28	51,08	
		Итого оплата труда:				**7305,11**	**7305,11**	
26. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	2,44	446,13	1088,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,7	2,7	521,18	1407,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	1792,30	107,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06	851,28	51,08	
		Итого эксплуатация машин:				**2603,28**	**2603,28**	
26. 6	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00064	0,00064	19642,27	12,57	
26. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,032	0,032	108499,25	3471,98	
26. 8	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0126	0,0126	1083781,14	13655,64	
26. 9	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0073	0,0073	200244,36	1461,78	
		Итого материалов:				**18601,97**	**18601,97**	
		Итого прямые затраты:				**28459,28**	**28459,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32995,75	32995,75	
		НР второго уровня	%	4,2		1385,82	1385,82	
		Накладные расходы	%	--		5922,29	5922,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2750,53	2750,53	
27	**Е11-220801-0105 11-220801-0105**	**п.55-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (вставки)**	**т фасонных частей**	**0,0052**		**1337467,01**	**6994,95**	**62,1** **1294,95**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	1,635	980,33	1603,25	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,493189	977,33	482,01	
		Итого оплата труда:				**398711,69**	**2085,26**	
27. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,481735	3133,61	1509,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,481735	980,33	472,26	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,011454	1792,30	20,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,011454	851,28	9,75	
		Итого эксплуатация машин:				**292561,95**	**1530,10**	
27. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000471	197175,18	92,81	
27. 6	251470 С (23-021199-9910)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,00523	324022,38	1694,64	
		Итого материалов:				**341768,15**	**1787,45**	
		Итого прямые затраты:				**940879,29**	**4920,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1188479,25	6215,75	

		3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,2		49916,13	261,06	
		Накладные расходы	%	--		297516,09	1556,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99071,63	518,14	
28	**Е11-220601-0313 11-220601-0313**	**п.57-Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-**	**км трубопрово**	**0,0437**		**9825773,90**	**429386,32**	**62,1 17790,64**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	544	23,773	812,49	19315,16	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	196,241	8,576	1088,33	9333,21	
		Итого оплата труда:				**655569,12**	**28648,37**	
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,08	0,047196	3397,21	160,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	0,047196	851,28	40,18	
28. 4	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	111,67	4,88	5164,50	25202,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	111,67	4,88	1141,82	5572,08	
28. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	129,08	5,641	825,52	4656,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	1,2908	0,05641	1142,00	64,42	
28. 6	1088 С (32-040106-0103)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	9,57	0,418209	5936,72	2482,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	19,14	0,836418	1141,82	955,04	
28. 7	1109 С (32-040106-0304)	Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм	маш.-ч	31,53	1,378	3742,94	5157,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	63,06	2,756	980,33	2701,79	
28. 8	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	2,57	0,112309	10312,12	1158,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**888278,28**	**38817,76**	
28. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21100	922,07	250,78	231236,71	
28.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	536	23,423	2778,54	65082,30	
28.11	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	4,58	0,200146	16137,42	3229,84	
28.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,010925	6598,38	72,09	
28.13	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,36	0,015732	365451,47	5749,28	
28.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4	0,01748	14286,68	249,73	
28.15	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,05244	211,97	11,12	
		Итого материалов:				**6993845,98**	**305631,07**	
		Итого прямые затраты:				**8324118,82**	**363763,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8731227,25	381554,63	
		НР второго уровня	%	4,2		366711,54	16025,29	
		Накладные расходы	%	--		773819,97	33815,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		727835,10	31806,39	
29	**Е11-220601-0316 11-220601-0316**	**п.58-Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-**	**км трубопрово**	**0,0377**		**14840414,94**	**559483,64**	**62,1 23165,09**

		3	4	5	6	7	8	9
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	798	30,085	812,49	24443,44	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	270,003	10,179	1263,32	12859,44	
		Итого оплата труда:				**989466,23**	**37302,88**	
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,59	0,059943	3397,21	203,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,59	0,059943	851,28	51,03	
29. 4	848 С (32-040102-0103)	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	154,91	5,84	6488,25	37892,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	154,91	5,84	1141,82	6668,23	
29. 5	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	268,31	10,115	825,52	8350,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	2,6831	0,10115	1142,00	115,51	
29. 6	1049 С (32-040106-0104)	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 1000-1400 мм	маш.-ч	11,66	0,439582	7400,51	3253,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	23,32	0,879164	1141,82	1003,85	
29. 7	1110 С (32-040106-0305)	Машины изоляционные для труб диаметром 1000-1400 мм	маш.-ч	43,75	1,649	5384,42	8880,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	87,5	3,298	1522,00	5019,56	
29. 8	1961 С (32-040108-0801)	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	3,13	0,118001	10312,12	1216,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1586126,90**	**59796,98**	
29. 9	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	31000	1168,7	250,78	293086,59	
29.10	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	810	30,537	2778,54	84848,28	
29.11	146945 С (21-130802-0107)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	6,5	0,24505	16137,42	3954,47	
29.12	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,009425	6598,38	62,19	
29.13	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,55	0,020735	365451,47	7577,64	
29.14	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4	0,01508	14286,68	215,44	
29.15	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,04524	211,97	9,59	
		Итого материалов:				**10338307,57**	**389754,20**	
		Итого прямые затраты:				**12572801,49**	**473994,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13187260,02	497159,70	
		НР второго уровня	%	4,2		553864,92	20880,71	
		Накладные расходы	%	--		1168323,45	44045,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1099290,00	41443,23	
		Оборудование и фасонные части колодцев						
30	**Е11-220901-0113 11-220901-0113**	**п.59-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**68924,76**	**68924,76**	**62,1 16991,11**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	26,6	26,6	841,74	22390,28	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,74	4,74	1048,65	4970,61	
		Итого оплата труда:				**27360,89**	**27360,89**	

		3	4	5	6	7	8	9
	62 С (1-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,51	0,51	3149,56	1606,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,51	1141,82	582,33	
4	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	2,71	2,71	5164,50	13995,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,71	2,71	1141,82	3094,33	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,52	1,52	1792,30	2724,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	1,52	851,28	1293,95	
		Итого эксплуатация машин:				**18326,37**	**18326,37**	
30. 6	144738 С (21-130201-0514)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0235	0,0235	131640,72	3093,56	
30. 7	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,05	1,05	424,32	445,54	
		Итого материалов:				**3539,09**	**3539,09**	
		Итого прямые затраты:				**44255,74**	**44255,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				61246,86	61246,86	
		НР второго уровня	%	4,2		2572,37	2572,37	
		Накладные расходы	%	--		19563,48	19563,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5105,54	5105,54	
31	**51-010101-1103 51-010101-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.60-Задвижки чугунные 30ч915бр, 30ч515бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод, (маховик, редуктор), Т до 100°С, PN 10, DN 800 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**2158631,79**	**2158631,79**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1918170,00**	**1918170,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		80563,14	80563,14	
		Накладные расходы	%	--		80563,14	80563,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159898,65	159898,65	
32	**Е11-221201-0113 11-221201-0113**	**п.63-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 700 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**23505,82**	**47011,65**	**62,1 9248,38**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	4,3	8,6	980,33	8430,84	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,85	5,7	1133,66	6461,89	
		Итого оплата труда:				**7446,36**	**14892,73**	
32. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	2,77	5,54	3924,03	21739,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,77	5,54	1141,82	6325,68	
32. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,31	4,62	179,25	828,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,16	1792,30	286,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,16	851,28	136,20	
		Итого эксплуатация машин:				**11427,01**	**22854,03**	
32. 6	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,0062	200244,36	1241,52	
		Итого материалов:				**620,76**	**1241,51**	

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**16263,19**	**32526,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20887,38	41774,76	
		НР второго уровня	%	4,2		877,27	1754,54	
		Накладные расходы	%	--		5501,46	11002,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1741,17	3482,34	
33	**С123-020103-0222 23-020103-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.64-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**42039,12**	**84078,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37356,15**	**74712,30**	
		НР второго уровня	%	4,2		1568,96	3137,92	
		Накладные расходы	%	--		1568,96	3137,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3114,01	6228,02	
		Камера 2000х1800						
34	**Е11-110101-0204 11-110101-0204**	**п.67-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0,9100**		**9981,12**	**9082,82**	**60,9 1556,27**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2,5)	чел-ч	3,24	2,948	722,22	2129,39	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,5005	851,28	426,07	
		Итого оплата труда:				**2808,20**	**2555,46**	
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0819	3397,21	278,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0819	851,28	69,72	
34. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4186	1897,76	794,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,4186	851,28	356,35	
34. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,8463	11,48	9,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1189,39**	**1082,35**	
34. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,2639	2924,31	771,73	
34. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0819	2836,25	232,29	
34. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,91	2521,88	2294,91	
34. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,1365	30,00	4,09	
		Итого материалов:				**3629,69**	**3303,02**	
		Итого прямые затраты:				**7159,08**	**6514,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8869,27	8071,04	
		НР второго уровня	%	4,2		372,51	338,98	
		Накладные расходы	%	--		2082,70	1895,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,34	672,80	
35	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**п.68-Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)**	**м3**	**4,7000**		**21056,95**	**98967,65**	**48,5 2474,52**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	6,345	689,79	4376,72	

		3	4	5	6	7	8	9
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,85211	851,28	725,38	
		Итого оплата труда:				**1085,55**	**5102,10**	
	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,256	12,47	28,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,846	3608,60	3052,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,846	851,28	720,18	
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00611	1792,30	10,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00611	851,28	5,20	
		Итого эксплуатация машин:				**657,86**	**3091,96**	
35. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,175	6598,38	7753,10	
35. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0094	30,00	0,28	
35. 8	279174 С (21-020101-0318)	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,794	14653,01	70246,53	
		Итого материалов:				**16595,73**	**77999,91**	
		Итого прямые затраты:				**18184,81**	**85468,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18711,30	87943,10	
		НР второго уровня	%	4,2		785,87	3693,61	
		Накладные расходы	%	--		1312,37	6168,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1559,77	7330,94	
36	**Е11-070601-0201 11-070601-0201**	**п.69-Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкци**	**8,8280**		**28759,36**	**253887,67**	**62,1 40753,04**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	8,27	73,008	812,49	59317,91	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,728708	6,433	980,40	6306,95	
		Итого оплата труда:				**7433,72**	**65624,86**	
36. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4351	3,841	40,86	156,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,018	0,158904	3149,56	500,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,158904	1141,82	181,44	
36. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,68	6,003	2884,83	17317,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,003	980,33	5884,92	
36. 6	871 С (32-010201-0102)	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,3808	3,362	877,88	2951,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,003808	0,03362	1142,00	38,39	
36. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2946	2,601	179,25	466,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0269	0,237473	1792,30	425,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0269	0,237473	851,28	202,16	
		Итого эксплуатация машин:				**2471,47**	**21818,15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,518	4,573	16513,84	75516,20	
10	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,029	0,256012	12247,51	3135,51	
36.11	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,026484	26037,67	689,58	
36.12	144668 С (21-130104-0803)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,0084	0,074155	118904,40	8817,38	
36.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1	0,8828	196,55	173,51	
36.14	146755 С (21-130703-0901)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00042	0,003708	161883,18	600,22	
36.15	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000275	0,002428	197175,18	478,68	
36.16	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,82	16,067	890,37	14305,54	
		Итого материалов:				**11748,60**	**103716,64**	
		Итого прямые затраты:				**20939,36**	**184852,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25555,70	225605,73	
		НР второго уровня	%	4,2		1073,34	9475,44	
		Накладные расходы	%	--		5689,68	50228,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2130,32	18806,49	
37	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.70-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,3440**		**21869,93**	**95002,98**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19433,72**	**84420,08**	
		НР второго уровня	%	4,2		816,22	3545,64	
		Накладные расходы	%	--		816,22	3545,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1619,99	7037,26	
38	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.71-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,2240**		**25167,65**	**81140,51**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22364,09**	**72101,83**	
		НР второго уровня	%	4,2		939,29	3028,28	
		Накладные расходы	%	--		939,29	3028,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1864,27	6010,41	
39	**С121-040302-0504 21-040302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.72-Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**60271,94**	**120543,88**	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	шт.			53557,92	107115,84	
		Накладные расходы	%	4,2		2249,43	4498,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		2249,43	4498,87	
40	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.73-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	%	8		4464,59	8929,18	
			шт.	**2,0000**		**1925,22**	**3850,44**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	шт.			1710,76	3421,52	
		Накладные расходы	%	4,2		71,85	143,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		71,85	143,70	
41	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.74-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	%	8		142,61	285,22	
			комплект	**2,0000**		**18637,75**	**37275,50**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	комплект			16561,59	33123,18	
		Накладные расходы	%	4,2		695,59	1391,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		695,59	1391,17	
42	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.75-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	%	8		1380,57	2761,15	
			т	**0,0654**		**381650,44**	**24975,20**	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	т			339136,31	22193,08	
		Накладные расходы	%	4,2		14243,73	932,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		14243,73	932,11	
43	**Е11-060301-0406 11-060301-0406**	**п.76-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	%	8		28270,40	1850,02	
			т	**0,3907**		**77638,08**	**30331,65**	**48,5**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	42,5	16,604	851,28	14134,57	7658,1
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	1,711	967,36	1655,33	
		Итого оплата труда:				40416,45	15789,90	
43. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,68369	3149,56	2153,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,68369	1141,82	780,65	
43. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	3,446	179,25	617,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	1,027	1792,30	1841,57	

		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	1,027	851,28	874,26	
		Итого эксплуатация машин:				**11806,46**	**4612,55**	
	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,002735	200244,36	547,62	
		Итого материалов:				**1401,71**	**547,62**	
		Итого прямые затраты:				**49387,57**	**19294,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68989,55	26952,84	
		НР второго уровня	%	4,2		2897,56	1132,02	
		Накладные расходы	%	--		22499,54	8790,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5750,97	2246,79	
44	**С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.77-Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,3504**		**321778,24**	**112751,09**	
		Итого прямые затраты:				**285933,60**	**100191,13**	
		НР второго уровня	%	4,2		12009,21	4208,03	
		Накладные расходы	%	--		12009,21	4208,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23835,42	8351,93	
45	**С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.78-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0290**		**219033,87**	**6351,98**	
		Итого прямые затраты:				**194634,49**	**5644,40**	
		НР второго уровня	%	4,2		8174,65	237,06	
		Накладные расходы	%	--		8174,65	237,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16224,73	470,52	
46	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.79-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0113**		**209965,22**	**2368,41**	
		Итого прямые затраты:				**186576,05**	**2104,58**	
		НР второго уровня	%	4,2		7836,19	88,39	
		Накладные расходы	%	--		7836,19	88,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15552,98	175,44	
47	**Е11-060301-0408 11-060301-0408**	**п.80-Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0389**		**252517,59**	**9817,88**	**48,5**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	2,255	802,96	1810,71	**884,79**
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,013997	972,34	13,61	
		Итого оплата труда:				**46921,72**	**1824,32**	
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,005832	3149,56	18,37	

		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,005832	1141,82	6,66	
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008165	1792,30	14,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008165	851,28	6,95	
		Итого эксплуатация машин:				**848,82**	**33,00**	
47. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03888	154210,74	5995,71	
		Итого материалов:				**154210,74**	**5995,71**	
		Итого прямые затраты:				**201631,24**	**7839,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				224388,27	8724,22	
		НР второго уровня	%	4,2		9424,31	366,42	
		Накладные расходы	%	--		32181,34	1251,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18705,01	727,25	
48	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**п.81-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13,2300**		**94,77**	**1253,81**	**54,2 200,39**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,390285	941,55	367,47	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002646	851,28	2,25	
		Итого оплата труда:				**27,95**	**369,73**	
48. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001323	3397,21	4,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001323	851,28	1,13	
48. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001323	36,33	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001323	1792,30	2,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001323	851,28	1,13	
48. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,148176	47,13	6,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**13,90**	
48. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000198	273897,54	54,35	
48. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001191	401465,54	478,03	
		Итого материалов:				**40,24**	**532,38**	
		Итого прямые затраты:				**69,07**	**913,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84,21	1114,14	
		НР второго уровня	%	4,2		3,54	46,79	
		Накладные расходы	%	--		18,68	247,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,02	92,87	
49	**Е11-130301-1406 11-130301-1406**	**п.82-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,2300**		**78,69**	**1041,03**	**54,2 123,86**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,281799	802,96	226,27	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002646	851,28	2,25	
		Итого оплата труда:				**17,27**	**228,53**	
49. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001323	3397,21	4,49	

		3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001323	851,28	1,13	
	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001323	36,33	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001323	1792,30	2,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001323	851,28	1,13	
49. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,085995	47,13	4,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**10,97**	
49. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000185	356131,77	65,96	
49. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001191	418239,33	498,00	
		Итого материалов:				**42,63**	**563,96**	
		Итого прямые затраты:				**60,56**	**801,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				69,92	925,06	
		НР второго уровня	%	4,2		2,94	38,85	
		Накладные расходы	%	--		12,30	162,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,83	77,11	
50	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**п.83-Подготовка бетонная. Устройство (В15)**	**м3**	**1,1000**		**23589,21**	**25948,13**	**48,5 579,14**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,485	689,79	1024,34	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,19943	851,28	169,77	
		Итого оплата труда:				**1085,55**	**1194,11**	
50. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,528	12,47	6,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,198	3608,60	714,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,198	851,28	168,55	
50. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00143	1792,30	2,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00143	851,28	1,22	
		Итого эксплуатация машин:				**657,86**	**723,65**	
50. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,275	6598,38	1814,55	
50. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0022	30,00	0,07	
50. 8	279224 С (21-020101-0608)	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	16859,07	18915,88	
		Итого материалов:				**18845,91**	**20730,50**	
		Итого прямые затраты:				**20434,99**	**22478,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20961,48	23057,63	
		НР второго уровня	%	4,2		880,38	968,42	
		Накладные расходы	%	--		1406,88	1547,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,35	1922,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-060101-0102 11-060101-0102	**п.84-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (пол В7,5)**	**м3**	**1,2000**		**25558,72**	**30670,47**	**48,5** **2079,81**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,41	5,292	754,01	3990,22	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,3486	854,98	298,05	
		Итого оплата труда:				**3573,56**	**4288,27**	
51. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00324	3397,21	11,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00324	851,28	2,76	
51. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,3156	40,86	12,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,3342	3608,60	1205,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,3342	851,28	284,50	
51. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,00444	3149,56	13,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,00444	1141,82	5,07	
51. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,01008	62,65	0,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	1792,30	12,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	851,28	5,72	
		Итого эксплуатация машин:				**1047,13**	**1256,56**	
51. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,45	66,30	29,84	
51.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,00816	26037,67	212,47	
51.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000324	32680,92	10,59	
51.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2856	196,55	56,13	
51.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1836	6598,38	1211,46	
51.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,005292	30,00	0,16	
51.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,7692	612,84	471,40	
51.16	279164 С (21-020101-0308)	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	14653,01	17935,28	
		Итого материалов:				**16606,11**	**19927,33**	
		Итого прямые затраты:				**20978,42**	**25174,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22711,60	27253,91	
		НР второго уровня	%	4,2		953,89	1144,66	
		Накладные расходы	%	–		2687,06	3224,47	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1893,24	2271,89	
52	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**п.85-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**36,9000**		**925,65**	**34156,32**	**50,8** **3376,97**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	7,823	841,74	6584,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0738	851,28	62,82	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**6647,59**	
52. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,71955	521,18	375,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0738	1792,30	132,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0738	851,28	62,82	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**507,29**	
52. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	88,56	212,16	18788,89	
52. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005904	108499,25	640,58	
52. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008856	51147,90	452,97	
		Итого материалов:				**538,82**	**19882,43**	
		Итого прямые затраты:				**731,02**	**26974,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,53	30351,46	
		НР второго уровня	%	4,2		34,55	1274,76	
		Накладные расходы	%	--		126,06	4651,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,57	2530,10	
53	**Е11-080101-0305 11-080101-0305**	**п.86-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**14,6000**		**1861,75**	**27181,50**	**50,8 2956,46**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,468	6,833	841,74	5751,44	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0803	851,28	68,36	
		Итого оплата труда:				**398,62**	**5819,80**	
53. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,52268	521,18	272,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0803	1792,30	143,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0803	851,28	68,36	
		Итого эксплуатация машин:				**28,52**	**416,33**	
53. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	33,58	215,22	7227,09	
53. 6	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,4	64,24	114,72	7369,61	
53. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002336	108499,25	253,45	
53. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003504	51147,90	179,22	
		Итого материалов:				**1029,41**	**15029,38**	
		Итого прямые затраты:				**1451,86**	**21197,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1654,36	24153,61	
		НР второго уровня	%	4,2		69,48	1014,45	
		Накладные расходы	%	--		271,98	3970,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,91	2013,44	

		3	4	5	6	7	8	9
	...0101-0306 ...-080101-0306	**п.87-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый**	**м2 поверхност**	**14,6000**		**932,06**	**13608,03**	**50,8** **1420,39**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,226	3,3	841,74	2777,41	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0219	851,28	18,64	
		Итого оплата труда:				**191,51**	**2796,05**	
54. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0188	0,27448	521,18	143,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0219	1792,30	39,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0219	851,28	18,64	
		Итого эксплуатация машин:				**12,49**	**182,30**	
54. 5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	16,79	215,22	3613,54	
54. 6	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,3	33,58	114,72	3852,30	
54. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,001168	108499,25	126,73	
54. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,002336	51147,90	119,48	
		Итого материалов:				**528,22**	**7712,05**	
		Итого прямые затраты:				**730,94**	**10671,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				828,23	12092,15	
		НР второго уровня	%	4,2		34,79	507,87	
		Накладные расходы	%	--		132,07	1928,26	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		69,04	1008,00	
55	**Е11-060101-0101** **11-060101-0101**	**п.88-Подготовка бетонная. Устройство (В3,5)**	**м3**	**0,4400**		**19495,87**	**8578,18**	**48,5** **231,66**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,594	689,79	409,74	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,079772	851,28	67,91	
		Итого оплата труда:				**1085,55**	**477,64**	
55. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2112	12,47	2,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0792	3608,60	285,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0792	851,28	67,42	
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000572	1792,30	1,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000572	851,28	0,49	
		Итого эксплуатация машин:				**657,86**	**289,46**	
55. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4488	13293,03	5965,91	
55. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,11	6598,38	725,82	
55. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00088	30,00	0,03	
		Итого материалов:				**15208,55**	**6691,76**	
		Итого прямые затраты:				**16797,63**	**7390,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17324,12	7622,61	
		НР второго уровня	%	4,2		727,61	320,15	
		Накладные расходы	%	--		1254,11	551,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,14	635,42	
		Дополнительные объемы работ						
56	**Е11-221501-0101 11-221501-0101**	**п.142-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**161,0000**		**4400,96**	**708554,34**	**62,1 113526,82**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,17	188,37	754,01	142032,86	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	41,86	974,20	40780,04	
		Итого оплата труда:				**1135,48**	**182812,91**	
56. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	17,71	3924,03	69494,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	17,71	1141,82	20221,63	
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	24,15	1792,30	43284,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	24,15	851,28	20558,41	
		Итого эксплуатация машин:				**700,49**	**112778,62**	
56. 5	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	305,9	66,30	20281,17	
56. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,2576	38716,27	9973,31	
56. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	5,474	26037,67	142530,21	
56. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	28,98	196,55	5696,02	
56. 9	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	5,796	14286,68	82805,60	
		Итого материалов:				**1622,90**	**261286,30**	
		Итого прямые затраты:				**3205,58**	**516097,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3910,71	629624,60	
		НР второго уровня	%	4,2		164,25	26444,23	
		Накладные расходы	%	--		869,39	139971,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,00	52485,51	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**12600487,02**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**861152,60**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**725277,90**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**218482,87**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**8646694,50**
- перевозка грузов	Тенге	**449192,01**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**1918170,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**649365,67**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**13249852,69**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**556493,81**
ИТОГО:	Тенге	**13806346,51**
Сметная прибыль	Тенге	**1104507,72**
ИТОГО по смете:	Тенге	**14910854,23**

2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего сметная стоимость по акту	Тенге				14910854,23	
	в том числе:						
	сметная стоимость инженерного оборудования					2158631,79	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7					12752222,44	
	Временные здания и сооружения (1,3*0,8%=1,04 %) от суммы глав 1-7					132623,11	
	Итого по главам 1-8					12884845,55	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (2,2%)					283466,60	
	Итого по главам 1-9					15326943,95	
	в том числе на 2018 год -48,3%					7402913,93	
	в том числе на 2019 год -51,7%					7924030,02	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018г.					16664690,71	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год -48,3%, К=1,0599383					7846632,00	
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -51,7%, К=1,112825					8818058,71	
	НДС в текущих ценах (12 %)					1999762,88	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					18664453,59	

в т.ч. обр= 2628683,38.

Принял: Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "АБЗ плюс"

Лобанов Н. А.

Сдал: Субподрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»

СПРАВКА № 1 от 20 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 146	27.06.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова - путепровод в г. Костанай»	29555780,75	26389089,96	26389089,96	26389089,96	-	-	-	-	3 166 690,79	29 555 780,75

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АБЗ плюс»

Генеральный директор **Лобанов Н. А.**

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»

Директор **Шапошников А. С.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЗ плюс"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о субподряде № 146 от 27.06.2018 г.
Наименование объекта: Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Съянова -путепровод в г. Костанай. Наружные сети водопровода и канализации.

Акт № 1 за май 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 3-2017-НВК (смета № 6-1-2)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы, трубопроводы, колодцы						
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308**	**п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**12064,4816**		**117,19**	**1413879,54**	**59,1 200801,4**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	107,133	689,79	73898,99	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	232,844	1141,82	265866,50	
		Итого оплата труда:				**28,16**	**339765,49**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	232,844	4216,03	981679,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	232,844	1141,82	265865,94	
		Итого эксплуатация машин:				**81,37**	**981679,38**	
		Итого прямые затраты:				**87,49**	**1055578,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	1256379,77	
		НР второго уровня	%	4,2		4,37	52767,95	
		Накладные расходы	%	--		21,02	253569,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	104731,82	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**п.2-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**213,6751**		**2452,74**	**524089,76**	**59,1 172994,19**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	394,872	741,29	292714,36	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**292714,36**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**292714,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	465708,54	
		НР второго уровня	%	4,2		91,54	19559,76	
		Накладные расходы	%	--		901,15	192553,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,68	38821,46	
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308**	**п.3-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1026,8100**		**164,18**	**168584,61**	**59,1 23887,63**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	10,104	689,79	6969,51	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	29,295	1141,82	33449,49	
		Итого оплата труда:				**39,36**	**40419,00**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	7,321	3579,00	26202,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	7,321	1141,82	8359,26	
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	21,974	4216,03	92641,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	21,974	1141,82	25090,35	
		Итого эксплуатация машин:				**115,74**	**118844,34**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,041072	2521,88	103,58	
		Итого материалов:				**0,10**	**103,58**	
		Итого прямые затраты:				**122,63**	**125917,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,89	149805,05	
		НР второго уровня	%	4,2		6,13	6291,81	
		Накладные расходы	%	--		29,39	30179,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,16	12487,75	
4	**С341-020103-1022 41-020103-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.4-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км**	**т**	**1796,9175**		**437,84**	**786769,21**	
		Итого прямые затраты:				**389,07**	**699126,69**	
		НР второго уровня	%	4,2		16,34	29363,32	
		Накладные расходы	%	--		16,34	29363,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,43	58279,20	
5	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**п.5-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**5780,2942**		**556,63**	**3217494,26**	**59,1 544131,14**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	1167,619	754,01	880396,73	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	41,618	968,30	40298,95	
		Итого оплата труда:				**159,28**	**920695,68**	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	16,763	3149,56	52795,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	16,763	1141,82	19140,33	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	24,855	1792,30	44548,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	24,855	851,28	21158,56	
		Итого эксплуатация машин:				**16,84**	**97343,70**	
5. 5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,635832	322343,30	204956,30	
5. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	1271,665	890,37	1132252,12	
		Итого материалов:				**231,34**	**1337208,42**	
		Итого прямые затраты:				**400,49**	**2314948,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,63	2859080,00	
		НР второго уровня	%	4,2		20,77	120081,36	
		Накладные расходы	%	--		114,91	664212,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,23	238332,91	

	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**п.6-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**178,0000**		**3620,54**	**644455,25**	**62,1 84722,87**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	181,56	722,22	131126,26	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	6,23	851,28	5303,47	
		Итого оплата труда:				**766,46**	**136429,74**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	6,23	3397,21	21164,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	6,23	851,28	5303,47	
		Итого эксплуатация машин:				**118,90**	**21164,62**	
6. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	195,8	1714,26	335652,11	
		Итого материалов:				**1885,69**	**335652,11**	
		Итого прямые затраты:				**2741,25**	**487942,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3217,22	572665,86	
		НР второго уровня	%	4,2		135,12	24051,97	
		Накладные расходы	%	--		611,09	108774,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,19	47737,43	
7	**Е11-010104-0405 11-010104-0405**	**п.7-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8203,0000**		**18,19**	**149219,80**	**59,1 21034,94**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	31,171	1141,82	35592,13	
		Итого оплата труда:				**4,34**	**35592,13**	
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	31,171	3579,00	111562,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	31,171	1141,82	35591,67	
		Итого эксплуатация машин:				**13,60**	**111562,44**	
		Итого прямые затраты:				**13,60**	**111562,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16,16	132597,39	
		НР второго уровня	%	4,2		0,68	5569,09	
		Накладные расходы	%	--		3,24	26604,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,35	11053,32	
8	**Е11-010104-0411 11-010104-0411**	**п.8-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	**м3 грунта**	**8203,0000**		**8,04**	**65970,86**	**59,1 9299,66**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	13,781	1141,82	15735,47	
		Итого оплата труда:				**1,92**	**15735,47**	
8. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	13,781	3579,00	49322,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	13,781	1141,82	15735,42	
		Итого эксплуатация машин:				**6,01**	**49322,34**	
		Итого прямые затраты:				**6,01**	**49322,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7,15	58622,01	
		НР второго уровня	%	4,2		0,30	2462,12	
		Накладные расходы	%	--		1,43	11761,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,60	4886,73	
9	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**п.9-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2051,0000**		**1172,80**	**2405409,58**	**59,1 793989,69**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1993,572	673,90	1343468,17	
		Итого оплата труда:				**655,03**	**1343468,17**	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**655,03**	**1343468,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	2137457,86	
		НР второго уровня	%	4,2		43,77	89773,23	
		Накладные расходы	%	--		430,89	883762,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,87	178178,49	
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.10-Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**750,0209**		**1929,16**	**1446910,08**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1714,26**	**1285730,86**	
		НР второго уровня	%	4,2		72,00	54000,70	
		Накладные расходы	%	--		72,00	54000,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,90	107178,52	
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**п.11-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**8203,0000**		**195,21**	**1601338,14**	**59,1 441199,96**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	885,924	635,75	563226,18	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	215,329	851,28	183305,06	
		Итого оплата труда:				**91,01**	**746531,24**	
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	215,329	1897,76	408642,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	215,329	851,28	183305,27	
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	861,315	11,48	9887,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,02**	**418530,18**	
		Итого прямые затраты:				**119,68**	**981756,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	1422956,33	
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	59764,17	
		Накладные расходы	%	--		61,07	500964,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,46	118617,64	
12	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**п.12-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**10254,0000**		**70,31**	**720961,06**	**59,1 109941,17**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	125,099	635,75	79531,56	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	125,099	851,28	106494,11	
		Итого оплата труда:				**18,14**	**186025,67**	
12. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	125,099	3360,66	420414,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	125,099	851,28	106494,28	
		Итого эксплуатация машин:				**41,00**	**420414,53**	
12. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	1025,4	30,00	30762,00	
		Итого материалов:				**3,00**	**30762,00**	
		Итого прямые затраты:				**51,76**	**530708,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	640649,27	
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	26907,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		13,35	136848,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	53404,52	
		Канализация К1						
13	Е11-230401-0201 11-230401-0201	**п.13-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка (прим. корсис)**	м трубопрово	29,4000		1428,16	41987,94	62,1 10008,05
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,608	17,875	812,49	14523,42	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0479	1,408	1130,90	1592,60	
		Итого оплата труда:				548,16	16116,03	
13. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0461	1,355	3924,03	5318,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0461	1,355	1141,82	1547,17	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,05292	1792,30	94,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,05292	851,28	45,05	
		Итого эксплуатация машин:				184,12	5413,24	
13. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000294	0,008644	19341,71	167,18	
13. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00013	0,003822	45265,56	173,00	
13. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00022	0,006468	1083781,14	7009,90	
13. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,018	0,5292	30,00	15,88	
		Итого материалов:				250,54	7365,96	
		Итого прямые затраты:				928,66	27302,62	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1269,07	37310,68	
		НР второго уровня	%	4,2		53,30	1567,05	
		Накладные расходы	%	--		393,71	11575,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,79	3110,22	
14	С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.14-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	29,4000		1505,70	44267,52	
		Итого прямые затраты:	м			1337,97	39336,32	
		НР второго уровня	%	4,2		56,19	1652,13	
		Накладные расходы	%	--		56,19	1652,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,53	3279,08	
15	С123-020402-0103 23-020402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.15-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	7,0000		1506,41	10544,85	
		Итого прямые затраты:	шт.			1338,60	9370,20	
		НР второго уровня	%	4,2		56,22	393,55	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		56,22	393,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,59	781,10	
16	**С123-021103-0103 23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.16-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**3,0000**		**287,01**	**861,04**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**255,04**	**765,12**	
		НР второго уровня	%	4,2		10,71	32,14	
		Накладные расходы	%	--		10,71	32,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	63,78	
17	**Е11-230401-0203 11-230401-0203**	**п.21-Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка (прим. корсис)**	**м трубопрово**	**597,3000**		**2229,11**	**1331449,60**	**62,1 243766,79**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,728	434,834	812,49	353298,60	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0583	34,823	1126,87	39240,51	
		Итого оплата труда:				**657,19**	**392539,11**	
17. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0553	33,031	3924,03	129613,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0553	33,031	1141,82	37715,46	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	1,792	1792,30	3211,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,792	851,28	1525,49	
		Итого эксплуатация машин:				**222,38**	**132825,04**	
17. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000784	0,468283	19341,71	9057,40	
17. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00034	0,203082	45265,56	9192,62	
17. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00067	0,400191	1083781,14	433719,46	
17. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,071	42,408	30,00	1272,25	
		Итого материалов:				**758,82**	**453241,73**	
		Итого прямые затраты:				**1572,69**	**939365,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1980,80	1183132,16	
		НР второго уровня	%	4,2		83,19	49691,55	
		Накладные расходы	%	--		491,31	293458,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,12	98625,90	
18	**С123-010603-0206 23-010603-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.22-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**597,3000**		**4958,47**	**2961694,85**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4406,12**	**2631775,48**	
		НР второго уровня	%	4,2		185,06	110534,57	
		Накладные расходы	%	--		185,06	110534,57	

2		3	4	5	6	7	8	9
	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,0553	33,031	3924,03	129613,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0553	33,031	1141,82	37715,46	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	1,792	1792,30	3211,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,792	851,28	1525,19	
		Итого эксплуатация машин:				**222,38**	**132825,04**	
17. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,000784	0,468283	19341,71	9057,40	
17. 6	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,00034	0,203082	45265,56	9192,62	
17. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00067	0,400191	1083781,14	433719,46	
17. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,071	42,408	30,00	1272,25	
		Итого материалов:				**758,82**	**453241,73**	
		Итого прямые затраты:				**1572,69**	**939365,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1980,80	1183132,16	
		НР второго уровня	%	4,2		83,19	49691,55	
		Накладные расходы	%	--		491,31	293458,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,12	98625,90	
18	**С123-010603-0206 23-010603-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.22-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**597,3000**		**4958,47**	**2961694,85**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4406,12**	**2631775,48**	
		НР второго уровня	%	4,2		185,06	110534,57	
		Накладные расходы	%	--		185,06	110534,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,29	219384,80	
19	**С123-020402-0107 23-020402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.23-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**102,0000**		**6814,58**	**695087,54**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6055,47**	**617657,94**	
		НР второго уровня	%	4,2		254,33	25941,63	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		254,33	25941,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,78	51487,97	
20	С123-021103-0106 23-021103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.24-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**50,0000**		**973,50**	**48675,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**865,06**	**43253,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		36,33	1816,63	
		Накладные расходы	%	--		36,33	1816,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,11	3605,57	
		Колодцы канализационные д-1500 - 19 шт.						
21	Е11-230601-0105 11-230601-0105	**п.34-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**37,7050**		**32987,40**	**1243790,00**	**62,1** **223273,98**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9,655	364,042	802,96	292310,98	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	65,23	1030,64	67228,43	
		Итого оплата труда:				**9535,59**	**359539,42**	
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,60328	3397,21	2049,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,60328	851,28	513,56	
21. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	40,269	3149,56	126829,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	40,269	1141,82	45979,95	
21. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,98033	211,31	207,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,490165	1194,13	585,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,490165	851,28	417,27	
21. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	23,867	1792,30	42777,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	23,867	851,28	20317,50	
		Итого эксплуатация машин:				**4573,63**	**172448,68**	
21. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	5,467	1714,26	9372,25	
21. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	19,607	16513,84	323780,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	3,092	13886,80	42935,35	
21.11	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,45246	16405,00	7422,61	
21.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,026394	19341,71	510,50	
21.13	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,071639	463192,52	33182,88	
		Итого материалов:				**11064,95**	**417203,83**	
		Итого прямые затраты:				**23391,15**	**881963,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29312,76	1105237,48	
		НР второго уровня	%	4,2		1231,14	46419,97	
		Накладные расходы	%	--		7152,74	269693,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2443,51	92132,60	
22	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.35-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**19,0000**		**15900,68**	**302113,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14129,42**	**268458,98**	
		НР второго уровня	%	4,2		593,44	11275,28	
		Накладные расходы	%	--		593,44	11275,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1177,83	22378,74	
23	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.36-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**20,0000**		**13022,10**	**260442,06**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11571,50**	**231430,00**	
		НР второго уровня	%	4,2		486,00	9720,06	
		Накладные расходы	%	--		486,00	9720,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,60	19292,00	
24	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.37-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 (КС15.9б)**	**шт.**	**53,0000**		**17799,58**	**943377,89**	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15816,79**	**838289,87**	
		НР второго уровня	%	4,2		664,31	35208,17	
		Накладные расходы	%	--		664,31	35208,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1318,49	69879,84	
25	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.38-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**19,0000**		**8259,19**	**156924,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7339,15**	**139443,85**	
		НР второго уровня	%	4,2		308,24	5856,64	
		Накладные расходы	%	--		308,24	5856,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		611,79	11624,04	
26	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.39-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**19,0000**		**18157,40**	**344990,64**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16134,75**	**306560,25**	
		НР второго уровня	%	4,2		677,66	12875,53	
		Накладные расходы	%	--		677,66	12875,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,99	25554,86	
27	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.40-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**68,0000**		**1925,22**	**130915,02**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1710,76**	**116331,68**	
		НР второго уровня	%	4,2		71,85	4885,93	
		Накладные расходы	%	--		71,85	4885,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,61	9697,41	
28	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.41-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**22,0000**		**6177,84**	**135912,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5489,66**	**120772,52**	
		НР второго уровня	%	4,2		230,57	5072,45	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		230,57	5072,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,62	10067,60	
29	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.42-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**19,0000**		**18637,75**	**354117,27**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**16561,59**	**314670,21**	
		НР второго уровня	%	4,2		695,59	13216,15	
		Накладные расходы	%	--		695,59	13216,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1380,57	26230,91	
30	С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**п.43-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,6319**		**381650,44**	**241164,91**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339136,31**	**214300,23**	
		НР второго уровня	%	4,2		14243,73	9000,61	
		Накладные расходы	%	--		14243,73	9000,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28270,40	17864,07	
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**п.44-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**465,7100**		**925,65**	**431082,37**	**50,8** **42620,35**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	98,731	841,74	83105,43	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,93142	851,28	792,90	
		Итого оплата труда:				**180,15**	**83898,33**	
31. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	9,081	521,18	4733,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,93142	1792,30	1669,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,93142	851,28	792,90	
		Итого эксплуатация машин:				**13,75**	**6402,40**	
31. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1117,704	212,16	237132,08	
31. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,074514	108499,25	8084,67	
31. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,11177	51147,90	5716,82	

2		3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**538,82**	**250933,57**	
		Итого прямые затраты:				**731,02**	**340441,40**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,53	383061,75	
		НР второго уровня	%	4,2		34,55	16088,59	
		Накладные расходы	%	--		126,06	58708,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,57	31932,03	
		Дополнительные объемы работ						
32	**Е11-231101-0101 11-231101-0101**	**п.49-Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**9,0000**		**26578,87**	**239209,82**	**62,1 75573,6**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	16,84	151,56	802,96	121696,62	
		Итого оплата труда:				**13521,85**	**121696,62**	
32. 2	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	1,8	1714,26	3085,67	
32. 3	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,585	15014,46	8783,46	
32. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,234	13886,80	3249,51	
32. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,009	19341,71	174,08	
		Итого материалов:				**1699,19**	**15292,71**	
		Итого прямые затраты:				**15221,04**	**136989,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23618,10	212562,93	
		НР второго уровня	%	4,2		991,96	8927,64	
		Накладные расходы	%	--		9389,03	84501,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1968,81	17719,25	
33	**Е11-221501-0101 11-221501-0101**	**п.50-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**79,7000**		**4400,96**	**350756,40**	**62,1 56199,3**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,17	93,249	754,01	70310,68	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	20,722	974,20	20187,39	
		Итого оплата труда:				**1135,48**	**90498,07**	
33. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	8,767	3924,03	34401,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	8,767	1141,82	10010,34	
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	11,955	1792,30	21426,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	11,955	851,28	10177,05	
		Итого эксплуатация машин:				**700,49**	**55828,92**	
33. 5	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	151,43	66,30	10039,81	

	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,12752	38716,27	4937,10	
33. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	2,71	26037,67	70556,88	
33. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	14,346	196,55	2819,71	
33. 9	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	2,869	14286,68	40991,34	
		Итого материалов:				**1622,90**	**129344,83**	
		Итого прямые затраты:				**3205,58**	**255484,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3910,71	311683,73	
		НР второго уровня	%	4,2		164,25	13090,72	
		Накладные расходы	%	--		869,39	69290,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,00	25981,96	
		Демонтаж существующих колодцев д-1000 - 2 шт.						
34	**Е11-230601-0103 11-230601-0103**	**п.51-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (демонтаж)**	**м3 конструкци**	**4,7250**		**17899,81**	**84576,62**	**62,1 24141,41**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,321	39,319	802,96	31571,28	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,429	6,753	1081,57	7303,78	
		Итого оплата труда:				**8227,52**	**38875,05**	
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	0,05103	3397,21	173,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,05103	851,28	43,44	
34. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,133	5,352	3149,56	16857,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,133	5,352	1141,82	6111,02	
34. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,018	0,08505	211,31	17,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,009	0,042525	1194,13	50,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,042525	851,28	36,20	
34. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2766	1,307	1792,30	2342,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2766	1,307	851,28	1112,62	
		Итого эксплуатация машин:				**4114,81**	**19442,49**	
		Итого прямые затраты:				**10796,56**	**51013,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15905,86	75155,17	
		НР второго уровня	%	4,2		668,05	3156,52	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		5777,34	27297,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1325,91	6264,94	
35	**Е11-080201-0109 11-080201-0109**	**п.52-Стены приямков и каналов. Кладка (демонтаж)**	**м3 кладки**	**0,0680**		**5434,82**	**369,57**	**50,8 96,98**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	3,57	0,24276	734,93	178,41	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,014688	851,28	12,50	
		Итого оплата труда:				**2807,58**	**190,92**	
35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,014688	3608,60	53,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,014688	851,28	12,50	
		Итого эксплуатация машин:				**779,46**	**53,00**	
		Итого прямые затраты:				**3403,16**	**231,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4829,41	328,40	
		НР второго уровня	%	4,2		202,84	13,79	
		Накладные расходы	%	--		1629,08	110,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,58	27,38	
36	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.53-Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**11,5828**		**82,15**	**951,54**	
		Итого прямые затраты:				**73,00**	**845,54**	
		НР второго уровня	%	4,2		3,07	35,51	
		Накладные расходы	%	--		3,07	35,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	70,48	
37	**С341-020102-1011 41-020102-1011 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**п.54-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км**	**т**	**11,5828**		**300,20**	**3477,17**	
		Итого прямые затраты:				**266,76**	**3089,83**	
		НР второго уровня	%	4,2		11,20	129,77	
		Накладные расходы	%	--		11,20	129,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,24	257,57	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**17807919,81**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				**4338327,18**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2611275,31**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**822403,30**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10155255,25**	
		- материалов, изделий и конструкций						

2	3	4	5	6	7	8	9
	- перевозка грузов	Тенге				703062,06	
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня	Тенге				3077683,12	
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				20885602,92	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				877195,33	
	ИТОГО:	Тенге				21762798,26	
	Сметная прибыль	Тенге				1741023,86	
	ИТОГО по смете:	Тенге				23503822,12	
	Всего сметная стоимость по акту	Тенге				23503822,12	
	в том числе:					0,00	
	сметная стоимость инженерного оборудования					23503822,12	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7					244439,75	
	Временные здания и сооружения (1,3*0,8%=1,04 %) от суммы глав 1-7					23748261,87	
	Итого по главам 1-8					522461,76	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (2,2%)					24270723,63	
	Итого по главам 1-9					11722759,51	
	в том числе на 2018 год -48,3%					12547964,12	
	в том числе на 2019 год -51,7%					26389089,96	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2018г.					12425401,79	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год -48,3%, К=1,0599383					13963688,17	
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -51,7%, К=1,112825					3166690,80	
	НДС в текущих ценах (12 %)					29555780,75	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)						

Принял: Генподрядчик
Генеральный директор ТОО "АБЗ плюс"

Лобанов Н. А.

Сдал: Субподрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.