Заказчик: ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница"
Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.

Наименование объекта: Капитальный ремонт инсультного центра и сосудистого отделения в составе хирургического корпуса ГПП на ПХВ «Акмолинская областная больница»

Стоимость по акту : 820600 тенге
В т.ч НДС : 0 тенге

Акт №
выполненных работ за декабрь 2011г.

Капитальный ремонт инсультного центра и сосудистого отделения в составе хирургического корпуса ГПП на ПХВ «Акмолинская областная больница»

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	122,6	5,64	0,19	691	23	744	0,0377	5
		м		5,45	0,02	668	2	111	0,0003	–
2	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	143,4	17,38	0,93	2492	133	2641	0,1139	16
		м2		16,45	0,14	2359	20	111	0,0013	–
3	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	122,6	123,9	0,33	15190	40	2986	0,1419	17
		м		21,89	0,05	2684	6	111	0,0006	–
4	Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	14,43	87,82	0,04	1267	1	934	0,384	6
		м2		68,11	0,01	983	–	95	0,0001	–
5	Е11-21-3	Устройство полимерцементных наливных покрытий	143,4	1279,76	180,63	183518	25902	42605	1,2374	177
		м2 покрытия		200,02	67,64	28683	9700	111	0,33038	47

6	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	143,4	935,07	6,13	134089	879	11077	0,4393	63
				67,28	2,31	9648	331	111	0,01125	2
7	Е62-1-1	Огрунтовка стен праймером *м2*	332,9	25,16	0,05	8376	17	6980	0,143	48
				22,05	0,02	7340	7	95	0,0001	–
8	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	332,9	185,33	2,35	61696	782	28764	0,5382	179
				90,05	0,9	29978	300	95	0,00438	1
		Всего прямые затраты				**407 319**	**27 777**			**511**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**82 343**	**10 366**			**50**
						297 199				
		Накладные расходы, тенге				96 731				
		- заработная плата, тенге				14 510				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 243				
		Всего				**534 293**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				7 694				
		- сметная заработная плата, тенге				1 085				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)				15 024				
		- сметная заработная плата, тенге				6 911				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 420				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 168				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**564 599**				

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1 101 533**
- материалы, тенге	579 835
- сметная заработная плата, тенге	239 589
Налог (2 %)	22 031
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %) со скидкой 1123563-302963	**820600**
Всего по акту с учетом НДС (%)	**820600**

Заказчик _____ ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница Гл.врач

Подрядчик _____ ИП УнайбековЖ.К