«SFNA -2001» Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены регионна Акмолинской области Форма 2В

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Акмолинской области»
Подрядчик: ИП Унайбеков Ж.К.
Наименование объекта: Текущий ремонт актового зала административного здания ГУ «Департамент юстиции Акмолинской области» по адресу: ул. Горького 37, г. Кокшетау

Акт № 12 от 06.12.2011г.
Выполненных работ за декабрь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	7	8,42	–	59	–	64	0,06	–
		шт		8,42	–	59	–	108	–	–
2	Е67-16-8	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на подвесах	15	435,14	7,64	6527	115	6945	2,47	37
		шт		427,5	1,19	6413	18	108	0,01	–
3	17-2-48	Светильники, тип ЛС006-4х36-001-УХЛ4	15	5430		81450				
		шт								
4	17-6-3	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б125-135-40К=4,000;	60	24		1440				
		шт								
5	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220К=4,000;	60	14		840				
		шт								
6	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	7	37,55	–	263	–	284	0,24	2

	шт		37,55	–	263	–	108	–	–
7 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156		780				
	шт								
8 18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	2	66		132				
	шт								
9 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	3,86	74,9	6,81	289	26	320	0,46	2
	м2		68,09	1,08	263	4	120	0,01	–
10 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	236	1,29	1
	шт		194,33	3,31	194	3	120	0,03	–
11 Е56-4-10	Установка оконных коробок широких составных со снятием подоконных досок и переплетов в каменных стенах	1	6121,24	19,21	6121	19	3647	18,24	18
	коробка		3035,7	2,93	3036	3	120	0,03	–
12 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	3,86	415,37	23,44	1603	90	847	1,05	4
	м2 проемов		175,1	7,73	676	30	120	0,04	–
13 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	3,86	8050		31073				
	м2								
14 Е56-10-1	Установка ПХВ подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	2,31	28,11	0,47	65	1	70	0,16	–
	м		25,09	0,09	58	–	120	0	–
15 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 ммК=1,020;	2,36	4100		9660				
	м								
16 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
	шт								

17 Е15-36-1	Облицовка откосов пластиковой панелью (прим.)	2,83	1594,18	6,06	4512	17	767	1,48	4
	м2		256,29	1,77	725	5	105	0,01	–
18 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	0,73	919,81	31,4	676	23	446	3,23	2
	м2		572,99	4,86	421	4	105	0,03	–
19 Е62-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	0,73	46,5	0,05	34	–	22	0,18	–
	м2		28,24	0,02	21	–	105	0	–
20 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	2,31	253,64	0,56	586	1	112	0,26	1
	м		40,86	0,09	94	–	119	0	–
21 Е34-60-4	Демонтаж декорпанели со стен ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,8	130,33	6,13	495	23	486	0,78	3
	м2 поверхности		124,2	2,34	472	9	101	0,01	–
22 Е34-56-2	Демонтаж каркасов из деревянных брусков конструкций стен при относе от стен на 5 см ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,8	321,18	4,47	1220	17	1221	1,96	7
	м2 площади		316,71	1,71	1203	6	101	0,01	–
23 Е15-36-1	Облицовка стен ГКЛ под отделку с креплением на пристенный металлический каркас	3,8	917,68	6,06	3487	23	1030	1,48	6
	м2		256,29	1,77	974	7	105	0,01	–
24 Е61-1-3	Сплошное выравнивание внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	3,8	177,96	1,83	676	7	223	0,36	1
	м2		55,46	0,29	211	1	105	0	–
25 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	3,8	254,87	2,35	969	9	182	0,27	1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	170	3	105	0	–
	Всего прямые затраты				**153 703**	**392**			**89**
					15 253	**93**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				138 056				

Накладные расходы, тенге	16 902
- заработная плата, тенге	2 535
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10 236
Всего	**180 841**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**180 841**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**352 821**
- материалы, тенге	269 347
- сметная заработная плата, тенге	34 886
Налог(2%)	7 056
Минус ценовая скидка	**-136 753**
Всего по акту с учетом НДС(%)	**223 124**

Заказчик
ГУ «Департамент юстиции Акмолинской области»
Начальник_____ Дюсенов А.А.

Подрядчик

ИП_____ Унайбеков Ж.К.