Айтеке би - Басыкара 56 га

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ
«АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Тіркеуді № 47
27. 12 2016 жыл

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «27» желтоқсан

Тапсырыс беруші ***Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 120400, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Пірімов к-сі №5***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***26.12.2016 жылы «Кап-Строй» ЖШС-гі. директоры Махамбетов Абай Тауекелович, Қызылорда қаласы, Ақмешіт ықшам ауданы, №2/96***,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***«Стройтехнопроект KZ А и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 26.12.2016 жылы, Турсынбев Магжанбай Абдуллаевич атынан аттестаты ҚТКШІА №01253 26.04.2012ж,ҚТКШІА №01251 26.04.2012ж***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **26.12.2016 жылы** ***«Инженерные изыскание и К» ЖШС-гі, Күшбаева Күлпаршын Кумисбаевна***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кенті мекен жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

« Әйтеке би-Басықара автожолы бағытындағы көлемі 56 гектар жер учаскесіне салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016 жылғы «___»_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **14.10.2016 ж., хабарлама № KZ51REA00039042**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) ***Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 27.01.2016 жылы №07 бұйрығымен*** бекітілген;

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Инженерные изыскание и К» ЖШС-гі, сараптама қорытындысы №14-0356/15 04.12.2015ж.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

_____жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***14.10.2016 ж.;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***27.12.2016 ж.;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;
нақты 3 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Автомобиль жолының жалпы ұзындығы	метр	7603,0	7603,0	7603,0	7603,0
қозғалыс жолағының саны	қатар	2	2	2	2
Қозғалыс жолағының ені	метр	3,0	3,0	3,0	3,0
Жер төсемінің ені	метр	8,0	8,0	8,0	8,0
Жүру бөлігінің ені	метр	6,0	6,0	6,0	6,0
Жол жабынының түрі		ауыспалы			
Жер төсемінің түрі		малта тасты құмды қоспа			
Темірбетон су өткізу құбырлары орнатылған	дана	4	4	4	4
ВЛЗ-10кВ желісінің ұзындығы	метр	5470,0	5470,0	5470,0	5470,0
ВЛИ-0,4 кВ желісінің ұзындығы	метр	8102,0	8102,0	8102,0	8102,0
КТПН-630 кВА орнатылған	дана	1	1	1	1
КТПН-400 кВА орнатылған	дана	2	2	2	2
Жол белгілері орнатылған	дана	144	144	144	144

бастапқы кезеңдегі жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі-м3)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше мер (бұдан әрі-м2)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$ жалпы	тұрғын	Нақты пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$ жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Жол жабыны малта тасты құмды қоспа, жол белгілері темір тіреулерге бекітілген, су өткізу құбырлары құрамалы темірбетон,электр бағаналары темірбетон, электр өткізгіш желісі СИП*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы *183 073,216* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *149 562,004* теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *183 073,216* мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары *149 562,004* мың теңге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би-Басықара автожолы бағытындағы көлемі 56 гектар жер учаскесіне салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету объектісін пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *Абдигаппаров Бауыржан Абдигаппарович*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау *Турсынбаев Магжанбай Абдуллаевич*
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау *Кусбаева Кулпаршын Кумисбаевна*
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Махамбетов Абай Тауекелович*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Договор Субподряда № 01

г.Кызылорда **от «13» октября 2016 года**

ТОО «Кап-Строй», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»,** в лице директора **Махамбетова А.Т.,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «КАЗАЛЫ-КУРЫЛЫС»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице директора **Е. Амишаева,** действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Генподрядчик» поручает, а «Субподрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту: **«Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлижащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области»,** а «Генподрядчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. «Субподрядчик» обязуется провести весь комплекс работ качественно и в сроки, оговоренные настоящим Договором.

1.3. Стороны осуществляют действия, имеют права и исполняют обязанности, а также несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РК.

2. Обязательства сторон.

2.1. **«Субподрядчик» обязан:**

2.1.1. своими силами выполнить работы согласно проекта качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать «Генподрядчику»;

2.1.2. обеспечить соблюдение работниками на объекте, а также при проведении работ, правил техники безопасности и противопожарной безопасности;

2.1.3. обеспечить своевременную мобилизацию персонала к месту работ, соответствующее бытовое, санитарно – гигиеническое и медицинское обслуживание персонала;

2.1.4. соблюдать требования СНиП при проведении работ на объекте, а также действующего законодательства РК;

2.1.5. обеспечить возможность «Генподрядчику» осуществления контроля и надзора за ходом и качеством ведения работ;

2.1.6. обеспечить чистоту и порядок на своем участке, как во время проведения работ, так и после их окончания;

2.1.7. иметь в наличии соответствующие документы, подтверждающие разрешение на данный вид деятельности;

2.1.8. оформлять исполнительную документацию согласно требованиям СНиП;

2.1.9. возмещать «Генподрядчику» в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением условий Договора;

2.2. **«Субподрядчик» вправе:**

2.2.1. требовать от «Генподрядчика» оплату за выполненные работы по Договору;

2.3. **«Генподрядчик» обязан:**

2.3.1. оплатить «Субподрядчику», выполненную им работу в порядке и сроках, установленных настоящим Договором;

2.3.2. принять работы в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления «Субподрядчика» о готовности выполненных работ.

2.3.3. при выявлении несоответствий выполненных работ незамедлительно письменно уведомить «Субподрядчика».

2.4. **«Генподрядчик» вправе:**
2.4.1. проверять качество выполненных работ;

3. Сумма договора и оплата работ

3.1. Финансовым инструментом оплаты и взаиморасчетов является тенге, форма оплаты – наличными или перечислением.
3.2. Общая стоимость выполняемых работ составляет **109 760 000 (Сто девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын с учетом НДС.**
3.3. Оплата за выполненные работы производится «Генподрядчиком» наличными или перечислением денежных средств на расчетный счет «Субподрядчика» по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3.4. Акт выполненных работ составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
3.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

- Акт выполненных работ;
- Счет фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ;

4. Проверка работ на соответствие проектно-сметной документации.

4.1. «Генподрядчик» может проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в проектно-сметной документации.
4.2. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в проектно-сметной документации.
4.3. Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям проектно-сметной документации, «Субподрядчик» принимает меры по устранению несоответствий требованиям проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны «Генподрядчика», в течение 3 рабочих дней с момента проверки.
4.4. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает «Субподрядчика» от других обязательств по Договору.

5. Сроки выполнения работ

5.1. «Субподрядчик» выполнит работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора в сроки начала работ с момента подписания Договора, окончание работ **«17» марта 2017 года.**
4.2. Датой сдачи работ «Субподрядчиком» «Генподрядчику» является дата подписания Сторонами акта окончательного приема-сдачи работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. «Субподрядчик» обязан предоставить «Генподрядчику» следующие документы:

- оригинал счет-фактуры;
- оригинал Акта выполненных работ;

5.2. Акты выполненных работ должны содержать, заверенные печатью организаций подписи первых руководителей, либо других ответственных работников, чьи полномочия определяются соответствующим документом, как со стороны «Субподрядчика», так и «Генподрядчика».

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере 0,1% цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
6.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений предусмотренных настоящим Договором.

7. Гарантии. Качество

7.1. «Субподрядчик» дает гарантию на результат выполненных Работ в течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев, после подписания Акта по приемке объекта в эксплуатацию.

7.2. «Субподрядчик» гарантирует «Генподрядчику», что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую «Субподрядчиком», не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не «Субподрядчиком», неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию «Генподрядчика» «Субподрядчик» предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования проектно-сметной документации.

7.3. «Субподрядчик» обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

7.4. «Субподрядчик» при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные «Субподрядчиком» в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны «Генподрядчика».

8. Форс-мажор

8.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9. Действие договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением понесенных убытков и расходов виновной Стороной.

9.3. Договор действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до 31 декабря 2016 года.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в связи с интерпретацией и исполнением Договора, будут решаться Сторонами путем проведения переговоров.

10.2. Все споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров, будут решаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3. По соглашению Сторон в Договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные дополнительным соглашением в письменной форме и подписанные Сторонами.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты сторон:

«Генподрядчик»	**«Субподрядчик»**
ТОО «Кап-Строй»	**ТОО « КАЗАЛЫ-КУРЫЛЫС »**
Юр.адрес: г.Кызылорда, мкр. Шугыла, дом 40	Юр.адрес: Кызылординская область, Казалинский район,кент Айтеке би ул. Р.Багланова №250
БИН 030140005564	БИН 001140003654
ИИК KZ808210000010240241	ИИК KZ93998UTB0000215364
БИК KINCKZKA	БИК TSESKZKA
в Филиале АО «Bank RBK» в г.Шымкент	в АО «Цеснабанк» в г.Кызылорда
E-mail: kapstroy.too@mail.ru	E-mail: kazali_ku@ mail.ru, kazaly_k2013@ mail.ru
Директор: _____ **Махамбетов А.Т.**	**Директор:** _____ **Е.Амишаев**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2016г.

Генподрядчик: ТОО "Кап-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Наименование строительства: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлижащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-4. Обекты энергетического хозяйства				
1	Лок. смета 04-01	Электроснабжение	24 307 630	9150318		
		Итого по главе 4:	**24307630**	**9150318**		**33457948**
		Глава-7. Благоустройство и озеленение				
2	Лок.смета 07-01	Автомобильные дороги	61 841 029			61841029
		Итого по главе 7:	**61 841 029**			**61841029**
		Итого по главам 4-7:	**86 148 659**	**9150318**		**95298977**
		Глава-8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2001	Временные здания и сооружения 2,8% (ЭМ)	680614			
		Временные здания и сооружения1,5% (АД)	927 615			927 615
		Итого по главе 8:	**1 608 229**			**1 608 229**
		Итого по главам 4-8:	**87 756 888**	**9 150 318**		**96 226 592**
		Глава-9. Дополнительные затраты на строительства				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание ЭМ 1,71%	427 299			427 299
		Зимнее удорожание АД 0,72%	451 934			
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы			2 039 556	2 039 556
		Итого по главе 9.	**879 233**		**2 039 556**	**2 918 789**
		Итого по главам 2-9	**88 636 121**	**9 150 318**	**2 039 556**	**99 825 995**
		Итого в текущих ценах 4 квартала 2015г.	88 636 121	9 150 318	2 039 556	**99 825 995**
		Договорная цена, k=0,59954155264227	53 141 038	5 485 996	1 222 799	59 849 832
		НДС- 12%			7 181 980	7 181 980
		Всего к оплате:	**53 141 038**	**5 485 996**	**8 404 778**	**67 031 812**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Кап-Строй"

_____ **Махамбетов А.Т.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ **Өмишаев Е.Ш.**

Форма-№2

Наименование стройки: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлижащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Кап-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор № 01 от 13.10.2016 г.

АКТ

выполненных работ за октябрь м-ц 2016г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
13	51-080102-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.		1	2061544	2061544
		НР второго уровня	%	4,24		87409,47	87409
		Накладные расходы	%	-		87409,47	87409
		Сметная прибыль	%	8		171916,28	171916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2320869,74	2320870
14	51-080102-0416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.		2	1610551	3221102
		НР второго уровня	%	4,24		68287,36	136575
		Накладные расходы	%	-		68287,36	136575
		Сметная прибыль	%	8		134307,07	268614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1813145,43	3626291
16	51-080101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.		1	1448639	1448639

		НР второго уровня	%	4,24		61422,29	61422
		Накладные расходы	%	-		61422,29	61422
		Сметная прибыль	%	8		120804,9	120805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1630866,2	1630866
17	51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.		2	1138981	2277962
		НР второго уровня	%	4,24		48292,79	96586
		Накладные расходы	%	-		48292,79	96586
		Сметная прибыль	%	8		94981,9	189964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1282255,7	2564511
19	23-061201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км		6,2	192559	1193866
		НР второго уровня	%	4,24		8164,5	50620
		Накладные расходы	%	-		8164,5	50620
		Сметная прибыль	%	8		16057,88	99559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216781,38	1344045
20	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км		11,543	143329	1654447
		НР второго уровня	%	4,24		6077,15	70149
		Накладные расходы	%	-		6077,15	70149
		Сметная прибыль	%	8		11952,49	137968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				161358,64	1862563
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13349146
	В том числе оборудование		Тенге				9150318
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ 10кВ					
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА с УСТАНОВКОЙ РЛНД КР10-1.1с -4шт					
22	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		8	30251	242008
		НР второго уровня	%	4,24		1282,64	10261
		Накладные расходы	%	-		1282,64	10261
		Сметная прибыль	%	8		2522,69	20182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34056,33	272451
		Металлоконструкции					
23	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	т		0,09856	394862	38918
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	1650
		Накладные расходы	%	-		16742,15	1650
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	3245

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	43813
24	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Накладка ОГ52(1шт)	т		0,00608	376193	2287
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	97
		Накладные расходы	%	-		15950,58	97
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	2575
25	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Хомут для крепления траверс окрашенный(Х1)	шт.		8	334	2672
		НР второго уровня	%	4,24		14,16	113
		Накладные расходы	%	-		14,16	113
		Сметная прибыль	%	8		27,85	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,01	3008
26	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Узел крепления У-1	т		0,02856	394862	11277
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	478
		Накладные расходы	%	-		16742,15	478
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	12696
27	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00248	88895	220
		НР второго уровня	%	4,24		3769,15	9
		Накладные расходы	%	-		3769,15	9
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	248
28	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т		0,00184	150823	278
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	12
		Накладные расходы	%	-		6394,9	12
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	312
29	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Гайки М20	т		0,00284	349085	991
		НР второго уровня	%	4,24		14801,2	42
		Накладные расходы	%	-		14801,2	42
		Сметная прибыль	%	8		29110,9	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: Арматура				392997,1	1116

30	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SL37.2	шт.		20	509	10180
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	432
		Накладные расходы	%	-		21,58	432
		Сметная прибыль	%	8		42,45	849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	11461
31	24-040207-3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожухи защитные	шт.		20	1680	33600
		НР второго уровня	%	4,24		71,23	1425
		Накладные расходы	%	-		71,23	1425
		Сметная прибыль	%	8		140,1	2802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	37827
32	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		16	5123	81968
		НР второго уровня	%	4,24		217,22	3475
		Накладные расходы	%	-		217,22	3475
		Сметная прибыль	%	8		427,22	6835
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	92279
33	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		20	8898	177960
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	7546
		Накладные расходы	%	-		377,28	7546
		Сметная прибыль	%	8		742,02	14840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10017,3	200346
34	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт.		4	9284	37136
		НР второго уровня	%	4,24		393,64	1575
		Накладные расходы	%	-		393,64	1575
		Сметная прибыль	%	8		774,21	3097
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10451,85	41807
35	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	366	4392
		НР второго уровня	%	4,24		15,52	186
		Накладные расходы	%	-		15,52	186
		Сметная прибыль	%	8		30,52	366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				412,04	4944
36	24-040109-1301 РСНБ РК 2015	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт.		12	9284	111408

	в ценах IV квартала 2015 года						
		НР второго уровня	%	4,24		393,64	4724
		Накладные расходы	%	-		393,64	4724
		Сметная прибыль	%	8		774,21	9291
		- - -

		Накладные расходы	%	-		16742,15	924
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	1818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	24538
45	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-КРОНШТЕЙН РА-2	т		0,008	394862	3159
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	134
		Накладные расходы	%	-		16742,15	134
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	3556
46	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вал привода РА3	т		0,144	394862	56860
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	2411
		Накладные расходы	%	-		16742,15	2411
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	4742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	64013
47	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-КРОНШТЕЙН РА-5	т		0,006	394862	2369
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	100
		Накладные расходы	%	-		16742,15	100
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	2667
48	24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Хомуты для крепления (X7;X8)	т		0,0116	100838	1170
		НР второго уровня	%	4,24		4275,53	50
		Накладные расходы	%	-		4275,53	50
		Сметная прибыль	%	8		8409,08	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113522,61	1317
49	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00248	88895	220
		НР второго уровня	%	4,24		3769,15	9
		Накладные расходы	%	-		3769,15	9
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	248
50	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005			0,00096	150823	145
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	6
		Накладные расходы	%	-		6394,9	6
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	12

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.1с -75шт				169795,33	163
52	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		75	30251	2268825
		НР второго уровня	%	4,24		1282,64	96198
		Накладные расходы	%	-		1282,64	96198
		Сметная прибыль	%	8		2522,69	189202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34056,33	2554225
53	21-130815-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т		2,085	320442	668122
		НР второго уровня	%	4,24		13586,74	28328
		Накладные расходы	%	-		13586,74	28328
		Сметная прибыль	%	8		26722,3	55716
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360751,04	752166
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0465	88895	4134
		НР второго уровня	%	4,24		3769,15	175
		Накладные расходы	%	-		3769,15	175
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	4654
55	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т		0,0345	150823	5203
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	221
		Накладные расходы	%	-		6394,9	221
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	5858
56	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Гайки М20	т		0,05325	349085	18589
		НР второго уровня	%	4,24		14801,2	788
		Накладные расходы	%	-		14801,2	788
		Сметная прибыль	%	8		29110,9	1550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392997,1	20927
57	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматура -Зажимы SL37.2	шт.		75	509	38175
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	1619
		Накладные расходы	%	-		21,58	1619
		Сметная прибыль	%	8		42,45	3183

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	42977
58	24-040207-3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожухи защитные	шт.		75	1680	126000
		НР второго уровня	%	4,24		71,23	5342
		Накладные расходы	%	-		71,23	5342
		Сметная прибыль	%	8		140,1	10507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	141850
59	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		225	5123	1152675
		НР второго уровня	%	4,24		217,22	48873
		Накладные расходы	%	-		217,22	48873
		Сметная прибыль	%	8		427,22	96124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	1297672
60	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		450	8898	4004100
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	169774
		Накладные расходы	%	-		377,28	169774
		Сметная прибыль	%	8		742,02	333910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-3.1с -5шт				10017,3	4507784
62	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		5	30251	151255
		НР второго уровня	%	4,24		1282,64	6413
		Накладные расходы	%	-		1282,64	6413
		Сметная прибыль	%	8		2522,69	12613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34056,33	170282
63	21-130815-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т		0,139	320442	44541
		НР второго уровня	%	4,24		13586,74	1889
		Накладные расходы	%	-		13586,74	1889
		Сметная прибыль	%	8		26722,3	3714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360751,04	50144
64	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0031	88895	276
		НР второго уровня	%	4,24		3769,15	12
		Накладные расходы	%	-		3769,15	12
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	310

65	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005			0,0023	150823	347
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	15
		Накладные расходы	%	-		6394,9	15
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	391
66	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Гайки М20	т		0,00355	349085	1239
		НР второго уровня	%	4,24		14801,2	53
		Накладные расходы	%	-		14801,2	53
		Сметная прибыль	%	8		29110,9	103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392997,1	1395
		Арматура					
67	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SL37.2	шт.		5	509	2545
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	108
		Накладные расходы	%	-		21,58	108
		Сметная прибыль	%	8		42,45	212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	2865
68	24-040207-3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожухи защитные	шт.		5	1680	8400
		НР второго уровня	%	4,24		71,23	356
		Накладные расходы	%	-		71,23	356
		Сметная прибыль	%	8		140,1	700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	9457
69	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		15	5123	76845
		НР второго уровня	%	4,24		217,22	3258
		Накладные расходы	%	-		217,22	3258
		Сметная прибыль	%	8		427,22	6408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	86511
70	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		30	8898	266940
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	11318
		Накладные расходы	%	-		377,28	11318
		Сметная прибыль	%	8		742,02	22261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10017,3	300519
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1.1с -8шт					

72	21-040403-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		16	30251	484016
		НР второго уровня	%	4,24		1282,64	20522
		Накладные расходы	%	-		1282,64	20522
		Сметная прибыль	%	8		2522,69	40363
		- - -

	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		21,58	518
		Накладные расходы	%	-		21,58	518
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	13753
79	24-040207-3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожухи защитные	шт.		24	1680	40320
		НР второго уровня	%	4,24		71,23	1710
		Накладные расходы	%	-		71,23	1710
		Сметная прибыль	%	8		140,1	3362
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	45392
80	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		24	5123	122952
		НР второго уровня	%	4,24		217,22	5213
		Накладные расходы	%	-		217,22	5213
		Сметная прибыль	%	8		427,22	10253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	138418
81	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		48	8898	427104
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	18109
		Накладные расходы	%	-		377,28	18109
		Сметная прибыль	%	8		742,02	35617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10017,3	480830
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.1с -6шт					
83	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		18	30251	544518
		НР второго уровня	%	4,24		1282,64	23088
		Накладные расходы	%	-		1282,64	23088
		Сметная прибыль	%	8		2522,69	45408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34056,33	613014
		Металлоконструкции 10 кВ					
84	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	т		0,1464	394862	57808
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	2451
		Накладные расходы	%	-		16742,15	2451
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	4821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	65080
85	21-130815-0202 РСНБ РК 2015	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т		0,00912	320442	2922

	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		13586,74	124
		Накладные расходы	%	-		13586,74	124
		Сметная прибыль	%	8		26722,3	244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360751,04	3290
86	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления траверс окрашенный	шт.		12	334	4008
	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		14,16	170
		Накладные расходы	%	-		14,16	170
		Сметная прибыль	%	8		27,85	334
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,01	4512
87	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Узел крепления У-1	т		0,08568	394862	33832
	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		16742,15	1434
		Накладные расходы	%	-		16742,15	1434
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	2821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	38088
88	24-040207-3934 РСНБ РК 2015	-Крепления изоляторов КИs1	шт.		6	210	1260
	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		8,9	53
		Накладные расходы	%	-		8,9	53
		Сметная прибыль	%	8		17,51	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				236,42	1418
89	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00372	88895	331
	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		3769,15	14
		Накладные расходы	%	-		3769,15	14
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	372
90	21-050106-9904 РСНБ РК 2015	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т		0,00276	150823	416
	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		6394,9	18
		Накладные расходы	%	-		6394,9	18
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	469
91	21-130201-0902 РСНБ РК 2015	-Гайки М20	т		0,00852	349085	2974
	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		14801,2	126

		Накладные расходы	%	-		14801,2	126
		Сметная прибыль	%	8		29110,9	248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392997,1	3348
92	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматура -Зажимы SL37.2	шт.		36	509	18324
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	777
		Накладные расходы	%	-		21,58	777
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	20629
93	24-040207-3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожухи защитные	шт.		36	1680	60480
		НР второго уровня	%	4,24		71,23	2564
		Накладные расходы	%	-		71,23	2564
		Сметная прибыль	%	8		140,1	5044
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	68088
94	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		18	5123	92214
		НР второго уровня	%	4,24		217,22	3910
		Накладные расходы	%	-		217,22	3910
		Сметная прибыль	%	8		427,22	7690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	103814
95	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		36	8898	320328
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	13582
		Накладные расходы	%	-		377,28	13582
		Сметная прибыль	%	8		742,02	26713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10017,3	360623
96	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		36	366	13176
		НР второго уровня	%	4,24		15,52	559
		Накладные расходы	%	-		15,52	559
		Сметная прибыль	%	8		30,52	1099
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				412,04	14833
97	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт.		36	9284	334224
		НР второго уровня	%	4,24		393,64	14171
		Накладные расходы	%	-		393,64	14171
		Сметная прибыль	%	8		774,21	27872

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10451,85	376267
98	24-040202-0825 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы поддерживающие SO255	шт.		36	875	31500
		НР второго уровня	%	4,24		37,1	1336
		Накладные расходы	%	-		37,1	1336
		Сметная прибыль	%	8		72,97	2627
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				985,07	35462
99	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLW36	шт.		18	2047	36846
		НР второго уровня	%	4,24		86,79	1562
		Накладные расходы	%	-		86,79	1562
		Сметная прибыль	%	8		170,7	3073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2304,5	41481
101	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-3.1с -11шт -Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012 1125 Т	шт.		33	32568	1074744
		НР второго уровня	%	4,24		1380,88	45569
		Накладные расходы	%	-		1380,88	45569
		Сметная прибыль	%	8		2715,91	89625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36664,79	1209938
102	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Металлоконструкции 10 кВ -Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМs60)	т		0,2684	394862	105981
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	4494
		Накладные расходы	%	-		16742,15	4494
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	8838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	119313
103	21-130815-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т		0,01672	320442	5358
		НР второго уровня	%	4,24		13586,74	227
		Накладные расходы	%	-		13586,74	227
		Сметная прибыль	%	8		26722,3	447
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360751,04	6032
104	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Хомут для крепления траверс окрашенный	шт.		22	334	7348
		НР второго уровня	%	4,24		14,16	312
		Накладные расходы	%	-		14,16	312
		Сметная прибыль	%	8		27,85	613

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,01	8272
105	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Узел крепления У-52	т		0,1562	394862	61677
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	2615
		Накладные расходы	%	-		16742,15	2615
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	5143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	69436
106	24-040207-3934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крепления изоляторов КИs1	шт.		11	210	2310
		НР второго уровня	%	4,24		8,9	98
		Накладные расходы	%	-		8,9	98
		Сметная прибыль	%	8		17,51	193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				236,42	2601
107	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00682	88895	606
		НР второго уровня	%	4,24		3769,15	26
		Накладные расходы	%	-		3769,15	26
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	683
108	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005			0,00506	150823	763
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	32
		Накладные расходы	%	-		6394,9	32
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	859
109	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Гайки М20	т		0,01562	349085	5453
		НР второго уровня	%	4,24		14801,2	231
		Накладные расходы	%	-		14801,2	231
		Сметная прибыль	%	8		29110,9	455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392997,1	6139
110	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы Арматура SL37.2	шт.		66	509	33594
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	1424
		Накладные расходы	%	-		21,58	1424
		Сметная прибыль	%	8		42,45	2801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	37820
111	24-040207-	-Кожухи защитные	шт.		66	1680	110880

	3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		71,23	4701
		Накладные расходы	%	-		71,23	4701
		Сметная прибыль	%	8		140,1	9247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	124828
112	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		33	5123	169059
		НР второго уровня	%	4,24		217,22	7168
		Накладные расходы	%	-		217,22	7168
		Сметная прибыль	%	8		427,22	14098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	190325
113	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		66	8898	587268
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	24900
		Накладные расходы	%	-		377,28	24900
		Сметная прибыль	%	8		742,02	48973
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10017,3	661142
114	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		66	366	24156
		НР второго уровня	%	4,24		15,52	1024
		Накладные расходы	%	-		15,52	1024
		Сметная прибыль	%	8		30,52	2014
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				412,04	27195
115	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт.		66	9284	612744
		НР второго уровня	%	4,24		393,64	25980
		Накладные расходы	%	-		393,64	25980
		Сметная прибыль	%	8		774,21	51098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10451,85	689822
116	24-040202-0825 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы поддерживающие SO255	шт.		66	875	57750
		НР второго уровня	%	4,24		37,1	2449
		Накладные расходы	%	-		37,1	2449
		Сметная прибыль	%	8		72,97	4816
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				985,07	65014
117	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Зажимы прокалывающие SLW36	шт.		33	2047	67551

	квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		86,79	2864
		Накладные расходы	%	-		86,79	2864
		Сметная прибыль	%	8		170,7	5633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2304,5	76048
		АНКЕРНАЯ ОПОРА СО СМЕНОЙ ПРОВОДОВ АС10-1.1с -4ШТ					
119	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		8	30251	242008
		НР второго уровня	%	4,24		1282,64	10261
		Накладные расходы	%	-		1282,64	10261
		Сметная прибыль	%	8		2522,69	20182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34056,33	272451
		Металлоконструкции					
120	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ-6)	т		0,092	394862	36327
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	1540
		Накладные расходы	%	-		16742,15	1540
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	3029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	40897
121	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Накладка ОГ14(1шт)	т		0,0304	376193	11436
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	485
		Накладные расходы	%	-		15950,58	485
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	954
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	12875
122	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Хомут для крепления траверс окрашенный	шт.		8	334	2672
		НР второго уровня	%	4,24		14,16	113
		Накладные расходы	%	-		14,16	113
		Сметная прибыль	%	8		27,85	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,01	3008
123	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Узел крепления У-1	т		0,02856	394862	11277
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	478
		Накладные расходы	%	-		16742,15	478
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	12696
124	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00248	88895	220

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		3769,15	9
		Накладные расходы	%	-		3769,15	9
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	248
125	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005			0,00184	150823	278
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	12
		Накладные расходы	%	-		6394,9	12
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	312
126	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Гайки М20	т		0,00284	349085	991
		НР второго уровня	%	4,24		14801,2	42
		Накладные расходы	%	-		14801,2	42
		Сметная прибыль	%	8		29110,9	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392997,1	1116
		Арматура					
127	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SL37.2	шт.		16	509	8144
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	345
		Накладные расходы	%	-		21,58	345
		Сметная прибыль	%	8		42,45	679
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	9168
128	24-040207-3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожухи защитные	шт.		16	1680	26880
		НР второго уровня	%	4,24		71,23	1140
		Накладные расходы	%	-		71,23	1140
		Сметная прибыль	%	8		140,1	2242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	30261
129	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		12	5123	61476
		НР второго уровня	%	4,24		217,22	2607
		Накладные расходы	%	-		217,22	2607
		Сметная прибыль	%	8		427,22	5127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	69209
130	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		24	8898	213552
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	9055
		Накладные расходы	%	-		377,28	9055

		Сметная прибыль	%	8		742,02	17809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10017,3	240415
131	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		12	366	4392
		НР второго уровня	%	4,24		15,52	186
		Накладные расходы	%	-		15,52	186
		Сметная прибыль	%	8		30,52	366
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				412,04	4944
132	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт.		24	9284	222816
		НР второго уровня	%	4,24		393,64	9447
		Накладные расходы	%	-		393,64	9447
		Сметная прибыль	%	8		774,21	18581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10451,85	250844
133	24-040202-0825 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы поддерживающие SO255	шт.		12	875	10500
		НР второго уровня	%	4,24		37,1	445
		Накладные расходы	%	-		37,1	445
		Сметная прибыль	%	8		72,97	876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				985,07	11821
134	24-040202-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы поддерживающие SO146	шт.		12	4857	58284
		НР второго уровня	%	4,24		205,94	2471
		Накладные расходы	%	-		205,94	2471
		Сметная прибыль	%	8		405,03	4860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5467,97	65616
135	24-040207-5003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SEW20	шт.		12	1744	20928
		НР второго уровня	%	4,24		73,95	887
		Накладные расходы	%	-		73,95	887
		Сметная прибыль	%	8		145,44	1745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1963,38	23561
136	24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожух защитный для зажима SP16	шт.		12	449	5388
		НР второго уровня	%	4,24		19,04	228
		Накладные расходы	%	-		19,04	228
		Сметная прибыль	%	8		37,44	449
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				505,48	6066

		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ОА10-3.1с 2ШТ					
138	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		4	30251	121004
		НР второго уровня	%	4,24		1282,64	5131
		Накладные расходы	%	-		1282,64	5131
		Сметная прибыль	%	8		2522,69	10091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34056,33	136225
		Металлоконструкции 10 кВ					
139	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Траверсы стальные с деталями крепления(ТМ73,ТМ60)	т		0,0488	394862	19269
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	817
		Накладные расходы	%	-		16742,15	817
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	1607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	21693
140	21-130815-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т		0,00304	320442	974
		НР второго уровня	%	4,24		13586,74	41
		Накладные расходы	%	-		13586,74	41
		Сметная прибыль	%	8		26722,3	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360751,04	1097
141	24-040207-0712 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Хомут для крепления траверс окрашенный	шт.		4	334	1336
		НР второго уровня	%	4,24		14,16	57
		Накладные расходы	%	-		14,16	57
		Сметная прибыль	%	8		27,85	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,01	1504
142	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Узел крепления У-1	т		0,02856	394862	11277
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	478
		Накладные расходы	%	-		16742,15	478
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	12696
143	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00124	88895	110
		НР второго уровня	%	4,24		3769,15	5
		Накладные расходы	%	-		3769,15	5
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	124
144	21-050106-	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт			0,00069	150823	104

	9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005					
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	4
		Накладные расходы	%	-		6394,9	4
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	117
145	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Гайки М20	т		0,00142	349085	496
		НР второго уровня	%	4,24		14801,2	21
		Накладные расходы	%	-		14801,2	21
		Сметная прибыль	%	8		29110,9	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392997,1	558
146	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматура -Зажимы SL37.2	шт.		10	509	5090
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	216
		Накладные расходы	%	-		21,58	216
		Сметная прибыль	%	8		42,45	424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	5730
147	24-040207-3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожухи защитные	шт.		10	1680	16800
		НР второго уровня	%	4,24		71,23	712
		Накладные расходы	%	-		71,23	712
		Сметная прибыль	%	8		140,1	1401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	18913
148	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		8	5123	40984
		НР второго уровня	%	4,24		217,22	1738
		Накладные расходы	%	-		217,22	1738
		Сметная прибыль	%	8		427,22	3418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	46139
149	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		16	8898	142368
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	6036
		Накладные расходы	%	-		377,28	6036
		Сметная прибыль	%	8		742,02	11872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10017,3	160277
150	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	366	2196

	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		15,52	93
		Накладные расходы	%	-		15,52	93
		Сметная прибыль	%	8		30,52	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				412,04	2472
151	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт.		12	9284	111408
		НР второго уровня	%	4,24		393,64	4724
		Накладные расходы	%	-		393,64	4724
		Сметная прибыль	%	8		774,21	9291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10451,85	125422
152	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт.		6	2047	12282
		НР второго уровня	%	4,24		86,79	521
		Накладные расходы	%	-		86,79	521
		Сметная прибыль	%	8		170,7	1024
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2304,5	13827
153	24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO255	шт.		6	6084	36504
		НР второго уровня	%	4,24		257,96	1548
		Накладные расходы	%	-		257,96	1548
		Сметная прибыль	%	8		507,36	3044
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6849,32	41096
		ОПОРЫ 10кВ С СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКОЙ 0,4 кВ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-1 -7шт					
155	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		7	30251	211757
		НР второго уровня	%	4,24		1282,64	8978
		Накладные расходы	%	-		1282,64	8978
		Сметная прибыль	%	8		2522,69	17659
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34056,33	238394
		Металлоконструкции					
156	21-130815-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза(Оголовок ОГs56)	т		0,1281	320442	41049
		НР второго уровня	%	4,24		13586,74	1740
		Накладные расходы	%	-		13586,74	1740
		Сметная прибыль	%	8		26722,3	3423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				360751,04	46212
157	24-040207-0712 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления траверс окрашенный	шт.		14	334	4676

	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		14,16	198
		Накладные расходы	%	-		14,16	198
		Сметная прибыль	%	8		27,85	390
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				376,01	5264
158	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00434	88895	386
		НР второго уровня	%	4,24		3769,15	16
		Накладные расходы	%	-		3769,15	16
		Сметная прибыль	%	8		7413,13	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100077,28	434
159	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т		0,00322	150823	486
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	21
		Накладные расходы	%	-		6394,9	21
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	547
160	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Гайки М20	т		0,00497	349085	1735
		НР второго уровня	%	4,24		14801,2	74
		Накладные расходы	%	-		14801,2	74
		Сметная прибыль	%	8		29110,9	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392997,1	1953
		Арматура 10кВ					
161	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SL37.2	шт.		14	509	7126
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	302
		Накладные расходы	%	-		21,58	302
		Сметная прибыль	%	8		42,45	594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	8022
162	24-040207-3938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кожухи защитные	шт.		14	1680	23520
		НР второго уровня	%	4,24		71,23	997
		Накладные расходы	%	-		71,23	997
		Сметная прибыль	%	8		140,1	1961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1891,33	26479
163	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Изоляторы штыревые SDI37	шт.		21	5123	107583

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		217,22	4562
		Накладные расходы	%	-		217,22	4562
		Сметная прибыль	%	8		427,22	8972
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5767,43	121116
164	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Вязка спиральная SO115.150	шт.		42	8898	373716
		НР второго уровня	%	4,24		377,28	15846
		Накладные расходы	%	-		377,28	15846
		Сметная прибыль	%	8		742,02	31165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10017,3	420726
		Арматура магистрали 0,4кВ					
165	24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Скрепы СОТ-36	шт.		14	66	924
		НР второго уровня	%	4,24		2,8	39
		Накладные расходы	%	-		2,8	39
		Сметная прибыль	%	8		5,5	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,3	1040
166	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		7	1038	7266
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	308
		Накладные расходы	%	-		44,01	308
		Сметная прибыль	%	8		86,56	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	8180
167	24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бандажная лента СОТ-37	м		18,2	143	2603
		НР второго уровня	%	4,24		6,06	110
		Накладные расходы	%	-		6,06	110
		Сметная прибыль	%	8		11,93	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,99	2930
168	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SO 130	шт.		7	3168	22176
		НР второго уровня	%	4,24		134,32	940
		Накладные расходы	%	-		134,32	940
		Сметная прибыль	%	8		264,19	1849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3566,51	24966
169	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		7	1162	8134
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	345
		Накладные расходы	%	-		49,27	345

		Сметная прибыль	%	8		96,9	678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	9157
170	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.		14	1162	16268
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	690
		Накладные расходы	%	-		49,27	690
		Сметная прибыль	%	8		96,9	1357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	18314
171	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.		7	1381	9667
		НР второго уровня	%	4,24		58,55	410
		Накладные расходы	%	-		58,55	410
		Сметная прибыль	%	8		115,16	806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1554,72	10883
172	23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линийкм электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005			0,0035	301338	1055
		НР второго уровня	%	4,24		12776,73	45
		Накладные расходы	%	-		12776,73	45
		Сметная прибыль	%	8		25129,18	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				339243,91	1187
		Арматура ответвлений 0,4кВ					
173	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		7	1038	7266
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	308
		Накладные расходы	%	-		44,01	308
		Сметная прибыль	%	8		86,56	606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	8180
174	24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	шт.		14	829	11606
		НР второго уровня	%	4,24		35,15	492
		Накладные расходы	%	-		35,15	492
		Сметная прибыль	%	8		69,13	968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				933,28	13066
175	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		7	1162	8134
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	345
		Накладные расходы	%	-		49,27	345
		Сметная прибыль	%	8		96,9	678

176	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.		14	1308,17 1162	9157 16268
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	690
		Накладные расходы	%	-		49,27	690
		Сметная прибыль	%	8		96,9	1357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	18314
177	24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.		7	1381	9667
		НР второго уровня	%	4,24		58,55	410
		Накладные расходы	%	-		58,55	410
		Сметная прибыль	%	8		115,16	806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1554,72	10883
178	23-061201-0918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км		0,0035	301338	1055
		НР второго уровня	%	4,24		12776,73	45
		Накладные расходы	%	-		12776,73	45
		Сметная прибыль	%	8		25129,18	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				339243,91	1187
179	Т прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Бандажный ремешок PER 15	шт		14	34,82	488
		НР второго уровня	%	4,24		1,48	21
		Накладные расходы	%	-		1,48	21
		Сметная прибыль	%	8		2,9	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,2	549

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	. . . . .	20108802
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-2	Тенге	. . . . .	33457948
В том числе оборудование	Тенге	. . . . .	9150318

Наименование объекта- Строительство гравийных автомобильных дорог

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА №1					
		Земляные работы					
1	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		312,01	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	6500
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	1451
		Накладные расходы	%	-		25,48	7951
		Сметная прибыль	%	8		9,14	2853
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	38514
2	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, грузоподъемность 15 т, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т		514,81	965,1	496845
		НР второго уровня	%	4,24		40,92	21066
		Накладные расходы	%	-		40,92	21066
		Сметная прибыль	%	8		80,48	41433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1086,51	559344
3	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		312,01	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	2391
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	589
		Накладные расходы	%	-		9,55	2980
		Сметная прибыль	%	8		3,71	1159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	15648
4	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		312,01	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	929
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	281
		Накладные расходы	%	-		3,88	1209
		Сметная прибыль	%	8		1,77	552
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	7450
5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		312,1	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	2751

		НР второго уровня	%	4,24		2,26	706
		Накладные расходы	%	-		11,07	3456
		Сметная прибыль	%	8		4,45	1388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	18733
6	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		1408	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	773
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	252
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1025
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	6679
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		281,6	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	33874
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	9251
		Накладные расходы	%	-		153,14	43125
		Сметная прибыль	%	8		64,61	18194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	245618
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93(норма из сборника)	м3		309,76	1751	542390
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	22997
		Накладные расходы	%	-		74,24	22997
		Сметная прибыль	%	8		146,02	45231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	610618
9	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		281,6	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	34741
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	9547
		Накладные расходы	%	-		157,27	44288
		Сметная прибыль	%	8		66,68	18776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	253481
10	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		343,552	998	342865
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	14537
		Накладные расходы	%	-		42,32	14537
		Сметная прибыль	%	8		83,23	28592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	385995
		Укрепление обочин					
11	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		448	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	11203

		НР второго уровня	%	4,24		5,61	2513
		Накладные расходы	%	-		30,62	13717
		Сметная прибыль	%	8		11,03	4943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	66734
12	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		448	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-2241
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-503
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-2743
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-13347
13	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		35,84	998	35768
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	1517
		Накладные расходы	%	-		42,32	1517
		Сметная прибыль	%	8		83,23	2983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	40268
		ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ -2 ПЕРЕСЕЧЕНИЙ					
22	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		10,08	3335,11	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		758,75	7648
		НР второго уровня	%	4,24		173,58	1750
		Накладные расходы	%	-		932,33	9398
		Сметная прибыль	%	8		341,4	3441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4608,83	46457
23	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Плиты железобетонные для сборных покрытий дорог ГОСТ 21924.0-84 2500 Т	м3		10,08	44881	452400
		НР второго уровня	%	4,24		1902,95	19182
		Накладные расходы	%	-		1902,95	19182
		Сметная прибыль	%	8		3742,72	37727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50526,67	509309
		ПЕРЕПУСКНАЯ Ж/Б. ТРУБА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦ ИЛИ СЪЕЗДОВ					
24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		7	938,46	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	3882
		НР второго уровня	%	4,24		63,31	443
		Накладные расходы	%	-		617,94	4326
		Сметная прибыль	%	8		124,51	872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,91	11766
25	11-220101-0101 РСНБ	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи	км		0,02	200019,74	62,1%

	РК 2015	асбестоцементных муфт					
		НР первого уровня	%	62,1		113166,13	2263
		НР второго уровня	%	4,24		13279,08	266
		Накладные расходы	%	-		126445,21	2529
		Сметная прибыль	%	8		26117,2	522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352582,14	7052
26	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м		20	59,9	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		17,7	354
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	66
		Накладные расходы	%	-		20,99	420
		Сметная прибыль	%	8		6,47	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,35	1747
27	21-050307-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(14м)	кг		2,772	174	482
		НР второго уровня	%	4,24		7,38	20
		Накладные расходы	%	-		7,38	20
		Сметная прибыль	%	8		14,51	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,89	543
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2812609

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №2

Земляные работы

28	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		1051,73	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	21910
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	4890
		Накладные расходы	%	-		25,48	26800
		Сметная прибыль	%	8		9,14	9617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	129825
29	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т		1735,35	965,1	1674791
		НР второго уровня	%	4,24		40,92	71011
		Накладные расходы	%	-		40,92	71011
		Сметная прибыль	%	8		80,48	139664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1086,51	1885467
30	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		1051,73	36,89	59,1%

		НР первого уровня	%	59,1		7,66	8059
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	1987
		Накладные расходы	%	-		9,55	10046
		Сметная прибыль	%	8		3,71	3907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	52746
31	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий прбход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		1051,73	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	3131
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	946
		Накладные расходы	%	-		3,88	4077
		Сметная прибыль	%	8		1,77	1860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	25114
32	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		1051,73	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	9270
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	2378
		Накладные расходы	%	-		11,07	11647
		Сметная прибыль	%	8		4,45	4676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	63127
33	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		2182	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	1198
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	390
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1588
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	10350
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
34	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		436,4	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	52495
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	14336
		Накладные расходы	%	-		153,14	66831
		Сметная прибыль	%	8		64,61	28195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	380638
35	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		480,04	1751	840550
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	35639
		Накладные расходы	%	-		74,24	35639
		Сметная прибыль	%	8		146,02	70095
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	946285
36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		436,4	676,19	60,3%

		НР первого уровня	%	60,3		123,37	53839
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	14795
		Накладные расходы	%	-		157,27	68634
		Сметная прибыль	%	8		66,68	29098
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	392823
37	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		532,408	998	531343
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	22529
		Накладные расходы	%	-		42,32	22529
		Сметная прибыль	%	8		83,23	44310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	598182
		Укрепление обочин					
38	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		706	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	17655
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	3961
		Накладные расходы	%	-		30,62	21616
		Сметная прибыль	%	8		11,03	7790
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	105166
39	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		706	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-3531
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-792
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-4323
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-1558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-21033
40	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		56,48	998	56367
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	2390
		Накладные расходы	%	-		42,32	2390
		Сметная прибыль	%	8		83,23	4701
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	63458
		ПЕРЕПУСКНАЯ АСБ.ТРУБА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦ ИЛИ СЪЕЗДОВ					
49	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		7	938,46	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	3882
		НР второго уровня	%	4,24		63,31	443
		Накладные расходы	%	-		617,94	4326
		Сметная прибыль	%	8		124,51	872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,91	11766
50	11-220101-0101 РСНБ	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи	км		0,02	200019,74	62,1%

	РК 2015	асбестоцементных муфт					
		НР первого уровня	%	62,1		113166,13	2263
		НР второго уровня	%	4,24		13279,08	266
		Накладные расходы	%	-		126445,21	2529
		Сметная прибыль	%	8		26117,2	522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352582,14	7052
51	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м		20	59,9	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		17,7	354
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	66
		Накладные расходы	%	-		20,99	420
		Сметная прибыль	%	8		6,47	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,35	1747
52	21-050307-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(14м)	кг		2,772	174	482
		НР второго уровня	%	4,24		7,38	20
		Накладные расходы	%	-		7,38	20
		Сметная прибыль	%	8		14,51	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,89	543
		ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ -2 ПЕРЕСЕЧЕНИЙ					
53	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		10,08	3335,11	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		758,75	7648
		НР второго уровня	%	4,24		173,58	1750
		Накладные расходы	%	-		932,33	9398
		Сметная прибыль	%	8		341,4	3441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4608,83	46457
54	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Плиты железобетонные для сборных покрытий дорог ГОСТ 21924.0-84 2500 Т	м3		10,08	44881	452400
		НР второго уровня	%	4,24		1902,95	19182
		Накладные расходы	%	-		1902,95	19182
		Сметная прибыль	%	8		3742,72	37727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50526,67	509309
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5209022

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №3

Земляные работы

55	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		57,85	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	1205
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	269
		Накладные расходы	%	-		25,48	1474
		Сметная прибыль	%	8		9,14	529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	7141
56	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		95,45	1135,42	108376
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	4595
		Накладные расходы	%	-		48,14	4595
		Сметная прибыль	%	8		94,68	9038
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	122008
57	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		57,85	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	443
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	109
		Накладные расходы	%	-		9,55	553
		Сметная прибыль	%	8		3,71	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	2901
58	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		57,85	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	172
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	52
		Накладные расходы	%	-		3,88	224
		Сметная прибыль	%	8		1,77	102
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	1381
59	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		57,85	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	510
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	131
		Накладные расходы	%	-		11,07	641
		Сметная прибыль	%	8		4,45	257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	3472
60	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		1072	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	589
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	192
		Накладные расходы	%	-		0,727833	780
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	377

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	5085
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
61	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		214,4	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	25790
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	7043
		Накладные расходы	%	-		153,14	32833
		Сметная прибыль	%	8		64,61	13852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	187005
62	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		235,84	1751	412956
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	17509
		Накладные расходы	%	-		74,24	17509
		Сметная прибыль	%	8		146,02	34437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	464902
		ПЕРЕПУСКНАЯ АСБ.ТРУБА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦ ИЛИ СЪЕЗДОВ					
76	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		7	938,46	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	3882
		НР второго уровня	%	4,24		63,31	443
		Накладные расходы	%	-		617,94	4326
		Сметная прибыль	%	8		124,51	872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,91	11766
77	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км		0,02	200019,74	62,1%
		НР первого уровня	%	62,1		113166,13	2263
		НР второго уровня	%	4,24		13279,08	266
		Накладные расходы	%	-		126445,21	2529
		Сметная прибыль	%	8		26117,2	522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352582,14	7052
78	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м		20	59,9	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		17,7	354
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	66
		Накладные расходы	%	-		20,99	420
		Сметная прибыль	%	8		6,47	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,35	1747
79	21-050307-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(14м)	кг		2,772	174	482

	квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		7,38	20
		Накладные расходы	%	-		7,38	20
		Сметная прибыль	%	8		14,51	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,89	543
		ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ←1 ПЕРЕСЕЧЕНИЙ					
80	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		5,04	3335,11	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		758,75	3824
		НР второго уровня	%	4,24		173,58	875
		Накладные расходы	%	-		932,33	4699
		Сметная прибыль	%	8		341,4	1721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4608,83	23229
81	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Плиты железобетонные для сборных покрытий дорог ГОСТ 21924.0-84 2500 Т	м3		5,04	44881	226200
		НР второго уровня	%	4,24		1902,95	9591
		Накладные расходы	%	-		1902,95	9591
		Сметная прибыль	%	8		3742,72	18863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50526,67	254654
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1092886

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА №4

Земляные работы

82	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		503,25	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	10484
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	2340
		Накладные расходы	%	-		25,48	12824
		Сметная прибыль	%	8		9,14	4602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	62121
83	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		830,36	1135,42	942806
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	39975
		Накладные расходы	%	-		48,14	39975
		Сметная прибыль	%	8		94,68	78622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	1061403
84	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		503,25	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	3856

		НР второго уровня	%	4,24		1,89	951
		Накладные расходы	%	-		9,55	4807
		Сметная прибыль	%	8		3,71	1870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	25239
85	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		503,25	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	1498
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	453
		Накладные расходы	%	-		3,88	1951
		Сметная прибыль	%	8		1,77	890
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	12017
86	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		503,25	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	4436
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	1138
		Накладные расходы	%	-		11,07	5573
		Сметная прибыль	%	8		4,45	2237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	30206
87	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		2236	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	1228
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	399
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1627
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	786
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	10606
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
88	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		447,2	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	53794
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	14691
		Накладные расходы	%	-		153,14	68485
		Сметная прибыль	%	8		64,61	28893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	390058
89	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		491,92	1751	861352
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	36521
		Накладные расходы	%	-		74,24	36521
		Сметная прибыль	%	8		146,02	71830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	969703
		ПЕРЕПУСКНАЯ АСБ.ТРУБА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦ ИЛИ СЪЕЗДОВ					
103	11-010205-0302 РСНБ	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		7	938,46	59,1%

	РК 2015						
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	3882
		НР второго уровня	%	4,24		63,31	443
		Накладные расходы	%	-		617,94	4326
		Сметная прибыль	%	8		124,51	872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,91	11766
104	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км		0,02	200019,74	62,1%
		НР первого уровня	%	62,1		113166,13	2263
		НР второго уровня	%	4,24		13279,08	266
		Накладные расходы	%	-		126445,21	2529
		Сметная прибыль	%	8		26117,2	522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352582,14	7052
105	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м		20	59,9	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		17,7	354
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	66
		Накладные расходы	%	-		20,99	420
		Сметная прибыль	%	8		6,47	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,35	1747
106	21-050307-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(14м)	кг		2,772	174	482
		НР второго уровня	%	4,24		7,38	20
		Накладные расходы	%	-		7,38	20
		Сметная прибыль	%	8		14,51	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,89	543
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2582461

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №5

Земляные работы

129	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		597,63	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	12450
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	2778
		Накладные расходы	%	-		25,48	15229
		Сметная прибыль	%	8		9,14	5465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	73771
130	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		986,08	1135,42	1119613

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		48,14	47472
		Накладные расходы	%	-		48,14	47472
		Сметная прибыль	%	8		94,68	93367
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	1260451
131	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		597,63	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	4579
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	1129
		Накладные расходы	%	-		9,55	5708
		Сметная прибыль	%	8		3,71	2220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	29972
132	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		597,63	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	1779
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	537
		Накладные расходы	%	-		3,88	2316
		Сметная прибыль	%	8		1,77	1057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	14271
133	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		597,63	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	5267
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	1351
		Накладные расходы	%	-		11,07	6618
		Сметная прибыль	%	8		4,45	2657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	35871
134	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		2452	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	1347
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	438
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1785
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	862
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	11631
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
135	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		490,4	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	58991
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	16110
		Накладные расходы	%	-		153,14	75100
		Сметная прибыль	%	8		64,61	31684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	427738
136	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		539,44	1751	944559

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		74,24	40049
		Накладные расходы	%	-		74,24	40049
		Сметная прибыль	%	8		146,02	78769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	1063377
		ПЕРЕПУСКНАЯ АСБ.ТРУБА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦ ИЛИ СЪЕЗДОВ					
150	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		7	938,46	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	3882
		НР второго уровня	%	4,24		63,31	443
		Накладные расходы	%	-		617,94	4326
		Сметная прибыль	%	8		124,51	872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,91	11766
151	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км		0,02	200019,74	62,1%
		НР первого уровня	%	62,1		113166,13	2263
		НР второго уровня	%	4,24		13279,08	266
		Накладные расходы	%	-		126445,21	2529
		Сметная прибыль	%	8		26117,2	522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352582,14	7052
152	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м		20	59,9	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		17,7	354
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	66
		Накладные расходы	%	-		20,99	420
		Сметная прибыль	%	8		6,47	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,35	1747
153	21-050307-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(14м)	кг		2,772	174	482
		НР второго уровня	%	4,24		7,38	20
		Накладные расходы	%	-		7,38	20
		Сметная прибыль	%	8		14,51	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,89	543
		ФУТЛЯР ДЛЯ ВОДОПРОВОДА					
154	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		53,4	938,46	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	29617
		НР второго уровня	%	4,24		63,31	3381
		Накладные расходы	%	-		617,94	32998
		Сметная прибыль	%	8		124,51	6649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,91	89761
155	11-010205-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	м3		51,194935	538,48	59,1%

	0502 РСНБ РК 2015	грунтах 2 группы					
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	16292
		НР второго уровня	%	4,24		36,32	1860
		Накладные расходы	%	-		354,57	18152
		Сметная прибыль	%	8		71,44	3658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				964,49	49377
156	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	-Продольная срезка труб с обеих сторон (20м)	т		2,06	108599,37	60,9%
		НР первого уровня	%	60,9		44779,26	92245
		НР второго уровня	%	4,24		6503,25	13397
		Накладные расходы	%	-		51282,51	105642
		Сметная прибыль	%	8		12790,55	26349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172672,43	355705
157	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Установка защитных футляров	т		1,03	54531,11	60,9%
		НР первого уровня	%	60,9		31582,53	32530
		НР второго уровня	%	4,24		3651,22	3761
		Накладные расходы	%	-		35233,75	36291
		Сметная прибыль	%	8		7181,19	7397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96946,05	99854
158	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка футляров	т		1,03	1757,32	60,9%
		НР первого уровня	%	60,9		701,58	723
		НР второго уровня	%	4,24		104,26	107
		Накладные расходы	%	-		805,84	830
		Сметная прибыль	%	8		205,05	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2768,22	2851
159	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м		10	18155	181550
		НР второго уровня	%	4,24		769,77	7698
		Накладные расходы	%	-		769,77	7698
		Сметная прибыль	%	8		1513,98	15140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20438,75	204388
160	11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км		0,01	3854016,76	62,1%
		НР первого уровня	%	62,1		249442,01	2494
		НР второго уровня	%	4,24		173986,65	1740
		Накладные расходы	%	-		423428,66	4234
		Сметная прибыль	%	8		342195,63	3422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4619641,06	46196
		ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ -1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ					
161	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		5,04	3335,11	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		758,75	3824

		НР второго уровня	%	4,24		173,58	875
		Накладные расходы	%	-		932,33	4699
		Сметная прибыль	%	8		341,4	1721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4608,83	23229
162	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Плиты железобетонные для сборных покрытий дорог ГОСТ 21924.0-84 2500 Т	м3		5,04	44881	226200
		НР второго уровня	%	4,24		1902,95	9591
		Накладные расходы	%	-		1902,95	9591
		Сметная прибыль	%	8		3742,72	18863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50526,67	254654
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4064205

РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №6

Земляные работы

163	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		298,92	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	6227
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	1390
		Накладные расходы	%	-		25,48	7617
		Сметная прибыль	%	8		9,14	2733
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	36898
164	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		493,22	1135,42	560011
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	23744
		Накладные расходы	%	-		48,14	23744
		Сметная прибыль	%	8		94,68	46700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	630456
165	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		298,92	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	2291
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	565
		Накладные расходы	%	-		9,55	2855
		Сметная прибыль	%	8		3,71	1110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	14991
166	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		298,92	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	890
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	269
		Накладные расходы	%	-		3,88	1159
		Сметная прибыль	%	8		1,77	529

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	7138
167	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		298,92	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	2635
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	676
		Накладные расходы	%	-		11,07	3310
		Сметная прибыль	%	8		4,45	1329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	17942
168	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		2494	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	1370
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	446
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1815
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	11830
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
169	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		498,8	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	60001
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	16386
		Накладные расходы	%	-		153,14	76387
		Сметная прибыль	%	8		64,61	32227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	435065
170	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		548,68	1751	960739
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	40735
		Накладные расходы	%	-		74,24	40735
		Сметная прибыль	%	8		146,02	80118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	1081592
		ПЕРЕПУСКНАЯ АСБ.ТРУБА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦ ИЛИ СЪЕЗДОВ					
184	11-010205-0302 РСНБ	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		7	938,46	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	3882
		НР второго уровня	%	4,24		63,31	443
		Накладные расходы	%	-		617,94	4326
		Сметная прибыль	%	8		124,51	872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,91	11766
185	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км		0,02	200019,74	62,1%
		НР первого уровня	%	62,1		113166,13	2263
		НР второго уровня	%	4,24		13279,08	266
		Накладные расходы	%	-		126445,21	2529
		Сметная прибыль	%	8		26117,2	522

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352582,14	7052
186	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м		20	59,9	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		17,7	354
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	66
		Накладные расходы	%	-		20,99	420
		Сметная прибыль	%	8		6,47	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				87,35	1747
187	21-050307-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74(14м)	кг		2,772	174	482
		НР второго уровня	%	4,24		7,38	20
		Накладные расходы	%	-		7,38	20
		Сметная прибыль	%	8		14,51	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,89	543
		ФУТЛЯР ДЛЯ ВОДОПРОВОДА					
188	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		53,4	938,46	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	29617
		НР второго уровня	%	4,24		63,31	3381
		Накладные расходы	%	-		617,94	32998
		Сметная прибыль	%	8		124,51	6649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1680,91	89761
189	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		51,194935	538,48	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	16292
		НР второго уровня	%	4,24		36,32	1860
		Накладные расходы	%	-		354,57	18152
		Сметная прибыль	%	8		71,44	3658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				964,49	49377
190	11-090701-0101 РСНБ РК 2015	-Продольная срезка труб с обеих сторон (20м)	т		2,06	108599,37	60,9%
		НР первого уровня	%	60,9		44779,26	92245
		НР второго уровня	%	4,24		6503,25	13397
		Накладные расходы	%	-		51282,51	105642
		Сметная прибыль	%	8		12790,55	26349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172672,43	355705
191	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Установка защитных футляров	т		1,03	54531,11	60,9%
		НР первого уровня	%	60,9		31582,53	32530
		НР второго уровня	%	4,24		3651,22	3761
		Накладные расходы	%	-		35233,75	36291

		Сметная прибыль	%	8		7181,19	7397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				96946,05	99854
192	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Электродуговая сварка футляров	т		1,03	1757,32	60,9%
		НР первого уровня	%	60,9		701,58	723
		НР второго уровня	%	4,24		104,26	107
		Накладные расходы	%	-		805,84	830
		Сметная прибыль	%	8		205,05	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2768,22	2851
193	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м		10	18155	181550
		НР второго уровня	%	4,24		769,77	7698
		Накладные расходы	%	-		769,77	7698
		Сметная прибыль	%	8		1513,98	15140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20438,75	204388
194	11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км		0,01	3854016,76	62,1%
		НР первого уровня	%	62,1		249442,01	2494
		НР второго уровня	%	4,24		173986,65	1740
		Накладные расходы	%	-		423428,66	4234
		Сметная прибыль	%	8		342195,63	3422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4619641,06	46196
		ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ -1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ					
195	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		5,04	3335,11	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		758,75	3824
		НР второго уровня	%	4,24		173,58	875
		Накладные расходы	%	-		932,33	4699
		Сметная прибыль	%	8		341,4	1721
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4608,83	23229
196	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Плиты железобетонные для сборных покрытий дорог ГОСТ 21924.0-84 2500 т	м3		5,04	44881	226200
		НР второго уровня	%	4,24		1902,95	9591
		Накладные расходы	%	-		1902,95	9591
		Сметная прибыль	%	8		3742,72	18863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50526,67	254654
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3383038

РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №7

		Земляные работы					
197	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		381,01	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	7937
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	1771
		Накладные расходы	%	-		25,48	9709
		Сметная прибыль	%	8		9,14	3484
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	47032
198	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		628,66	1135,42	713792
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	30265
		Накладные расходы	%	-		48,14	30265
		Сметная прибыль	%	8		94,68	59525
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	803581
199	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		381,01	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	2920
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	720
		Накладные расходы	%	-		9,55	3639
		Сметная прибыль	%	8		3,71	1415
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	19108
200	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		381,01	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	1134
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	343
		Накладные расходы	%	-		3,88	1477
		Сметная прибыль	%	8		1,77	674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	9098
201	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		381,01	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	3358
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	861
		Накладные расходы	%	-		11,07	4220
		Сметная прибыль	%	8		4,45	1694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	22869
202	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		1545	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	848
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	276
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1125

		Сметная прибыль	%	8		0,351356	543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	7328
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
203	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		309	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	37170
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	10151
		Накладные расходы	%	-		153,14	47321
		Сметная прибыль	%	8		64,61	19964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	269517
204	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		339,9	1751	595165
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	25235
		Накладные расходы	%	-		74,24	25235
		Сметная прибыль	%	8		146,02	49632
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	670032
205	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		309	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	38122
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	10476
		Накладные расходы	%	-		157,27	48597
		Сметная прибыль	%	8		66,68	20603
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	278145
206	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		376,98	998	376226
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	15952
		Накладные расходы	%	-		42,32	15952
		Сметная прибыль	%	8		83,23	31374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	423552
		Укрепление обочин					
207	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		508	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	12704
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	2850
		Накладные расходы	%	-		30,62	15554
		Сметная прибыль	%	8		11,03	5605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	75672
208	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		508	-21,46	60,3%

		НР первого уровня	%	60,3		-5	-2541
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-570
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-3111
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-1121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-15134
209	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		40,64	998	40559
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	1720
		Накладные расходы	%	-		42,32	1720
		Сметная прибыль	%	8		83,23	3382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	45661
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2656461

РАЗДЕЛ 8. УЛИЦА №8

		Земляные работы					
216	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		150,36	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	3132
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	699
		Накладные расходы	%	-		25,48	3831
		Сметная прибыль	%	8		9,14	1375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	18560
217	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		248,09	1135,42	281686
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	11943
		Накладные расходы	%	-		48,14	11943
		Сметная прибыль	%	8		94,68	23490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	317120
218	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		150,36	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	1152
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	284
		Накладные расходы	%	-		9,55	1436
		Сметная прибыль	%	8		3,71	559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	7541
219	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		150,36	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	448

		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	135
		Накладные расходы	%	-		3,88	583
		Сметная прибыль	%	8		1,77	266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	3590
220	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		150,36	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	1325
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	340
		Накладные расходы	%	-		11,07	1665
		Сметная прибыль	%	8		4,45	669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	9025
221	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		798	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	438
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	143
		Накладные расходы	%	-		0,727833	581
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	280
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	3785
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
222	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		159,6	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	19198
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	5243
		Накладные расходы	%	-		153,14	24441
		Сметная прибыль	%	8		64,61	10312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	139207
223	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		175,56	1751	307406
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	13034
		Накладные расходы	%	-		74,24	13034
		Сметная прибыль	%	8		146,02	25635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	346075
224	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		159,6	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	19690
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	5411
		Накладные расходы	%	-		157,27	25101
		Сметная прибыль	%	8		66,68	10642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	143663
225	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		194,712	998	194323

	квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		42,32	8239
		Накладные расходы	%	-		42,32	8239
		Сметная прибыль	%	8		83,23	16205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	218767
		Укрепление обочин					
226	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		252	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	6302
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	1414
		Накладные расходы	%	-		30,62	7716
		Сметная прибыль	%	8		11,03	2781
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	37538
227	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		252	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-1260
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-283
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-1543
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-7508
228	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		20,16	998	20120
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	853
		Накладные расходы	%	-		42,32	853
		Сметная прибыль	%	8		83,23	1678
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	22651
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				1260014

РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА №9

		Земляные работы					
235	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		542,69	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	11306
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	2523
		Накладные расходы	%	-		25,48	13829
		Сметная прибыль	%	8		9,14	4962
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	66989
236	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		895,44	1135,42	1016699

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		48,14	43108
		Накладные расходы	%	-		48,14	43108
		Сметная прибыль	%	8		94,68	84785
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	1144591
237	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		542,69	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	4158
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	1025
		Накладные расходы	%	-		9,55	5184
		Сметная прибыль	%	8		3,71	2016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	27217
238	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		542,69	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	1615
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	488
		Накладные расходы	%	-		3,88	2104
		Сметная прибыль	%	8		1,77	960
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	12959
239	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		542,69	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	4783
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	1227
		Накладные расходы	%	-		11,07	6010
		Сметная прибыль	%	8		4,45	2413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	32573
240	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		10434	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	5730
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	1864
		Накладные расходы	%	-		0,727833	7594
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	3666
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	49492
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
241	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		2086,8	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	251024
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	68551
		Накладные расходы	%	-		153,14	319575
		Сметная прибыль	%	8		64,61	134826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	1820155
242	21-010401-	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		2295,48	1751	4019385

	0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		74,24	170422
		Накладные расходы	%	-		74,24	170422
		Сметная прибыль	%	8		146,02	335185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	4524992
243	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		2086,8	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	257452
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	70746
		Накладные расходы	%	-		157,27	328198
		Сметная прибыль	%	8		66,68	139142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	1878422
244	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		2545,896	998	2540804
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	107730
		Накладные расходы	%	-		42,32	107730
		Сметная прибыль	%	8		83,23	211883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	2860417
		Укрепление обочин					
245	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		3278	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	81975
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	18390
		Накладные расходы	%	-		30,62	100366
		Сметная прибыль	%	8		11,03	36170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	488294
246	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		3278	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-16395
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-3678
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-20073
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-7234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-97659
247	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		262,24	998	261716
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	11097
		Накладные расходы	%	-		42,32	11097
		Сметная прибыль	%	8		83,23	21825

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	294637
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13103079

РАЗДЕЛ 10. УЛИЦА №10

Земляные работы

268	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		545,96	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	11374
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	2538
		Накладные расходы	%	-		25,48	13912
		Сметная прибыль	%	8		9,14	4992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	67393
269	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		900,83	1135,42	1022819
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	43368
		Накладные расходы	%	-		48,14	43368
		Сметная прибыль	%	8		94,68	85295
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	1151481
270	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		545,96	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	4184
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	1031
		Накладные расходы	%	-		9,55	5215
		Сметная прибыль	%	8		3,71	2028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	27381
271	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		545,96	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	1625
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	491
		Накладные расходы	%	-		3,88	2116
		Сметная прибыль	%	8		1,77	966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	13037
272	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		545,96	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	4812
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	1234
		Накладные расходы	%	-		11,07	6046
		Сметная прибыль	%	8		4,45	2427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	32770
273	11-010203-	-Планировка площадей из грунтов 2 группы	м2		1947	3,66	59,1%

	0102 РСНБ РК 2015	механизированным способом					
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	1069
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	348
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1417
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	9235
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
274	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		389,4	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	46841
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	12792
		Накладные расходы	%	-		153,14	59633
		Сметная прибыль	%	8		64,61	25159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	339644
275	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		428,34	1751	750023
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	31801
		Накладные расходы	%	-		74,24	31801
		Сметная прибыль	%	8		146,02	62546
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	844370
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2485311
		РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА №11					
		Земляные работы					
287	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		427,08	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	8897
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	1986
		Накладные расходы	%	-		25,48	10883
		Сметная прибыль	%	8		9,14	3905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	52718
288	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		704,68	1135,42	800106
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	33925
		Накладные расходы	%	-		48,14	33925
		Сметная прибыль	%	8		94,68	66722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	900753
289	11-010201-0102 РСНБ	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по	м3		427,08	36,89	59,1%

	РК 2015	одному следу при толщине слоя 30 см					
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	3273
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	807
		Накладные расходы	%	-		9,55	4079
		Сметная прибыль	%	8		3,71	1587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	21419
290	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		427,08	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	1271
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	384
		Накладные расходы	%	-		3,88	1655
		Сметная прибыль	%	8		1,77	755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	10198
291	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		427,08	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	3764
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	965
		Накладные расходы	%	-		11,07	4730
		Сметная прибыль	%	8		4,45	1899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	25634
292	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		1440	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	791
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	257
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1048
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	506
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	6830
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
293	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		288	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	34644
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	9461
		Накладные расходы	%	-		153,14	44105
		Сметная прибыль	%	8		64,61	18607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	251200
294	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		316,8	1751	554717
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	23520
		Накладные расходы	%	-		74,24	23520

		Сметная прибыль	%	8		146,02	46259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	624496
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				1893248

РАЗДЕЛ 12. УЛИЦА №12

Земляные работы

306	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		463,08	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	9647
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	2153
		Накладные расходы	%	-		25,48	11800
		Сметная прибыль	%	8		9,14	4234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	57162
307	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		764,08	1135,42	867550
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	36784
		Накладные расходы	%	-		48,14	36784
		Сметная прибыль	%	8		94,68	72347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	976681
308	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		463,08	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	3548
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	875
		Накладные расходы	%	-		9,55	4423
		Сметная прибыль	%	8		3,71	1720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	23224
309	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		463,08	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	1378
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	416
		Накладные расходы	%	-		3,88	1795
		Сметная прибыль	%	8		1,77	819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	11058
310	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		463,08	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	4082
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	1047
		Накладные расходы	%	-		11,07	5128
		Сметная прибыль	%	8		4,45	2059

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	27795
311	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		1800	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	989
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	322
		Накладные расходы	%	-		0,727833	1310
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	632
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	8538
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
312	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		360	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	43305
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	11826
		Накладные расходы	%	-		153,14	55131
		Сметная прибыль	%	8		64,61	23259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	314000
313	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		396	1751	693396
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	29400
		Накладные расходы	%	-		74,24	29400
		Сметная прибыль	%	8		146,02	57824
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	780620
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				2199079

РАЗДЕЛ 13. УЛИЦА №13

		Земляные работы					
325	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		269,21	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	5608
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	1252
		Накладные расходы	%	-		25,48	6860
		Сметная прибыль	%	8		9,14	2462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	33231
326	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		444,19	1135,42	504341
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	21384
		Накладные расходы	%	-		48,14	21384
		Сметная прибыль	%	8		94,68	42058

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	567783
327	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		269,21	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	2063
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	508
		Накладные расходы	%	-		9,55	2571
		Сметная прибыль	%	8		3,71	1000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	13501
328	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		269,21	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	801
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	242
		Накладные расходы	%	-		3,88	1043
		Сметная прибыль	%	8		1,77	476
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	6428
329	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		269,21	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	2373
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	609
		Накладные расходы	%	-		11,07	2981
		Сметная прибыль	%	8		4,45	1197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	16158
330	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		603	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	331
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	108
		Накладные расходы	%	-		0,727833	439
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	2860
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
331	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		120,6	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	14507
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	3962
		Накладные расходы	%	-		153,14	18469
		Сметная прибыль	%	8		64,61	7792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	105190
332	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		132,66	1751	232288

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		74,24	9849
		Накладные расходы	%	-		74,24	9849
		Сметная прибыль	%	8		146,02	19371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	261508
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					1006662

РАЗДЕЛ 14. УЛИЦА №14

Земляные работы

348	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		1197,25	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	24942
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	5566
		Накладные расходы	%	-		25,48	30508
		Сметная прибыль	%	8		9,14	10947
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	147788
349	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		1975,46	1135,42	2242973
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	95102
		Накладные расходы	%	-		48,14	95102
		Сметная прибыль	%	8		94,68	187046
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	2525121
350	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		1197,25	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	9174
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	2261
		Накладные расходы	%	-		9,55	11436
		Сметная прибыль	%	8		3,71	4448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	60044
351	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		1197,25	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	3564
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	1077
		Накладные расходы	%	-		3,88	4641
		Сметная прибыль	%	8		1,77	2118
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	28589
352	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		1197,25	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	10553
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	2706
		Накладные расходы	%	-		11,07	13259
		Сметная прибыль	%	8		4,45	5323

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	71861
353	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		5388	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	2959
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	963
		Накладные расходы	%	-		0,727833	3922
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	1893
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	25557
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
354	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		1077,6	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	129626
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	35399
		Накладные расходы	%	-		153,14	165025
		Сметная прибыль	%	8		64,61	69623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	939908
355	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		1185,36	1751	2075565
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	88004
		Накладные расходы	%	-		74,24	88004
		Сметная прибыль	%	8		146,02	173086
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	2336655
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					6135524

РАЗДЕЛ 15. УЛИЦА №15

		Земляные работы					
387	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		186,98	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	3895
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	869
		Накладные расходы	%	-		25,48	4765
		Сметная прибыль	%	8		9,14	1710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	23081
388	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		308,52	1135,42	350299
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	14853
		Накладные расходы	%	-		48,14	14853
		Сметная прибыль	%	8		94,68	29212

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	394364
389	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		186,98	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	1433
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	353
		Накладные расходы	%	-		9,55	1786
		Сметная прибыль	%	8		3,71	695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	9377
390	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		186,98	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	557
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	168
		Накладные расходы	%	-		3,88	725
		Сметная прибыль	%	8		1,77	331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	4465
391	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		186,98	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	1648
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	423
		Накладные расходы	%	-		11,07	2071
		Сметная прибыль	%	8		4,45	831
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60,02	11223
392	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2		5496	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		0,549189	3018
		НР второго уровня	%	4,24		0,178644	982
		Накладные расходы	%	-		0,727833	4000
		Сметная прибыль	%	8		0,351356	1931
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4,74	26069
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
393	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		1099,2	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		120,29	132224
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	36109
		Накладные расходы	%	-		153,14	168333
		Сметная прибыль	%	8		64,61	71018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	958748
394	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		1209,12	1751	2117169

	квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		74,24	89768
		Накладные расходы	%	-		74,24	89768
		Сметная прибыль	%	8		146,02	176555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	2383492
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	.	.	.	.	3810819

РАЗДЕЛ 16. УЛИЦА №16

Земляные работы

426	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3		1953,8	88,81	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		20,83	40703
		НР второго уровня	%	4,24		4,65	9083
		Накладные расходы	%	-		25,48	49786
		Сметная прибыль	%	8		9,14	17865
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,44	241176
427	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т		3223,77	1135,42	3660326
		НР второго уровня	%	4,24		48,14	155198
		Накладные расходы	%	-		48,14	155198
		Сметная прибыль	%	8		94,68	305242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1278,24	4120766
428	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3		1953,8	36,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	14971
		НР второго уровня	%	4,24		1,89	3690
		Накладные расходы	%	-		9,55	18662
		Сметная прибыль	%	8		3,71	7258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,15	97987
429	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3		1953,8	18,23	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	5816
		НР второго уровня	%	4,24		0,89934	1757
		Накладные расходы	%	-		3,88	7573
		Сметная прибыль	%	8		1,77	3456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,88	46655
430	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		1953,8	44,5	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	17221
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	4417
		Накладные расходы	%	-		11,07	21637

		Сметная прибыль	%		8		4,45	8687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					60,02	117271
431	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2			5748	3,66	59,1%
		НР первого уровня	%		59,1		0,549189	3157
		НР второго уровня	%		4,24		0,178644	1027
		Накладные расходы	%		-		0,727833	4184
		Сметная прибыль	%		8		0,351356	2020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4,74	27265
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
432	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3			1149,6	654,47	60,3%
		НР первого уровня	%		60,3		120,29	138287
		НР второго уровня	%		4,24		32,85	37764
		Накладные расходы	%		-		153,14	176051
		Сметная прибыль	%		8		64,61	74275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					872,22	1002708
433	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3			1264,56	1751	2214245
		НР второго уровня	%		4,24		74,24	93884
		Накладные расходы	%		-		74,24	93884
		Сметная прибыль	%		8		146,02	184650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1971,26	2492779

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге	8146607
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1-16	Тенге	61841029
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге	95298977
В том числе оборудование		Тенге	9150318

Генподрядчик: ТОО "Кап-Строй"

Директор _____ **Махамбетов Абай Тауекелович**

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ **Әмишаев Ержан Шынтәмірұлы**

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за ноябрь месяц 2016г.

Генподрядчик: ТОО "Кап-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Наименование строительства: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлижащих строительству на земельном участке

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-4. Обекты энергетического хозяйства				
1	Лок. смета 04-01	Электроснабжение	27 931 275			
		Итого по главе 4:	**27 931 275**			**27 931 275**
		Глава-7. Благоустройство и озеленение				
2	Лок.смета 07-01	Автомобильные дороги	31 029 331			31 029 331
		Итого по главе 7:	**31 029 331**			**31 029 331**
		Итого по главам 4-7:	**58 960 606**	**0**		**58 960 606**
		Глава-8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2001	Временные здания и сооружения 2,8% (ЭМ)	782 076			
		Временные здания и сооружения1,5% (АД)	465 440			465 440
		Итого по главе 8:	**1 247 516**			**1 247 516**
		Итого по главам 4-8:	**60 208 122**	**0**		**59 426 046**
		Глава-9. Дополнительные затраты на строительства				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание ЭМ 1,71%	490 998			490 998
		Зимнее удорожание АД 0,72%	226 762			
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы			2 706 351	2 706 351
		Итого по главе 9.	**717 761**		**2 706 351**	**3 424 112**
		Итого по главам 2-9	**60 925 882**	**0**	**2 706 351**	**63 632 233**
		Итого в текущих ценах 4 квартала 2015г.	60 925 882	0	2 706 351	**63 632 233**
		Договорная цена, k=0,59954155264227	36 527 598	0	1 622 570	38 150 168
		НДС- 12%			4 578 020	4 578 020
		Всего к оплате:	**36 527 598**	**0**	**6 200 590**	**42 728 188**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Кап-Строй"

Махамбетов А.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

Әмишаев Е.Ш.

Форма-№2

Наименование стройки: "Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлижащих строительству на земельном участке площадью 56 гектаров по направлению автодороги Айтеке би-Басыкара Казалинского района Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "Кап-Строй"

Субподрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор № 01 от 13.10.2016 г.

АКТ

выполненных работ за ноябрь м-ц 2016г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10КВ					
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН -3шт					
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную безкреплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3		17,775	1587,74	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	3894
		НР второго уровня	%	4,24		36,32	445
		Накладные расходы	%	-		354,57	4339
		Сметная прибыль	%	8		71,44	874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				964,49	11802
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (послойное)	м3		12,237	97,15	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	541
		НР второго уровня	%	4,24		5,99	73
		Накладные расходы	%	-		50,21	614
		Сметная прибыль	%	8		11,79	144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,15	1947
4	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		1,344	4093,46	60,9%
		НР первого уровня	%	60,9		1355,26	1821
		НР второго уровня	%	4,24		231,03	310

		Накладные расходы	%	-		1586,29	2132
		Сметная прибыль	%	8		454,38	611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6134,13	8244
		НР первого уровня	%	60,9		223,53	2092
		НР второго уровня	%	4,24		140,53	1315
		Накладные расходы	%	-		364,07	3408
		Сметная прибыль	%	8		276,39	2587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3731,32	34925
6. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	17808	502
6. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	15789	2795
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				549,47	3297
		НР первого уровня	%	62,1		602,34	3614
		НР второго уровня	%	4,24		116,05	696
		Накладные расходы	%	-		718,39	4310
		Сметная прибыль	%	8		228,24	1369
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3081,28	18488
7	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.		6	9692	58152
		НР второго уровня	%	4,24		410,94	2466
		Накладные расходы	%	-		410,94	2466
		Сметная прибыль	%	8		808,24	4849
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10911,18	65467
8	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		3,258	706	2300
		НР второго уровня	%	4,24		29,93	98
		Накладные расходы	%	-		29,93	98
		Сметная прибыль	%	8		58,87	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				794,81	2589
9	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см3	м3		3,258	112	365

	2015 года						
		НР второго уровня	%	4,24		4,75	15
		Накладные расходы	%	-		4,75	15
		Сметная прибыль	%	8		9,34	30
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,09	411
10	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		13,44	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	1011
		НР второго уровня	%	4,24		32,29	434
		Накладные расходы	%	-		107,52	1445
		Сметная прибыль	%	8		63,51	854
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,32	11522
11	13-080101-2502 РСНБ РК 2015	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	подстанц		1	65192,77	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		15712,11	15712
		НР второго уровня	%	4,24		3430,37	3430
		Накладные расходы	%	-		19142,47	19142
		Сметная прибыль	%	8		6746,82	6747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91082,07	91082
12	13-080101-2501 РСНБ РК 2015	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц		2	46187,21	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		11299,74	22599
		НР второго уровня	%	4,24		2437,45	4875
		Накладные расходы	%	-		13737,19	27474
		Сметная прибыль	%	8		4793,95	9588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64718,35	129437
15	13-080103-1101 РСНБ РК 2015	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт		3	34070,55	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		7310,03	21930
		НР второго уровня	%	4,24		1754,54	5264
		Накладные расходы	%	-		9064,57	27194
		Сметная прибыль	%	8		3450,81	10352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46585,93	139758
18	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км		5,9143333	87288,92	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		31630,88	187076
		НР второго уровня	%	4,24		5042,2	29821
		Накладные расходы	%	-		36673,08	216897
		Сметная прибыль	%	8		9916,96	58652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133878,96	791805
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1358027

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ ВЛ 10кВ

		КОНЦЕВАЯ ОПОРА с УСТАНОВКОЙ РЛНД КР10-1.1с -4шт					
21	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		4	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	13784
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	2301
		Накладные расходы	%	-		4021,46	16086
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	4526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	61106
38	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт		4	7693,14	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3880,04	15520
		НР второго уровня	%	4,24		490,7	1963
		Накладные расходы	%	-		4370,74	17483
		Сметная прибыль	%	8		965,11	3860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13028,99	52116
39	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	-Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.		4	3643,52	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		1213,03	4852
		НР второго уровня	%	4,24		205,92	824
		Накладные расходы	%	-		1418,95	5676
		Сметная прибыль	%	8		405	1620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5467,46	21870
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.1с -75шт					
51	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		75	4979,41	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		1676,71	125753
		НР второго уровня	%	4,24		282,22	21166
		Накладные расходы	%	-		1958,93	146920
		Сметная прибыль	%	8		555,07	41630
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7493,41	562005
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-3.1с -5шт					
61	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		5	4979,41	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		1676,71	8384
		НР второго уровня	%	4,24		282,22	1411
		Накладные расходы	%	-		1958,93	9795
		Сметная прибыль	%	8		555,07	2775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7493,41	37467

		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1.1с -8шт					
71	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		8	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	27569
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	4603
		Накладные расходы	%	-		4021,46	32172
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	9053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	122212
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.1с -6шт					
82	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		6	15588,96	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		5301,08	31806
		НР второго уровня	%	4,24		885,74	5314
		Накладные расходы	%	-		6186,82	37121
		Сметная прибыль	%	8		1742,06	10452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23517,84	141107
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-3.1с -11шт					
100	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		11	15588,96	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		5301,08	58312
		НР второго уровня	%	4,24		885,74	9743
		Накладные расходы	%	-		6186,82	68055
		Сметная прибыль	%	8		1742,06	19163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23517,84	258696
		АНКЕРНАЯ ОПОРА СО СМЕНОЙ ПРОВОДОВ АС10-1.1с -4ШТ					
118	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		4	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	13784
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	2301
		Накладные расходы	%	-		4021,46	16086
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	4526
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	61106
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ОА10-3.1с 2ШТ					
137	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		2	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	6892
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	1151
		Накладные расходы	%	-		4021,46	8043
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	2263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	30553

ОПОРЫ 10кВ С СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКОЙ 0,4 кВ
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10/0,38-1 -7шт

154	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		7	4979,41	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		1676,71	11737
		НР второго уровня	%	4,24		282,22	1976
		Накладные расходы	%	-		1958,93	13713
		Сметная прибыль	%	8		555,07	3885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7493,41	52454
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1400692

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ

180	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт		11	679,34	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		275,57	3031
		НР второго уровня	%	4,24		40,49	445
		Накладные расходы	%	-		316,06	3477
		Сметная прибыль	%	8		79,63	876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1075,03	11825
181	23-070501-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		11	22360	245960
		НР второго уровня	%	4,24		948,06	10429
		Накладные расходы	%	-		948,06	10429
		Сметная прибыль	%	8		1864,65	20511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25172,71	276900
182	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	-Трансформатор тока	шт		33	1909,45	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		632,38	20869
		НР второго уровня	%	4,24		107,77	3557
		Накладные расходы	%	-		740,16	24425
		Сметная прибыль	%	8		211,97	6995
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2861,57	94432
183	23-070503-0421 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.		33	2724	89892
		НР второго уровня	%	4,24		115,5	3811
		Накладные расходы	%	-		115,5	3811

		Сметная прибыль	%	8		227,16	7496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3066,66	101200
184	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км		10,28	20019,39	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		8552,01	87915
		НР второго уровня	%	4,24		1211,43	12453
		Накладные расходы	%	-		9763,43	100368
		Сметная прибыль	%	8		2382,63	24493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32165,45	330661
		Земляные работы для кабеля АВБбШв					
187	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3		48,825	71,69	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		17,43	851
		НР второго уровня	%	4,24		3,78	185
		Накладные расходы	%	-		21,21	1035
		Сметная прибыль	%	8		7,43	363
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				100,33	4899
188	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		3,675	1382,1	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		816,82	3002
		НР второго уровня	%	4,24		93,23	343
		Накладные расходы	%	-		910,05	3344
		Сметная прибыль	%	8		183,37	674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2475,52	9098
189	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		26,484	17,08	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		3,84	102
		НР второго уровня	%	4,24		0,887078	23
		Накладные расходы	%	-		4,73	125
		Сметная прибыль	%	8		1,74	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,55	624
190	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		8,828	538,48	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	2809
		НР второго уровня	%	4,24		36,32	321
		Накладные расходы	%	-		354,57	3130
		Сметная прибыль	%	8		71,44	631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				964,49	8514
191	11-010201-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	м3		26,484	97,15	59,1%

	0501 РСНБ РК 2015	трамбовками					
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	1171
		НР второго уровня	%	4,24		5,99	159
		Накладные расходы	%	-		50,21	1330
		Сметная прибыль	%	8		11,79	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,15	4215
192	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м		100	273,46	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		52,96	5296
		НР второго уровня	%	4,24		13,84	1384
		Накладные расходы	%	-		66,8	6680
		Сметная прибыль	%	8		27,22	2722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367,48	36748
193	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,007	200019,74	62,1%
		НР первого уровня	%	62,1		113166,13	792
		НР второго уровня	%	4,24		13279,08	93
		Накладные расходы	%	-		126445,21	885
		Сметная прибыль	%	8		26117,2	183
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				352582,14	2468
194	23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м		7	654	4578
		НР второго уровня	%	4,24		27,73	194
		Накладные расходы	%	-		27,73	194
		Сметная прибыль	%	8		54,54	382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				736,27	5154
195	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м		7	240,23	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		60,16	421
		НР второго уровня	%	4,24		12,74	89
		Накладные расходы	%	-		72,89	510
		Сметная прибыль	%	8		25,05	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				338,17	2367
197	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Устройство сигнальной ленты	м2		25	27	60,3%

		НР первого уровня	%	60,3		11,78	294
		НР второго уровня	%	4,24		1,64	41
		Накладные расходы	%	-		13,42	336
		Сметная прибыль	%	8		3,23	81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,65	1091
198	23-060703-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сигнальная лента для кабеля ЛСЭ-250 "Осторожно кабель 10 кВ"	км		0,1	51216	5122
		НР второго уровня	%	4,24		2171,56	217
		Накладные расходы	%	-		2171,56	217
		Сметная прибыль	%	8		4271	427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57658,56	5766
199	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт		6	14092,35	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		2477,73	14866
		НР второго уровня	%	4,24		702,57	4215
		Накладные расходы	%	-		3180,3	19082
		Сметная прибыль	%	8		1381,81	8291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18654,46	111927
200	райс-лист ТОО "Электротехника"	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х25-50	комплект		6	6160,71	36964
		НР второго уровня	%	4,24		261,21	1567
		Накладные расходы	%	-		261,21	1567
		Сметная прибыль	%	8		513,75	3083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6935,68	41614
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1049503

РАЗДЕЛ 4. ОПОРЫ ВЛИ-0,4 кВ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 -165шт

201	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		165	4979,41	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		1676,71	276657
		НР второго уровня	%	4,24		282,22	46566
		Накладные расходы	%	-		1958,93	323223
		Сметная прибыль	%	8		555,07	91586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7493,41	1236412
202	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012 750 Т	шт.		165	22274	3675210

	2015 года						
		НР второго уровня	%	4,24		944,42	155829
		Накладные расходы	%	-		944,42	155829
		Сметная прибыль	%	8		1857,47	306483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25075,89	4137522
		Арматура магистрали					
203	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT21.116	шт.		165	1567	258555
		НР второго уровня	%	4,24		66,44	10963
		Накладные расходы	%	-		66,44	10963
		Сметная прибыль	%	8		130,68	21561
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1764,12	291079
204	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SO 130	шт.		165	3168	522720
		НР второго уровня	%	4,24		134,32	22163
		Накладные расходы	%	-		134,32	22163
		Сметная прибыль	%	8		264,19	43591
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3566,51	588474
205	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		165	1162	191730
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	8129
		Накладные расходы	%	-		49,27	8129
		Сметная прибыль	%	8		96,9	15989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	215848
206	24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.		330	1162	383460
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	16259
		Накладные расходы	%	-		49,27	16259
		Сметная прибыль	%	8		96,9	31977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	431696
207	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0825	274141	22617
		НР второго уровня	%	4,24		11623,58	959
		Накладные расходы	%	-		11623,58	959
		Сметная прибыль	%	8		22861,17	1886

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308625,74	25462
		Арматура для подводки к вводу здания					
208	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк наружного угла PD3.2	шт.		165	4159	686235
		НР второго уровня	%	4,24		176,34	29096
		Накладные расходы	%	-		176,34	29096
		Сметная прибыль	%	8		346,83	57227
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4682,17	772558
209	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		165	1038	171270
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	7262
		Накладные расходы	%	-		44,01	7262
		Сметная прибыль	%	8		86,56	14283
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	192814
210	24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Скрепы COT-36	шт.		330	66	21780
		НР второго уровня	%	4,24		2,8	923
		Накладные расходы	%	-		2,8	923
		Сметная прибыль	%	8		5,5	1816
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,3	24520
211	24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бандажная лента COT-37	м		429	143	61347
		НР второго уровня	%	4,24		6,06	2601
		Накладные расходы	%	-		6,06	2601
		Сметная прибыль	%	8		11,93	5116
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,99	69064
212	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO118.425	шт.		165	3301	544665
		НР второго уровня	%	4,24		139,96	23094
		Накладные расходы	%	-		139,96	23094
		Сметная прибыль	%	8		275,28	45421
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,24	613179
213	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		660	1162	766920
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	32517
		Накладные расходы	%	-		49,27	32517
		Сметная прибыль	%	8		96,9	63955

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	863392
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОВЫШЕННАЯ ОПОРА ПП1 -2шт					
214	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		2	4979,41	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		1676,71	3353
		НР второго уровня	%	4,24		282,22	564
		Накладные расходы	%	-		1958,93	3918
		Сметная прибыль	%	8		555,07	1110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7493,41	14987
215	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		2	32825	65650
		НР второго уровня	%	4,24		1391,78	2784
		Накладные расходы	%	-		1391,78	2784
		Сметная прибыль	%	8		2737,34	5475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36954,12	73908
		Арматура магистрали					
216	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV 2015 года	-Крюк сквозной SOT21.116	шт.		2	1567	3134
		НР второго уровня	%	4,24		66,44	133
		Накладные расходы	%	-		66,44	133
		Сметная прибыль	%	8		130,68	261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1764,12	3528
217	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SO 130	шт.		2	3168	6336
		НР второго уровня	%	4,24		134,32	269
		Накладные расходы	%	-		134,32	269
		Сметная прибыль	%	8		264,19	528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3566,51	7133
218	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.		2	1162	2324
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	99
		Накладные расходы	%	-		49,27	99
		Сметная прибыль	%	8		96,9	194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	2616
219	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.		2	1775	3550

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		75,26	151
		Накладные расходы	%	-		75,26	151
		Сметная прибыль	%	8		148,02	296
		- - -

	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года						
		НР второго уровня	%	4,24		139,96	280
		Накладные расходы	%	-		139,96	280
		Сметная прибыль	%	8		275,28	551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,24	7432
226	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		8	1162	9296
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	394
		Накладные расходы	%	-		49,27	394
		Сметная прибыль	%	8		96,9	775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	10465
		ПОВЫШЕННАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ППк1 -3шт					
227	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		3	4979,41	61,78
		НР первого уровня	%	61,7		1676,71	5030
		НР второго уровня	%	4,24		282,22	847
		Накладные расходы	%	-		1958,93	5877
		Сметная прибыль	%	8		555,07	1665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7493,41	22480
228	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		3	32825	98475
		НР второго уровня	%	4,24		1391,78	4175
		Накладные расходы	%	-		1391,78	4175
		Сметная прибыль	%	8		2737,34	8212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36954,12	110862
		Арматура магистрали					
229	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценахIV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT21.116	шт.		3	1567	4701
		НР второго уровня	%	4,24		66,44	199
		Накладные расходы	%	-		66,44	199
		Сметная прибыль	%	8		130,68	392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1764,12	5292
230	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		3	1038	3114
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	132
		Накладные расходы	%	-		44,01	132
		Сметная прибыль	%	8		86,56	260

231	24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Скрепы СОТ-36	шт.		6	1168,57 66	3506 396
		НР второго уровня	%	4,24		2,8	17
		Накладные расходы	%	-		2,8	17
		Сметная прибыль	%	8		5,5	33
232	24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Бандажная лента СОТ-37	м		7,8	74,3 143	446 1115
		НР второго уровня	%	4,24		6,06	47
		Накладные расходы	%	-		6,06	47
		Сметная прибыль	%	8		11,93	93
233	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Зажимы SO 130	шт.		6	160,99 3168	1256 19008
		НР второго уровня	%	4,24		134,32	806
		Накладные расходы	%	-		134,32	806
		Сметная прибыль	%	8		264,19	1585
234	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		24	3566,51 1162	21399 27888
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	1182
		Накладные расходы	%	-		49,27	1182
		Сметная прибыль	%	8		96,9	2326
235	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.		3	1308,17 1162	31396 3486
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	148
		Накладные расходы	%	-		49,27	148
		Сметная прибыль	%	8		96,9	291
236	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.		3	1308,17 1775	3925 5325
		НР второго уровня	%	4,24		75,26	226
		Накладные расходы	%	-		75,26	226
		Сметная прибыль	%	8		148,02	444

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1998,28	5995
237	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0015	274141	411
		НР второго уровня	%	4,24		11623,58	17
		Накладные расходы	%	-		11623,58	17
		Сметная прибыль	%	8		22861,17	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308625,74	463
238	Т прайс ТОО "Энсто-Казахстан"	-Бандажный ремешок PER 15	шт		3	34,82	104
		НР второго уровня	%	4,24		1,48	4
		Накладные расходы	%	-		1,48	4
		Сметная прибыль	%	8		2,9	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39,2	118
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3 -27шт					
239	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		27	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	93045
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	15534
		Накладные расходы	%	-		4021,46	108579
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	30553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	412465
240	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012 750 Т	шт.		54	22274	1202796
		НР второго уровня	%	4,24		944,42	50999
		Накладные расходы	%	-		944,42	50999
		Сметная прибыль	%	8		1857,47	100304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25075,89	1354098
		Арматура магистрали					
241	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT21.01	шт.		27	1588	42876
		НР второго уровня	%	4,24		67,33	1818
		Накладные расходы	%	-		67,33	1818
		Сметная прибыль	%	8		132,43	3576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1787,76	48269
242	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		27	1038	28026
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	1188

		Накладные расходы	%	-		44,01	1188
		Сметная прибыль	%	8		86,56	2337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	31551
243	24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бандажи дистанционные SO79.1	шт.		27	1461	39447
		НР второго уровня	%	4,24		61,95	1673
		Накладные расходы	%	-		61,95	1673
		Сметная прибыль	%	8		121,84	3290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1644,78	44409
244	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.		27	1162	31374
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	1330
		Накладные расходы	%	-		49,27	1330
		Сметная прибыль	%	8		96,9	2616
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	35321
245	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.		27	1775	47925
		НР второго уровня	%	4,24		75,26	2032
		Накладные расходы	%	-		75,26	2032
		Сметная прибыль	%	8		148,02	3997
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1998,28	53954
246	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0135	274141	3701
		НР второго уровня	%	4,24		11623,58	157
		Накладные расходы	%	-		11623,58	157
		Сметная прибыль	%	8		22861,17	309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308625,74	4166
247	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные SL37.2	шт.		27	509	13743
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	583
		Накладные расходы	%	-		21,58	583
		Сметная прибыль	%	8		42,45	1146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	15472
248	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,01188	136252	1619
		НР второго уровня	%	4,24		5777,08	69

		Накладные расходы	%	-		5777,08	69
		Сметная прибыль	%	8		11362,33	135
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153391,41	1822
249	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005			0,0108	150823	1629
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	69
		Накладные расходы	%	-		6394,9	69
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	1834
250	Т прайс ТОО "Энсто Казахстан"	-Концевой колпачок РК 99.2595	шт		27	300,89	8124
		НР второго уровня	%	4,24		12,76	344
		Накладные расходы	%	-		12,76	344
		Сметная прибыль	%	8		25,09	677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				338,74	9146
251	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-КРОНШТЕЙН У-3	т		0,2052	394862	81026
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	3435
		Накладные расходы	%	-		16742,15	3435
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	6757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	91218
252	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Арматура для подводки к вводу здания -Крюк сквозной SOT29.10	шт.		27	1038	28026
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	1188
		Накладные расходы	%	-		44,01	1188
		Сметная прибыль	%	8		86,56	2337
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	31551
253	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO118.425	шт.		27	3301	89127
		НР второго уровня	%	4,24		139,96	3779
		Накладные расходы	%	-		139,96	3779
		Сметная прибыль	%	8		275,28	7432
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,24	100338
254	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		108	1162	125496
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	5321
		Накладные расходы	%	-		49,27	5321

		Сметная прибыль	%	8		96,9	10465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	141282
		ПОВЫШЕННАЯ АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА ПОА1 -19шт					
255	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		19	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	65476
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	10932
		Накладные расходы	%	-		4021,46	76408
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	21500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	290253
256	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		38	32825	1247350
		НР второго уровня	%	4,24		1391,78	52888
		Накладные расходы	%	-		1391,78	52888
		Сметная прибыль	%	8		2737,34	104019
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36954,12	1404257
257	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стяжка Г-1	т		0,2166	376193	81483
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	3455
		Накладные расходы	%	-		15950,58	3455
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	6795
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	91733
		Арматура магистрали					
258	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT21.01	шт.		19	1588	30172
		НР второго уровня	%	4,24		67,33	1279
		Накладные расходы	%	-		67,33	1279
		Сметная прибыль	%	8		132,43	2516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1787,76	33967
259	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк наружного угла PD3.2	шт.		19	4159	79021
		НР второго уровня	%	4,24		176,34	3350
		Накладные расходы	%	-		176,34	3350
		Сметная прибыль	%	8		346,83	6590
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4682,17	88961
260	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Зажимы SO 130	шт.		19	3168	60192

	квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		134,32	2552
		Накладные расходы	%	-		134,32	2552
		Сметная прибыль	%	8		264,19	5020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3566,51	67764
261	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO118.425	шт.		19	3301	62719
		НР второго уровня	%	4,24		139,96	2659
		Накладные расходы	%	-		139,96	2659
		Сметная прибыль	%	8		275,28	5230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,24	70609
262	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		76	1162	88312
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	3744
		Накладные расходы	%	-		49,27	3744
		Сметная прибыль	%	8		96,9	7365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	99421
263	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.		19	1162	22078
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	936
		Накладные расходы	%	-		49,27	936
		Сметная прибыль	%	8		96,9	1841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	24855
264	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.		19	1775	33725
		НР второго уровня	%	4,24		75,26	1430
		Накладные расходы	%	-		75,26	1430
		Сметная прибыль	%	8		148,02	2812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1998,28	37967
265	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0095	274141	2604
		НР второго уровня	%	4,24		11623,58	110
		Накладные расходы	%	-		11623,58	110
		Сметная прибыль	%	8		22861,17	217
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308625,74	2932
266	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00836	136252	1139

	квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		5777,08	48
		Накладные расходы	%	-		5777,08	48
		Сметная прибыль	%	8		11362,33	95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153391,41	1282
267	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005			0,0076	150823	1146
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	49
		Накладные расходы	%	-		6394,9	49
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	1290
268	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные SL37.2	шт.		19	509	9671
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	410
		Накладные расходы	%	-		21,58	410
		Сметная прибыль	%	8		42,45	806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	10888
269	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-КРОНШТЕЙН У-1	т		0,133	394862	52517
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	2227
		Накладные расходы	%	-		16742,15	2227
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	4379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА1 -1шт				444532,48	59123
270	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		1	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	3446
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	575
		Накладные расходы	%	-		4021,46	4021
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	1132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	15276
271	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012 1175 Т	шт.		2	32825	65650
		НР второго уровня	%	4,24		1391,78	2784
		Накладные расходы	%	-		1391,78	2784
		Сметная прибыль	%	8		2737,34	5475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36954,12	73908
272	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Стяжка Г-1	т		0,0114	376193	4289

	квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		15950,58	182
		Накладные расходы	%	-		15950,58	182
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	4828
		Арматура магистрали					
273	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT21.01	шт.		1	1588	1588
		НР второго уровня	%	4,24		67,33	67
		Накладные расходы	%	-		67,33	67
		Сметная прибыль	%	8		132,43	132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1787,76	1788
274	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк наружного угла PD3.2	шт.		1	4159	4159
		НР второго уровня	%	4,24		176,34	176
		Накладные расходы	%	-		176,34	176
		Сметная прибыль	%	8		346,83	347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4682,17	4682
275	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		1	1038	1038
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	44
		Накладные расходы	%	-		44,01	44
		Сметная прибыль	%	8		86,56	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	1169
276	24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бандажная лента СОТ-37	м		2,6	143	372
		НР второго уровня	%	4,24		6,06	16
		Накладные расходы	%	-		6,06	16
		Сметная прибыль	%	8		11,93	31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,99	419
277	24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Скрепы СОТ-36	шт.		2	66	132
		НР второго уровня	%	4,24		2,8	6
		Накладные расходы	%	-		2,8	6
		Сметная прибыль	%	8		5,5	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74,3	149
278	24-040207-3205 РСНБ РК 2015	-Зажимы SO 130	шт.		1	3168	3168

	в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		134,32	134
		Накладные расходы	%	-		134,32	134
		Сметная прибыль	%	8		264,19	264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3566,51	3567
279	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO118.425	шт.		1	3301	3301
		НР второго уровня	%	4,24		139,96	140
		Накладные расходы	%	-		139,96	140
		Сметная прибыль	%	8		275,28	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,24	3716
280	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		4	1162	4648
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	197
		Накладные расходы	%	-		49,27	197
		Сметная прибыль	%	8		96,9	388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	5233
281	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.		1	1162	1162
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	49
		Накладные расходы	%	-		49,27	49
		Сметная прибыль	%	8		96,9	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	1308
282	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.		1	1775	1775
		НР второго уровня	%	4,24		75,26	75
		Накладные расходы	%	-		75,26	75
		Сметная прибыль	%	8		148,02	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1998,28	1998
283	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0005	274141	137
		НР второго уровня	%	4,24		11623,58	6
		Накладные расходы	%	-		11623,58	6
		Сметная прибыль	%	8		22861,17	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308625,74	154
284	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2	шт.		1	509	509

	в ценах IV квартала 2015 года						
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	22
		Накладные расходы	%	-		21,58	22
		Сметная прибыль	%	8		42,45	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	573
285	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00044	136252	60
		НР второго уровня	%	4,24		5777,08	3
		Накладные расходы	%	-		5777,08	3
		Сметная прибыль	%	8		11362,33	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153391,41	67
286	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	т		0,0004	150823	60
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	3
		Накладные расходы	%	-		6394,9	3
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	68
287	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-КРОНШТЕЙН У-3	т		0,0076	394862	3001
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	127
		Накладные расходы	%	-		16742,15	127
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	3378
		Арматура для подводки к вводу здания					
288	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		1	1038	1038
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	44
		Накладные расходы	%	-		44,01	44
		Сметная прибыль	%	8		86,56	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	1169
289	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO118.425	шт.		1	3301	3301
		НР второго уровня	%	4,24		139,96	140
		Накладные расходы	%	-		139,96	140
		Сметная прибыль	%	8		275,28	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,24	3716

290	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		4	1162	4648
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	197
		Накладные расходы	%	-		49,27	197
		Сметная прибыль	%	8		96,9	388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	5233
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА3 -11шт					
291	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		11	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	37907
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	6329
		Накладные расходы	%	-		4021,46	44236
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	12448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	168041
292	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012 750 Т	шт.		22	22274	490028
		НР второго уровня	%	4,24		944,42	20777
		Накладные расходы	%	-		944,42	20777
		Сметная прибыль	%	8		1857,47	40864
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25075,89	551670
		Арматура магистрали					
293	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT21.01	шт.		11	1588	17468
		НР второго уровня	%	4,24		67,33	741
		Накладные расходы	%	-		67,33	741
		Сметная прибыль	%	8		132,43	1457
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1787,76	19665
294	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк наружного угла PD3.2	шт.		11	4159	45749
		НР второго уровня	%	4,24		176,34	1940
		Накладные расходы	%	-		176,34	1940
		Сметная прибыль	%	8		346,83	3815
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4682,17	51504
295	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		11	1038	11418
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	484
		Накладные расходы	%	-		44,01	484
		Сметная прибыль	%	8		86,56	952

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
296	24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бандажная лента СОТ-37	м	28,6	1168,57 143	12854 4090
		НР второго уровня	%	4,24	6,06	173
		Накладные расходы	%	-	6,06	173
		Сметная прибыль	%	8	11,93	341
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
297	24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Скрепы СОТ-36	шт.	22	160,99 66	4604 1452
		НР второго уровня	%	4,24	2,8	62
		Накладные расходы	%	-	2,8	62
		Сметная прибыль	%	8	5,5	121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
298	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SO 130	шт.	11	74,3 3168	1635 34848
		НР второго уровня	%	4,24	134,32	1478
		Накладные расходы	%	-	134,32	1478
		Сметная прибыль	%	8	264,19	2906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
299	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO118.425	шт.	11	3566,51 3301	39232 36311
		НР второго уровня	%	4,24	139,96	1540
		Накладные расходы	%	-	139,96	1540
		Сметная прибыль	%	8	275,28	3028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
300	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	44	3716,24 1162	40879 51128
		НР второго уровня	%	4,24	49,27	2168
		Накладные расходы	%	-	49,27	2168
		Сметная прибыль	%	8	96,9	4264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				
301	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	11	1308,17 1162	57559 12782
		НР второго уровня	%	4,24	49,27	542
		Накладные расходы	%	-	49,27	542
		Сметная прибыль	%	8	96,9	1066

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	14390
302	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.		11	1775	19525
		НР второго уровня	%	4,24		75,26	828
		Накладные расходы	%	-		75,26	828
		Сметная прибыль	%	8		148,02	1628
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1998,28	21981
303	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,0055	274141	1508
		НР второго уровня	%	4,24		11623,58	64
		Накладные расходы	%	-		11623,58	64
		Сметная прибыль	%	8		22861,17	126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308625,74	1697
304	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные SL37.2	шт.		11	509	5599
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	237
		Накладные расходы	%	-		21,58	237
		Сметная прибыль	%	8		42,45	467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	6303
305	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00484	136252	659
		НР второго уровня	%	4,24		5777,08	28
		Накладные расходы	%	-		5777,08	28
		Сметная прибыль	%	8		11362,33	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153391,41	742
306	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005			0,0044	150823	664
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	28
		Накладные расходы	%	-		6394,9	28
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	747
307	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-КРОНШТЕЙН У-3	т		0,0836	394862	33010
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	1400
		Накладные расходы	%	-		16742,15	1400
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	2753

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	37163
		Арматура для подводки к вводу здания					
308	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		11	1038	11418
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	484
		Накладные расходы	%	-		44,01	484
		Сметная прибыль	%	8		86,56	952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	12854
309	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO118.425	шт.		11	3301	36311
		НР второго уровня	%	4,24		139,96	1540
		Накладные расходы	%	-		139,96	1540
		Сметная прибыль	%	8		275,28	3028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3716,24	40879
310	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		44	1162	51128
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	2168
		Накладные расходы	%	-		49,27	2168
		Сметная прибыль	%	8		96,9	4264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	57559
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 -2шт					
311	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора		2	10123,43	61,7%
		НР первого уровня	%	61,7		3446,11	6892
		НР второго уровня	%	4,24		575,35	1151
		Накладные расходы	%	-		4021,46	8043
		Сметная прибыль	%	8		1131,59	2263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15276,48	30553
312	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012 750 Т	шт.		4	22274	89096
		НР второго уровня	%	4,24		944,42	3778
		Накладные расходы	%	-		944,42	3778
		Сметная прибыль	%	8		1857,47	7430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25075,89	100304
		Арматура магистрали					
313	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Крюк сквозной SOT21.01	шт.		2	1588	3176

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		67,33	135
		Накладные расходы	%	-		67,33	135
		Сметная прибыль	%	8		132,43	265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1787,76	3576
314	24-040207-3205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы SO 130	шт.		2	3168	6336
		НР второго уровня	%	4,24		134,32	269
		Накладные расходы	%	-		134,32	269
		Сметная прибыль	%	8		264,19	528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3566,51	7133
315	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.		2	1162	2324
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	99
		Накладные расходы	%	-		49,27	99
		Сметная прибыль	%	8		96,9	194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1308,17	2616
316	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.		2	1775	3550
		НР второго уровня	%	4,24		75,26	151
		Накладные расходы	%	-		75,26	151
		Сметная прибыль	%	8		148,02	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1998,28	3997
317	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,001	274141	274
		НР второго уровня	%	4,24		11623,58	12
		Накладные расходы	%	-		11623,58	12
		Сметная прибыль	%	8		22861,17	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308625,74	309
318	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы ответвительные SL37.2	шт.		2	509	1018
		НР второго уровня	%	4,24		21,58	43
		Накладные расходы	%	-		21,58	43
		Сметная прибыль	%	8		42,45	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				573,03	1146
319	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		0,00088	136252	120

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		5777,08	5
		Накладные расходы	%	-		5777,08	5
		Сметная прибыль	%	8		11362,33	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				153391,41	135
320	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина отт 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005			0,0008	150823	121
		НР второго уровня	%	4,24		6394,9	5
		Накладные расходы	%	-		6394,9	5
		Сметная прибыль	%	8		12577,43	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169795,33	136
321	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-КРОНШТЕЙН У-3	т		0,0152	394862	6002
		НР второго уровня	%	4,24		16742,15	254
		Накладные расходы	%	-		16742,15	254
		Сметная прибыль	%	8		32928,33	501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				444532,48	6757
		Арматура для подводки к вводу здания					
322	24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк наружного угла PD3.2	шт.		2	4159	8318
		НР второго уровня	%	4,24		176,34	353
		Накладные расходы	%	-		176,34	353
		Сметная прибыль	%	8		346,83	694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4682,17	9364
323	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Крюк сквозной SOT29.10	шт.		2	1038	2076
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	88
		Накладные расходы	%	-		44,01	88
		Сметная прибыль	%	8		86,56	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1168,57	2337
324	24-040207-4401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бандажная лента СОТ-37	м		5,2	143	744
		НР второго уровня	%	4,24		6,06	32
		Накладные расходы	%	-		6,06	32
		Сметная прибыль	%	8		11,93	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				160,99	837
325	24-040207-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Скрепы СОТ-36	шт.		4	66	264

	квартала 2015 года						
		НР второго уровня	%	4,24		2,8	11
		Накладные расходы	%	-		2,8	11
		Сметная прибыль	%	8		5,5	22
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-	-
326	24-040207-3224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы анкерные SO118.425	шт.		2	74,3 3301	297 6602
		НР второго уровня	%	4,24		139,96	280
		Накладные расходы	%	-		139,96	280
		Сметная прибыль	%	8		275,28	551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-	-
327	24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.		8	3716,24 1162	7432 9296
		НР второго уровня	%	4,24		49,27	394
		Накладные расходы	%	-		49,27	394
		Сметная прибыль	%	8		96,9	775
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-	-
328	13-080201-3701 РСНБ РК 2015	-Указатель кабеля	шт		2	1308,17 836,05	10465 42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		185,7	371
		НР второго уровня	%	4,24		43,32	87
		Накладные расходы	%	-		229,02	458
		Сметная прибыль	%	8		85,21	170
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-	-
329	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Указатель кабеля	100 шт.		0,02	1150,28 105365	2301 2107
		НР второго уровня	%	4,24		4467,48	89
		Накладные расходы	%	-		4467,48	89
		Сметная прибыль	%	8		8786,6	176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ опор и КТПН				118619,07	2372
330	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, L=3м	шт		351	1854,83	42,8%
		НР первого уровня	%	42,8		214,62	75333
		НР второго уровня	%	4,24		87,74	30798
		Накладные расходы	%	-		302,37	106132
		Сметная прибыль	%	8		172,58	60574
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-	-
331	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		400	2329,78 383,11	817752 42,8%

		НР первого уровня	%	42,8		54,42	21767
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	7420
		Накладные расходы	%	-		72,97	29187
		Сметная прибыль	%	8		36,49	14594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				492,56	197025
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				16949772

РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ

332	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(+ДЕМОНТАЖ)	опора		84	3818,34	55,53%
		НР первого уровня	%	55,53		1207,23	101407
		НР второго уровня	%	4,24		213,08	17899
		Накладные расходы	%	-		1420,32	119306
		Сметная прибыль	%	8		419,09	35204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5657,75	475251
333	11-330204-0205 РСНБ РК 2015	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2(+ДЕМОНТАЖ провода АС-35)	1км		1,0103333	23663,04	55,53%
		НР первого уровня	%	55,53		7793,21	7874
		НР второго уровня	%	4,24		1333,75	1348
		Накладные расходы	%	-		9126,96	9221
		Сметная прибыль	%	8		2623,2	2650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35413,2	35779
334	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов(+ДЕМОНТАЖ провода АС-70)	1км		0,57	6243,94	55,53%
		НР первого уровня	%	55,53		2309,04	1316
		НР второго уровня	%	4,24		362,65	207
		Накладные расходы	%	-		2671,69	1523
		Сметная прибыль	%	8		713,25	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9628,88	5488
335	41-010104-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну		83,8214	534,78	44826
		НР второго уровня	%	4,24		22,67	1901
		Накладные расходы	%	-		22,67	1901
		Сметная прибыль	%	8		44,6	3738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				602,06	50465
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				566984

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-5 Тенге 27931275

Наименование объекта- Строительство гравийных автомобильных дорог

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА №1					
14	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2		102,92	1100,65	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		19,8	2038
		НР второго уровня	%	4,24		47,51	4889
		Накладные расходы	%	-		67,31	6928
		Сметная прибыль	%	8		93,44	9617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,4	129823
15	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2		102,92	1051,26	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		3,02	311
		НР второго уровня	%	4,24		44,7	4601
		Накладные расходы	%	-		47,73	4912
		Сметная прибыль	%	8		87,92	9049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,91	122156
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
16	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		7	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	8928
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1179
		Накладные расходы	%	-		1443,85	10107
		Сметная прибыль	%	8		331,32	2319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	31310
17	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
18	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35-5 шт; 2,35 -2шт)	т		0,074	376193	27838
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1180
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1180
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	2321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	31340
19	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		3,0772	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	401
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	59
		Накладные расходы	%	-		149,6	460
		Сметная прибыль	%	8		37,85	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	1573
20	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
21	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		7	4100	28700
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1217
		Накладные расходы	%	-		173,84	1217
		Сметная прибыль	%	8		341,91	2393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	32310
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				359097

РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №2

41	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2		102,92	1100,65	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		19,8	2038

		НР второго уровня	%	4,24		47,51	4889
		Накладные расходы	%	-		67,31	6928
		Сметная прибыль	%	8		93,44	9617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,4	129823
42	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2		102,92	1051,26	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		3,02	311
		НР второго уровня	%	4,24		44,7	4601
		Накладные расходы	%	-		47,73	4912
		Сметная прибыль	%	8		87,92	9049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,91	122156
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
43	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		7	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	8928
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1179
		Накладные расходы	%	-		1443,85	10107
		Сметная прибыль	%	8		331,32	2319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	31310
44	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
45	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -5шт; СКМ 2.35 -2 шт)	т		0,074	376193	27838
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1180
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1180
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	2321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	31340
46	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		3,0772	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	401
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	59
		Накладные расходы	%	-		149,6	460

		Сметная прибыль	%	8		37,85	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	1573
47	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
48	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		7	4100	28700
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1217
		Накладные расходы	%	-		173,84	1217
		Сметная прибыль	%	8		341,91	2393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	32310
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				359097

РАЗДЕЛ 3. УЛИЦА №3

63	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		214,4	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	26451
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	7269
		Накладные расходы	%	-		157,27	33719
		Сметная прибыль	%	8		66,68	14296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	192991
64	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		261,568	998	261045
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	11068
		Накладные расходы	%	-		42,32	11068
		Сметная прибыль	%	8		83,23	21769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	293882
		Укрепление обочин					
65	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		336	107,31	60,3%

		НР первого уровня	%	60,3		25,01	8403
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	1885
		Накладные расходы	%	-		30,62	10288
		Сметная прибыль	%	8		11,03	3707
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	50051
66	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		336	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-1681
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-377
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-2058
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-10010
67	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		26,88	998	26826
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	1137
		Накладные расходы	%	-		42,32	1137
		Сметная прибыль	%	8		83,23	2237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	30201
68	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2		102,92	1100,65	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		19,8	2038
		НР второго уровня	%	4,24		47,51	4889
		Накладные расходы	%	-		67,31	6928
		Сметная прибыль	%	8		93,44	9617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,4	129823
69	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2		102,92	1051,26	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		3,02	311
		НР второго уровня	%	4,24		44,7	4601
		Накладные расходы	%	-		47,73	4912
		Сметная прибыль	%	8		87,92	9049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,91	122156
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
70	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		6	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	7652
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1011
		Накладные расходы	%	-		1443,85	8663

		Сметная прибыль	%	8		331,32	1988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	26837
71	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
72	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -4шт;СКМ 2.35 -2 шт)	т		0,0644	376193	24227
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1027
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1027
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	2020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	27274
73	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		2,6376	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	344
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	51
		Накладные расходы	%	-		149,6	395
		Сметная прибыль	%	8		37,85	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	1348
74	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
75	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		6	4100	24600
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1043
		Накладные расходы	%	-		173,84	1043
		Сметная прибыль	%	8		341,91	2051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	27694

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					902832

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА №4

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

90	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		447,2	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	55172
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	15161
		Накладные расходы	%	-		157,27	70333
		Сметная прибыль	%	8		66,68	29818
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	402545
91	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		545,584	998	544493
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	23086
		Накладные расходы	%	-		42,32	23086
		Сметная прибыль	%	8		83,23	45406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	612986
		Укрепление обочин					
92	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		724	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	18106
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	4062
		Накладные расходы	%	-		30,62	22167
		Сметная прибыль	%	8		11,03	7989
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	107848
93	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		724	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-3621
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-812
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-4433
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-1598
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-21570
94	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		57,92	998	57804

		НР второго уровня	%	4,24		42,32	2451
		Накладные расходы	%	-		42,32	2451
		Сметная прибыль	%	8		83,23	4820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	65075
95	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2		102,92	1100,65	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		19,8	2038
		НР второго уровня	%	4,24		47,51	4889
		Накладные расходы	%	-		67,31	6928
		Сметная прибыль	%	8		93,44	9617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,4	129823
96	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2		102,92	1051,26	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		3,02	311
		НР второго уровня	%	4,24		44,7	4601
		Накладные расходы	%	-		47,73	4912
		Сметная прибыль	%	8		87,92	9049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,91	122156
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
97	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		7	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	8928
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1179
		Накладные расходы	%	-		1443,85	10107
		Сметная прибыль	%	8		331,32	2319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	31310
98	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
99	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -5шт;СКМ2.35 -2 шт)	т		0,074	376193	27838
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1180
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1180
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	2321

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
100	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		3,0772	423515,07 323,57	31340 54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	401
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	59
		Накладные расходы	%	-		149,6	460
		Сметная прибыль	%	8		37,85	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	1573
101	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
102	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		7	4100	28700
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1217
		Накладные расходы	%	-		173,84	1217
		Сметная прибыль	%	8		341,91	2393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	32310
		Водопропускная железобетонная труба					
		Земляные работы					
107	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		78,2	69,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	1070
		НР второго уровня	%	4,24		3,54	277
		Накладные расходы	%	-		17,23	1347
		Сметная прибыль	%	8		6,97	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,09	7358
108	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		50,6	17,08	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		3,84	194
		НР второго уровня	%	4,24		0,887078	45
		Накладные расходы	%	-		4,73	239

		Сметная прибыль	%	8		1,74	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,55	1192
109	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Средняя часть трубы на 9м -Устройство щебеночных основании	м3		5,4	4306,92	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		735,3	3971
		НР второго уровня	%	4,24		213,79	1154
		Накладные расходы	%	-		949,1	5125
		Сметная прибыль	%	8		420,48	2271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,5	30653
110	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы	м3		5,4	4137,88	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		897,16	4845
		НР второго уровня	%	4,24		213,49	1153
		Накладные расходы	%	-		1110,64	5997
		Сметная прибыль	%	8		419,88	2267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,41	30609
111	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		7,65	26849,94	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		6201,57	47442
		НР второго уровня	%	4,24		1401,38	10721
		Накладные расходы	%	-		7602,95	58163
		Сметная прибыль	%	8		2756,23	21085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37209,13	284650
112	21-040801-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.300 ГОСТ 24547-81	шт.		3	112406	337218
		НР второго уровня	%	4,24		4766,01	14298
		Накладные расходы	%	-		4766,01	14298
		Сметная прибыль	%	8		9373,76	28121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126545,78	379637
113	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		6,3	1851,94	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		65,78	414
		НР второго уровня	%	4,24		81,31	512
		Накладные расходы	%	-		147,09	927
		Сметная прибыль	%	8		159,92	1008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2158,95	13601
114	21-130804-	-Пакля пропитанная	кг		8,37	499	4177

	1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		21,16	177
		Накладные расходы	%	-		21,16	177
		Сметная прибыль	%	8		41,61	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				561,77	4702
115	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		42,3	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	3182
		НР второго уровня	%	4,24		32,29	1366
		Накладные расходы	%	-		107,52	4548
		Сметная прибыль	%	8		63,51	2686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,32	36265
		Цилиндрическое звено на 2 трубы					
116	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных основании	м3		2	4306,92	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		735,3	1471
		НР второго уровня	%	4,24		213,79	428
		Накладные расходы	%	-		949,1	1898
		Сметная прибыль	%	8		420,48	841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,5	11353
117	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы	м3		15,2	4137,88	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		897,16	13637
		НР второго уровня	%	4,24		213,49	3245
		Накладные расходы	%	-		1110,64	16882
		Сметная прибыль	%	8		419,88	6382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,41	86160
118	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		15,26	26849,94	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		6201,57	94636
		НР второго уровня	%	4,24		1401,38	21385
		Накладные расходы	%	-		7602,95	116021
		Сметная прибыль	%	8		2756,23	42060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37209,13	567811
119	21-040801-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 ГОСТ 24547-81	шт.		2	120576	241152
		НР второго уровня	%	4,24		5112,42	10225

		Накладные расходы	%	-		5112,42	10225
		Сметная прибыль	%	8		10055,07	20110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135743,5	271487
120	21-040803-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.		4	92649	370596
		НР второго уровня	%	4,24		3928,32	15713
		Накладные расходы	%	-		3928,32	15713
		Сметная прибыль	%	8		7726,19	30905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104303,5	417214
121	21-040803-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 ГОСТ 13015-2012	шт.		2	68118	136236
		НР второго уровня	%	4,24		2888,2	5776
		Накладные расходы	%	-		2888,2	5776
		Сметная прибыль	%	8		5680,5	11361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76686,7	153373
122	11-060101-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство бетона (монолитный бетон лотка)	м3		2,56	4675,12	48,5%
		НР первого уровня	%	48,5		1313,6	3363
		НР второго уровня	%	4,24		253,92	650
		Накладные расходы	%	-		1567,52	4013
		Сметная прибыль	%	8		499,41	1278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6742,05	17260
123	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		2,56	20313	52001
		НР второго уровня	%	4,24		861,27	2205
		Накладные расходы	%	-		861,27	2205
		Сметная прибыль	%	8		1693,94	4336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22868,21	58543
124	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		1,4	1851,94	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		65,78	92
		НР второго уровня	%	4,24		81,31	114
		Накладные расходы	%	-		147,09	206
		Сметная прибыль	%	8		159,92	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2158,95	3023
125	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		72,6	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	5462

		НР второго уровня	%	4,24		32,29	2344
		Накладные расходы	%	-		107,52	7806
		Сметная прибыль	%	8		63,51	4610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,32	62242
126	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Кладка стен	м3		17	15619,66	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		1535,59	26105
		НР второго уровня	%	4,24		727,38	12365
		Накладные расходы	%	-		2262,97	38470
		Сметная прибыль	%	8		1430,61	24320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19313,23	328325
		ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ -2 ПЕРЕСЕЧЕНИЙ					
127	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		10,08	3335,11	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		758,75	7648
		НР второго уровня	%	4,24		173,58	1750
		Накладные расходы	%	-		932,33	9398
		Сметная прибыль	%	8		341,4	3441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4608,83	46457
128	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Плиты железобетонные для сборных покрытий дорог ГОСТ 21924.0-84 2500 Т	м3		10,08	44881	452400
		НР второго уровня	%	4,24		1902,95	19182
		Накладные расходы	%	-		1902,95	19182
		Сметная прибыль	%	8		3742,72	37727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50526,67	509309
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4847205
		РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА №5					
137	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		490,4	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	60501
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	16625
		Накладные расходы	%	-		157,27	77127
		Сметная прибыль	%	8		66,68	32699
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	441431
138	21-010601-0101 РСНБ	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		598,288	998	597091

	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года						
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	25317
		Накладные расходы	%	-		42,32	25317
		Сметная прибыль	%	8		83,23	49793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	672201
		Укрепление обочин					
139	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		754	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	18856
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	4230
		Накладные расходы	%	-		30,62	23086
		Сметная прибыль	%	8		11,03	8320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	112316
140	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		754	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-3771
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-846
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-4617
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-1664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-22463
141	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		60,32	998	60199
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	2552
		Накладные расходы	%	-		42,32	2552
		Сметная прибыль	%	8		83,23	5020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	67772
142	11-270602-0201 РСНБ	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2		102,92	1100,65	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		19,8	2038
		НР второго уровня	%	4,24		47,51	4889
		Накладные расходы	%	-		67,31	6928
		Сметная прибыль	%	8		93,44	9617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,4	129823
143	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2		102,92	1051,26	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		3,02	311
		НР второго уровня	%	4,24		44,7	4601
		Накладные расходы	%	-		47,73	4912
		Сметная прибыль	%	8		87,92	9049

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,91	122156
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
144	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		15	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	19131
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	2527
		Накладные расходы	%	-		1443,85	21658
		Сметная прибыль	%	8		331,32	4970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	67093
145	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		10	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	2579
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	333
		Накладные расходы	%	-		291,16	2912
		Сметная прибыль	%	8		65,41	654
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	8831
146	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -10шт; СКМ 2.35 -8 шт)	т		0,1712	376193	64404
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	2731
		Накладные расходы	%	-		15950,58	2731
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	5371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	72506
147	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		6,594	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	860
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	127
		Накладные расходы	%	-		149,6	986
		Сметная прибыль	%	8		37,85	250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	3370
148	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		8	3917	31336
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	1329
		Накладные расходы	%	-		166,08	1329
		Сметная прибыль	%	8		326,65	2613
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	35278

149	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		17	4100	69700
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	2955
		Накладные расходы	%	-		173,84	2955
		Сметная прибыль	%	8		341,91	5812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	78468
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1788782
		РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА №6					
171	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		498,8	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	61538
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	16910
		Накладные расходы	%	-		157,27	78448
		Сметная прибыль	%	8		66,68	33259
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	448992
172	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		608,536	998	607319
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	25750
		Накладные расходы	%	-		42,32	25750
		Сметная прибыль	%	8		83,23	50646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	683715
		Укрепление обочин					
173	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		810	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	20256
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	4544
		Накладные расходы	%	-		30,62	24801
		Сметная прибыль	%	8		11,03	8938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	120658
174	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		810	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-4051
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-909
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-4960

		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-1788
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-24132
175	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		64,8	998	64670
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	2742
		Накладные расходы	%	-		42,32	2742
		Сметная прибыль	%	8		83,23	5393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	72805
176	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2		102,92	1100,65	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		19,8	2038
		НР второго уровня	%	4,24		47,51	4889
		Накладные расходы	%	-		67,31	6928
		Сметная прибыль	%	8		93,44	9617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1261,4	129823
177	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	м2		102,92	1051,26	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		3,02	311
		НР второго уровня	%	4,24		44,7	4601
		Накладные расходы	%	-		47,73	4912
		Сметная прибыль	%	8		87,92	9049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1186,91	122156
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
178	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		6	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	7652
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1011
		Накладные расходы	%	-		1443,85	8663
		Сметная прибыль	%	8		331,32	1988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	26837
179	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766

180	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -4шт; СКМ 2.35 -2шт)	т		0,0644	376193	24227
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1027
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1027
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	2020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	27274
181	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		2,6376	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	344
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	51
		Накладные расходы	%	-		149,6	395
		Сметная прибыль	%	8		37,85	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	1348
182	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
183	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		6	4100	24600
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1043
		Накладные расходы	%	-		173,84	1043
		Сметная прибыль	%	8		341,91	2051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	27694
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1647755

РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА №7

ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

210	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		3	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	3826
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	505
		Накладные расходы	%	-		1443,85	4332
		Сметная прибыль	%	8		331,32	994

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	13419
211	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		1	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	258
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	33
		Накладные расходы	%	-		291,16	291
		Сметная прибыль	%	8		65,41	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	883
212	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -2шт; СКМ 2.35 -1 шт)	т		0,0322	376193	12113
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	514
		Накладные расходы	%	-		15950,58	514
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	1010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	13637
213	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		1,3188	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	172
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	25
		Накладные расходы	%	-		149,6	197
		Сметная прибыль	%	8		37,85	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	674
214	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		1	3917	3917
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	166
		Накладные расходы	%	-		166,08	166
		Сметная прибыль	%	8		326,65	327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	4410
215	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		3	4100	12300
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	522
		Накладные расходы	%	-		173,84	522
		Сметная прибыль	%	8		341,91	1026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	13847

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					46870

РАЗДЕЛ 8. УЛИЦА №8

ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

229	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		7	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	8928
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1179
		Накладные расходы	%	-		1443,85	10107
		Сметная прибыль	%	8		331,32	2319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	31310
230	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
231	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -5шт; СКМ 2.35 -2шт)	т		0,074	376193	27838
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1180
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1180
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	2321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	31340
232	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		3,0772	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	401
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	59
		Накладные расходы	%	-		149,6	460
		Сметная прибыль	%	8		37,85	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	1573
233	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332

		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
234	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		7	4100	28700
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1217
		Накладные расходы	%	-		173,84	1217
		Сметная прибыль	%	8		341,91	2393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	32310
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				107118
		РАЗДЕЛ 9. УЛИЦА №9					
		Водопропускная железобетонная труба					
		Земляные работы					
248	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		78,2	69,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	1070
		НР второго уровня	%	4,24		3,54	277
		Накладные расходы	%	-		17,23	1347
		Сметная прибыль	%	8		6,97	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,09	7358
249	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		50,6	17,08	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		3,84	194
		НР второго уровня	%	4,24		0,887078	45
		Накладные расходы	%	-		4,73	239
		Сметная прибыль	%	8		1,74	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,55	1192
		Средняя часть трубы на 9м					
250	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных основании	м3		5,4	4306,92	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		735,3	3971
		НР второго уровня	%	4,24		213,79	1154
		Накладные расходы	%	-		949,1	5125
		Сметная прибыль	%	8		420,48	2271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,5	30653
251	11-300402-	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под	м3		5,4	4137,88	59,4%

	0101 РСНБ РК 2015	водопропускные трубы					
		НР первого уровня	%	59,4		897,16	4845
		НР второго уровня	%	4,24		213,49	1153
		Накладные расходы	%	-		1110,64	5997
		Сметная прибыль	%	8		419,88	2267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,41	30609
252	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		7,65	26849,94	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		6201,57	47442
		НР второго уровня	%	4,24		1401,38	10721
		Накладные расходы	%	-		7602,95	58163
		Сметная прибыль	%	8		2756,23	21085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37209,13	284650
253	21-040801-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.300 ГОСТ 24547-81	шт.		3	112406	337218
		НР второго уровня	%	4,24		4766,01	14298
		Накладные расходы	%	-		4766,01	14298
		Сметная прибыль	%	8		9373,76	28121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126545,78	379637
254	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		6,3	1851,94	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		65,78	414
		НР второго уровня	%	4,24		81,31	512
		Накладные расходы	%	-		147,09	927
		Сметная прибыль	%	8		159,92	1008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2158,95	13601
255	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Пакля пропитанная	кг		8,37	499	4177
		НР второго уровня	%	4,24		21,16	177
		Накладные расходы	%	-		21,16	177
		Сметная прибыль	%	8		41,61	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				561,77	4702
256	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		42,3	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	3182

		НР второго уровня	%	4,24		32,29	1366
		Накладные расходы	%	-		107,52	4548
		Сметная прибыль	%	8		63,51	2686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,32	36265
257	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Цилиндрическое звено на 2 трубы -Устройство щебеночных основании	м3		2	4306,92	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		735,3	1471
		НР второго уровня	%	4,24		213,79	428
		Накладные расходы	%	-		949,1	1898
		Сметная прибыль	%	8		420,48	841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,5	11353
258	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы	м3		15,2	4137,88	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		897,16	13637
		НР второго уровня	%	4,24		213,49	3245
		Накладные расходы	%	-		1110,64	16882
		Сметная прибыль	%	8		419,88	6382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,41	86160
259	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		15,26	26849,94	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		6201,57	94636
		НР второго уровня	%	4,24		1401,38	21385
		Накладные расходы	%	-		7602,95	116021
		Сметная прибыль	%	8		2756,23	42060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37209,13	567811
260	21-040801-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 ГОСТ 24547-81	шт.		2	120576	241152
		НР второго уровня	%	4,24		5112,42	10225
		Накладные расходы	%	-		5112,42	10225
		Сметная прибыль	%	8		10055,07	20110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135743,5	271487
261	21-040803-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.		4	92649	370596
		НР второго уровня	%	4,24		3928,32	15713

		Накладные расходы	%	-		3928,32	15713
		Сметная прибыль	%	8		7726,19	30905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104303,5	417214
262	21-040803-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 ГОСТ 13015-2012	шт.		2	68118	136236
		НР второго уровня	%	4,24		2888,2	5776
		Накладные расходы	%	-		2888,2	5776
		Сметная прибыль	%	8		5680,5	11361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76686,7	153373
263	11-060101-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство бетона (монолитный бетон лотка)	м3		2,56	4675,12	48,5%
		НР первого уровня	%	48,5		1313,6	3363
		НР второго уровня	%	4,24		253,92	650
		Накладные расходы	%	-		1567,52	4013
		Сметная прибыль	%	8		499,41	1278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6742,05	17260
264	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		2,56	20313	52001
		НР второго уровня	%	4,24		861,27	2205
		Накладные расходы	%	-		861,27	2205
		Сметная прибыль	%	8		1693,94	4336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22868,21	58543
265	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		1,4	1851,94	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		65,78	92
		НР второго уровня	%	4,24		81,31	114
		Накладные расходы	%	-		147,09	206
		Сметная прибыль	%	8		159,92	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2158,95	3023
266	11-080101-	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2		72,6	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	5462
		НР второго уровня	%	4,24		32,29	2344
		Накладные расходы	%	-		107,52	7806
		Сметная прибыль	%	8		63,51	4610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,32	62242
267	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Кладка стен	м3		17	15619,66	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		1535,59	26105

		НР второго уровня	%	4,24		727,38	12365
		Накладные расходы	%	-		2262,97	38470
		Сметная прибыль	%	8		1430,61	24320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19313,23	328325

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 Тенге 2765458

РАЗДЕЛ 10. УЛИЦА №10

276	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		389,4	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	48041
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	13201
		Накладные расходы	%	-		157,27	61242
		Сметная прибыль	%	8		66,68	25964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	350516
277	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		475,068	998	474118
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	20103
		Накладные расходы	%	-		42,32	20103
		Сметная прибыль	%	8		83,23	39538
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	533758
		Укрепление обочин					
278	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		642	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	16055
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	3602
		Накладные расходы	%	-		30,62	19657
		Сметная прибыль	%	8		11,03	7084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	95633
279	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		642	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-3211
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-720
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-3931
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-1417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-19127
280	21-010601-0101 РСНБ	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		51,36	998	51257

	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24			42,32	2173
		Накладные расходы	%	-			42,32	2173
		Сметная прибыль	%	8			83,23	4274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					1123,54	57705
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ						
281	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт			3	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3			1275,39	3826
		НР второго уровня	%	4,24			168,46	505
		Накладные расходы	%	-			1443,85	4332
		Сметная прибыль	%	8			331,32	994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4472,86	13419
282	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт			1	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3			257,9	258
		НР второго уровня	%	4,24			33,26	33
		Накладные расходы	%	-			291,16	291
		Сметная прибыль	%	8			65,41	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					883,08	883
283	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -2шт; СКМ 2.35 -1шт)	т		0,0322		376193	12113
		НР второго уровня	%	4,24			15950,58	514
		Накладные расходы	%	-			15950,58	514
		Сметная прибыль	%	8			31371,49	1010
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					423515,07	13637
284	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		1,3188		323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8			130,35	172
		НР второго уровня	%	4,24			19,25	25
		Накладные расходы	%	-			149,6	197
		Сметная прибыль	%	8			37,85	50
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					511,02	674
285	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.			1	3917	3917
		НР второго уровня	%	4,24			166,08	166

		Накладные расходы	%	-		166,08	166
		Сметная прибыль	%	8		326,65	327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	4410
286	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		3	4100	12300
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	522
		Накладные расходы	%	-		173,84	522
		Сметная прибыль	%	8		341,91	1026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	13847
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1065355

РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА №11

295	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		288	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	35531
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	9764
		Накладные расходы	%	-		157,27	45295
		Сметная прибыль	%	8		66,68	19203
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	259242
296	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		351,36	998	350657
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	14868
		Накладные расходы	%	-		42,32	14868
		Сметная прибыль	%	8		83,23	29242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	394767
		Укрепление обочин					
297	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		466	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	11654
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	2614
		Накладные расходы	%	-		30,62	14268
		Сметная прибыль	%	8		11,03	5142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	69416
298	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		466	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-2331

		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-523
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-2854
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-1028
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-13883
299	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		37,28	998	37205
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	1578
		Накладные расходы	%	-		42,32	1578
		Сметная прибыль	%	8		83,23	3103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	41886
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
300	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		7	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	8928
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1179
		Накладные расходы	%	-		1443,85	10107
		Сметная прибыль	%	8		331,32	2319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	31310
301	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
302	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -5шт; СКМ 2.35 -2 шт)	т		0,074	376193	27838
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1180
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1180
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	2321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	31340
303	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		3,0772	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	401
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	59
		Накладные расходы	%	-		149,6	460
		Сметная прибыль	%	8		37,85	116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	1573

304	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
305	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		7	4100	28700
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1217
		Накладные расходы	%	-		173,84	1217
		Сметная прибыль	%	8		341,91	2393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	32310
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				858546

РАЗДЕЛ 12. УЛИЦА №12

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

314	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		360	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	44414
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	12205
		Накладные расходы	%	-		157,27	56618
		Сметная прибыль	%	8		66,68	24004
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	324052
315	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		439,2	998	438322
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	18585
		Накладные расходы	%	-		42,32	18585
		Сметная прибыль	%	8		83,23	36553
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	493459
		Укрепление обочин					
316	11-270801-0111 РСНБ	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		586	107,31	60,3%

		НР первого уровня	%	60,3		25,01	14655
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	3288
		Накладные расходы	%	-		30,62	17942
		Сметная прибыль	%	8		11,03	6466
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	87291
317	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		586	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-2931
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-658
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-3588
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-1293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-17458
318	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		46,88	998	46786
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	1984
		Накладные расходы	%	-		42,32	1984
		Сметная прибыль	%	8		83,23	3902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	52672
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
319	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		6	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	7652
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1011
		Накладные расходы	%	-		1443,85	8663
		Сметная прибыль	%	8		331,32	1988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	26837
320	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
321	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -4шт;СКМ 2.35 -2 шт)	т		0,0644	376193	24227
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1027

		Накладные расходы	%	-		15950,58	1027
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	2020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	27274
322	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		2,6376	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	344
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	51
		Накладные расходы	%	-		149,6	395
		Сметная прибыль	%	8		37,85	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	1348
323	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
324	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		6	4100	24600
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1043
		Накладные расходы	%	-		173,84	1043
		Сметная прибыль	%	8		341,91	2051
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	27694
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				1033754

РАЗДЕЛ 13. УЛИЦА №13

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

333	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		120,6	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	14879
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	4089
		Накладные расходы	%	-		157,27	18967
		Сметная прибыль	%	8		66,68	8041

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	108557
334	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		147,132	998	146838
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	6226
		Накладные расходы	%	-		42,32	6226
		Сметная прибыль	%	8		83,23	12245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	165309
		Укрепление обочин					
335	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		194	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	4851
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	1088
		Накладные расходы	%	-		30,62	5940
		Сметная прибыль	%	8		11,03	2141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	28898
336	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		194	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-970
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-218
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-1188
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-5780
337	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		15,52	998	15489
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	657
		Накладные расходы	%	-		42,32	657
		Сметная прибыль	%	8		83,23	1292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	17437
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
338	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		4	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	5102
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	674
		Накладные расходы	%	-		1443,85	5775
		Сметная прибыль	%	8		331,32	1325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	17891
339	11-270902-	-При установка дополнительных щитков добавлять к	шт		1	526,51	60,3%

	0201 РСНБ РК 2015	нормам табл. 27-83					
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	258
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	33
		Накладные расходы	%	-		291,16	291
		Сметная прибыль	%	8		65,41	65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	883
340	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -3шт; СКМ 2.35 -1 шт)	т		0,0418	376193	15725
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	667
		Накладные расходы	%	-		15950,58	667
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	1311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	17703
341	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		1,7584	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	229
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	34
		Накладные расходы	%	-		149,6	263
		Сметная прибыль	%	8		37,85	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	899
342	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		1	3917	3917
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	166
		Накладные расходы	%	-		166,08	166
		Сметная прибыль	%	8		326,65	327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	4410
343	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		4	4100	16400
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	695
		Накладные расходы	%	-		173,84	695
		Сметная прибыль	%	8		341,91	1368
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	18463
		РАЗВОРОТНАЯ ПЛОЩАДКА					
344	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20см	м3		40,2	654,47	60,3%

		НР первого уровня	%	60,3		120,29	4836
		НР второго уровня	%	4,24		32,85	1321
		Накладные расходы	%	-		153,14	6156
		Сметная прибыль	%	8		64,61	2597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				872,22	35063
345	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		40,2	1751	70390
		НР второго уровня	%	4,24		74,24	2985
		Накладные расходы	%	-		74,24	2985
		Сметная прибыль	%	8		146,02	5870
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1971,26	79245
346	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		40,2	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	4960
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	1363
		Накладные расходы	%	-		157,27	6322
		Сметная прибыль	%	8		66,68	2680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	36186
347	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		40,2	998	40120
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	1701
		Накладные расходы	%	-		42,32	1701
		Сметная прибыль	%	8		83,23	3346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	45166
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					570330

РАЗДЕЛ 14. УЛИЦА №14

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

356	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		1077,6	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	132945
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	36532
		Накладные расходы	%	-		157,27	169478
		Сметная прибыль	%	8		66,68	71852

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	969996
357	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		1314,672	998	1312043
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	55631
		Накладные расходы	%	-		42,32	55631
		Сметная прибыль	%	8		83,23	109414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	1477087
		Укрепление обочин					
358	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		1782	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	44564
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	9997
		Накладные расходы	%	-		30,62	54561
		Сметная прибыль	%	8		11,03	19663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	265448
359	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		1782	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-8913
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-1999
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-10912
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-3933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-53090
360	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		142,56	998	142275
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	6032
		Накладные расходы	%	-		42,32	6032
		Сметная прибыль	%	8		83,23	11865
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	160172
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
361	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		10	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	12754
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1685
		Накладные расходы	%	-		1443,85	14438
		Сметная прибыль	%	8		331,32	3313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	44729
362	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%

		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
363	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -8шт; СКМ 2.35 -2 шт)	т		0,1028	376193	38673
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1640
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1640
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	3225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	43537
364	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		4,396	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	573
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	85
		Накладные расходы	%	-		149,6	658
		Сметная прибыль	%	8		37,85	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	2246
365	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
366	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		10	4100	41000
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1738
		Накладные расходы	%	-		173,84	1738
		Сметная прибыль	%	8		341,91	3419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	46157
		Водопропускная железобетонная труба					
		Земляные работы					
367	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		78,2	69,89	59,1%

		НР первого уровня	%	59,1		13,68	1070
		НР второго уровня	%	4,24		3,54	277
		Накладные расходы	%	-		17,23	1347
		Сметная прибыль	%	8		6,97	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,09	7358
368	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		50,6	17,08	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		3,84	194
		НР второго уровня	%	4,24		0,887078	45
		Накладные расходы	%	-		4,73	239
		Сметная прибыль	%	8		1,74	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,55	1192
		Средняя часть трубы на 9м					
369	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных основании	м3		5,4	4306,92	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		735,3	3971
		НР второго уровня	%	4,24		213,79	1154
		Накладные расходы	%	-		949,1	5125
		Сметная прибыль	%	8		420,48	2271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,5	30653
370	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы	м3		5,4	4137,88	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		897,16	4845
		НР второго уровня	%	4,24		213,49	1153
		Накладные расходы	%	-		1110,64	5997
		Сметная прибыль	%	8		419,88	2267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,41	30609
371	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		7,65	26849,94	59,4%
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=660,08)	чел-ч	11,8	90,27	660,08	59585
		НР первого уровня	%	59,4		6201,57	47442
		НР второго уровня	%	4,24		1401,38	10721
		Накладные расходы	%	-		7602,95	58163
		Сметная прибыль	%	8		2756,23	21085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37209,13	284650
372	21-040801-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.300 ГОСТ 24547-81	шт.		3	112406	337218

	квартала 2015 года						
		НР второго уровня	%	4,24		4766,01	14298
		Накладные расходы	%	-		4766,01	14298
		Сметная прибыль	%	8		9373,76	28121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126545,78	379637
373	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		6,3	1851,94	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		65,78	414
		НР второго уровня	%	4,24		81,31	512
		Накладные расходы	%	-		147,09	927
		Сметная прибыль	%	8		159,92	1008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2158,95	13601
374	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Пакля пропитанная	кг		8,37	499	4177
		НР второго уровня	%	4,24		21,16	177
		Накладные расходы	%	-		21,16	177
		Сметная прибыль	%	8		41,61	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				561,77	4702
375	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		42,3	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	3182
		НР второго уровня	%	4,24		32,29	1366
		Накладные расходы	%	-		107,52	4548
		Сметная прибыль	%	8		63,51	2686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,32	36265
		Цилиндрическое звено на 2 трубы					
376	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных основании	м3		2	4306,92	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		735,3	1471
		НР второго уровня	%	4,24		213,79	428
		Накладные расходы	%	-		949,1	1898
		Сметная прибыль	%	8		420,48	841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,5	11353
377	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы	м3		15,2	4137,88	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		897,16	13637
		НР второго уровня	%	4,24		213,49	3245
		Накладные расходы	%	-		1110,64	16882
		Сметная прибыль	%	8		419,88	6382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,41	86160

378	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		15,26	26849,94	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		6201,57	94636
		НР второго уровня	%	4,24		1401,38	21385
		Накладные расходы	%	-		7602,95	116021
		Сметная прибыль	%	8		2756,23	42060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37209,13	567811
379	21-040801-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 ГОСТ 24547-81	шт.		2	120576	241152
		НР второго уровня	%	4,24		5112,42	10225
		Накладные расходы	%	-		5112,42	10225
		Сметная прибыль	%	8		10055,07	20110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135743,5	271487
380	21-040803-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.		4	92649	370596
		НР второго уровня	%	4,24		3928,32	15713
		Накладные расходы	%	-		3928,32	15713
		Сметная прибыль	%	8		7726,19	30905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104303,5	417214
381	21-040803-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 ГОСТ 13015-2012	шт.		2	68118	136236
		НР второго уровня	%	4,24		2888,2	5776
		Накладные расходы	%	-		2888,2	5776
		Сметная прибыль	%	8		5680,5	11361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76686,7	153373
382	11-060101-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство бетона (монолитный бетон лотка)	м3		2,56	4675,12	48,5%
		НР первого уровня	%	48,5		1313,6	3363
		НР второго уровня	%	4,24		253,92	650
		Накладные расходы	%	-		1567,52	4013
		Сметная прибыль	%	8		499,41	1278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6742,05	17260
383	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		2,56	20313	52001

	2015 года	НР второго уровня	%	4,24		861,27	2205
		Накладные расходы	%	-		861,27	2205
		Сметная прибыль	%	8		1693,94	4336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	22868,21	58543
384	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		1,4	1851,94	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		65,78	92
		НР второго уровня	%	4,24		81,31	114
		Накладные расходы	%	-		147,09	206
		Сметная прибыль	%	8		159,92	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	2158,95	3023
385	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		72,6	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	5462
		НР второго уровня	%	4,24		32,29	2344
		Накладные расходы	%	-		107,52	7806
		Сметная прибыль	%	8		63,51	4610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	857,32	62242
386	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Кладка стен	м3		17	15619,66	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		1535,59	26105
		НР второго уровня	%	4,24		727,38	12365
		Накладные расходы	%	-		2262,97	38470
		Сметная прибыль	%	8		1430,61	24320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	19313,23	328325
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					5732325

РАЗДЕЛ 15. УЛИЦА №15

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

395	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		1099,2	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	135610
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	37265
		Накладные расходы	%	-		157,27	172875
		Сметная прибыль	%	8		66,68	73292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-	-	900,14	989439
396	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		1341,024	998	1338342

	квартала 2015 года	НР второго уровня	%	4,24		42,32	56746
		Накладные расходы	%	-		42,32	56746
		Сметная прибыль	%	8		83,23	111607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	1506695
		Укрепление обочин					
397	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		1818	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	45464
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	10199
		Накладные расходы	%	-		30,62	55663
		Сметная прибыль	%	8		11,03	20060
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	270811
398	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		1818	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-9093
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-2040
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-11133
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-4012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-54162
399	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		145,44	998	145149
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	6154
		Накладные расходы	%	-		42,32	6154
		Сметная прибыль	%	8		83,23	12104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	163408
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
400	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		10	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	12754
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1685
		Накладные расходы	%	-		1443,85	14438
		Сметная прибыль	%	8		331,32	3313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	44729
401	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766

402	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -8шт; СКМ 2.35 -2 шт)	т		0,1028	376193	38673
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1640
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1640
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	3225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	43537
403	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		5,2752	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	688
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	102
		Накладные расходы	%	-		149,6	789
		Сметная прибыль	%	8		37,85	200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,02	2696
404	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		2	3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4409,73	8819
405	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		10	4100	41000
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1738
		Накладные расходы	%	-		173,84	1738
		Сметная прибыль	%	8		341,91	3419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4615,75	46157
		Водопропускная железобетонная труба					
		Земляные работы					
406	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		78,2	69,89	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	1070
		НР второго уровня	%	4,24		3,54	277
		Накладные расходы	%	-		17,23	1347
		Сметная прибыль	%	8		6,97	545
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,09	7358

407	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		50,6	17,08	59,1%
		НР первого уровня	%	59,1		3,84	194
		НР второго уровня	%	4,24		0,887078	45
		Накладные расходы	%	-		4,73	239
		Сметная прибыль	%	8		1,74	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,55	1192
		Средняя часть трубы на 9м					
408	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных основании	м3		5,4	4306,92	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		735,3	3971
		НР второго уровня	%	4,24		213,79	1154
		Накладные расходы	%	-		949,1	5125
		Сметная прибыль	%	8		420,48	2271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,5	30653
409	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы	м3		5,4	4137,88	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		897,16	4845
		НР второго уровня	%	4,24		213,49	1153
		Накладные расходы	%	-		1110,64	5997
		Сметная прибыль	%	8		419,88	2267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,41	30609
410	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		7,65	26849,94	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		6201,57	47442
		НР второго уровня	%	4,24		1401,38	10721
		Накладные расходы	%	-		7602,95	58163
		Сметная прибыль	%	8		2756,23	21085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37209,13	284650
411	21-040801-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 5.300 ГОСТ 24547-81	шт.		3	112406	337218
		НР второго уровня	%	4,24		4766,01	14298
		Накладные расходы	%	-		4766,01	14298
		Сметная прибыль	%	8		9373,76	28121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126545,78	379637
412	11-080101-0303 РСНБ	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2		6,3	1851,94	50,8%

		НР первого уровня	%	50,8		65,78	414
		НР второго уровня	%	4,24		81,31	512
		Накладные расходы	%	-		147,09	927
		Сметная прибыль	%	8		159,92	1008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2158,95	13601
413	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Пакля пропитанная	кг		8,37	499	4177
		НР второго уровня	%	4,24		21,16	177
		Накладные расходы	%	-		21,16	177
		Сметная прибыль	%	8		41,61	348
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				561,77	4702
414	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		42,3	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	3182
		НР второго уровня	%	4,24		32,29	1366
		Накладные расходы	%	-		107,52	4548
		Сметная прибыль	%	8		63,51	2686
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,32	36265
		Цилиндрическое звено на 2 трубы					
415	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных основании	м3		2	4306,92	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		735,3	1471
		НР второго уровня	%	4,24		213,79	428
		Накладные расходы	%	-		949,1	1898
		Сметная прибыль	%	8		420,48	841
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5676,5	11353
416	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы	м3		15,2	4137,88	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		897,16	13637
		НР второго уровня	%	4,24		213,49	3245
		Накладные расходы	%	-		1110,64	16882
		Сметная прибыль	%	8		419,88	6382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5668,41	86160
417	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3		15,26	26849,94	59,4%
		НР первого уровня	%	59,4		6201,57	94636
		НР второго уровня	%	4,24		1401,38	21385
		Накладные расходы	%	-		7602,95	116021
		Сметная прибыль	%	8		2756,23	42060

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37209,13	567811
418	21-040801-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 ГОСТ 24547-81	шт.		2	120576	241152
		НР второго уровня	%	4,24		5112,42	10225
		Накладные расходы	%	-		5112,42	10225
		Сметная прибыль	%	8		10055,07	20110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				135743,5	271487
419	21-040803-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	шт.		4	92649	370596
		НР второго уровня	%	4,24		3928,32	15713
		Накладные расходы	%	-		3928,32	15713
		Сметная прибыль	%	8		7726,19	30905
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104303,5	417214
420	21-040803-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 ГОСТ 13015-2012	шт.		2	68118	136236
		НР второго уровня	%	4,24		2888,2	5776
		Накладные расходы	%	-		2888,2	5776
		Сметная прибыль	%	8		5680,5	11361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				76686,7	153373
421	11-060101-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство бетона (монолитный бетон лотка)	м3		2,56	4675,12	48,5%
		НР первого уровня	%	48,5		1313,6	3363
		НР второго уровня	%	4,24		253,92	650
		Накладные расходы	%	-		1567,52	4013
		Сметная прибыль	%	8		499,41	1278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6742,05	17260
422	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3		2,56	20313	52001
		НР второго уровня	%	4,24		861,27	2205
		Накладные расходы	%	-		861,27	2205
		Сметная прибыль	%	8		1693,94	4336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22868,21	58543
		НР первого уровня	%	50,8		65,78	92
		НР второго уровня	%	4,24		81,31	114
		Накладные расходы	%	-		147,09	206
		Сметная прибыль	%	8		159,92	224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2158,95	3023

424	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		72,6	686,29	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		75,23	5462
		НР второго уровня	%	4,24		32,29	2344
		Накладные расходы	%	-		107,52	7806
		Сметная прибыль	%	8		63,51	4610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				857,32	62242
425	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Кладка стен	м3		17	15619,66	50,8%
		НР первого уровня	%	50,8		1535,59	26105
		НР второго уровня	%	4,24		727,38	12365
		Накладные расходы	%	-		2262,97	38470
		Сметная прибыль	%	8		1430,61	24320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19313,23	328325
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				5789353

РАЗДЕЛ 16. УЛИЦА №16

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

434	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 20см	м3		1149,6	676,19	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	141828
		НР второго уровня	%	4,24		33,9	38973
		Накладные расходы	%	-		157,27	180801
		Сметная прибыль	%	8		66,68	76652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				900,14	1034807
435	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		1402,512	998	1399707
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	59348
		Накладные расходы	%	-		42,32	59348
		Сметная прибыль	%	8		83,23	116724
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	1575779

Укрепление обочин

436	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2		1902	107,31	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	47565
		НР второго уровня	%	4,24		5,61	10671
		Накладные расходы	%	-		30,62	58235
		Сметная прибыль	%	8		11,03	20987

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148,96	283324
437	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,2	-Вычитается позиция: Обочины. Укрепление щебнем толщиной -2 см	м2 покрытия обочин		1902	-21,46	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		-5	-9513
		НР второго уровня	%	4,24		-1,12	-2134
		Накладные расходы	%	-		-6,12	-11647
		Сметная прибыль	%	8		-2,21	-4197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-29,79	-56665
438	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		152,16	998	151856
		НР второго уровня	%	4,24		42,32	6439
		Накладные расходы	%	-		42,32	6439
		Сметная прибыль	%	8		83,23	12664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,54	170958
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ					
439	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт		10	2697,69	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		1275,39	12754
		НР второго уровня	%	4,24		168,46	1685
		Накладные расходы	%	-		1443,85	14438
		Сметная прибыль	%	8		331,32	3313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4472,86	44729
440	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	шт		2	526,51	60,3%
		НР первого уровня	%	60,3		257,9	516
		НР второго уровня	%	4,24		33,26	67
		Накладные расходы	%	-		291,16	582
		Сметная прибыль	%	8		65,41	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				883,08	1766
441	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Стойки металлические(СКМ 1.35 -8шт; СКМ2.35 -2 шт)	т		0,1028	376193	38673
		НР второго уровня	%	4,24		15950,58	1640
		Накладные расходы	%	-		15950,58	1640
		Сметная прибыль	%	8		31371,49	3225
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				423515,07	43537
442	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		4,396	323,57	54,8%
		НР первого уровня	%	54,8		130,35	573

		НР второго уровня	%	4,24		19,25	85
		Накладные расходы	%	-		149,6	658
		Сметная прибыль	%	8		37,85	166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-		-	-
443	24-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2		511,02	2246
						3917	7834
		НР второго уровня	%	4,24		166,08	332
		Накладные расходы	%	-		166,08	332
		Сметная прибыль	%	8		326,65	653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-		-	-
444	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10		4409,73	8819
						4100	41000
		НР второго уровня	%	4,24		173,84	1738
		Накладные расходы	%	-		173,84	1738
		Сметная прибыль	%	8		341,91	3419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	-	-		-	-
						4615,75	46157

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге	3155456
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1-16	Тенге	31029331
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге	58960606

Генподрядчик: ТОО "Кап-Строй"

Директор _____ **Махамбетов Абай Тауекелович**

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ **Әмишаев Ержан Шынтемірұлы**

М.П.