ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ
«АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Тіркелді № 31
24 қараша 2016 жыл

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «24» қараша

Тапсырыс беруші *Қызылорда облысы Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі, 120400, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Пірімов к-сі №5*

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *07.11.2016 ж. «Қазалы-Құрылыс» ЖШС-гі. директоры Әмишаев Ержан Шынтеміруұлы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Р. Бағланова көшесі №250*,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды *07.11.2016 ж. «Стройтехнопроект KZ А и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жаппасбаев Алмат Каирбекович*,

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды *«Проект Дизайн Құрылыс» ЖШС Қазалы филиалы, Ерғазы Дайрабай*

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Қызылорда облысы Қазалы ауданы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«Самара-Шымкент-Әйтеке би кенті» 2 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) 20___жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы гимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____
20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____
_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) *Қызылорда облысы, Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі*

06.01.2016 жылы №04-04/02 бұйрығымен бекітілген;

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Проект-Дизайн-Құрылыс» ЖШС, Қазалы филиалы, сараптама қорытындысы

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

28.12.2015ж. №14-0399/15 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы *05.2016 ж.*;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы *11.2016 ж.*;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша *4* ай;

нақты *төрт* ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жолдың ұзындығы	шақырым	1,936	1,936
Жолдың категориясы		IV	
Қозғалыс бағытының саны	дана	2	2
Жолдың жүру бөлігі ені	метр	7,0	7,0
Жол жағасына төселген малта тасты құмды қоспа қабатының ені	метр	1,5	1,5
Жолға төселген Геотекстиль көлемі	$м^2$	-	7744,0
Жолдың малта тасты құмды қоспа қабатының қалыңдығы	см	15,0	15,0
Жолға төселген қара қиыршық тас қалыңдығы	см	8,0	8,0
Жол жабыны асфальтобетон	м2	14 276	14 276
Жолдың белгілеу сызығы	км	1,858	5,860
Жол белгілері орнатылған	дана	15	15

Көрсеткіштер	Жоба бойынша пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2 жалпы тұрғын	Нақты пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2 жалпы тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:				
бір бөлмелі				
екі бөлмелі				
үш бөлмелі				
төрт бөлмелі және одан көп				

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Жол жабыны салқын асфальтобетон қоспа, жол жабынының жоғарғы негізі қара қиыршық тас, жол жабынының төменгі негізі малта тасты құмды қоспа, жол белгілері темір тіреулерге бекітілген, сигналдық бағаналары темірбетон;*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы *116 766,917* мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *98 424,159* теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *116 766,917* мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары *98 424,159* мың теңге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Самара-Шымкент-Әйтеке би» 2 шақырым автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *Сыдықов Шыңғыс Әбділәмитұлы*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау *Турсынбаев Магжанбай Абдуллаевич*
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау *Ергазы Дайрабай*
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *Әмишаев Ержан Шынтемірұлы*
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 57 от 29.08.2016 года
Наименование строительства: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

тысяч тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	70 922,252	70 922,252	27 855,000	24 437,144	27 855,000	24 437,144	27 855,000	24 437,144
	Всего	**70 922,252**	**70 922,252**	**27 855,000**	**24 437,144**	**27 855,000**	**24 437,144**	**27 855,000**	**24 437,144**

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ Сыдыков Шыңғыс Әбділәмитұлы

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Әмишаев Ержан Шынтемірұлы

М.П.

Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ-A и K"

_____ Турсынбаев Магжанбай Абдуллаевич

М.П.

Ф-2

Объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №57 от 29.08.2016 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость		Обшая стоимость,	тенге	Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетоннные. Разборка	90,736	2195,81	882,68	199239	80091	97381
		м3 констр		1313,13	419,44	119148	38058	54,27
		Накладные расходы		1073,24		97381		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	940,27				85316
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	132,97				12065
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		261,52		23730		
		Сметная стоимость				**320350**		
2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65	169,374	128	120	21624	20298	5485
		м3 грунта		8	41	1325	6913	53,19
		Накладные расходы		32,38		5485		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	25,87				4382
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	6,51				1103
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		12,80		2169		
		Сметная стоимость				**29277**		
3	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	172,398	374,44		64553	0	2737
		тенге за				0	0	
		Накладные расходы		15,88		2737		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	15,88				2737
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		31,23		5383		
		Сметная стоимость				**72672,94**		
5	11-010102-0307 РСНБ	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	469,5	103,88	97,45	48771	45754	12364
		м3 грунта		6,361	33,19	2986	15584	53,19

	РК 2015	Накладные расходы		26,33		12364		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	21,04				9877
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	5,30				2487
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		10,42		4891		
		Сметная стоимость				**66026**		
6	41-010101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных	886,5	984,49		872750	0	37005
		тенге за				0	0	
		Накладные расходы		41,74		37005		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	41,74				37005
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		82,10		72780		
		Сметная стоимость				**982535**		
7	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа	1936	3,17	3,17	6131	6131	2034
		м2 сплан			1,65	0	3199	53,19
		Накладные расходы		1,05		2034		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	0,88				1701
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	0,17				332
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		0,34		653		
		Сметная стоимость				**8818**		
8	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнимы катками на пневмоколесном ходу 25т. На	447	54,97	54,97	24572	24572	6529
		м3 уплотнение			22,14	0	9897	53,19
		Накладные расходы		14,61		6529		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	11,78				5264
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	2,83				1265
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		5,57		2488		
		Сметная стоимость				**33589**		
9	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнимы катками на пневмоколесном ходу 25т. На	2235	5,19	5,19	11603	11603	2577
		м3 уплотнение			1,68	0	3761	53,19
		Накладные расходы		1,15		2577		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	0,90				2001
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	0,26				577
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		0,51		1134		
		Сметная стоимость				**15315**		
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотяемый. Полив водой.	447	58,22	46,78	26026	20912	6544
		м3 уплотнение		8,941	13,01	3997	5816	53,19
		Накладные расходы		14,64		6544		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	11,68				5220

		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	2,96				1325
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		5,83		2606		
		Сметная стоимость				**35175**		
11	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной	97,336	883,38	765,72	85985	74532	20254
		м3 материал		117,669	183,95	11453	17904	54,27
		Накладные расходы		208,08		20254		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	163,69				15933
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	44,40				4321
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		87,32		8499		
		Сметная стоимость				**114738**		
12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные	230,909	1172		270625	0	11475
		м3				0	0	
		Накладные расходы		49,69		11475		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	49,69				11475
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		97,74		22568		
		Сметная стоимость				**304668**		
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов	9,9	99667,027	1436,96	986704	14226	45826
		т			712,44	0	7053	54,27
		Накладные расходы		4628,92		45826		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	386,64				3828
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	4242,28				41999
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		8343,68		82602		
		Сметная стоимость				**1115132**		
14	11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотност каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,	7956,5257	2118,28	120,79	16854137	961073	1134847
		м2		56,43	36,93	448978	293860	54,27
		Накладные расходы		142,63		1134847		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	50,67				403138
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	91,96				731708
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		180,87		1439119		
		Сметная стоимость				**19428103**		
		Итого прямых затрат по смете				**19 472 720**	**1 259 192**	**1 385 058**
						587 888	**402 047**	
		Накладные расходы				1 385 058		
		Сметная прибыл				1 668 622		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**22 526 399**		
		Временное здание и сооружение 1,2% х0,8=0,96%				216 253		

		Итого				**22 742 653**		
		Зимнее удорожание 1,44%				327 494		
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы				1 366 996		
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 г.				**24 437 144**		
		Итого текущих ценах				**24 870 536**		
		НДС 12%				2 984 464		
		Всего				**27 855 000**		

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ Сыдыков Шыңғыс Әбділәмитұлы

М.П.

Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

_____ Турсынбаев Магжанбай Абдуллаевич

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Әмишаев Ержан Шынтемірұлы

М.П.

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 57 от 29.08.2016 года
Наименование строительства: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	70 922 252,13	70 922 252,13	70 922 252,13	62 219 970	70 922 252,13	62 219 970	43 067 252,13	37 782 826
	Всего	**70 922 252,13**	**70 922 252,13**	**70 922 252,13**	**62 219 970**	**70 922 252,13**	**62 219 970**	**43 067 252,13**	**37 782 826**

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ Сыдыков Шыңғыс Әбділәмитұлы

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Әмишаев Ержан Шынтеміруұлы

М.П.

Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ Турсынбаев Магжанбай Абдуллаевич

М.П.

Ф-2

Объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №57 от 29.08.2016 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Обшая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотност каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	6319,474	2118,28	120,79	13386407	763333	901352
		м2		56,43	36,93	356601	233398	54,27
		Накладные расходы		142,63		901352		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	50,67				320193
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	91,96				581160
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		180,87		1143021		
		Сметная стоимость				**15430780**		
15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов	7,1	99667,03	1436,96	707636	10202	32865
		т			712,44	0	5058	54,27
		Накладные расходы		4628,92		32865		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	386,64				2745
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	4242,28				30120
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		8343,68		59240		
		Сметная стоимость				**799741**		
16	11-270602-0201 РСНБ РК РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетоннных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	14276	80,68	29,8	1151796	425470	425825
		м2 покрытия		38,8692	7,81	554897	111503	54,27
		Накладные расходы		29,83		425825		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	25,33				361655
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	4,49				64170
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		8,84		126210		
		Сметная стоимость				**1703831**		

17	11-270602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетоннных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добовлят или исключать	85656	2,13	0,00	182357	269,00	64528
		м2 покрытия		1,17		100398	0	54,27
		Накладные расходы		0,75		64528		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	0,64				54486
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	0,12				10042
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		0,23		19751		
		Сметная стоимость				**266636**		
18	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые типа Бх	1135,757	11577		13148659	0	557503
		тн				0	0	
		Накладные расходы		490,86		557503		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	490,86				557503
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		965,43		1096493		
		Сметная стоимость				**14802655**		
19	11-270801-0111 РСНБ РК 2015 к=0,8	Обочины. Укрепление обочин из ГПС толщиной 8 см	5993	114,08	92,96	683662	557132	194207
		м2 покрытия		21,11	27,62	126530	165528	54,27
		Накладные расходы		32,41		194207		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	26,45				158500
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	5,96				35708
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		11,72		70230		
		Сметная стоимость				**948099**		
20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные	479,44	1172		561904	0	23825
		м3				0	0	
		Накладные расходы		49,69		23825		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	49,69				23825
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		97,74		46858		
		Сметная стоимость				**632587**		
21	11-270903-0202 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной	0,185	120713,05	3396,44	22332	628	1527
		км линии		3638,64	1905,93	673	353	54,27
		Накладные расходы		8254,85		1527		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	3009,04				557
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	5245,82				970
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		10317,43		1909		
		Сметная стоимость				**25768**		
22	11-270903-0204 РСНБ	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной	0,275	177698,65	3396,44	48867	934	2935

	РК 2015	*км линии*		3638,64	1905,93	1001	524	54,27
		Накладные расходы		10671,04		2935		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	3009,04				827
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	7662,01				2107
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		15069,58		4144		
		Сметная стоимость				**55946**		
23	11-270903-0203 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной	1,398	64020,67	3396,44	89501	4748	8180
		км линии		3638,64	1905,93	5087	2664	54,27
		Накладные расходы		5851,10		8180		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	3009,04				4207
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	2842,06				3973
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		5589,74		7814		
		Сметная стоимость				**105495**		
24	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	6	3650,03	648	21900	3888	11050
		шт		2781,34	200,56	16688	1203	54,27
		Накладные расходы		1841,65		11050		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	1618,28				9710
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	223,38				1340
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		439,33		2636		
		Сметная стоимость				**35586**		
25	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка	9	698,55		6287	0	3320
		шт		599,73		5398	0	54,27
		Накладные расходы		368,89		3320		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	325,47				2929
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	43,42				391
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		85,39		769		
		Сметная стоимость				**10375**		
29	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устроиство	0,276	22889,01	788,38	6317	218	829
		м2		4258,93	212,82	1175	59	43,65
		Накладные расходы		3005,17		829		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	43,65	1951,92				539
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	1053,26				291
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		2071,53		572		
		Сметная стоимость				**7719**		
30	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы	3,12	669,72	0,8	2090	3	1025
		м2 окраш		583,27	0,41	1820	1	49,32
		Накладные расходы		328,47		1025		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	49,32	287,87				898

		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	40,60				127
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		79,85		249		
		Сметная стоимость				**3363**		
		Итого прямых затрат по смете				**30 019 714**	**1 766 825**	**2 228 972**
		Накладные расходы				**1 170 268**	**520 292**	
		Сметная прибыл				2 228 972		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				2 579 895		
		Временное здание и сооружение 1,2% х0,8=0,96%				**34 828 581**		
		Итого				334 354		
		Зимнее удорожание 1,44%				**35 162 935**		
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы				506 346		
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 г.				2 113 544		
		Итого текущих ценах. k=1,017734978				**37 782 826,07**		
		НДС 12%				**38 452 904**		
		Всего				4 614 348		
						43 067 252,13		

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ Сыдыков Шыңғыс Әбділәмитұлы

М.П.

Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

_____ Турсынбаев Магжанбай Абдуллаевич

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Әмишаев Ержан Шынтемірұлы

М.П.