Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Казыбек би, (1340 м) пос. Асыката Жетысайского района

Договор: № 26 от 18.04.2019г.
Общая стоимость по договору: 14622720

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		26	18.04.2019г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Казыбек би, (1340 м) пос. Асыката Жетысайского района	1 888 754	1 686 388	1 873 972	1 873 972		1 873 972			202 367	1 888 754
Итого	1 888 754	1 686 388							202 367	1 888 754
удержание 5%	- 94 438	- 84 319							- 10 118	- 94 438
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**1794316**								**192 248**	**1 794 316**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Өлмеш Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Атаиов Д.С.

Инженер:
Заместитель директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"
Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Казыбек би, (1340 м) пос. Асыката Жетысайского района
Договор: № 26 от 18.04 2019г.
Общая стоимость по договору: 14 622 720 тенге

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 1340м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	**Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м**	335	157,78	152,79	52855	51186	9045	0,01	2
		м3 грунта		4,98	28,10	1669	9413	59,1	0,02	8
		Накладные расходы -		*27,00*		*9045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*6550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*2495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*4952*				
		Сметная стоимость				*66852*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	335	51,49	40,96	17249	13722	4453	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2589	3466	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*13,29*		*4453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*3579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23439*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	335	119,35	50,94	39982	17064	20385	0,11	36
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	22917	7459	59,1	0,03	9
		Накладные расходы -		*60,85*		*20385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*17952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*2433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*4829*				
		Сметная стоимость				*65197*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство**	335	750,28	648,58	251344	217274	54254	0,14	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	34071	35475	60,3	0,14	48
		Накладные расходы -		*161,95*		*54254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*41936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*12318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*24448*				
		Сметная стоимость				*330046*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	408,7	1200,44	--	490620	--	20606	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*20606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*20606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*40898*				
		Сметная стоимость				*552124*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	6700	79,88	57,45	535191	384906	182514	0,03	207
		м2 площади основания		22,43	15,58	150285	104416	60,3	0,02	101
		Накладные расходы -		*27,24*		*182514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*153585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*28929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*57416*				
		Сметная стоимость				*775121*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	670	45,49	45,49	30480	30480	7378	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	9902	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -		*11,01*		*7378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*5852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*1526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*3029*				
		Сметная стоимость				*40887*				
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	670	21,92	21,92	14686	14686	4116	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	5683	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*6,14*		*4116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*3358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*1504*				
		Сметная стоимость				*20307*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1432407	729318			298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**211531**	**175815**			**181**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1432407**				
	Материалы -		Тенге			**938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**387347**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**490620**				
		Накладные расходы -	Тенге			**302752**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**232813**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**69939**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**138813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1873972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387347**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1873972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387347**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1432407**	**729318**			**298**
			Тенге			**211531**	**175815**			**181**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1432407**				
	Материалы -		Тенге			**938**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**387347**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**490620**				
		Накладные расходы -	Тенге			**302752**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**232813**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**69939**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**138813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1873972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387347**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1873972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387347**			
		ИТОГО ПО АКТУ				**1 873 972**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				1 873 972				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,89995				1 686 387				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				202 367				
		Итого с НДС				**1 888 754**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Казыбек би, (1340 м) пос. Асыката Жетысайского района

Договор: № 26 от 18.04.2019г.
Общая стоимость по договору: 14622720

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		26	18.04.2019г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Казыбек би, (1340 м) пос. Асыката Жетысайского района	13 200 645	10 099 903	12 345 287	12 345 287		12 345 287			1 211 988	11 311 891
Итого	13 200 645	10 099 903							1 211 988	11 311 891
удержание 5%	- 565 595	- 504 995							- 60 599	- 565 595
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**12635050**								**1 151 389**	**10 746 296**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

_____ Әлмеш Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

_____ Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель директора ТОО "RoyalCompany"

_____ *Егізбай А.С.*

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Казыбек би, (1340 м) пос. Асыката Жетысайского района

Договор: № 26 от 18.04 2019г.

Общая стоимость по договору: 14 622 720 тенге

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 1340м								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	4,69	102522,97	1208,62	480833	5668	21864	--	--
		т		--	566,52	--	2657	60,3	0,58	3
		Накладные расходы -		*4661,92*		*21864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*20262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*40216*				
		Сметная стоимость				*542913*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6700	1248,87	66,40	8367427	444848	549133	0,03	225
		м2 покрытия		28,50	18,46	190940	123707	60,3	0,02	113
		Накладные расходы -		*81,96*		*549133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*189732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*359401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*713325*				
		Сметная стоимость				*9629885*				
3	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	6700	288,04	0,03	1929867	227	81697	--	1
		м2 покрытия		0,15	--	1023	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*81697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*81080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*160925*				
		Сметная стоимость				*2172489*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10778127	450744			226
			Тенге			191963	126364			115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10778127				
	Материалы -		Тенге			10135420				
	Всего заработная плата -		Тенге				318327			
		Накладные расходы -	Тенге			652694				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					191951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					460743		
		Сметная прибыль -	Тенге			914466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12345287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				318327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12345287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				318327			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10778127	450744			226
			Тенге			191963	126364			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10778127				
	Материалы -		Тенге			10135420				
	Всего заработная плата -		Тенге				318327			
		Накладные расходы -	Тенге			652694				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					191951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					460743		
		Сметная прибыль -	Тенге			914466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12345287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				318327			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12345287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				318327			
		ИТОГО ПО АКТУ				**12 345 287**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				12 345 287				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,89995				11 109 524				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				202 367				
		Итого с НДС				**11 311 891**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т._