Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Дастан (630м) в н.п Жамбыл с\о Казыбек би Жетысайского района

Договор: № 27 от 18.04. 2019г.
Общая стоимость по договору: 7639166,08 тенге

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		27	18.04.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Дастан (630м) в н.п Жамбыл с\о Казыбек би Жетысайского района	986 773	986 773	881 047	881 047		881 047			105 726	986 773
Итого	986 773	986 773							105 726	986 773
удержание 5%	- 49 339	- 44 052							- 5 286	- 49 339
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**937434**								**100 439**	**937 434**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Элмеш Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель Директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Дастан (630м) в н.п Жамбыл с\о Казыбек би Жетысайского района
наименование, адрес

Договор № 27 от 18.04.2019г.

АКТ № 1

выполненных работ за июнь 2019 года

Форма 4

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 630м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	157,5	157,78	152,79	24850	24065	4252	0,01	1
		м3 грунта		4,98	28,10	785	4426	59,1	0,02	4
		Накладные расходы -		*27,00*		*4252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*3079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*1173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*2328*				
		Сметная стоимость				*31431*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	157,5	51,49	40,96	8109	6451	2094	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1217	1630	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,29*		*2094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*1683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*816*				
		Сметная стоимость				*11019*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	157,5	119,35	50,94	18797	8023	9584	0,11	17
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	10775	3507	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,85*		*9584*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*8440*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*2271*				
		Сметная стоимость				*30652*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	157,5	750,28	648,58	118169	102151	25508	0,14	23
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	16018	16679	60,3	0,14	23
		Накладные расходы -		*161,95*		*25508*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*19716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*5791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*11494*				
		Сметная стоимость				*155171*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	192,15	1200,44	--	230665	--	9688	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*9688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*9688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*19228*				
		Сметная стоимость				*259581*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	3150	79,88	57,45	251620	180963	85809	0,03	97
		м2 площади основания		22,43	15,58	70656	49091	60,3	0,02	48
		Накладные расходы -		*27,24*		*85809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*72208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*13601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*26994*				
		Сметная стоимость				*364423*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	315	45,49	45,49	14330	14330	3469	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	4655	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*11,01*		*3469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*2751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1424*				
		Сметная стоимость				*19223*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	315	21,92	21,92	6905	6905	1935	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	2672	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*6,14*		*1935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*1579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*707*				
		Сметная стоимость				*9548*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			673445	342888			140
			Тенге			99451	82659			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			673445				
	Материалы -		Тенге			441				
	Всего заработная плата -		Тенге				182111			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230665				
		Накладные расходы -	Тенге			142339				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					109457		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32882		
		Сметная прибыль -	Тенге			65263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				182111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			881047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				182111			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			673445	342888			140
			Тенге			99451	82659			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			673445				
	Материалы -		Тенге			441				
	Всего заработная плата -		Тенге				182111			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230665				
		Накладные расходы -	Тенге			142339				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					109457		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32882		
		Сметная прибыль -	Тенге			65263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				182111			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			881047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				182111			
		ИТОГО ПО АКТУ				**881 047**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				881 047				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				105 726				
		Итого с НДС				**986 773**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана-Строй-Проект"
_____Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
_____Карабаев С.Т._

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Дастан (630м) в н.п Жамбыл с\о Казыбек би Жетысайского района

Договор: № 27 от 18.04. 2019г.
Общая стоимость по договору: 7639166,08 тенге

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		27	18.04.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Дастан (630м) в н.п Жамбыл с\о Казыбек би Жетысайского района	7 487 395	5 804 127	5 804 127	5 804 127		5 804 127			696 495	6 500 622
Итого	7 487 395	5 804 127							696 495	6 500 622
удержание 5%	- 325 031	- 290 206							- 34 825	- 325 031
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**7162364**								**661 670**	**6 175 591**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Элмеш Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель Директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Дастан (630м) в н.п Жамбыл с\о Казыбек би Жетысайского района
наименование, адрес

Договор № 27 от 18.04.2019г.

АКТ № 2

выполненных работ за июль 2019 года

Форма 4

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 630м										
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	2,205	102522,97	1208,62	226063	2665	10280	--	--		
		т		--	566,52	--	1249	60,3	0,58	1		
		Накладные расходы -		*4661,92*		*10280*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*9526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*18907*						
		Сметная стоимость				*255250*						
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3150	1248,87	66,40	3933940	209145	258174	0,03	106		
		м2 покрытия		28,50	18,46	89770	58161	60,3	0,02	53		
		Накладные расходы -		*81,96*		*258174*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*89202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*168972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*335369*						
		Сметная стоимость				*4527484*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	3150	288,04	0,03	907325	107	38410	--	1
		м2 покрытия		0,15	--	481	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*38410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*38120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*75659*				
		Сметная стоимость				*1021394*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5067328	211917			106
			Тенге			90251	59410			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5067328				
	Материалы -		Тенге			4765160				
	Всего заработная плата -		Тенге				149661			
		Накладные расходы -	Тенге			306864				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90246		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					216618		
		Сметная прибыль -	Тенге			429935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5804127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				149661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5804127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				149661			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5067328	211917			106
			Тенге			90251	59410			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5067328				
	Материалы -		Тенге			4765160				
	Всего заработная плата -		Тенге				149661			
		Накладные расходы -	Тенге			306864				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90246		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					216618		
		Сметная прибыль -	Тенге			429935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5804127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				149661			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5804127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				149661			
		ИТОГО ПО АКТУ				**5 804 127**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				5 804 127				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				696 495				
		Итого с НДС				**6 500 622**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Қарабаев С.Т.