Бекітілді :
21.12.2012ж. №125 шешім
(шешімнің шыққан күні, (бұйрық,қаулы)
Е. Мусангалиев
(шешім шығарушының аты-жөні
(қаулы, бұйрық)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының дайын объектіні қабылдау АКТІ

20.12.2012ж.
(күні,айы, жылы)

Сырым ауданы
Жымпиты ауылы

Сырым ауданы әкімінің « 16 » 10 2012 жылғы № 92 шешімімен бекітілген мемлекеттік комиссия

Құрамы:

Төрағасы: Жакиев Қуандық Мешітқалиұлы — Аудан әкімі орынбасары
(Т.А.Ә) (лауазымы)

Төраға орынбасары: Мулдашев Серік Нүкенұлы — Жымпиты ауылдық округі әкімінің міндетін уақытша атқарушы
(лауазымы)

Комиссия мүшелері:

Ишанов Тимур Имангалиевич - аудандық құрылыс бөлімінің меңгерушісі;

Ғинаятұлы Қапият - аудандық мемлекеттік санитарлық – эпидемиялогиялық қадағалау басқармасының бастығы (келісім бойынша);

Тулеушов Омар Рахимгалиевич - аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің меңгерушісі

Жакупов Талғат Саменович - аудандық өртке қарсы қызмет бөлімінің бастығы (келісім бойынша);

Камалиев Рафик Гатауович - аудандық қоршаған ортаны қорғау инспекторы (келісім бойынша);

Байоразов Бейсембай Абдешович - «Санат – Тараз» ЖШС-ң директоры

Казмагамбетов Марат Қалешұлы - жеке кәсіпкер /жобаның авторы/

Қабылдады:

1.Тапсырыс беруші:

«Жымпиты ауылдық округ әкімі аппараты» - жетекшісі С.Н.Мулдашев

Қолданысқа тапсырылды:

«Жымпиты ауылдық округі әкімі аппараты »

Жымпиты ауылындағы халыққа қызмет көрсету орталығына жөндеу жұмыстары

(құрылыс түрі)

Мекен-жайы: БҚО Сырым ауданы
Жымпиты ауылы

2. Құрылыс (жаңа құрлыс)
Сырым аудандық құрылыс бөлімінің бұйрығы негізінде және өндірістік құрылыс жұмыстары жөніндегі мемлекеттік инспекциясының № . санды қортынды рұқсатымен іске асты.

3. Құрылыс жұмыстары « БҚО Сырым ауданының Жымпиты ауылындағы халыққа қызмет көрсету орталығының жөндеу жұмыстары өтуі бас мердігер «Санат – Тараз» ЖШС-і (жалпы құрылыс жұмыстары) іске асты.

4.Құрылыс жұмыстарының жобалық – сметасының бас жобалаушысы ЖК Казмагамбетов М.К. »

(құжаттарының атауы, бөлімі)

5. Құрылыс – жұмыстары мына мерзімдерде жүзеге асты

басталуы : .2012 ж аяқталуы : .2012 ж

6. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына төмендегі құжаттар ұсынылды

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымша болып тіркелуі міндетті.

7. Пайдалануға ұсынылған объекті төмендегі (өнд. қуатт мөлш) көрсетеді.

өндірістілік қуаттылығы	өлшем бірлігі м2	Жоба бойынша		нақтысы	
		Жалпы бастапқы кезде қабылдау бойынша	Соның ішінде іске қосылу кешені немесе кезегі	Жалпы бастапқы кезде қабылдау бойынша	Соның ішінде іске қосылу кешені немесе кезегі

8. Жасалған объектінің техникалық және сәулет құрылыс шешімдері нысан бойынша келесі көрсеткіштермен айқындалады.

(қысқаша тех. мінездеме) жоба құрамы:

Жоба құрамы: «БҚО Сырым ауданы Жымпиты ауылындағы халыққа қызмет көрсету орталығының күрделі жөндеу жұмысы

9. Нысандағы жоба бойынша қарастырылған құрылғылар актілерге байланысты мөлшері (көлемі) жеке сынақтан және кешенді тексерістен кейін қабылдауға жатады. (көрсетілген актілер тізімі қосымшада тігілген)

10. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны және табиғатты қорғау шаралары өндірістік санитария жағдайлары қаралып, толығымен орындалды.

Өткізілген іс-шаралар бойынша мінездемелер актіге қосымша болып жалғанды.

11. Жұмысшылар комиссиясымен анықталған ақаулар мен бітпеген жұмыстар толығымен жойылды.

12. Белгіленген жобалық смета бойынша
Смета құны: **8 100 000** тенге

Мемлекеттік қабылдау алу комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылды. БҚО Сырым ауданындағы Жымпиты ауылындағы халыққа қызмет көрсету орталығының күрделі жөндеу жұмысы

Қолданысқа тапсырылды.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: _____ Жакиев Қ.М

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төраға орынбасары: _____ Мулдашев С.Н.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ Ишанов Т.И

_____ Ғинаятұлы Қ.

_____ ТулеушовО.Р.

_____ Жакупов Т.С

_____ Казмагамбетов М.К.

_____ Камалиев Р.Г

_____ Байоразов Б.

ЗАКАЗЧИК - ГУ «АППАРАТ АКИМА ЖЫМПИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА» ФОРМА 2
ПОДРЯДЧИК - ТОО «САНАТ-ТАРАЗ»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В С.ЖЫМПИТЫ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В С.ЖЫМПИТЫ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА ЗКО
ЗА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

№ ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО / ЗН РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗН МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО / ЗН РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗН МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56-1-1	-ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ШТ	18	215,57	21,24	3880	382	3842	1,29	23
				194,33	3,31	3498	60	108	0,03	1
2	56-2-2	-СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ М2	42,84	74,9	6,81	3209	292	3200	0,46	20
				68,09	1,08	2917	46	108	0,01	-
3	56-3-2	-СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ М2	13,44	146,99	6,63	1976	89	2052	0,95	13
				140,36	1,04	1886	14	108	0,01	-
4	56-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ШТ	13	320,85	30,15	4171	392	4132	1,96	25
				290,7	2,9	3779	38	108	0,19	2
5	56-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН М2	24,57	59,88	6,55	1471	161	1443	0,36	9
				53,33	1,04	1310	26	108	0,01	-
6	10-16-4	-УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ /РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ/ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 М2	35,7	1061,5	78,99	37931	2820	14738	1,9	69
				315,91	28,12	11276	1004	120	0,1	4
7	6-1-81	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ И ФРАМУГОЙ ОР 18-12В; ОР 18-13,5В ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ М2	35,7	6916	-	243331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	1-1-793	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОКОН /НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ/ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВЕРНЫМИ ОДНОСТВОРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ФРАМУГОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ КОМПЛЕКТ	17	3642	-	61920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	15-201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ОКОН В ДВА ПЕРЕПЛЕТА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ М2	37,5	869,94	3,53	31057	126	2883	0,48	17
				75,6	1,3	2699	47	105	0,01	-
10	10-22-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М М2	35,7	252,58	6,69	9017	239	4944	0,7	25
				112,85	2,55	4029	91	120	0,01	-
11	6-9-16	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ, МАРКА С ПД7-40 ПО ПД16-40, ТОЛЩИНА 34 ММ, ШИРИНОЙ 400 ММ М	26,25	1352	-	35506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	10-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 М2	18,9	596,68	133,28	10767	2519	5523	1,16	22
				197,14	46,35	3726	876	120	0,16	3
13	6-2-3	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ М2	18,9	5213	-	98526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	1-1-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В	10	1794	-	17940	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
15	57-2-1	-РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	41,76	51,33	4,89	2144	204	2185	0,34	14
		1М2		46,44	0,83	1939	35	110,7	0,01	-
16	57-2-7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	23,1	116,63	10,56	2694	244	2755	0,7	16
		1М2		106,07	1,67	2450	39	110,7	0,01	-
17	57-15-6	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2	126,65	201,14	14,01	25474	1774	9007	0,44	56
		1М2		62,03	2,21	7856	280	110,7	0,01	2
18	57-15-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ПО ОСНОВАНИЮ БЕТОННОМУ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 20 М2	126,65	226,42	14,01	28676	1774	12338	0,58	74
		1М2		85,79	2,21	10865	280	110,7	0,01	2
19	57-2-5	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	125,99	17,38	0,93	2190	117	2314	0,11	14
		1М2		16,45	0,14	2073	18	110,7	-	-
20	11-27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	126,65	1324,44	11,72	167740	1484	27428	1,06	134
		М2		171,68	4,39	21743	556	123	0,02	3
21	11-36-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	126,65	973,15	4,9	123249	621	9401	0,38	48
		М2		59,5	1,85	7409	234	123	0,01	1
22	57-23-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	151,98	199,88	2,26	30378	343	8442	0,29	44
		1М		49,84	0,34	7575	52	110,7	-	-
23	57-23-1	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	151,98	123,9	0,33	18830	50	3691	0,14	22
		1М		21,89	0,05	3327	8	110,7	-	-
24	15-180-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	633,09	426,35	2,1	269919	1329	43753	0,39	247
		М2		65,03	0,79	41170	500	105	-	2
25	15-64-4	-СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА ПОТОЛКОВ	446,22	434,19	3,94	193744	1758	48540	0,55	247
		М2		102,11	1,49	45564	665	105	0,01	3
26	15-180-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	446,22	445,26	2,33	198684	1040	38471	0,49	219
		М2		81,23	0,88	36246	393	105	-	2
27	10-86-1	-ПОКРАКА ЛЕСТНИЦ	9,6	991,42	11,8	9518	113	3991	2,02	19
		М2		342	4,46	3283	43	120	0,02	-
28	11-27-2	-ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЦ ДЕР. ДОСКАМИ	12,4	1324,44	11,72	16423	145	2685	1,06	13
		М2		171,68	4,39	2129	54	123	0,02	-
29	59-6-1	-РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	19	12,93	0,26	246	5	261	0,09	2
		М		12,67	0,05	241	1	108	-	-
30	10-75-1	-УСТРОЙСТВО [illegible]	19	56,86	10,03	1080	191	1071	0,26	5
		М		43,2	3,78	821	72	120	0,02	-
31	6-9-54	-ПОРУЧНИ, ТИП П-1, РАЗМЕР 26Х75 ММ	19	156	-	2964	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
32	18-2-7	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,31 МВТ /0,27 ГКАЛ/Ч/	1	13192,46	1891,08	13192	1891	10786	44,8	45
		КОТЕЛ		7717,5	708,75	7718	709	128	3,46	3
33	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ КОТЛОВ КДВ 200	1	85620	-	85620	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
34	7-218-1	-НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ, МАССА 0.064 Т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
		ШТ		4568	29,3	4568	29	90	0,17	-
35	ПРАЙС	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ПОДПИТОЧНОГО JET 20	1	42255	-	42255	-	-	-	-
		К-Т		-	-	-	-	-	-	-
36	17-7-1	-УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ И ТОПЛИВА МАССОЙ ДО 0,5 Т	2	2606,34	330,46	5213	661	5904	13,4	27
		БАК		2182,5	123,75	4365	248	128	0,6	1
37	2-1-199	-СТОИМОСТЬ БАКА	0,72	149600	-	107712	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
38	16-10-8	-ПРОКЛАДКА ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 200 ММ	14	2401,02	45,33	33614	635	5505	1,66	23
				290,25	16,97	4064	238	128	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
39	18-6-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	10,51	4327,15	44,73	45478	469	1634	0,68	7
		1КВТ		108,45	13,01	1140	137	128	0,06	1
40	16-6-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	8	399,48	7,96	3196	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
		М								
41	16-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	8	10,99	-	88	-	109	0,05	-
				10,69	-	86	-	129	-	-
		М								
42	10-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ БАРЬЕРОВ В ГАРДЕРОБНЫХ	48	2413,82	37,92	115863	1820	3008	0,7	33
		М2		107,33	14,33	5152	688	120	0,07	3
43	9-44-1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 50 М	0,1301	41830,93	9430,35	5442	1227	1951	80,3	10
				15052,5	1613,63	1958	210	90	5,52	1
		Т								
44	2-1-87	-ПЕРЕЛЛЕТЫ ОКОННЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	0,1301	180100	-	23428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
45	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,1301	6513	-	847	-	267	21,62	3
		Т		1953,6	-	254	-	105	-	-
46	15-208-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПЕРЕГОРОДОК СТЕКЛОМ ОКОННЫМ	38,4	1063,13	3,81	40824	108	3046	0,58	18
				74,48	1,08	2860	41	105	0,01	-
		М2								
47	58-2-4	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	295	48,37	4,36	18269	1286	14120	0,24	85
				44,01	0,68	12983	201	107,1	0,01	1
		М2								
48	58-1-1	-РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ, ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	295	24,15	2,64	9124	779	6908	0,15	45
				21,51	0,45	6345	133	107,1	-	1
		М2								
49	12-7-5	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С10 ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	295	888,48	8,2	262102	2419	245939	4,37	1289
				697,5	3,08	205763	909	119	0,32	4
		М2								
50	10-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ ИЗ НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	295	20,48	0,91	6042	268	1777	0,03	9
		М2		4,68	0,34	1381	100	120	-	-
51	ПР.Л. ТОО"АГРАН"	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЦВЕТА НС10 ЦЕНА:1350:1,06:1,409:1,02:1,15 770,55	295	770,55	-	227312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
52	10-15-1	-УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1	2590,64	31,61	2581	32	1193	6,08	6
		ШТ		963	33,5	963	31	120	0,15	-
53	6-5-72	-СТВОРКИ ОКОННЫЕ	0,5	4250	-	2125	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
		ТАМБУР								
54	9-45-3	-МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	27	965,99	28,84	26082	779	28773	4,99	134
		М2		927	10,15	25039	274	90	0,94	1
55	ПР.Л.	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК С ДВЕРЬЮ ОСТЕКЛЕНИЕ-ОДИНАРНОЕ	9	38480	-	346320	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
56	ПР.Л.	-СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ ОСТЕКЛЕНИЕ-ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	18	14380	-	258840	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
57	8-524-1	-ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА ПОЛУ, НА ТОК ДО 100 А	2	1514,6	38,6	3029	39	782	2	4
				405	6,8	810	14	95	0,04	-
		ШТ								
58	8-600-1	-СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЙ	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		54	2,3	54	2	95	0,01	-
59	8-599-1	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	1	461,6	28,6	462	29	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	-
		ШТ								
60	8-594-1	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 1 ЛАМПОЙ В СВЕТИЛЬНИКЕ	10	269,9	98	2699	980	1435	0,76	8
				122	29	1220	290	95	0,17	2
		ШТ								
61	8-594-2	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	30	342,8	134	10284	4020	5560	0,99	30
				156	37,8	4740	1134	95	0,33	9
		ШТ								
62	8-594-3	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: ДО 4	5	467,8	183	2339	915	1358	1,44	7
				234	51,8	1170	259	95	0,3	2
		ШТ								
63	8-593-1	-СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
				65	34,4	260	138	95	0,2	1
		ШТ								
64	8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	22	55	0,9	1210	20	1043	0,33	7
				49,3	0,2	1093	4	95	-	-
		ШТ								
65	8-591-11	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ	46	103,4	0,7	5452	31	4648	0,65	29
		ШТ		111	0,2	4084	9	95	-	-
66	8-148-1	-КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 ! ДО 1 КГ	405	27,7	2,1	11219	851	2772	0,1	41
				19,7	0,5	7979	203	95	-	1
		М								
67	8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 12 ММ	3	247,7	20,7	743	62	321	0,1	3
		ШТ		111	1,6	333	5	95	0,01	-
68	8-409-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА	400	108,6	48,9	43440	19560	19684	0,22	89
		М		34,6	12,2	15840	4880	95	0,07	28
69	18-3-166	-ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ЯПП-2	1	3420	-	3420	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
70	775-6-1	-ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ /ФИДЕРОВ/ 1, ТИПА Я 5110-1874 УХЛ 4, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 0,38-[illegible]65 А, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПЛ[illegible] АВТ. ВЫКЛ. 1,6 А	1	36200	-	36200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
71	18-3-159	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 12 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП	1	14900	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
72	17-2-28	-СВЕТИЛЬКИКИ ТИП ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	5	4590	-	22950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
73	17-2-27	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	30	2480	-	74400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
74	17-2-12	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП002-1Х40	10	2250	-	22500	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
75	17-1-16	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСКОЙ, ТИП НСП09-200/1Р 51-03-02	2	158	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
76	17-1-88	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ПСХ-60 МУЗ	2	157	-	314	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
77	18-1-11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-1-76-10/220	22	134	-	2948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
78	18-1-139	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3-Х ПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПРИЕМНИКОВ ТОКА, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЗЕМЛЕНИЯ /ЗАНУЛЕНИЯ/, НА НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, НА 25 А, ТИП А-700 КОМ	44	126	-	5544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
79	16-1-341	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,1	32100	-	3210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	16-1-342	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	0,3	60500	-	18150	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
81	16-1-136	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х10 ММ2	0,005	84200	-	421	-	-	-	-
		1000М		-	-	-	-	-	-	-
82	ПРАЙС	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ 16Х16	400	27,3	-	10920	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
83	1701-8027	-СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЭТ-3А СА3У-И687	1	4970	-	4970	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
84	17-6-79	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛВ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТВ40, ЛХВ40	90	99	-	8910	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
85	17-5-2	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/, ТИП 2ОС-127	45	17	-	765	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
86	17-6-22	-ЛАМПЫ ВИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП БК200-230-40	4	36	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
87	01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	18,23	27,1	-	494	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
88	010333-А3-1	-ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	18,23	32,3	-	589	-	118	0,14	8
		Т		6,46	-	118	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ		3652469	57977		3383
	ТЕНГЕ		553470	16326		84
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		41170	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ		41170	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		408366	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		17453	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	36132	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		330137	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		47586	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	7138	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		27357	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		483308	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	310
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	57469	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		2939988	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		987446	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	473163	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		462312	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		196185	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		589	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		539487	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	220
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	90923	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		208768	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		3688243	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	3198
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	554086	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		160664	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		2533	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	27471	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		131140	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		24724	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	3709	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		11243	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		195631	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	159
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	31180	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		108781	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		79400	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	19131	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		24488	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	3674	-	-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		7518	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		132786	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	22805	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			4544138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3790
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	665540	-		-
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4Х0,8%				123600				
		ИТОГО				4667740				
		ЗИМНИЕ УДОРАЖАНИЯ 2,08%				97090				
		ДОП.ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ				35660				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				46680				
		ДОП.ОТПУСКА 0,4%				18670				
		ИТОГО				4865840				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				6856120				
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				137120				
		ИТОГО				6993240				
		НДС 12%				979960				
		ВСЕГО				7972300				

ЗАКАЗЧИК
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА АКИМА ЖЫМПИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

МОЛДАШЕВ С.

ПОДРЯДЧИК