Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Ынтымак (540м) в н.п. Алтынсарин с/о Макталы, Жетысайского района

Договор: №40 от 21.05.2019 г.

Общая стоимость по договору: 5892414,62 тенге

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		40	21.05.2019	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Ынтымак (540м) в н.п. Алтынсарин с/о Макталы, Жетысайского района	761 140	679 589	755 183	755 183		755 183			81 551	761 140
Итого	761 140	679 589							81 551	761 140
удержание 5%	- 38 057	- 33 979							- 4 078	- 38 057
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**723083**								**77 473**	**723 083**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

_____ Элмеш Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

_____ Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель Директора ТОО "RoyalCompany"

_____ *Егізбай А.С.*

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Ынтымак (540м) в н.п. Алтынсарин с/о Макталы, Жетысайского района
наименование, адрес

Договор № 40 от 21.05.2019 г.

АКТ № 1

выполненных работ за июль 2019 года

В текущих ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 540м										
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	135	157,78	152,79	21300	20627	3645	0,01	1
		м3 грунта		4,98	28,10	673	3793	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*27,00*		*3645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*2639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*1996*				
		Сметная стоимость				*26940*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	135	51,49	40,96	6951	5530	1795	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1043	1397	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,29*		*1795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*1442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*700*				
		Сметная стоимость				*9445*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	135	119,35	50,94	16112	6877	8215	0,11	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	9235	3006	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,85*		*8215*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*7234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1946*				
		Сметная стоимость				*26273*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	135	750,28	648,58	101288	87558	21864	0,14	19
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	13730	14296	60,3	0,14	19
		Накладные расходы -		*161,95*		*21864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*16900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*4964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*9852*				
		Сметная стоимость				*133004*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	164,7	1200,44	--	197712	--	8304	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*8304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*8304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*16481*				
		Сметная стоимость				*222497*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	2700	79,88	57,45	215674	155111	73550	0,03	83
		м2 площади основания		22,43	15,58	60563	42078	60,3	0,02	41
		Накладные расходы -		*27,24*		*73550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*61892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*11658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*23138*				
		Сметная стоимость				*312362*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	270	45,49	45,49	12283	12283	2973	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	3990	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*11,01*		*2973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*2358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16477*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	270	21,92	21,92	5918	5918	1659	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	2290	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*6,14*		*1659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*1353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*606*				
		Сметная стоимость				*8183*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			577239	293904			120
			Тенге			85244	70851			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			577239				
	Материалы -		Тенге			378				
	Всего заработная плата -		Тенге				156095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197712				
		Накладные расходы -	Тенге			122005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93820		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28185		
		Сметная прибыль -	Тенге			55939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			755183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				156095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			755183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				156095			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			577239	293904			120
			Тенге			85244	70851			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			577239				
	Материалы -		Тенге			378				
	Всего заработная плата -		Тенге				156095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197712				
		Накладные расходы -	Тенге			122005				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93820		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28185		
		Сметная прибыль -	Тенге			55939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			755183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				156095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			755183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				156095			
		ИТОГО ПО АКТУ				**755 183**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				755 183				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				679 589				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				81 551				
		Итого с НДС				**761 140**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

_____ Карабаев С.Т._

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Ынтымак (540м) в н.п. Алтынсарин с/о Макталы, Жетысайского района

Договор: №40 от 21.05.2019 г.

Общая стоимость по договору: 5892414,62 тенге

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		40	21.05.2019	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Ынтымак (540м) в н.п. Алтынсарин с/о Макталы, Жетысайского района	5 775 349	4 476 972	4 974 966	4 974 966		4 974 966			537 237	5 014 209
Итого	5 775 349	4 476 972							537 237	5 014 209
удержание 5%	- 250 710	- 223 849							- 26 862	- 250 710
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**5524639**								**510 375**	**4 763 499**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Элмеш Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель Директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района" Форма 2
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Ынтымак (540м) в н.п. Алтынсарин с/о Макталы, Жетысайского района
наименование, адрес

Договор № 40 от 21.05.2019 г.

АКТ № 2

выполненных работ за август 2019 года

В текущих ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 540м								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	1,89	102522,97	1208,62	193768	2284	8811	--	--
		т		--	566,52	--	1071	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4661,92*		*8811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*8165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*16206*				
		Сметная стоимость				*218785*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2700	1248,87	66,40	3371948	179267	221292	0,03	91
		м2 покрытия		28,50	18,46	76946	49852	60,3	0,02	45
		Накладные расходы -		*81,96*		*221292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*76459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*144833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*287459*				
		Сметная стоимость				*3880700*				
3	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2700	288,04	0,03	777707	92	32923	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	412	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*32923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*249*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*32674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*64850*				
		Сметная стоимость				*875480*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4343424	181643			91
			Тенге			77358	50923			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4343424				
	Материалы -		Тенге			4084423				
	Всего заработная плата -		Тенге				128281			
		Накладные расходы -	Тенге			263026				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77353		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185673		
		Сметная прибыль -	Тенге			368516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4974966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				128281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4974966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				128281			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4343424	181643			91
			Тенге			77358	50923			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4343424				
	Материалы -		Тенге			4084423				
	Всего заработная плата -		Тенге				128281			
		Накладные расходы -	Тенге			263026				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77353		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185673		
		Сметная прибыль -	Тенге			368516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4974966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				128281			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4974966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				128281			
		ИТОГО ПО АКТУ				**4 974 966**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				4 974 966				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				4 476 972				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				537 237				
		Итого с НДС				**5 014 209**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.