Ж заместитель ПХО

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Блочные модульные котельные**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Акт выполненных работ август месяц 2019 года № 3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент под БМК-1					
1	11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**28,0000**		**88,73**	**2485**
		Накладные расходы	%	--		25,71	720
		Сметная прибыль	%	8		9,16	256
		Сметная стоимость:				**123,60**	**3461**
2	11-010102-0402	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**40,0000**		**153,06**	**6122**
		Накладные расходы	%	--		46,10	1844
		Сметная прибыль	%	8		15,93	637
		Сметная стоимость:				**215,09**	**8604**
3	41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**70,0000**		**90,48**	**6334**
		Накладные расходы	%	--		3,71	260
		Сметная прибыль	%	8		7,54	527
		Сметная стоимость:				**101,72**	**7121**

4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,6000**	**1369,87**	**10411**
		Накладные расходы	%	---	898,97	6832
		Сметная прибыль	%	8	181,51	1379
		Сметная стоимость:			**2450,35**	**18623**
5	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28,0000**	**22,13**	**620**
		Накладные расходы	%	---	5,77	162
		Сметная прибыль	%	8	2,23	62
		Сметная стоимость:			**30,13**	**844**
6	11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84,0000**	**10,93**	**918**
		Накладные расходы	%	---	2,85	239
		Сметная прибыль	%	8	1,10	93
		Сметная стоимость:			**14,88**	**1250**
7	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**28,0000**	**119,68**	**3351**
		Накладные расходы	%	---	60,90	1705
		Сметная прибыль	%	8	14,45	404
		Сметная стоимость:			**195,03**	**5461**
8	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,6000**	**655,03**	**4978**
		Накладные расходы	%	---	429,85	3267
		Сметная прибыль	%	8	86,79	660
		Сметная стоимость:			**1171,67**	**8905**
9	11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**15,1300**	**3129,61**	**47351**
		Накладные расходы	%	---	562,23	8507
		Сметная прибыль	%	8	295,35	4469
		Сметная стоимость:			**3987,19**	**60326**
10	11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**151,2800**	**1679,32**	**254047**
		Накладные расходы	%	---	210,39	31827
		Сметная прибыль	%	8	151,18	22870
		Сметная стоимость:			**2040,88**	**308745**
11	11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**27,7500**	**20274,01**	**562604**
		Накладные расходы	%	---	1637,80	45449
		Сметная прибыль	%	8	1752,95	48644
		Сметная стоимость:			**23664,76**	**656697**

12	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8258**	**209764,85**	**173213**
		Накладные расходы	%	—	8600,36	7102
		Сметная прибыль	%	8	17469,22	14425
		Сметная стоимость:			**235834,43**	**194740**
13	21-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**0,1074**	**214670,21**	**23049**
		Накладные расходы	%	—	8801,48	945
		Сметная прибыль	%	8	17877,74	1920
		Сметная стоимость:			**241349,42**	**25914**
14	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0405**	**200889,88**	**8132**
		Накладные расходы	%	—	31772,92	1286
		Сметная прибыль	%	8	18613,02	753
		Сметная стоимость:			**251275,83**	**10172**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**1103615**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1103615**
Материалы -			Тенге			**740645**
Всего заработная плата -			Тенге			**114487**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**196262**
Транспортные расходы -			Тенге			**6334**
		Накладные расходы -	Тенге			**110144**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**62340**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**47804**
		Сметная прибыль -	Тенге			**97101**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1310860**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**114487**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1310860**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**114487**
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент ФМТ-1				
23	11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**48,6000**	**88,73**	**4312**
		Накладные расходы	%	—	25,71	1249
		Сметная прибыль	%	8	9,16	445
		Сметная стоимость:			**123,60**	**6007**
24	11-010102-0402	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**14,4000**	**153,06**	**2204**

		Накладные расходы	%	---	46,10	664
		Сметная прибыль	%	8	15,93	229
		Сметная стоимость:			**215,09**	**3097**
25	**41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**25,2000**	**90,48**	**2280**
		Накладные расходы	%	---	3,71	93
		Сметная прибыль	%	8	7,54	190
		Сметная стоимость:			**101,72**	**2563**
26	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,6000**	**1369,90**	**10411**
		Накладные расходы	%	---	898,97	6832
		Сметная прибыль	%	8	181,51	1379
		Сметная стоимость:			**2450,39**	**18623**
27	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**48,6000**	**22,13**	**1076**
		Накладные расходы	%	---	5,77	280
		Сметная прибыль	%	8	2,23	108
		Сметная стоимость:			**30,13**	**1464**
28	**11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**145,8000**	**10,93**	**1593**
		Накладные расходы	%	---	2,85	415
		Сметная прибыль	%	8	1,10	161
		Сметная стоимость:			**14,88**	**2169**
29	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**48,6000**	**119,68**	**5817**
		Накладные расходы	%	---	60,90	2960
		Сметная прибыль	%	8	14,45	702
		Сметная стоимость:			**195,03**	**9478**
30	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,6000**	**655,00**	**4978**
		Накладные расходы	%	---	429,85	3267
		Сметная прибыль	%	8	86,79	660
		Сметная стоимость:			**1171,64**	**8904**
31	**11-110101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,0000**	**1679,32**	**26869**
		Накладные расходы	%	---	210,39	3366
		Сметная прибыль	%	8	151,18	2419
		Сметная стоимость:			**2040,88**	**32654**
32	**11-060101-0201**	**Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство**	**м3**	**14,4000**	**22254,78**	**320469**
		Накладные расходы	%	---	2575,90	37093
		Сметная прибыль	%	8	1986,45	28605

		Сметная стоимость:			**26817,12**	**386167**
34	**11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,1360**	**10013,2**	**11375**
		Накладные расходы	%	---	5184,60	5890
		Сметная прибыль	%	8	1215,88	1381
		Сметная стоимость:			**16414,40**	**18647**
35	**21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,9380**	**209764,85**	**196759**
		Накладные расходы	%	---	8600,36	8067
		Сметная прибыль	%	8	17469,22	16386
		Сметная стоимость:			**235834,43**	**221213**
36	**21-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1980**	**214670,21**	**42505**
		Накладные расходы	%	---	8801,48	1743
		Сметная прибыль	%	8	17877,74	3540
		Сметная стоимость:			**241349,42**	**47787**
37	**11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1240**	**406322,58**	**50384**
		Накладные расходы	%	---	131247,49	16275
		Сметная прибыль	%	8	43005,07	5333
		Сметная стоимость:			**580568,47**	**71990**
38	**23-010201-0158 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0600**	**1319,05**	**4036**
		Накладные расходы	%	---	54,08	165
		Сметная прибыль	%	8	109,85	336
		Сметная стоимость:			**1482,98**	**4538**
39	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0270**	**201629,63**	**5444**
		Накладные расходы	%	---	31956,89	863
		Сметная прибыль	%	8	18686,92	505
		Сметная стоимость:			**252273,44**	**6811**
40	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /дренаж/**	**м3 основания**	**0,8200**	**4695,12**	**3850**
		Накладные расходы	%	---	765,64	628
		Сметная прибыль	%	8	436,74	358
		Сметная стоимость:			**5895,99**	**4835**
41	**11-130301-0502**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,3400**	**85,29**	**29**
		Накладные расходы	%	---	19,70	7
		Сметная прибыль	%	8	8,40	3

41	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,6800**		**60,29**	**41**
		Накладные расходы	%	--		12,22	8
		Сметная прибыль	%	8		5,80	4
		Сметная стоимость:				**78,31**	**53**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**694431**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**694431**
Материалы -			Тенге				**317409**
Всего заработная плата -			Тенге				**115519**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**243300**
Транспортные расходы -			Тенге				**2280**
		Накладные расходы -	Тенге				**89866**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**58976**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30890**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62744**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**847041**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115519**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**847041**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**115519**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1798047**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**201249**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**90568**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**28756**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1497617**
		- перевозка грузов	Тенге				**8614**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**121316**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1919363**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**78694**
ИТОГО:			Тенге				**1998057**
Сметная прибыль			Тенге				**159845**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2157901**
	Временные здания и сооружения 1,3%					28052,71	2185953,71
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						2317110,94
	Непредвиденные затраты и работы 2%					46342,22	2363453,15
	Налог на добавленную стоимость-12%						283614,38
	ИТОГО						2647067,53

Заказчик: **Подрядчик:**

Объем проверил Семенов А.В эксперт тех. надзора

Семенов Александр Владимирович эксперт ТОО «Надежда-С»

ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____**Махамбетов Ж.К.**

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____**Бекешов Е.А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

_____**Овечкин А.В.**

за расширение