Инженер ПХО

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Блочные модульные котельные**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Акт выполненных работ август месяц 2019 года № 4

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты					
1	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**17,0000**		**83,43**	**1418**
		Накладные расходы	%	--		24,17	411
		Сметная прибыль	%	8		8,61	146
		Сметная стоимость:				**116,22**	**1976**
2	**11-010102-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**80,1000**		**143,92**	**11528**
		Накладные расходы	%	--		43,35	3472
		Сметная прибыль	%	8		14,98	1200
		Сметная стоимость:				**202,25**	**16200**
3	**41-020103-1010 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**140,1800**		**199,41**	**27953**
		Накладные расходы	%	--		8,18	1146
		Сметная прибыль	%	8		16,61	2328

№ п.п.	коды ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
		Сметная стоимость:				**224,19**	**31427**
4	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,7000**		**1288,10**	**13783**
		Накладные расходы	%	--		845,29	9045
		Сметная прибыль	%	8		170,67	1826
		Сметная стоимость:				**2304,06**	**24653**
5	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,0000**		**20,81**	**354**
		Накладные расходы	%	--		5,42	92
		Сметная прибыль	%	8		2,10	36
		Сметная стоимость:				**28,33**	**482**
6	**11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**51,0000**		**10,28**	**524**
		Накладные расходы	%	--		2,68	137
		Сметная прибыль	%	8		1,04	53
		Сметная стоимость:				**13,99**	**714**
7	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**17,0000**		**112,54**	**1913**
		Накладные расходы	%	--		57,26	973
		Сметная прибыль	%	8		13,58	231
		Сметная стоимость:				**183,38**	**3117**
8	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,7000**		**615,91**	**6590**
		Накладные расходы	%	--		404,18	4325
		Сметная прибыль	%	8		81,61	873
		Сметная стоимость:				**1101,71**	**11788**
9	**11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**33,3000**		**2942,75**	**97994**
		Накладные расходы	%	--		528,66	17604
		Сметная прибыль	%	8		277,71	9248
		Сметная стоимость:				**3749,13**	**124846**
11	**11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**42,6500**		**19063,33**	**813051**
		Накладные расходы	%	--		1540,00	65681
		Сметная прибыль	%	8		1648,27	70299
		Сметная стоимость:				**22251,60**	**949031**
12	**21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8166**		**197238,53**	**161065**
		Накладные расходы	%	--		8086,78	6604
		Сметная прибыль	%	8		16426,02	13413
		Сметная стоимость:				**221751,34**	**181082**

№ п.п.	коды ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
13	**21-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**т**	**0,1655**		**201850,96**	**33396**
		Накладные расходы	%	--		8275,89	1369
		Сметная прибыль	%	8		16810,15	2781
		Сметная стоимость:				**226937,00**	**37547**
14	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0405**		**189590,63**	**7675**
		Накладные расходы	%	--		30048,61	1216
		Сметная прибыль	%	8		17571,14	711
		Сметная стоимость:				**237210,38**	**9602**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1177244**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1177244**
Материалы -			Тенге				**783125**
Всего заработная плата -			Тенге				**119133**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**194461**
Транспортные расходы -			Тенге				**27953**
		Накладные расходы -	Тенге				**112075**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**61295**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**50780**
		Сметная прибыль -	Тенге				**103146**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1392464**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119133**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1392464**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119133**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1177244**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**96131**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**75574**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**23002**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**977586**
		- перевозка грузов	Тенге				**27953**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**61295**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1238539**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**50780**
ИТОГО:			Тенге				**1289319**
Сметная прибыль			Тенге				**103146**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1392464**

№ п.п.	коды ресурсов	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
	Временные здания и сооружения 1,3%					18102,03	1410566,03
	В ценах 2018г-100% Иинф =1,06						1495199,99
	Непредвиденные затраты и работы 2%					29904,00	1525103,99
	Налог на добавленную стоимость-12%						183012,48
	ИТОГО						1708116,47

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Овечкин А.В.

за расценки