Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Имек (540м) в н.п.Когалы с/о Атамекен Жетысайского района

Договор: №44 от 21.05.2019 г.

Общая стоимость по договору: 5892414,62

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		44	21.05.2019	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул.Имек (540м) в н.п.Когалы с/о Атамекен Жетысайского района	5 775 349	5 156 562							618 787	5 775 349
Итого	5 775 349	5 156 562							618 787	5 775 349
удержание 5%	- 288 767	- 257 828							- 30 939	- 288 767
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**5486582**	**4898734**							**587 848**	**5 486 582**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Әлмеш Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель Директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул.Имек (540м) в н.п.Когалы с/о Атамекен Жетысайского района
наименование, адрес

Договор № 45 от 21.05.2019 г.

АКТ № 1

выполненных работ за июль 2019 года

Форма 4

В текущих ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 540м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	135	157,78	152,79	21300	20627	3645	0,01	1
		м3 грунта		4,98	28,10	673	3793	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*27,00*		*3645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*2639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*1005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*1996*				
		Сметная стоимость				*26940*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	135	51,49	40,96	6951	5530	1795	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1043	1397	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,29*		*1795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*1442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*700*				
		Сметная стоимость				*9445*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	135	119,35	50,94	16112	6877	8215	0,11	15
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	9235	3006	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,85*		*8215*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*7234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1946*				
		Сметная стоимость				*26273*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	135	750,28	648,58	101288	87558	21864	0,14	19
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	13730	14296	60,3	0,14	19
		Накладные расходы -		*161,95*		*21864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*16900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*4964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*9852*				
		Сметная стоимость				*133004*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	164,7	1200,44	--	197712	--	8304	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*8304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*8304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*16481*				
		Сметная стоимость				*222497*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	2700	79,88	57,45	215674	155111	73550	0,03	83
		м2 площади основания		22,43	15,58	60563	42078	60,3	0,02	41
		Накладные расходы -		*27,24*		*73550*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*61892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*11658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*23138*				
		Сметная стоимость				*312362*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	270	45,49	45,49	12283	12283	2973	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	3990	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*11,01*		*2973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*2358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1221*				
		Сметная стоимость				*16477*				
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	270	21,92	21,92	5918	5918	1659	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	2290	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*6,14*		*1659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*1353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*606*				
		Сметная стоимость				*8183*				
9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	1,89	102522,97	1208,62	193768	2284	8811	--	--
		т		--	566,52	--	1071	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*4661,92*		*8811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*8165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*16206*				
		Сметная стоимость				*218785*				
10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2700	1248,87	66,40	3371948	179267	221292	0,03	91
		м2 покрытия		28,50	18,46	76946	49852	60,3	0,02	45
		Накладные расходы -		*81,96*		*221292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*76459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*144833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*287459*				
		Сметная стоимость				*3880700*				
11	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	2700	288,04	0,03	777707	92	32923	--	--
		м2 покрытия		0,15	--	412	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*32923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*32674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*64850*				
		Сметная стоимость				*875480*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4920663	475547			211
			Тенге			162602	121774			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4920663				
	Материалы -		Тенге			4084801				
	Всего заработная плата -		Тенге				284376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			385031				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					171173		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					213858		
		Сметная прибыль -	Тенге			424455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5730149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				284376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5730149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				284376			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4920663	475547			211
			Тенге			162602	121774			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4920663				
	Материалы -		Тенге			4084801				
	Всего заработная плата -		Тенге				284376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197712				
		Накладные расходы -	Тенге			385031				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					171173		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					213858		
		Сметная прибыль -	Тенге			424455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5730150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				284376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5730150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				284376			
		ИТОГО ПО АКТУ				**5 730 150**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				5 730 150				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				5 156 562				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				618 787				
		Итого с НДС				**5 775 349**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.