Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Достык в н.п Жемисти с/о Атамекен Жетысайского района

Договор: № 45 от 21.05.2019 г.

Общая стоимость по договору: 8293027,44

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		45	21.05.2019	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. Достык в н.п Жемисти с/о Атамекен Жетысайского района	8 128 264	7 257 379	1 062 850	1 062 850		1 062 850			870 885	8 128 264
Итого	8 128 264	7 257 379							870 885	8 128 264
удержание 5%	- 406 413	- 362 869							- 43 544	- 406 413
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**7721851**								**827 341**	**7 721 851**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Әлмеш Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель Директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул. Достык в н.п Жемисти с/о Атамекен Жетысайского района
наименование, адрес

Договор № 45 от 21.05.2019 г.

АКТ № 1

выполненных работ за июль 2019 года

Форма 4

В текущих ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 760м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	190	157,78	152,79	29978	29031	5130	0,01	1
		м3 грунта		4,98	28,10	947	5339	59,1	0,02	5
		Накладные расходы -		*27,00*		*5130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*3715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*1415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*2809*				
		Сметная стоимость				*37916*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	190	51,49	40,96	9783	7783	2526	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1468	1966	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,29*		*2526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*2030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*985*				
		Сметная стоимость				*13294*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	190	119,35	50,94	22676	9678	11562	0,11	21
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	12998	4230	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		*60,85*		*11562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*10182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*1380*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*2739*				
		Сметная стоимость				*36977*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	190	750,28	648,58	142554	123230	30771	0,14	27
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	19324	20120	60,3	0,14	27
		Накладные расходы -		*161,95*		*30771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*23785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*6986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*13866*				
		Сметная стоимость				*187191*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	231,8	1200,44	--	278262	--	11687	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*11687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*11687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*23196*				
		Сметная стоимость				*313145*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	3800	79,88	57,45	303541	218305	103515	0,03	117
		м2 площади основания		22,43	15,58	85236	59221	60,3	0,02	57
		Накладные расходы -		*27,24*		*103515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*87108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*16407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*32565*				
		Сметная стоимость				*439621*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	380	45,49	45,49	17287	17287	4185	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	5616	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*11,01*		*4185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*3319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*1718*				
		Сметная стоимость				*23189*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	380	21,92	21,92	8329	8329	2335	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	3223	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*6,14*		*2335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*1905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*853*				
		Сметная стоимость				*11517*				
9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	2,66	102522,97	1208,62	272711	3215	12401	--	--
		т		--	566,52	--	1507	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*4661,92*		*12401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*11492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*22809*				
		Сметная стоимость				*307921*				
10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3800	1248,87	66,40	4745705	252302	311448	0,03	128
		м2 покрытия		28,50	18,46	108294	70162	60,3	0,02	64
		Накладные расходы -		*81,96*		*311448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*107609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*203839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*404572*				
		Сметная стоимость				*5461726*				
11	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	3800	288,04	0,03	1094551	129	46336	--	1
		м2 покрытия		0,15	--	580	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*46336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*350*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*45986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*91271*				
		Сметная стоимость				*1232158*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6925377	669289			297
			Тенге			228848	171385			168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6925377				
	Материалы -		Тенге			5748979				
	Всего заработная плата -		Тенге				400233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278262				
		Накладные расходы -	Тенге			541895				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					240911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					300984		
		Сметная прибыль -	Тенге			597382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8064654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				400233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8064654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				400233			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6925377	669289			297
			Тенге			228848	171385			168
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6925377				
	Материалы -		Тенге			5748979				
	Всего заработная плата -		Тенге				400233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278262				
		Накладные расходы -	Тенге			541895				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					240911		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					300984		
		Сметная прибыль -	Тенге			597382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8064650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				400233			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8064650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				400233			
		ИТОГО ПО АКТУ				**8 064 650**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				8 064 650				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				7 257 379				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				870 885				
		Итого с НДС				**8 128 264**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"

Карабаев С.Т.