Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Бакашов в н/п Абай с/о Ж.Ералиев, Мактааральского района ЮКО (протяженность улицы на расстоянии 1500 м, ширина 5,0м)

Договор: № 46 от 21.05.2019 г.
Общая стоимость по договору: 16 367 819,92

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		46	21.05.2019	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. Бакашов в н/п Абай с/о Ж.Ералиев, Мактааральского района ЮКО (протяженность улицы на расстоянии 1500 м,ширина 5,0м)	2 114 277	2 114 277	2 097 730	2 097 730		2 097 730			226 530	2 114 277
Итого	2 114 277	2 114 277							226 530	2 114 277
удержание 5%	- 105 714	- 94 387							- 11 326	- 105 714
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**2008563**								**215 203**	**2 008 563**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Әлмеш Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель Директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района" Форма 2

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул. Бакашов в н/п Абай с/о Ж.Ералиев, Мактааральского района ЮКО (протяженность улицы на расстоянии 1500 м,ширина 5,0м)

наименование, адрес

Договор № 46 от 21.05.2019 г.

АКТ № 1

выполненных работ за июнь 2019 года

Форма 4

В текущих ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 1500м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	**Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м**	375	157,78	152,79	59166	57298	10125	0,01	3
		м3 грунта		4,98	28,10	1868	10537	59,1	0,02	9
		Накладные расходы -		*27,00*		*10125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*7332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*2793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*5543*				
		Сметная стоимость				*74834*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	375	51,49	40,96	19308	15360	4985	0,01	5
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2898	3880	59,1	0,01	5
		Накладные расходы -		*13,29*		*4985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*4006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1943*				
		Сметная стоимость				*26237*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	375	119,35	50,94	44755	19102	22820	0,11	41
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	25654	8349	59,1	0,03	10
		Накладные расходы -		*60,85*		*22820*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*20096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*2724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*5406*				
		Сметная стоимость				*72981*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	375	750,28	648,58	281356	243217	60732	0,14	54
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	38139	39711	60,3	0,14	54
		Накладные расходы -		*161,95*		*60732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*46944*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*13789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*27367*				
		Сметная стоимость				*369455*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	457,5	1200,44	--	549201	--	23066	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*23066*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*23066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*45781*				
		Сметная стоимость				*618049*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	7500	79,88	57,45	599094	430865	204306	0,03	232
		м2 площади основания		22,43	15,58	168230	116884	60,3	0,02	113
		Накладные расходы -		*27,24*		*204306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*171924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*32383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*64272*				
		Сметная стоимость				*867672*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	750	45,49	45,49	34120	34120	8259	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	11084	59,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*11,01*		*8259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*6551*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*1708*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*3390*				
		Сметная стоимость				*45769*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	**Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу**	750	21,92	21,92	16440	16440	4608	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	6361	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*6,14*		*4608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*3760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22732*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1603441**	**816401**			**334**
			Тенге			**236789**	**196808**			**202**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1603441				
	Материалы -		Тенге			1050				
	Всего заработная плата -		Тенге				433597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			549201				
		Накладные расходы -	Тенге			338902				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					260611		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					78291		
		Сметная прибыль -	Тенге			155387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2097730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				433597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2097730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				433597			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1603441**	**816401**			**334**
			Тенге			**236789**	**196808**			**202**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1603441				
	Материалы -		Тенге			1050				
	Всего заработная плата -		Тенге				433597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			549201				
		Накладные расходы -	Тенге			338902				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					260611		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					78291		
		Сметная прибыль -	Тенге			155387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2097730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				433597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2097730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				433597			
		ИТОГО ПО АКТУ				**2 097 730**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				2 097 730				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				1 887 747				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				226 530				
		Итого с НДС				**2 114 277**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"
_____ Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"
_____ Карабаев С.Т._

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Бакашов в н/п Арай с/о Ж.Ералиев, Жетысайского района (протяженность улицы на расстоянии 1500 м, ширина 5,0м)

Договор: № 46 от 21.05.2019г.
Общая стоимость по договору: 16367819,92

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		46	21.05.2019г	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. Бакашов в н/п Арай с/о Ж.Ералиев, Жетысайского района (протяженность улицы на расстоянии 1500 м,ширина 5,0м)	16 042 635	12 436 034	13 819 351	13 819 351		13 819 351			1 492 324	13 928 358
Итого	16 042 635	12 436 034							1 492 324	13 928 358
удержание 5%	- 696 418	- 621 802							- 74 616	- 696 418
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**15346217**								**1 417 708**	**13 231 940**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

_____ Әлмеш Н.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

_____ Аташов Д.С.

Инженер:
заместитель Директора ТОО "RoyalCompany"

_____ Ергізбай А.С.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района" Форма 2
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул. Бакашов в н/п Арай с/о Ж.Ералиев, Жетысайского района (протяженность улицы на расстоянии 1500 м,ширина 5,0м)
наименование, адрес

Договор № 46 от 21.05.2019г.

АКТ № 2

выполненных работ за июль 2019 года

Форма 4

В текущих ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Дорожная одежда 1500м								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	5,25	102522,97	1208,62	538246	6345	24475	--	--
		т		--	566,52	--	2974	60,3	0,58	3
		Накладные расходы -		*4661,92*		*24475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*22682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*45018*				
		Сметная стоимость				*607739*				
2	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	7500	1248,87	66,40	9366523	497964	614701	0,03	252
		м2 покрытия		28,50	18,46	213739	138478	60,3	0,02	126
		Накладные расходы -		*81,96*		*614701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*212387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*402314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*798498*				
		Сметная стоимость				*10779722*				
3	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	7500	288,04	0,03	2160298	254	91452	--	1
		м2 покрытия		0,15	--	1145	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*91452*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*90762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*180140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2431890*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12065067	504564			253
			Тенге			214884	141452			129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12065067				
	Материалы -		Тенге			11345619				
	Всего заработная плата -		Тенге				356336			
		Накладные расходы -	Тенге			730628				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					515757		
		Сметная прибыль -	Тенге			1023656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13819351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				356336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13819351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				356336			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12065067	504564			253
			Тенге			214884	141452			129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12065067				
	Материалы -		Тенге			11345619				
	Всего заработная плата -		Тенге				356336			
		Накладные расходы -	Тенге			730628				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					515757		
		Сметная прибыль -	Тенге			1023656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13819351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				356336			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13819351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				356336			
		ИТОГО ПО АКТУ				**13 819 351**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				13 819 351				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				12 436 034				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 492 324				
		Итого с НДС				**13 928 358**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"
Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "RoyalCompany"
Карабаев С.Т.