Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Подрядчик: ТОО "Астана Строй-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Байконыр в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района

Договор: № 41 от 21.05.2019 г.

Общая стоимость по договору: 13094253,12

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		41	21.05.2019	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2015г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2015г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. Байконыр в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района	12 834 107	11 459 024							1 375 083	12 834 107
Итого	12 834 107	11 459 024							1 375 083	12 834 107
удержание 5%	- 641 705	- 572 951							- 68 754	- 641 705
Возврат 5%										
Сумма к оплате	**12192402**								**1 306 329**	**12 192 402**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"

Элмеш Н. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй-Проект"

Аташев Д.С.

Инженер:
заместитель директора ТОО "RoyalCompany"

Егізбай А.С.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района"
организация, адрес, телефон, факс

Форма 2

Подрядчик ТОО "Астана Строй-Проект"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование и адрес работ Средний ремонт ул. Байконыр в н.п Жана ауыл с/о Жана ауыл Жетысайского района
наименование, адрес

Договор № 41 от 21.05.2019 г.

АКТ № 1

выполненных работ за август 2019 года

В текущих ценах на 4 квартал 2017г.

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда 1200м								
1	11-010107-2205 РСНБ РК 2015	Планировка автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м	300	157,78	152,79	47333	45838	8100	0,01	2
		м3 грунта		4,98	28,10	1495	8430	59,1	0,02	7
		Накладные расходы -		*27,00*		*8100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*19,55*				*5865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,45*				*2234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*4435*				
		Сметная стоимость				*59867*				
2	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	300	51,49	40,96	15447	12288	3988	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2318	3104	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*13,29*		*3988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*3205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1555*				
		Сметная стоимость				*20990*				
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	300	119,35	50,94	35804	15281	18256	0,11	32
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	20523	6679	59,1	0,03	8
		Накладные расходы -		*60,85*		*18256*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*16077*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*2179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*4325*				
		Сметная стоимость				*58384*				
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство	300	750,28	648,58	225085	194573	48586	0,14	43
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	105,90	30511	31769	60,3	0,14	43
		Накладные расходы -		*161,95*		*48586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125,18*				*37555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,77*				*11031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,98*		*21894*				
		Сметная стоимость				*295565*				
5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	366	1200,44	--	439361	--	18453	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,42*		*18453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*50,42*				*18453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,07*		*36625*				
		Сметная стоимость				*494439*				
6	11-270301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	6000	79,88	57,45	479275	344692	163445	0,03	185
		м2 площади основания		22,43	15,58	134584	93507	60,3	0,02	91
		Накладные расходы -		*27,24*		*163445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*137539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4,32*				*25906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,57*		*51418*				
		Сметная стоимость				*694138*				
7	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу	600	45,49	45,49	27296	27296	6607	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,78	--	8868	59,1	0,01	8
		Накладные расходы -		*11,01*		*6607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,73*				*5241*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,28*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,52*		*2712*				
		Сметная стоимость				*36615*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности из песчано-гравийной смеси.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу	600	21,92	21,92	13152	13152	3686	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	8,48	--	5089	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*6,14*		*3686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,01*				*3008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,13*				*679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,25*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18185*				
9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	4,2	102522,97	1208,62	430596	5076	19580	--	--
		т		--	566,52	--	2379	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*4661,92*		*19580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4320,31*				*18145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8574,79*		*36014*				
		Сметная стоимость				*486190*				
10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6000	1248,87	66,40	7493219	398371	491761	0,03	202
		м2 покрытия		28,50	18,46	170991	110782	60,3	0,02	101
		Накладные расходы -		*81,96*		*491761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*169909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,64*				*321851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,47*		*638798*				
		Сметная стоимость				*8623778*				
11	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	6000	288,04	0,03	1728239	204	73162	--	1
		м2 покрытия		0,15	--	916	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,19*		*73162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,09*				*552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,10*				*72609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*144112*				
		Сметная стоимость				*1945513*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10934806	1056772			470
			Тенге			361338	270608			265
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10934806				
	Материалы -		Тенге			9077335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				631946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			439361				
		Накладные расходы -	Тенге			855624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					380386		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					475238		
		Сметная прибыль -	Тенге			943234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12733664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							735
		Сметная заработная плата -	Тенге				631946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12733664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							735
		Сметная заработная плата -	Тенге				631946			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10934806	1056772			470
			Тенге			361338	270608			265
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10934806				
	Материалы -		Тенге			9077335				
	Всего заработная плата -		Тенге				631946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			439361				
		Накладные расходы -	Тенге			855624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					380386		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					475238		
		Сметная прибыль -	Тенге			943234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12733664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							735
		Сметная заработная плата -	Тенге				631946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12733664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							735
		Сметная заработная плата -	Тенге				631946			
		ИТОГО ПО АКТУ				12 733 664				
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года К=1				12 733 664				
		Пересчет в текущих ценах с понижающим коэффициентом, К=0,8999				11 459 024				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 375 083				
		Итого с НДС				12 834 107				

Подрядчик:
Директор ТОО "Астана Строй Проект"
Аташов Д.С.

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "RoyalCompany"
Карабаев С.Т.